Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Приложение
к приказу Министра индустрии
И инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021г. №53

Декларация о соответствии

«____»_____2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Каратас Майнинг"ЮКО, Республика Казахстан, Туркестанская, город Туркестан, квартал 160, строение 440**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Каримов Асет Динмухамедович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство комплекса мероприятий наШошкакольской озерной системе в г.Туркестан Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Туркестанской области» Заместитель руководителя Егетаев Т.Д.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Южказагропромпроект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)) **ГУ «Управление строительства Туркестанской области» Приказ №229 от 28.02.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Субподрядные организации: **ТОО «KazStroy A & G Company»**;_____

наименование организации

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ пп	Наименование	Ед.изм.	Восточная дамба	Юго-западная дамба	Водослив на восточной дамбе № 1,№2	Траншейный водосброс на западной дамбе	Сбросной канал на западной части озера	Итого
1	Протяженность	км	22938	14722				37,6
2	Снятие растительного слоя	М3	35620	23922	1745	1350	5250	67887
3	Возведение качественной насыпи	М3	517426	410826	6207	15850	30625	980934
4	Каменная наброска	М3	17283,15	18551	2741	280	5380	44235,15
5	Бетонные работы	М3			1616	3191	289	5096
6	Площадь	М2						322000

Характеристика существующего объекта:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Название объекта: «Строительство комплекса мероприятий на Шошкакольской озерной системе в г.Туркестан Туркестанской области»**
Местонахождения: Озерная система (действующая водно-болотная угодья республиканского назначения площадью 53460 га) расположено на территории землепользований Отырарского района и г.а. Кентау Туркестанской области между ж/д ст. Темир и ж/д ст. Туркестан
Значение объекта: Шошкакольская озерная система – это озера и болота, образованные и заканчивающейся в солончаковой низине и растекающейся там рекой Бугунь. Около 15-ти озер. Вода озер пресная, солоноватая или соленая. Развиты мощные тростниковые заросли. Озеро в основном служат местом зимовки водоплавающих птиц, разводится рыбы. Окружающая местность – типичная полупустыня, с кустами тамарикса, чингиля и пр.
Основная цель проекта: Сохранение и задержание в Шошкакольской озерной системы поступающие в нее водные ресурсы (естественные стоки поверхностных вод а также санитарно-экологические попуски) путем выполнения ряда комплексных мероприятий (строительство защитно-оградительной дамбы с водорегулирующими сооружениями) с целью обеспечения и развития жизнедеятельности обитающих животного мира, растительности не нарушая естественно сложившийся границы озерной системы, природные ресурсы, экологической обстановки а также для создание и развития рекреационной зоны для жителей г.Туркестан и региона в целом.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**18**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**18**;
фактически, месяц:**11**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство комплекса мероприятий наШошкакольской озерной системе в г.Туркестан Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Каримов Асет Динмухамедович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)