Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август-2 месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Договор: №377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №15, пятно 1"

№ п/п	Наименование пусковых клмплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №15, пятно 1	30 821 837,76	30 821 837,76				10 622 094,76			
2	В том числе НДС 12%	3 302 339,76	3 302 339,76				1 138 081,58			
3	Удержание 5% гарантия качества	1 541 091,89	1 541 091,89				531 104,74			
4	Всего к оплате	29 280 745,88	29 280 745,88				10 090 990,03			
5	В том числе НДС 12%	3 137 222,77	3 137 222,77				1 081 177,50			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

В.и.о руководителя: _____ **Туменбаев Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ **Алимкулов А. Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Наименование строительства: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №15, пятно 1".
Договор: №377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.

АКТ
выполненных работ и затрат за август-2 месяц 2022 года

№ п.п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный август-2 месяц 2022 года				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01-01	Вертикальная планировка	3 393 707			3 393 707	100%	3 393 707	0	0	3 393 707					
	02-01-02	МАФ, покрытие, озеленение	11 451 692			11 451 692	100%	11 451 692	0	0	11 451 692	88%	10 112 585			10 112 585
	02-02	Электроснабжение	4 461 362			4 461 362	100%	4 461 362	0	0	4 461 362	0%				0
	02-03	Телефонизация	689 210			689 210	100%	689 210	0	0	689 210	0%				0
	02-04	Теплотрасса	4 845 425			4 845 425	100%	4 845 425	0	0	4 845 425	0%				0
	02-05	Наружный водопровод	794 416			794 416	100%	794 416	0	0	794 416	0%				0
	02-06	Наружная канализация	2 551 593			2 551 593	100%	2 551 593	0	0	2 551 593	0%				0
	02-07	Газоснабжение	1 156 004			1 156 004	100%	1 156 004	0	0	1 156 004					0
		Всего по главе 2	**29 343 409**	**0**	**0**	**29 343 409**		29 343 409	0	0	**29 343 409**		**10 112 585**	**0**	**0**	**10 112 585**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
		Временные здания и сооружения 1%	293 434			293 434		293 434			293 434		101 125,85			101 125,85
		Всего по главе	**293 434**			**293 434**		**293 434**			**293 434**		**101 125,85**			**101 125,85**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**29 636 843**	**0**	**0**	**29 636 843**		**29 636 843**	**0**	**0**	**29 636 843**		**10 213 710,85**	**0,00**	**0,00**	**10 213 710,85**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,15%	340 824			340 824		340 824			340 824		117 457,67			117 457,67
		Всего по главе	**340 824**			**340 824**		**340 824**			**340 824**		**117 457,67**			**117 457,67**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**29 977 667**	**0**	**0**	**29 977 667**		**29 977 667**	**0**	**0**	**29 977 667**		**10 331 169**	**0**	**0**	**10 331 169**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	599 553			599 553		599 553			599 553		206 623			206 623
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**30 577 220**	**0**	**0**	**30 577 220**		**30 577 220**	**0**	**0**	**30 577 220**		**10 537 792**	**0**	**0**	**10 537 792**
		Итого с понижающим коэф.к=0,9	**27 519 498,00**	**0,00**	**0,00**	**27 519 498,00**		**27 519 498,00**	**0,00**	**0,00**	**27 519 498,00**		**9 484 013,18**	**0,00**	**0,00**	**9 484 013,18**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 302 339,76	3 302 339,76				3 302 339,76	3 302 339,76				1 138 081,58	1 138 081,58
		ИТОГО С НДС	**27 519 498**	**0**	**3 302 340**	**30 821 837,76**		**27 519 498,00**	**0,00**	**3 302 339,76**	**30 821 837,76**		**9 484 013,18**	**0,00**	**1 138 081,58**	**10 622 094,76**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
В.и.о руководителя: _____ **Туменбаев Ш.**

Технический надзор:
ТОО "TechEconomEnergy"
_____ **Реботунов С.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор _____ **Алимкулов А. Б**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз. Участок 15, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за август-2 месяц 2022 года на № 02-01-02 МАФ,покрытие,озеление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. В границе участка									
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	166	2866,79	1068,54	475887	177377	275562	66611	585898
						138,24	233,31	22948	38729		43400	
2	2	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	664	1361,55	124,97	904069	82980	792172	52658	1033265
						43,55	29,88	28917	19840		76538	
3	3	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	664	595,79	0,08	395605	53	395233	344	427625
						0,48	0	319	0		31676	
4	4	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	664	1559,92	124,97	1035787	82980	923890	52658	1175521
						43,55	29,88	28917	19840		87076	
5	5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	214	1711,1	31,16	366175	6668	200426	174540	583972
						743,37	11,82	159081	2529		43257	
6	7	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	16,2	2866,79	1068,54	46442	17311	26892	6501	57178
						138,24	233,31	2239	3780		4235	
7	8	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2	135	1559,92	124,97	210589	16871	187839	10706	238999
						43,55	29,88	5879	4034		17704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	130	1711,1 743,37	31,16 11,82	222443 96638	4051 1537	121754	106029 26278	354750
9	11	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,64	3641,07 138,24	1032,63 223,85	20536 780	5825 1263	13932	2206 1819	24561
10	12	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	141	417,72 379,1	37,5 14,98	58899 53453	5287 2112	158	60011 9513	128423
11	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	90	1711,1 743,37	31,16 11,82	153999 66903	2805 1064	84291	73404 18192	245595
12	16	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5	3641,07 138,24	1032,63 223,85	18205 691	5163 1119	12351	1955 1613	21773
13	17	Е11-270701-0201 #прим.	Основания из гранитного щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 покрытия	50	962,46 258,8	143,51 41,13	48123 12940	7175 2056	28008	16196 5146	69465
14	18	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	50	116,67 11,5	9,02 2,59	-5834 -575	-452 -130	-4808	-761 -528	-7123
15	19	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17#прим	Покрытие из гранитного высева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	2982,16 138,24	1068,54 233,31	5964 276	2137 467	3551	803 541	7308
16	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	20	1711,1 743,37	31,16 11,82	34222 14867	623 236	18731	16312 4043	54577
17	22	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	20	611,99 611,99	0 0	12240 12240	0 0	0	10771 1841	24852
18	23	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	20	1327,82 1064,02	152,85 34,99	26556 21280	3057 700	2219	19343 3672	49571
19	24	С125-010303-0203	Акация желтая, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	240		720		720	58	778
20	25	С125-010203-0302	Тутовник с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	3108		9324		9324	746	10070
21	26	С125-010204-3102	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	240		720		720	58	778
22	27	С125-010204-2002	Катальпа великолепная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	242		726		726	58	784
23	28	С125-010204-4202	Тополь белый, без кома, высотой от 1 до 2 м	шт.	3	240		720		720	58	778

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	29	С125-010204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	5	268		1340		1340		1447
											107	
25	30	Е11-470106-0106	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	20	220,64	0	4413	0	0	3883	8960
						220,64	0	4413	0		664	
26	31	Е11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	20	257,53	62,27	5151	1245	21	3669	9526
						194,22	14,26	3884	285		706	
27	32	С125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 2года ГОСТ 24835-81	шт.	20	484		9680		9680		10454
											774	
28	33	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	5	82463	198	412315	990	383910	24060	471285
						5483	51	27415	255		34910	
29	35	У86-010307-0105 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	297791	13945	297791	13945	259454	20558	343817
						24392	4164	24392	4164		25468	
30	37	У86-010307-0302 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров и домашних вещей	шт.	1	50370	2580	50370	2580	43830	3380	58050
						3960	766	3960	766		4300	
31	38	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	82463	198	82463	198	76782	4812	94257
						5483	51	5483	51		6982	
32	39	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	1	33540	637	33540	637	31782	962	37262
						1121	187	1121	187		2760	
33	40	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	82463	198	82463	198	76782	4812	94257
						5483	51	5483	51		6982	
34	41	У86-010102-0105 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"	комплект	1	258351	284	258351	284	252238	4899	284310
						5829	70	5829	70		21060	
35	42	У86-010109-0306 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	303291	557	303291	557	282216	16054	344893
						20518	167	20518	167		25548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	43	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	1	82463 5483	198 51	82463 5483	198 51	76782	4812 6982	94257
37	44	У86-010106-0304 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	шт.	1	283685 10159	4165 1236	283685 10159	4165 1236	269361	8419 23368	315472
38	45	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	1	82463 5483	198 51	82463 5483	198 51	76782	4812 6982	94257
39	47	У86-010203-0103 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый**	комплект	1	349694 15795	7022 2090	349694 15795	7022 2090	326877	12711 28992	391397
40	48	У86-010207-0301 0	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с 1 подъемом**	комплект	1	52608 5004	231 57	52608 5004	231 57	47373	4335 4555	61498
41	49	У86-010201-0104 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	комплект	1	362013 18915	6510 1932	362013 18915	6510 1932	336588	15609 30210	407832
42	50	У86-010102-0109 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**	комплект	1	605125 21833	764 225	605125 21833	764 225	582528	17388 49801	672314
43	51	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	1	82463 5483	198 51	82463 5483	198 51	76782	4812 6982	94257
44	52	У86-010201-0114 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)**	комплект	1	362844 28098	883 287	362844 28098	883 287	333863	22196 30803	415843
45	53	У86-010101-0105 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"**	комплект	1	337813 9301	4275 1272	337813 9301	4275 1272	324237	7772 27647	373232
46	54	У86-010209-0104 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная для детей**	комплект	2	152752 8254	2079 603	305504 16508	4158 1206	284838	13302 25504	344310
			Итого по разделу: 1. В границе участка									10112585
			ИТОГО:					8489960 772353	469147 113630	7248457	873544 749081	10112585
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**101126**				**10213711**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,15 %**		**117458**				**10331169**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**206623**				**10537792**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
						0,90						**9 484 013,18**
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			**12 %**		**1 138 081,58**				**10 622 094,76**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)