Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Договор: №377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №15, пятно 1"**

№ п/п	Наименование пусковых клмплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №15, пятно 1	14 644 491	14 644 491				4 356 949			
2	В том числе НДС 12%	1 569 053	1 569 053				466 816			
3	Удержание 5% гарантия качества	732 224	732 224				217 847			
4	Всего к оплате	13 912 267	13 912 267				4 139 102			
5	В том числе НДС 12%	1 490 600	1 490 600				443 475			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

В.и.о руководителя: _____ **Туменбаев Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ **Алимкулов А. Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование строительства: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №15, пятно 1".
Договор: №377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.

АКТ
выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

№ п.п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	с начала строительства					за отчетный месяц июль 2022 года				
							объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01-01	Вертикальная планировка	3 393 707			3 393 707	100%	3 393 707	0		3 393 707					
	02-01-02	МАФ, покрытие, озеленение	11 451 692			11 451 692	4%	483 015	0		483 015	4%	483 015			483 015
	02-02	Электроснабжение	4 461 362			4 461 362	68%	3 020 723	0		3 020 723	68%	3 020 723			3 020 723
	02-03	Телефонизация	689 210			689 210	26%	176 031	0		176 031	26%	176 031			176 031
	02-04	Теплотрасса	4 845 425			4 845 425	66%	3 203 963	0		3 203 963	10%	468 191			468 191
	02-05	Наружный водопровод	794 416			794 416	64%	508 095	0		508 095					0
	02-06	Наружная канализация	2 551 593			2 551 593	78%	2 000 502	0		2 000 502					0
	02-07	Газоснабжение	1 156 004			1 156 004	100%	1 156 004	0		1 156 004					0
		Всего по главе 2	**29 343 409**	**0**	**0**	**29 343 409**		**13 942 040**	**0**	**0**	**13 942 040**		**4 147 960**	**0**	**0**	**4 147 960**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
		Временные здания и сооружения 1%	293 434			293 434		139 420			139 420		41 480			41 480
		Всего по главе	**293 434**			**293 434**		**139 420**			**139 420**		**41 480**			**41 480**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**29 636 843**	**0**	**0**	**29 636 843**		**14 081 460**	**0**	**0**	**14 081 460**		**4 189 440**	**0**	**0**	**4 189 440**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,15%	340 824			340 824		161 937			161 937		48 179			48 179
		Всего по главе	**340 824**			**340 824**		**161 937**			**161 937**		**48 179**			**48 179**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**29 977 667**	**0**	**0**	**29 977 667**		**14 243 397**	**0**	**0**	**14 243 397**		**4 237 618**	**0**	**0**	**4 237 618**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	599 553			599 553		284 868			284 868		84 752			84 752
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**30 577 220**	**0**	**0**	**30 577 220**		**14 528 265**	**0**	**0**	**14 528 265**		**4 322 371**	**0**	**0**	**4 322 371**
		Итого с понижающим коэф.к=0,9	**27 519 498**	**0**	**0**	**27 519 498**		**13 075 438**	**0**	**0**	**13 075 438**		**3 890 133**	**0**	**0**	**3 890 133**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 302 340	3 302 340				1 569 053	1 569 053				466 816	466 816
		ИТОГО С НДС	**27 519 498**	**0**	**3 302 340**	**30 821 837,76**		**13 075 438**	**0**	**1 569 053**	**14 644 491**		**3 890 133**	**0**	**466 816**	**4 356 949**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"
Реботунов С.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор **Алимкулов А. Б**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 15 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Теплотрасса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-04 Теплотрасса

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	59	С121-060510-1004	**Опоры неподвижные**	т	0,00958	482662		4624		4624		4994
											370	
2	60	С121-060510-1003	**Опоры скользящие**	т	0,044	482662		21237		21237		22936
											1699	
3	62	С121-060510-1601	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,056694	524312		29725		29725		32103
											2378	
4	63	С121-040305-0102	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	40	1009		40360		40360		43589
											3229	
5	78	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2591	234691		60808		60808		65673
				т							4865	
											965	
7	80	С121-130814-2209	**Скобы ходовые(закладные)**	кг	8	347		2776		2776		2998
											222	
8	81	С121-040302-0502	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	2	21474,62		42949		42949		46385
											3436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	82	С121-040302-0233 #общая часть таб 5	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,4444	63327		28143		28143		30394
10	96	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9825		19650		19650	2251	21222
11	97	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15405		30810		30810	1572	33275
12	98	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412		3412		3412	2465	3685
13	99	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22474		22474		22474	273	24272
14	100	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21807		21807		21807	1798	23552
15	101	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004		2004		2004	1745	2164
16	104	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1055		5296		5296	160	5720
17	107	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1921		9643		9643	424	10414
18	111	С123-041001-0605	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	37093		37093		37093	771	40060
19	112	С123-041001-0603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	14132		14132		14132	2967	15263
20	113	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20169		20169		20169	1131	21783
21	115	С123-010201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	617		4336		4336	1614	4683
			ИТОГО:					433509	0	433509	347	468191
			В том числе :					0	0		34682	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными									472875
			Зимние удорожания			1,15 %		5438				
			Итого с зимними удорожаниями									478313
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**487879**
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**439 091**
			НДС			**12 %**		**52 691**				**491 782**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Теплоэнергострой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз. Участок 15. пятно 1

(наименование, адрес)

Объект : 02-03 Телефонизация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-03 Телефонизация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	1,65	40538		66888		66888		72239
											5351	
2	8	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	2424		48480		48480		52358
											3878	
3	10	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	4	122		488		488		527
											39	
4	24	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004		4008		4008		4329
											321	
5	31	СПрайс лист перечень оборудования и материалов п.2	Кабель оптический ОКСЛ МП4-А12-2,5	м	69	233,04		16080		16080		17366
											1286	
6	33	СПрайс лист перечень оборудования и материаловп.3	Стоимость сплиттера 1х4	шт	3	4872,32		14617		14617		15786
											1169	
7	35	СПрайс лист перечень оборудования и материаловп.4	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3,5м	шт	12	1035,94		12431		12431		13426
											995	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					162992	0	162992		176031
								0	0		13039	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		1760				
			Итого с временными									177791
			Зимние удорожания			1,15 %		2045				
			Итого с зимними удорожаниями									179836
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3597	0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									183433
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						165 089
			НДС			12 %		19 811				
			Итого с НДС									184 900

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №15, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Наружная канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-06 Наружная канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. В границе участка									
1	10	С121-040508-9901	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	2,08	41194		85684		85684		92539
											6855	
2	13	С121-040509-0105	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	141	2050		289050		289050		312174
											23124	
3	15	С121-040508-9901	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	1,44	41194		59319		59319		64065
											4746	
4	21	С121-040508-9901	**Камни бетонные бортовые М-300**		0,32	41194		13182		13182		14237
			Итого по разделу: 5. В границе участка									483015
			ИТОГО:					447235	0	447235		483015
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0	0		35780	
			Временные здания и сооружения			1 %		4830		0		
			Итого с временными									487845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**1,15 %**		**5610**				
			Итого с зимними удорожаниями									**493455**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**9869**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**503324**
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**452 992**
			НДС			**12 %**		**54 359**				
			Итого с НДС									**507 351**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Теплоэнергострой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз. Участок 15, пятно 1
(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-02 Электроснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13	С123-010510-0405	**Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	17	715		12155		12155		13127
											972	
2	14	С123-010510-0406	**Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 160, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	49	1143		56007		56007		60488
											4481	
3	15	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	20,2	2240		45248		45248		48868
											3620	
4	18	С121-130809-1612	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25**	м	191	78		14898		14898		16090
											1192	
6	23	С123-060137-0733	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,059	2473316		145926		145926		157600
											11674	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
7	25	С123-061703-2403	Муфты концевые типа GUST-01/4x185/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	47794		191176		191176	15294	206470
8	26	С123-061703-2402	Муфты концевые типа GUST-01/4x95/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	38665		77330		77330	6186	83516
9	28	С123-061703-4411	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X150-240-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	27498		82494		82494	6600	89094
10	30	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.2	Рубильник РПС-4	шт	2	19853,57		39707		39707	3177	42884
11	32	С123-070207-0403	Вставка плавкая модели ПН2-400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	6	1801		10806		10806	864	11670
12	34	С123-070203-0803	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП -200А, степень защиты IP32	шт.	2	26776		53552		53552	4284	57836
13	36	С123-060901-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 120 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	479992		9600		9600	768	10368
14	38	С123-010803-0101	Трубы поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	5	730		3650		3650	292	3942
			ИТОГО:					2796966	0	2796966		3020723
								0	0		223757	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		30207				
			Итого с временными									3050929
			Зимние удорожания			1,15 %		35086				
			Итого с зимними удорожаниями									3086015
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		61720				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3147735
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						2 832 962
			НДС			12 %		339 955				
			Итого с НДС									3 172 917

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,