Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Договор: №377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №15, пятно 1"

№ п/п	Наименование пусковых клмплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №15, пятно 1	20 199 743	20 199 743				5 555 252			
2	В том числе НДС 12%	2 164 259	2 164 259				595 206			
3	Удержание 5% гарантия качества	1 009 987	1 009 987				277 763			
4	Всего к оплате	19 189 756	19 189 756				5 277 489			
5	В том числе НДС 12%	2 056 045	2 056 045				565 445			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

В.и.о руководителя: _____ **Туменбаев Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ **Алимкулов А. Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование строительства: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №15, пятно 1".
Договор: №377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.

АКТ
выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

№ п.п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц август 2022 года				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01-01	Вертикальная планировка	3 393 707			3 393 707	100%	3 393 707	0		3 393 707					
	02-01-02	МАФ, покрытие, озеленение	11 451 692			11 451 692	12%	1 339 107	0		1 339 107	7%	856 092			856 092
	02-02	Электроснабжение	4 461 362			4 461 362	100%	4 461 362	0		4 461 362	32%	1 440 639			1 440 639
	02-03	Телефонизация	689 210			689 210	100%	689 210	0		689 210	74%	513 179			513 179
	02-04	Теплотрасса	4 845 425			4 845 425	100%	4 845 425	0		4 845 425	34%	1 641 462			1 641 462
	02-05	Наружный водопровод	794 416			794 416	100%	794 416	0		794 416	36%	286 321			286 321
	02-06	Наружная канализация	2 551 593			2 551 593	100%	2 551 593	0		2 551 593	22%	551 091			551 091
	02-07	Газоснабжение	1 156 004			1 156 004	100%	1 156 004	0		1 156 004					0
		Всего по главе 2	**29 343 409**	**0**	**0**	**29 343 409**		**19 230 824**	**0**	**0**	**19 230 824**		**5 288 784**	**0**	**0**	**5 288 784**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
		Временные здания и сооружения 1%	293 434			293 434		192 308			192 308		52 887,84			52 887,84
		Всего по главе	**293 434**			**293 434**		**192 308**			**192 308**		**52 887,84**			**52 887,84**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**29 636 843**	**0**	**0**	**29 636 843**		**19 423 132**	**0**	**0**	**19 423 132**		**5 341 671,84**	**0,00**	**0,00**	**5 341 671,84**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,15%	340 824			340 824		223 366			223 366		61 429,23			61 429,23
		Всего по главе	**340 824**			**340 824**		**223 366**			**223 366**		**61 429,23**			**61 429,23**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**29 977 667**	**0**	**0**	**29 977 667**		**19 646 498**	**0**	**0**	**19 646 498**		**5 403 101**	**0**	**0**	**5 403 101**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	599 553			599 553		392 930			392 930		108 062			108 062
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**30 577 220**	**0**	**0**	**30 577 220**		**20 039 428**	**0**	**0**	**20 039 428**		**5 511 163**	**0**	**0**	**5 511 163**
		Итого с понижающим коэф.к=0,9	**27 519 498**	**0**	**0**	**27 519 498**		**18 035 485**	**0**	**0**	**18 035 485**		**4 960 046**	**0**	**0**	**4 960 046**
		Налог на добавленную стоимость 12 %			3 302 340	3 302 340				2 164 258	2 164 258				595 206	595 206
		ИТОГО С НДС	**27 519 498**	**0**	**3 302 340**	**30 821 837,76**		**18 035 485**	**0**	**2 164 258**	**20 199 743**		**4 960 046**	**0**	**595 206**	**5 555 252**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
В.и.о руководителя: _____ **Туменбаев Ш.**

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"
_____ **Реботунов С.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор _____ **Алимкулов А. Б**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз. Участок 15, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 377 от 2021.10.27.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-01-02 МАФ, покрытие, озеленение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. В границе участка									
1	6	С121-040508-9902	**Камни бетонные бортовые М-400**	м3	9,63	36693		353354		353354		381622
											28268	
2	34	У86-010303-0201 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	5	18471	0	92355	0	92355	0	99745
						0	0	0	0		7390	
3	36	С121-060106-0301	**Контейнер для мусора**	комплект	4	82124		328496		328496		354776
											26280	
4	46	У86-010303-0201 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	18471	0	18471	0	18471	0	19949
						0	0	0	0		1478	
			Итого по разделу: 6. В границе участка									856092
			ИТОГО:					792676	0	792676		
								0	0		63416	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			1 %		8 561				
			Итого с временными									864 653
			Зимние удорожания			1,15 %		9 944				
			Итого с зимними удорожаниями									874 597
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17 492				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									892 089
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						802 880
			НДС			12 %		96 346				
			Итого с НДС									899 226

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз. Участок 15, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-02 Электроснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		58,68	152,71	144,65	8961	8488	0	1851	11677
				м3 грунта		8,06	35,74	473	2097		865	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,82	1936,7	0	3525	0	0	2538	6548
				м3 грунта		1936,7	0	3525	0		485	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,06	841,75	0	6785	0	0	4885	12604
				м3 грунта		841,75	0	6785	0		934	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		32,24	34,67	34,67	1118	1117	0	290	1521
				м3 грунта		0	12,48	0	402		113	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32,24	156,87	74,79	5057	2411	0	2695	8372
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	2646	1097		620	
6	6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		20,2	203,5	194,47	4111	3928	2	898	5410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
				м3 грунта		8,93	52,84	180	1067		401	
7	7	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	32,926	468		15409			1233	16642
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,2	20,63	17,52	417	354	2	143	605
						3,01	6,79	61	137		45	
9	9	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	408	418,57	216,54	170777	88348	18976	66769	256550
						155,52	71,77	63452	29282		19004	
10	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	474	476,56	398,8	225889	189032	0	80150	330522
						77,76	157,09	36858	74461		24483	
11	11	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	588,27	296,75	38826	19585	2988	16190	59417
						246,24	94,46	16252	6234		4401	
12	12	Е11-340201-0301	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,066	143334,6	0	9460	0	112	7105	17890
						141645	0	9349	0		1325	
13	16	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1270,23	818,46	45728	29465	4600	15493	66119
						324	273,72	11664	9854		4898	
14	17	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,191	27931,68	19288,08	5335	3684	0	1502	7384
						8643,6	4248,67	1651	811		547	
15	19	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	588,27	296,75	7059	3561	543	2944	10803
						246,24	94,46	2955	1134		800	
16	20	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	4	5163,37	68,28	20653	273	16549	3846	26459
						957,72	23,5	3831	94		1960	
17	21	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 160 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	8	8817,15	141,29	70537	1131	52448	16859	94388
						2119,82	30,59	16959	245		6992	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
18	24	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		6	31669,63	23837,76	190018	143027	335	69326	280091
				шт.		7776	8271,66	46656	49630		20747	
19	27	Ц13-080201-2704 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		3	16059,06	79,92	48177	239	9057	28062	82338
				шт.		12960	31,48	38880	94		6099	
20	29	Ц13-080303-0116 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании		2	6457,78	17,68	12916	35	1104	8479	23107
				шт.		5888	0	11776	0		1712	
21	31	Ц13-080303-0303 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании		6	3171,37	5,98	19028	36	1028	12934	34519
				шт.		2994	0	17964	0		2557	
22	33	Ц13-080303-0408 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу		2	12830,2	174,49	25660	349	14335	7993	36345
				шт.		5488	62,96	10976	126		2692	
23	35	Ц13-080206-1504 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям		20	822,3	107,7	16446	2154	3499	8315	26742
				м		539,65	37,78	10793	756		1981	
24	37	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы поливинилхлоридная, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях		5	2023,9	601,21	10120	3006	26	7752	19302
				м трубопровода		1417,47	164,48	7087	822		1430	
25	39	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		8	462,79	21,17	3702	170	1927	1191	5284
				м		200,8	5,98	1606	48		391	
			ИТОГО:					965714	500393	127531	368210	1440639
								322379	178391		106715	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		14406				
			Итого с временными									1455045
			Зимние удорожания			1,15 %		16733				
			Итого с зимними удорожаниями									1471778
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29436				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1501214
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						1 351 091

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			НДС			**12 %**		**162 131**				
			Итого с НДС									**1 513 221**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз. Участок 15, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Телефонизация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-03 Телефонизация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	1613,92	0	2711	0	0	1952	5036
						1613,92	0	2711	0		373	
2	2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,14	152,71	144,65	3381	3202	0	698	4405
						8,06	35,74	178	791		326	
3	3	Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	41230,29	2909,29	41230	2910	29939	7201	52305
						8381,83	1092,68	8382	1093		3874	
4	4	Е11-340201-0503 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	50457,28	3303,77	50457	3304	35933	9470	64721
						11220,25	1240,84	11220	1241		4794	
5	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	17,89	863,49	19,64	15448	351	10253	4547	21595
						270,72	2,59	4843	46		1600	
6	7	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,02	143334,6	0	2867	0	34	2153	5422

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			канало-километр трубопровода			141645	0	2833	0		402	
7	9	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,009	1256108,8	0	11305	0	9628	1275	13586
			канало-километр трубопровода			186375	0	1677	0		1006	
8	11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		17,7	34,67	34,67	614	614	0	159	835
				м3 грунта		0	12,48	0	221		62	
9	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17,7	156,87	74,79	2777	1324	0	1480	4597
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	1453	602		340	
10	13	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,2	203,5	194,47	448	428	0	98	590
				м3 грунта		8,93	52,84	20	116		44	
11	14	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		3,586	468		1678				1812
				т							134	
12	15	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2,2	20,63	17,52	45	39	0	16	66
				м3 грунта		3,01	6,79	7	15		5	
13	16	Е11-460302-0402	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		3	604,54	260,26	1814	781	0	1161	3213
				отверстие		344,28	116,51	1033	350		238	
14	17	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,003	107477,84	1083,48	322	4	98	187	550
				м3 заделки		73565,16	518,4	221	2		41	
15	18	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб		3	1006,98	0	3021	0	223	2126	5559
				канал		932,55	0	2798	0		412	
16	19	Е11-460302-0402	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		1	604,54	260,26	605	261	0	387	1071
				отверстие		344,28	116,51	344	117		79	
17	20	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,001	107477,84	1083,48	107	2	33	62	183
				м3 заделки		73565,16	518,4	74	1		14	
18	21	Е11-340201-0803 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна		4	2723,84	0	10895	0	7058	2917	14917
				шт.		959,4	0	3838	0		1105	
19	22	Ц13-100902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе		4	499,04	89,85	1996	360	841	580	2782
				шт.		199	38,88	796	156		206	
20	23	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе		2	791,4	149,75	1583	300	686	443	2188
				шт.		298,5	64,8	597	130		162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	25	Ц13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода		14	371,3	114,41	5198	1602	13	2609	8432
				м кабеля		255,96	49,51	3583	693		625	
22	26	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		31	288,36	88,35	8939	2739	29	4488	14501
				м кабеля		199,08	38,23	6171	1185		1074	
23	27	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты		25	627,63	69,54	15691	1739	4126	6296	23746
				м кабеля		393,03	19,83	9826	496		1759	
24	28	Ц13-100904-0703 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке		1	29413,88	18857,48	29414	18857	0	8756	41224
				кабель (строительная длина)		10556,4	3797,28	10556	3797		3054	
25	29	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.		1	40447,04	26001,44	40447	26002	0	12006	56649
				участок		14445,6	5235,84	14446	5236		4196	
26	30	Ц13-100904-1106 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон (разварка)24		1	113856,15	74464,52	113856	74465	1119	32493	158057
				усслк		38272,5	14994,72	38272	14995		11708	
27	32	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов		3	259,28	0	778	0	0	474	1352
				разъем		259,28	0	778	0		100	
28	34	Ц13-100904-0401 прим.	Прокладка пачкордов		42	51,84	0	2177	0	0	1328	3785
				м шнура		51,84	0	2177	0		280	
			ИТОГО:					369804	139284	100013	105362	513179
								128834	31283		38013	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		5 132				
			Итого с временными									518 312
			Зимние удорожания			1,15 %		5 961				
			Итого с зимними удорожаниями									524 273
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10 485				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									534 758

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**481 282**
			НДС			**12 %**		**57 754**				
			Итого с НДС									**539 036**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 15 пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Теплотрасса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-04 Теплотрасса

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		77,164	152,71	144,65	11784	11162	0	2433	15355
				м3 грунта		8,06	35,74	622	2758		1137	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.		1,79	252,35	239,09	452	428	0	93	589
				м3 грунта		13,26	59,08	24	106		44	
3	3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,006	4635,12	0	4663	0	0	3357	8662
				м3 грунта		4635,12	0	4663	0		642	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,386	1936,7	0	4621	0	0	3327	8584
				м3 грунта		1936,7	0	4621	0		636	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		72,816	841,75	0	61293	0	0	44131	113858
				м3 грунта		841,75	0	61293	0		8434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	291,264	34,67	34,67	10098	10098	0	2617	13732
						0	12,48	0	3635		1017	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	291,264	156,87	74,79	45691	21784	0	24347	75641
						82,08	34,02	23907	9909		5603	
8	8	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,98	339,48	324,45	4746	4535	2	1037	6246
						14,89	88,16	208	1232		463	
9	9	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,1	203,5	194,47	5718	5465	3	1250	7525
						8,93	52,84	251	1485		557	
10	10	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	84,1572	468		39386				42537
											3151	
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,1	20,63	17,52	580	493	3	198	840
						3,01	6,79	85	191		62	
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,98	22,54	19,1	315	267	2	108	457
						3,3	7,4	46	103		34	
13	13	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка.Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,0118	1227177,41	505157,7	14481	5961	281	9653	26064
						698170,2	128122,56	8238	1512		1931	
14	15	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,0188	1091741,78	467428	20525	8788	263	13690	36952
						610302	125234,05	11474	2354		2737	
15	17	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	9285,28	4888,47	18571	9777	583	10692	31604
						4105,3	1294,48	8211	2589		2341	
16	19	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	8591,22	4666,23	34365	18665	840	19610	58293
						3714,96	1237,08	14860	4948		4318	
17	21	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка	комплект	4	5367,96	2895,03	21472	11580	577	12301	36475
						2328,58	777,8	9314	3111		2702	
18	26	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	8	548,84	32,04	4391	256	169	3926	8982
						495,68	0	3965	0		665	
19	27	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	807,06	48,06	6456	384	372	5643	13067
						712,54	0	5700	0		968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	28	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	1054,72	64,08	4219	256	245	3680	8531
				фланец		929,4	0	3718	0		632	
21	29	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		2	456,57	0	913	0	112	785	1834
				комплект		400,72	0	801	0		136	
22	31	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	2502,16	0	5004	0	4394	598	6050
				комплект		305	0	610	0		448	
23	32	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		4	1522,7	97,72	6091	391	2693	1834	8559
				шт.		751,68	0,13	3007	1		634	
24	33	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,96	11487,5	2736,31	11028	2627	4523	5536	17889
				м3 сборных конструкций		4039,29	847,98	3878	814		1325	
25	36	СОбщая часть 2020 год таб 4 п.6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		0,532	635		338		338		365
				м3							27	
26	39	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,668	11487,5	2736,31	7674	1828	3148	3852	12448
				м3 сборных конструкций		4039,29	847,98	2698	566		922	
27	47	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,728	11487,5	2736,31	8363	1992	3430	4198	13566
				м3 сборных конструкций		4039,29	847,98	2941	617		1005	
28	52	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1,064	11487,5	2736,31	12223	2911	5013	6136	19828
				м3 сборных конструкций		4039,29	847,98	4298	902		1469	
29	55	СОбщая часть2020 таб.4 п6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		0,552	635		351		351		379
				м3							28	
30	56	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		3,85	38928,4	1745,58	149874	6720	47286	75287	243174
				м3 изоляции		24900,85	829,44	95868	3193		18013	
31	58	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя		46,23	1272,32	11,76	58819	544	55171	2209	65910
				м2		67,16	2,08	3105	96		4882	
32	61	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,056694	102638,06	6464,26	5819	366	483	3445	10005
				т конструкций		87657,6	411,08	4970	23		741	
33	64	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка		0,096	23716,29	2161,08	2277	208	1481	589	3095
				м3 кладки		6128,5	466,56	588	45		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	65	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм		0,7	1705,75	62,1	1194	44	1005	147	1448
				м2		208,06	22,81	146	16		107	
35	66	С121-130104-0702	Заливка шва битумом		0,042	121441		5101		5101		5509
				т							408	
36	67	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой		1,94	2831,98	83,46	5494	162	2830	1776	7852
				м2	71	1289,68	36,77	2502	71		582	
37	68	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101		1,94	1326,97	83,46	2574	162	1348	784	3627
				м2		548,8	36,77	1065	71		269	
38	69	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка		0,26	23716,29	2161,08	6166	562	4011	1595	8382
				м3 кладки		6128,5	466,56	1593	121		621	
39	70	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором		1,88	1196,81	30,52	2250	57	704	1230	3758
				м2 оштукатуриваемой поверхности		791,86	26,04	1489	49		278	
40	71	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм		0,98	1705,75	62,1	1672	61	1407	206	2028
				м2		208,06	22,81	204	22		150	
41	72	С121-130104-0702	Заливка шва битумом		0,0552	121441		6704		6704		7240
				т							536	
42	73	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом в 1 слой		2,92	2831,98	83,46	8269	243	4260	2673	11817
				м2		1289,68	36,77	3766	107		875	
43	74	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101		2,92	1326,97	83,46	3875	243	2029	1180	5459
				м2		548,8	36,77	1602	107		404	
44	75	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для неподвижных опор бетон W4		4,2	22184,74	1146,55	93176	4816	66031	21311	123646
				м3		5316,5	259,43	22329	1090		9159	
45	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,93	15881,85	1091,24	14770	1015	12615	1236	17287
				м3		1225,8	234,96	1140	219		1281	
46	77	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона В20 W4F100. Устройство		7,704	28720,86	1180,81	221266	9097	142062	85460	331264
				м3 конструкции		9100,08	300,73	70107	2317		24538	
47	86	Е11-060301-0410	Приямки. Армирование		0,0038	14741,4	1381,64	56	5	0	48	112
				т		13328,4	581,44	51	2		8	
48	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		28,34	863,49	19,64	24471	556	16243	7203	34208
				м2 поверхности		270,72	2,59	7672	73		2534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	89	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		7,42	689,87	42,95	5119	319	2056	2616	8354
			м2 изолируемой поверхности			369,85	5,19	2744	39		619	
50	90	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		7,42	515,78	44,44	3827	330	1645	1781	6057
			м2 изолируемой поверхности			249,6	5,8	1852	43		449	
51	95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,052	21940,32	9142,72	45022	18761	5753	27724	78566
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	20508	7496		5820	
52	102	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка		0,03584	761438,42	6557,32	27290	235	24917	2579	32259
			т			59651,9	1334,88	2138	48		2390	
53	103	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,005	438119,3	69127,28	2191	346	46	1902	4420
			км трубопровода			359766	24402,92	1799	122		327	
54	105	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,005	942114,58	36810,12	4711	184	3253	1262	6451
			км трубопровода			254765	129,6	1274	1		478	
55	106	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,005	458215,49	84970,5	2291	425	60	1941	4571
			км трубопровода			361188	30869,59	1806	154		339	
56	108	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,005	1157457,92	36945,39	5787	185	4322	1268	7619
			км трубопровода			256020	168,48	1280	1		564	
57	109	Е11-220901-0102	Клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	1970,77	80,82	1971	81	327	1586	3842
			задвижка или клапан			1562,64	38,88	1563	39		285	
58	110	Е11-220901-0101	Клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
			задвижка или клапан			1011,12	12,96	1011	13		178	
59	114	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 45 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,007	438119,3	69127,28	3067	484	65	2662	6187
			км трубопровода			359766	24402,92	2518	171		458	
			ИТОГО:					1082126	165884	440730	437746	1641462
								436123	52582		121590	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		16415				
			Итого с временными									1657873
			Зимние удорожания			1,15 %		19066				
			Итого с зимними удорожаниями									1676939
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33539				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1710478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**1 539 433**
			НДС			**12 %**		**184 732**				
			Итого с НДС									**1 724 165**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 15 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-05 Наружный водопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№377 от 27.10.2021 г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-05 Наружный водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		17,308	152,71	144,65	2643	2504	0	546	3444
				м3 грунта		8,06	35,74	140	619		255	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		9,774	252,35	239,09	2466	2337	0	509	3213
				м3 грунта		13,26	59,08	130	577		238	
3	3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,838	4635,12	0	3884	0	0	2797	7215
				м3 грунта		4635,12	0	3884	0		534	
4	4	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		9,252	1702,92	0	15755	0	0	11344	29267
				м3 грунта		1702,92	0	15755	0		2168	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,308	841,75	0	14569	0	0	10490	27064
				м3 грунта		841,75	0	14569	0		2005	
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		37,008	40,52	40,52	1500	1500	0	389	2040
				м3 грунта		0	14,59	0	540		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		37,008	187,07	89,03	6923	3295	0	3692	11464
			м3 уплотненного грунта			98,04	40,5	3628	1499		849	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		69,232	34,67	34,67	2400	2400	0	622	3264
				м3 грунта		0	12,48	0	864		242	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		69,232	156,87	74,79	10860	5178	0	5787	17979
			м3 уплотненного грунта			82,08	34,02	5683	2355		1332	
10	10	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6,8	339,48	324,45	2308	2206	1	505	3038
				м3 грунта		14,89	88,16	101	599		225	
11	11	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		13,872	468		6492				7011
				т							519	
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		6,8	22,54	19,1	153	130	1	52	221
				м3 грунта		3,3	7,4	22	50		16	
13	13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0029	438119,3	69127,28	1271	201	27	1103	2563
			км трубопровода			359766	24402,92	1043	71		190	
14	15	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
			задвижка или клапан			1011,12	12,96	1011	13		178	
15	18	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	548,84	32,04	1098	64	42	981	2245
				фланец		495,68	0	991	0		166	
16	19	Е11-220901-0101	Вентиль диаметром 40 мм. Установка		1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
				шт		1011,12	12,96	1011	13		178	
17	22	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка		2	548,84	32,04	1098	64	42	981	2245
				фланец		495,68	0	991	0		166	
18	23	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр)		0,0145	1243514,4	546921,83	18031	7931	1008	11535	31931
			км трубопровода			627102	176449,82	9093	2559		2365	
19	25	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью		1	30804,56	3216,73	30805	3217	18240	9319	43334
				футляр		9348,3	64,8	9348	65		3210	
20	26	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		0,3568	41947	9251,03	14967	3301	5546	7355	24108
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			17152,6	3669,78	6120	1309		1786	
21	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		0,02	22012,36	1146,55	440	23	311	101	584
				м3		5316,5	259,43	106	5		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	35	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	7460,57	4166,38	7461	4166	335	4221	12617
				врезка		2958,72	1304,93	2959	1305		935	
23	36	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0145	57553,78	0	835	0	24	802	1768
				км трубопровода		55877,5	0	810	0		131	
24	37	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0145	942114,58	36810,12	13661	534	9433	3659	18706
				км трубопровода		254765	129,6	3694	2		1386	
25	38	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка		0,011992	761438,42	6557,32	9131	79	8337	863	10794
				т		59651,9	1334,88	715	16		800	
26	39	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		0,189	3636,32	1032,63	687	195	466	74	822
				м3 материала основания в плотном теле		138,24	223,85	26	42		61	
27	40	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см.(22см) Устройство		1,89	960,56	143,51	1815	271	1055	612	2621
				м2 покрытия		258,8	41,13	489	78		194	
28	41	Е11-270701-0202 К=10	Основания под отмостку из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		1,89	583,34	45,09	1103	85	909	144	1347
				м2 покрытия		57,5	12,96	109	24		100	
29	42	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см). Устройство		1,89	1301,07	2,88	2459	6	2118	365	3050
				м2 покрытия		177,7	1,02	336	2		226	
30	43	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		1,89	808,33	0	1528	0	1311	234	1903
				м2 покрытия		114,52	0	216	0		141	
31	44	Е11-460302-0403	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		1	2103	885	2103	885	0	1356	3736
				отверстие		1218	396,19	1218	396		277	
32	45	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,004	124395,67	1164,86	498	4	197	250	808
				м3 заделки		73917,24	557,28	296	2		60	
33	46	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы из монолитного бетона на замок днища. Устройство		0,024	26842,64	3881,5	644	93	458	115	820
				м3		3869,04	1380,72	93	33		61	
34	47	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Опорная подушка бетонная размером 200х200х250. Устройство		0,01	22012,36	1146,55	220	12	155	51	293
				м3		5316,5	259,43	53	3		22	
			ИТОГО:					182230	40733	50362	82882	286321
								84640	13041		21210	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**2863**				
			Итого с временными									**289184**
			Зимние удорожания			**1,15 %**		**3326**				
			Итого с зимними удорожаниями									**292510**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**5850**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**298360**
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**268 524**
			НДС			**12 %**		**32 223**				
			Итого с НДС									**300 747**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **140 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №15, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Наружная канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№377 от 27.10.2021 г., доп.согл. №377/3 от 03.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-06 Наружная канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		59,64	152,71	144,65	9108	8627	0	1881	11867
				м3 грунта		8,06	35,74	481	2132		879	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.		5,664	252,35	239,09	1429	1354	0	295	1862
				м3 грунта		13,26	59,08	75	335		138	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,682	1936,7	0	1321	0	0	951	2454
				м3 грунта		1936,7	0	1321	0		182	
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,404	4635,12	0	6508	0	0	4686	12089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		4635,12	0	6508	0		895	
5	5	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		0,60322	152,71	144,65	92	87	0	19	120
				м3 грунта		8,06	35,74	5	22		9	
6	6	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.		0,07068	252,35	239,09	18	17	0	4	23
				м3 грунта		13,26	59,08	1	4		2	
7	7	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		2,58	1702,92	0	4394	0	0	3163	8162
				м3 грунта		1702,92	0	4394	0		605	
8	8	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа		10,32	40,52	40,52	418	419	0	108	568
				м3 грунта		0	14,59	0	151		42	
9	9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10,32	187,07	89,03	1931	919	0	1029	3197
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	1012	418		237	
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		60,926	841,75	0	51284	0	0	36925	95266
				м3 грунта		841,75	0	51284	0		7057	
11	11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа		243,704	34,67	34,67	8449	8449	0	2190	11490
				м3 грунта		0	12,48	0	3041		851	
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		243,704	156,87	74,79	38230	18227	0	20372	63290
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	20003	8291		4688	
13	13	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		22,79	339,48	324,45	7737	7394	3	1691	10182
				м3 грунта		14,89	88,16	339	2009		754	
14	14	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		46,4916	468		21758				23499
				т							1741	
15	15	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		22,79	22,54	19,1	514	436	3	176	745
				м3 грунта		3,3	7,4	75	169		55	
16	16	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0208	569609,86	3512,55	11848	73	2832	8884	22391
				км трубопровода		429951	1486,92	8943	31		1659	
17	18	Е11-220201-0204 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,0015	422068,95	18058,43	633	27	9	599	1331
				км трубопровода		397794	5816,48	597	9		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	20	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,172	36610,16	10664,1	42907	12498	11050	23965	72222
			м3 конструкций колодца			16517,98	4136,8	19359	4848		5350	
19	26	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		0,2944	29896,11	7070,86	8801	2082	3334	4178	14018
			м3 конструкций колодца			11499,1	2835,89	3385	835		1038	
20	33	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка		0,086948	761438,42	6557,32	66206	570	60449	6257	78260
			т			59651,9	1334,88	5187	116		5797	
21	34	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы из монолитного бетона на замок днища. Устройство		0,0336	26842,64	3881,5	902	130	641	161	1148
			м3			3869,04	1380,72	130	46		85	
22	35	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2,268	3636,32	1032,63	8247	2342	5592	887	9865
			м3 материала основания в плотном теле			138,24	223,85	314	508		731	
23	36	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см.(22см) Устройство		22,68	960,56	143,51	21786	3255	12661	7347	31464
			м2 покрытия			258,8	41,13	5870	933		2331	
24	37	Е11-270701-0202 К=10	Основания под отмостку из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		22,68	583,34	45,09	13230	1023	10903	1726	16152
			м2 покрытия			57,5	12,96	1304	294		1196	
25	38	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см). Устройство		22,68	1301,07	2,88	29508	65	25413	4378	36597
			м2 покрытия			177,7	1,02	4030	23		2711	
26	39	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		22,68	808,33	0	18333	0	15736	2805	22829
			м2 покрытия			114,52	0	2597	0		1691	
			ИТОГО:					375592	67996	148626	134677	551091
								137214	24215		40823	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		5511				
			Итого с временными									556601
			Зимние удорожания			1,15 %		6401				
			Итого с зимними удорожаниями									563002
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11260				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									574262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**516 837**
			НДС			**12 %**		**62 020**				
			Итого с НДС									**578 857**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Реботунов С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)