Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август-2 месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Договор: №375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1"

№ п/п	Наименование пусковых клмплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1	28 560 480,48	28 560 480,48				10 790 431,48			
2	В том числе НДС 12%	3 060 051,48	3 060 051,48				1 156 117,66			
3	Удержание 5% гарантия качества	1 428 024,00	1 428 024,00				539 521,55			
4	Всего к оплате	27 132 456,48	27 132 456,48				10 250 909,93			
5	В том числе НДС 12%	2 907 048,91	2 907 048,91				1 098 311,78			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

В.и.о руководителя: _____ **Туменбаев Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ **Алимкулов А. Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование строительства: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1".
Договор: №375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.

АКТ
выполненных работ и затрат за август-2 месяц 2022 года

№ п.п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный август-2 месяц 2022 года				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01-01	Вертикальная планировка	3 288 101			3 288 101	100%	3 288 101	0	0	3 288 101					
	02-01-02	МАФ, покрытие, озеленение	11 244 957			11 244 957	100%	11 244 957	0	0	11 244 957	91%	10 270 816			10 270 816
	02-02	Электроснабжение	2 972 276			2 972 276	100%	2 972 276	0	0	2 972 276					0
	02-03	Телефонизация	716 722			716 722	100%	716 722	0	0	716 722					0
	02-04	Теплотрасса	3 797 955			3 797 955	100%	3 797 955	0	0	3 797 955					0
	02-05	Наружный водопровод	1 157 256			1 157 256	100%	1 157 256	0	0	1 157 256					0
	02-06	Наружная канализация	2 448 552			2 448 552	100%	2 448 552	0	0	2 448 552					0
	02-07	Газоснабжение	1 424 951	140 054		1 565 005	100%	1 424 951	140 054	0	1 565 005					0
		Всего по главе 2	**27 050 770**	**140 054**	**0**	**27 190 824**		**27 050 770**	140 054	**0**	**27 190 824**		**10 270 816**	**0**	**0**	**10 270 816**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
		Временные здания и сооружения 1%	270 508			270 508		270 508			270 508		102 708			102 708
		Всего по главе	**270 508**			**270 508**		**270 508**			**270 508**		**102 708**			**102 708**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**27 321 278**	**140 054**	**0**	**27 461 332**		**27 321 278**	**140 054**	**0**	**27 461 332**		**10 373 524**	**0**	**0**	**10 373 524**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	319 659			319 659		319 659			319 659		121 370			121 370
		Всего по главе	**319 659**			**319 659**		**319 659**			**319 659**		**121 370**			**121 370**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**27 640 937**	**140 054**	**0**	**27 780 991**		**27 640 937**	**140 054**	**0**	**27 780 991**		**10 494 894**	**0**	**0**	**10 494 894**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	552 819			552 819		552 819			552 819		209 898			209 898
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**28 193 755**	**140 054**	**0**	**28 333 809**		**28 193 755**	**140 054**	**0**	**28 333 809**		**10 704 792**	**0**	**0**	**10 704 792**
		Итого с понижающим коэф.к=0,9	**25 374 380,40**	**126 048,60**	**0,00**	**25 500 429,00**		**25 374 379,70**	**126 049,30**	**0,00**	**25 500 429,00**		**9 634 313,82**	**0,00**	**0,00**	**9 634 313,82**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 060 051,48	3 060 051,48				3 060 051,48	3 060 051,48				1 156 117,66	1 156 117,66
		ИТОГО С НДС	**25 374 380,40**	**126 048,60**	**3 060 051,48**	**28 560 480,48**		**25 374 379,70**	**126 049,30**	**3 060 051,48**	**28 560 480,48**		**9 634 313,82**	**0,00**	**1 156 117,66**	**10 790 431,48**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
В.и.о руководителя: _____ **Туменбаев Ш.**

Технический надзор:
ТОО "TechEconomEnergy"
_____ **Реботунов С.А**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор _____ **Алимкулов А. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **138 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор: **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за август-2 месяц 2022 года на № 02-01-02 МАФ, покрытие, озеленение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. В границе участка									
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.		298	2866,79	1068,54	854303	318425	494683	119580	1051794
				м3 материала основания в плотном теле		138,24	233,31	41196	69526		77911	
2	2	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1192	1361,55	124,97	1622968	148964	1422092	94531	1854899
				м2 покрытия		43,55	29,88	51912	35617		137400	
3	3	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		1192	595,79	0,08	710182	95	709514	618	767664
				м2 покрытия		0,48	0	572	0		56864	
4	4	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11		1192	1559,92	124,97	1859425	148964	1658549	94531	2110272
				м2		43,55	29,88	51912	35617		156316	
5	5	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		336	1711,1	31,16	574930	10470	314688	274043	916891
				м		743,37	11,82	249772	3972		67918	
6	7	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.		9,24	2866,79	1068,54	26489	9874	15338	3708	32613
				м3 материала основания в плотном теле		138,24	233,31	1277	2156		2416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11		77	1559,92	124,97	120114	9623	107138	6106	136318
				м2		43,55	29,88	3353	2301		10098	
8	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		60	1711,1	31,16	102666	1869	56194	48936	163730
				м		743,37	11,82	44602	709		12128	
9	11	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		3,12	3641,07	1032,63	11360	3221	7707	1220	13586
				м3 материала основания в плотном теле		138,24	223,85	431	698		1006	
10	12	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		78	417,72	37,5	32582	2925	87	33197	71041
				м2 тротуара		379,1	14,98	29570	1168		5262	
11	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		56	1711,1	31,16	95822	1745	52448	45674	152816
				м		743,37	11,82	41629	662		11320	
12	16	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		25	611,99	0	15300	0	0	13464	31065
				яма		611,99	0	15300	0		2301	
13	17	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		25	1327,82	152,85	33196	3821	2774	24178	61964
				шт.		1064,02	34,99	26600	875		4590	
14	18	С125-010303-0203	Акация желтая, высотой от 1 м до 2 м		3	240		720		720		778
				шт.							58	
15	19	С125-010203-0302	Тутовник с комом, высотой от 1 м до 2 м		3	3108		9324		9324		10070
				шт.							746	
16	20	С125-010204-3102	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м		3	240		720		720		778
				шт.							58	
17	21	С125-010204-2002	Катальпа великолепная, без кома, высотой от 1 м до 2 м		3	242		726		726		784
				шт.							58	
18	22	С125-010204-4202	Тополь белый, без кома, высотой от 1 до 2 м		5	240		1200		1200		1296
				шт.							96	
19	23	С125-010204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м		8	268		2144		2144		2316
				шт.							172	
20	24	Е11-470106-0106	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		25	220,64	0	5516	0	0	4854	11200
				яма		220,64	0	5516	0		830	
21	25	Е11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м		25	257,53	62,27	6438	1556	26	4587	11907
				шт.		194,22	14,26	4856	356		882	
22	26	С125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 2года ГОСТ 24835-81		25	484		12100		12100		13068
				шт.							968	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	27	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**		5	82463	198	412315	990	383910	24060	471285
				шт.		5483	51	27415	255		34910	
24	29	У86-010307-0201 0	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**		1	33540	637	33540	637	31782	962	37262
				комплект		1121	187	1121	187		2760	
25	30	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**		1	82463	198	82463	198	76782	4812	94257
				шт.		5483	51	5483	51		6982	
26	31	У86-010106-0108 0	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**		1	526419	673	526419	673	507652	14755	584468
				комплект		18094	221	18094	221		43294	
27	32	У86-010109-0306 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровоймодуль "Песочница Домик"**		1	303291	557	303291	557	282216	16054	344893
				комплект		20518	167	20518	167		25548	
28	33	У86-010103-0201 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**		1	43682	206	43682	206	39226	3766	51244
				шт.		4250	48	4250	48		3796	
29	34	У86-010102-0109 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**		1	605125	764	605125	764	582528	17388	672314
				комплект		21833	225	21833	225		49801	
30	35	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**		2	82463	198	164926	396	153564	9624	188514
				шт.		5483	51	10966	102		13964	
31	36	У86-010106-0304 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):Беседка летняя с крышей из профнастила**		1	283685	4165	283685	4165	269361	8419	315472
				шт.		10159	1236	10159	1236		23368	
32	37	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**		1	82463	198	82463	198	76782	4812	94257
				шт.		5483	51	5483	51		6982	
			Итого по разделу: 4. В границе участка									10270816
			ИТОГО:					8636134	670336	7271975	873879	10270816
								693820	156200		760803	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		102 708				
			Итого с временными									10 373 522
			Зимние удорожания			1,17 %		121 370				
			Итого с зимними удорожаниями									10 494 892

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**209 898**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 704 790**
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						
			НДС			**12 %**		**1 156 117,66**				**9 634 313,82**
			Итого с НДС									**10 790 431,48**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Эксперт Реботунов С.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)