Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Договор: №375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1"

№ п/п	Наименование пусковых клмплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1	9 927 550	9 927 550				9 927 550			
2	В том числе НДС 12%	1 063 666	1 063 666				1 063 666			
3	Удержание 5% гарантия качества	496 377	496 377				496 377			
4	Всего к оплате	9 431 173	9 431 173				9 431 173			
5	В том числе НДС 12%	1 010 483	1 010 483				1 010 483			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

В.и.о руководителя: _____ Туменбаев Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ Алимкулов А. Б.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование строительства: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1".
Договор: №375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.

АКТ
выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

№ п.п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц июль 2022 года				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01-01	Вертикальная планировка	3 288 101			3 288 101	100%	3 288 101	0		3 288 101	100%	3 288 101			3 288 101
	02-01-02	МАФ, покрытие, озеленение	11 244 957			11 244 957	0%	0	0		0					0
	02-02	Электроснабжение	2 972 276			2 972 276	60%	1 781 255	0		1 781 255	60%	1 781 255			1 781 255
	02-03	Телефонизация	716 722			716 722	27%	194 252	0		194 252	27%	194 252			194 252
	02-04	Теплотрасса	3 797 955			3 797 955	54%	2 062 339	0		2 062 339	54%	2 062 339			2 062 339
	02-05	Наружный водопровод	1 157 256			1 157 256	46%	531 582	0		531 582	46%	531 582			531 582
	02-06	Наружная канализация	2 448 552			2 448 552	46%	1 114 256	0		1 114 256	46%	1 114 256			1 114 256
	02-07	Газоснабжение	1 424 951	140 054		1 565 005	31%	343 327	140 054		483 381	31%	343 327	140 054		483 381
		Всего по главе 2	**27 050 770**	**140 054**	**0**	**27 190 824**		**9 315 112**	**140 054**	**0**	**9 455 166**		**9 315 112**	**140 054**	**0**	**9 455 166**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
		Временные здания и сооружения 1%	270 508			270 508		93 151			93 151		93 151			93 151
		Всего по главе	**270 508**			**270 508**		**93 151**			**93 151**		**93 151**			**93 151**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**27 321 278**	**140 054**	**0**	**27 461 332**		**9 408 263**	**140 054**	**0**	**9 548 317**		**9 408 263**	**140 054**	**0**	**9 548 317**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	319 659			319 659		110 077			110 077		110 077			110 077
		Всего по главе	**319 659**			**319 659**		**110 077**			**110 077**		**110 077**			**110 077**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**27 640 937**	**140 054**	**0**	**27 780 991**		**9 518 340**	**140 054**	**0**	**9 658 394**		**9 518 340**	**140 054**	**0**	**9 658 394**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	552 819			552 819		190 367			190 367		190 367			190 367
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**28 193 755**	**140 054**	**0**	**28 333 809**		**9 708 707**	**140 054**	**0**	**9 848 761**		**9 708 707**	**140 054**	**0**	**9 848 761**
		Итого с понижающим коэф.к=0,9	**25 374 380**	**126 049**	**0**	**25 500 429**		**8 737 836**	**126 049**	**0**	**8 863 884**		**8 737 836**	**126 049**	**0**	**8 863 884**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 060 051	3 060 051				1 063 666	1 063 666				1 063 666	1 063 666
		ИТОГО С НДС	**25 374 380**	**126 049**	**3 060 051**	**28 560 480,48**		**8 737 836**	**126 049**	**1 063 666**	**9 927 550**		**8 737 836**	**126 049**	**1 063 666**	**9 927 550**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"
Реботунов С.А

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор **Алимкулов А. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **138 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Телефонизация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-03 Телефонизация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	0,62	40538		25134		25134		27145
											2011	
2	7	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	2424		84840		84840		91627
											6787	
3	9	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10	122		1220		1220		1318
											98	
4	23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004		2004		2004		2164
											160	
5	30	СПрайс лист перечень оборудования и материалов п.2	Кабель оптический ОКСЛ МП4-А12-2,5	м	170	233,04		39617		39617		42786
											3169	
6	32	СПрайс лист перечень оборудования и материаловп.3	Стоимость сплиттера 1х4	шт	3	4872,32		14617		14617		15786
											1169	
7	34	СПрайс лист перечень оборудования и материаловп.4	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3,5м	шт	12	1035,94		12431		12431		13426
											995	

			ИТОГО:					179863	0	179863		194252
			В том числе :					0	0		14389	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1 %		1 943				
			Зимние удорожания									196 195
			Итого с зимними удорожаниями			1,17 %		2 295				
			Непредвиденные работы и затраты									198 490
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		3 970				
												202 460
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						
												182 214
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		21 866				
												204 080

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Эксперт Реботунов С.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 17 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Теплотрасса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-04 Теплотрасса

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	202	1921		388042		388042		419085
											31043	
2	16	С123-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные КШЦФ080.0,16.02 DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	38951		77902		77902		84134
											6232	
3	18	С123-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные КШЦШ 040.04.02 DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15712		62848		62848		67876
											5028	
4	19	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1359		10872		10872		11742
											870	
5	20	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2474		9896		9896		10688
											792	
				м3							32382	
7	25	С121-040303-0109#общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,71	52492,26		89762		89762		96943
											7181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	26	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	2,88	55512,48		159876		159876		172666
											12790	
9	27	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5д8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	0,76	55512,48		42189		42189		45564
											3375	
10	29	С121-040303-0134#общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(лу4-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	3,45	66168,13		228280		228280		246542
											18262	
11	30	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	3,2	55512,48		177640		177640		191851
											14211	
12	33	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,6548	16499		142796		142796		154220
											11424	
13	35	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,006804	482662		3284		3284		3547
											263	
14	36	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0616	482662		29732		29732		32111
											2379	
15	38	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,048104	524312		25222		25222		27240
											2018	
16	39	С121-040305-0101	Подушкиопорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	56	801		44856		44856		48444
											3588	
17	40	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,56	530		297				321
											24	
18	41	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	0,56	530		297				321
											24	
19	42	С341-010201-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км(499км)	т	0,56	9437		5285				5708
											423	
20	43	С341-010201-1991 К=269	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	0,56	10222		5724				6182
											458	
			ИТОГО:					1909572	0	1897969		2062339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :					0	0		152767	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1 %		20623				
			Зимние удорожания									2082961
			Итого с зимними удорожаниями			1,17 %		24371				
			Непредвиденные работы и затраты									2107332
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		42147				
												2 149 479,00
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			0,90						1 934 531
			Итого с НДС			12 %		232 144				
												2 166 675

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Реботунов С.А

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **138 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-02 Электроснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13	С123-010510-0405	**Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	70	715		50050		50050	4004	54054
2	14	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	15,8	2240		35392		35392	2831	38223
3	17	С121-130809-1612	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25**	м	141	78		10998		10998	880	11878
4	20	С123-060137-0734	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,346	3004672		1039617		1039617	83169	1122786
5	21	С123-060137-0733	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**		0,058	2473316		143452		143452		154928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							11476	
6	23	С123-061703-2402	Муфты концевые типа GUST-01/4x120/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	38665		154660		154660		167033
											12373	
7	24	С123-061703-2402	Муфты концевые типа GUST-01/4x95/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	38665		77330		77330		83516
											6186	
8	26	С123-061703-4410	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X120-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	20107		20107		20107		21716
											1609	
9	28	СПрайс лист Перечень оборуд., материалов п.1	Рубильник РПС-4	шт	2	19853,57		39707		39707		42884
											3177	
10	30	С123-070207-0403	Вставка плавкая модели ПН2-400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, УЗ	шт.	6	1801		10806		10806		11670
											864	
11	32	С123-070203-0803	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП -200А, степень защиты IP32	шт.	2	26776		53552		53552		57836
											4284	
12	34	С123-060901-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 120 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	479992		9600		9600		10368
											768	
13	36	С123-010603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	5	808		4040		4040		4363
											323	
			ИТОГО:					1649311	0	1649311		1781255
								0	0		131944	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		17 813				
			Итого с временными									1 799 068
			Зимние удорожания			1,17 %		21 049				
			Итого с зимними удорожаниями									1 820 117
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36 402				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 856 519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки									**1 670 867**
			НДС			**0,90**						
			Итого с НДС			**12 %**		**200 504**				
												1 871 371

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Реботунов С.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **138 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Наружная канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375** от **27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-06 Наружная канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	108,36	2789		302216		302216		326393
2	13	С123-011003-0105	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	24	2527		60648		60648	24177	65500
3	15	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6538		39228		39228	4852	42366
4	16	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	9897		59382		59382	3138	64133
5	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	2004		24048		24048	4751	25972
6	18	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	10648		127776		127776	1924	137998
7	19	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-		12	9622		115464		115464	10222	124701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							9237	
8	20	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		12	20883		250596		250596		270644
				комплект							20048	
9	21	С121-130814-2208	Скобы ходовые		88	595		52360		52360		56549
				шт.							4189	
			ИТОГО:					1031718	0	1031718		1114256
								0	0		82538	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1 %		11143				1125399
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,17 %		13167				1138566
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		22771				1 161 337
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			0,90						1 045 203
			Итого с учетом тендерной скидки			12 %		125 424				1 170 628
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Эксперт Реботунов С.А

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375** от **27.10.2021 г.**, **доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-07 Газоснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 15. Газопроводы низкого давления									
1	2	С123-010502-0812	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	24,24	1622		39317		39317		42462
											3145	
2	6	С123-040902-0109	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	38951		38951		38951		42067
											3116	
3	8	С123-040101-0201	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	13213		26426		26426		28540
											2114	
4	9	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	1434		5736		5736		6195
											459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	14	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01846	269856		4982		4982		5381
											399	
6	16	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	1622		3276		3276		3538
											262	
7	18	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1492		2984		2984		3223
											239	
8	20	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7489		14978		14978		16176
											1198	
9	21	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1557		3114		3114		3363
											249	
10	22	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,31	1607		498		498		538
											40	
11	28	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00923	269856		2491		2491		2690
											199	
12	30	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	796		804		804		868
											64	
13	32	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	688		688		688		743
											55	
14	34	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16	шт.	1	4412		4412		4412		4765
											353	
15	35	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	765		765		765		826
											61	
16	36	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,155	1607		249		249		269
											20	
17	40	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140 x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3859		5846		5846		6314
											468	
18	42	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм(трубка контрольная) ГОСТ 3262-75	м	4,8	797		3826		3826		4132
											306	
19	46	С123-020401-2203	Пробка-заглушка DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	45		135		135		146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	48	Прайс листперечень оборудования и материалов п.5	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 с регулятором РДНК-1000**	шт.	1	140054		140054			11	140054
			Отпускная цена			138393		138393				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2	1661		1661				
			Сметная стоимость оборудования					***140054***				
21	50	С123-040910-0101	**Краны проходные натяжные муфтовые 11ч6бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 20 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	841		841		841	67	908
22	54	С121-020101-2703	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,3468	15652		5428		5428	434	5862
23	56	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1464	265075		38807		38807	3105	41912
24	58	С121-050308-0225	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	9,9	614		6079		6079	486	6565
25	59	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00558	225938		1261		1261	101	1362
26	62	У86-010605-0501 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	1	66428	659	66428	659	53973	8664	81099
27	64	С123-020303-1905	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			11796	174	11796	174		6007	
				шт.	2	1492		2984		2984	239	3223
28	65	С123-020304-2609	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1557		4671		4671	374	5045
29	67	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	480		960		960	77	1037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	68	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	626		1252		1252		1352
											100	
31	69	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704		704		704		760
											56	
32	70	С123-020103-2808	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76	шт.	1	2039		2039		2039		2202
											163	
33	76	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1026		2052		2052		2216
											164	
34	77	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм(дорожный знак) ГОСТ 16523-97	т	0,025	278100		6952		6952		7508
											556	
35	78	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм(пластины) ГОСТ 16523-97	т	0,00056	278100		156		156		168
											12	
36	80	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001184	633838		750		750		810
											60	
37	85	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	22	15		330		330		356
											26	
38	87	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	366413		8061		8061		8706
											645	
			Итого по разделу: 15. Газопроводы низкого давления									
			ИТОГО:					449287	659	296778	8664	483381
								11796	174	140054	25430	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							140054		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		3433,27				
			Итого с временными									486 814
			Зимние удорожания			1,17 %		4 057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**490 871**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7 016**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**497 888**
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**448 099**
			НДС			**12%**		**53 772**				
			Итого с НДС									**501 871**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Реботунов С.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 17 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-05 Наружный водопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375** от **27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-05 Наружный водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	1055		31777		31777		34319
											2542	
2	16	С123-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844		29844		29844		32232
											2388	
3	17	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1434		2868		2868		3097
											229	
4	20	С123-040702-0105	Вентили проходные латунные вентиля К-83 Т DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5044		5044		5044		5448
											404	
6	24	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	7178		36034		36034		38917
											2883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	26	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	12488		250759		250759		270820
8	29	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22474		22474		22474	20061	24272
9	30	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21807		21807		21807	1798	23552
10	31	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2004		6012		6012	1745	6493
11	32	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9825		9825		9825	481	10611
12	33	С121-040301-0112 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15405		15405		15405	786	16637
13	34	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15405		30810		30810	1232	33275
				комплект							2465	
15	37	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	12	595		7140		7140	1614	7711
			ИТОГО:					492204	0	492204	571	531582
			В том числе :					0	0		39378	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		5316				536897
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		6282				543179
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10864				554 043
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			**0,90**						**498 639**
			Итого с НДС			**12 %**		**59 837**				
												558 475

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Эксперт Реботунов С.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 17 пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-01-01 Вертикальная планировка

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)	м3	1683	272	262,02	457776	440980	168	96359	598466
						9,88	69,64	16628	117204		44331	
2	2	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3332,34	476		1586194				1713090
3	3	СПисьмо	Стоимость грунта с карьера		1683	500		841500		841500		908820
4	4	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5417	1,63	1,63	8830	8830	0	2457	12190
						0	0,63	0	3413		903	
5	5	Е11-010104-0101	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)	м3	540	42,32	42,32	22853	22853	0	5925	31080
						0	15,24	0	8230		2302	
			ИТОГО:					2935135	490645	841668	109403	3288101
								16628	135322		243563	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		32 881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**3 320 982**
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**38 855**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 359 837**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**67 197**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 427 034**
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						
			НДС			**12 %**		**370 120**				**3 084 331**
			Итого с НДС									**3 454 450**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Реботунов С.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,