Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Договор: №375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1"

№ п/п	Наименование пусковых клмплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1	17 770 049	17 770 049				7 842 499			
2	В том числе НДС 12%	1 903 934	1 903 934				840 268			
3	Удержание 5% гарантия качества	888 502	888 502				392 125			
4	Всего к оплате	16 881 547	16 881 547				7 450 374			
5	В том числе НДС 12%	1 808 737	1 808 737				798 254			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

В.и.о руководителя: _____ Туменбаев Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ Алимкулов А. Б.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование строительства: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №17, пятно 1".
Договор: №375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.

АКТ
выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

№ п.п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц август 2022 года				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01-01	Вертикальная планировка	3 288 101			3 288 101	100%	3 288 101	0		3 288 101					
	02-01-02	МАФ, покрытие, озеленение	11 244 957			11 244 957	9%	974 141	0		974 141	9%	974 141			974 141
	02-02	Электроснабжение	2 972 276			2 972 276	100%	2 972 276	0		2 972 276	40%	1 191 021			1 191 021
	02-03	Телефонизация	716 722			716 722	100%	716 722	0		716 722	73%	522 470			522 470
	02-04	Теплотрасса	3 797 955			3 797 955	100%	3 797 955	0		3 797 955	46%	1 735 616			1 735 616
	02-05	Наружный водопровод	1 157 256			1 157 256	100%	1 157 256	0		1 157 256	54%	625 674			625 674
	02-06	Наружная канализация	2 448 552			2 448 552	100%	2 448 552	0		2 448 552	54%	1 334 296			1 334 296
	02-07	Газоснабжение	1 424 951	140 054		1 565 005	100%	1 424 951	140 054		1 565 005	69%	1 081 624			1 081 624
		Всего по главе 2	**27 050 770**	**140 054**	**0**	**27 190 824**		**16 779 954**	**140 054**	**0**	**16 920 008**		**7 464 842**	**0**	**0**	**7 464 842**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
		Временные здания и сооружения 1%	270 508			270 508		167 800			167 800		74 648			74 648
		Всего по главе	**270 508**			**270 508**		**167 800**			**167 800**		**74 648**			**74 648**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**27 321 278**	**140 054**	**0**	**27 461 332**		**16 947 754**	**140 054**	**0**	**17 087 808**		**7 539 490**	**0**	**0**	**7 539 490**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	319 659			319 659		198 289			198 289		88 212			88 212
		Всего по главе	**319 659**			**319 659**		**198 289**			**198 289**		**88 212**			**88 212**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**27 640 937**	**140 054**	**0**	**27 780 991**		**17 146 042**	**140 054**	**0**	**17 286 096**		**7 627 702**	**0**	**0**	**7 627 702**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	552 819			552 819		342 921			342 921		152 554			152 554
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**28 193 755**	**140 054**	**0**	**28 333 809**		**17 488 963**	**140 054**	**0**	**17 629 017**		**7 780 257**	**0**	**0**	**7 780 257**
		Итого с понижающим коэф.к=0,9	**25 374 380**	**126 049**	**0**	**25 500 429**		**15 740 067**	**126 049**	**0**	**15 866 115**		**7 002 231**	**0**	**0**	**7 002 231**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 060 051	3 060 051				1 903 934	1 903 934				840 268	840 268
		ИТОГО С НДС	**25 374 380**	**126 049**	**3 060 051**	**28 560 480,48**		**15 740 067**	**126 049**	**1 903 934**	**17 770 049**		**7 002 231**	**0**	**840 268**	**7 842 499**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
В.и.о руководителя: _____ **Туменбаев Н.**

Технический надзор: ТОО "TechEconomEnergy"
_____ **Реботунов С.А**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Теплоэнергострой"
Директор _____ **Алимкулов А. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **138 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №375 от от 2021.10.27**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-01-02 МАФ, покрытие, озеленение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. В границе участка									
1	6	С121-040508-0002	**Камни бетонные бортовые М-400**	м3	15,12	36693		554798		554798		599182
											44384	
2	10	С121-040508-0001	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	0,96	41194		39546		39546		42710
											3164	
3	13	С121-040509-0105	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	78	2050		159900		159900		172692
											12792	
4	15	С121-040508-0001	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	0,896	41194		36910		36910		39863
											2953	
5	28	У86-010303-0201 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	5	18471	0	92355	0	92355	0	99745
						0	0	0	0		7390	
6	38	У86-010303-0201 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	18471	0	18471	0	18471	0	19949
						0	0	0	0		1478	
			Итого по разделу: 6. В границе участка									974141
			ИТОГО:					901980	0	901980		
								0	0		72161	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		9741				
			Итого с временными									983882
			Зимние удорожания			1,17 %		11511				
			Итого с зимними удорожаниями									995393
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19908				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1015301
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						
			НДС			12 %		109 652				913 771
			Итого с НДС									1 023 423

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Реботунов С.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **138 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-02 Электроснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		46,07	152,71	144,65	7035	6664	0	1453	9167
				м3 грунта		8,06	35,74	371	1647		679	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,43	1936,7	0	2769	0	0	1994	5144
				м3 грунта		1936,7	0	2769	0		381	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,34	841,75	0	5337	0	0	3842	9913
				м3 грунта		841,75	0	5337	0		734	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		25,36	34,67	34,67	879	879	0	228	1196
				м3 грунта		0	12,48	0	316		89	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		25,36	156,87	74,79	3978	1897	0	2120	6586
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	2082	863		488	
6	6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		15,8	203,5	194,47	3215	3073	2	703	4231
				м3 грунта		8,93	52,84	141	835		313	
7	7	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		25,754	468		12053				13017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	т	15,8	20,63	17,52	326	277	2	964	472
				м3 грунта		3,01	6,79	48	107		111	
9	9	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	303	418,57	216,54	126827	65611	14093	49586	190526
						155,52	71,77	47123	21746		14113	
10	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	373	476,56	398,8	177757	148753	0	63071	260094
						77,76	157,09	29004	58595		19266	
11	11	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	588,27	296,75	41179	20772	3170	17171	63018
						246,24	94,46	17237	6612		4668	
12	12	Е11-340201-0301	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,07	143334,6	0	10033	0	118	7536	18975
						141645	0	9915	0		1406	
13	15	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданиям и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	1270,23	818,46	45728	29465	4600	15493	66119
						324	273,72	11664	9854		4898	
14	16	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,141	27931,68	19288,08	3938	2720	0	1109	5451
						8643,6	4248,67	1219	599		404	
15	18	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	588,27	296,75	7059	3561	543	2944	10803
						246,24	94,46	2955	1134		800	
16	19	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода	12	5163,37	68,28	61960	819	49648	11539	79379
						957,72	23,5	11493	282		5880	
17	22	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	31669,63	23837,76	190018	143027	335	69326	280091
						7776	8271,66	46656	49630		20747	
18	25	Ц13-080201-2703 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	12456,46	79,92	12456	79	2009	7488	21540
						10368	31,48	10368	31		1596	
19	27	Ц13-080303-0116 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	6457,78	17,68	12916	35	1104	8479	23107
						5888	0	11776	0		1712	
20	29	Ц13-080303-0303 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	3171,37	5,98	19028	36	1028	12934	34519
						2994	0	17964	0		2557	
21	31	Ц13-080303-0408 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	12830,2	174,49	25660	349	14335	7993	36345
						5488	62,96	10976	126		2692	
22	33	Ц13-080206-1504 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям		20	822,3	107,7	16446	2154	3499	8315	26742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		539,65	37,78	10793	756		1981	
23	35	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка		5	2023,9	601,21	10120	3006	26	7752	19302
			м трубопровода			1417,47	164,48	7087	822		1430	
24	37	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		8	462,79	21,17	3702	170	1927	1191	5284
				м		200,8	5,98	1606	48		391	
			ИТОГО:					800419	433347	96439	302378	1191021
								258584	154003		88224	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		11910				
			Итого с временными									1202934
			Зимние удорожания			1,17 %		14074				
			Итого с зимними удорожаниями									1217008
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24340				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1241348
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						
			НДС			12 %		134 065				1 117 211
			Итого с НДС									1 251 276

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Эксперт Реботунов С.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **138 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Телефонизация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-03 Телефонизация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,2	1613,92	0	6778	0	0	4880	12591
				м3 грунта		1613,92	0	6778	0		933	
2	2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		15,9	152,71	144,65	2428	2300	0	501	3163
				м3 грунта		8,06	35,74	128	568		234	
3	3	Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство		1	41230,29	2909,29	41230	2910	29939	7201	52305
				колодец		8381,83	1092,68	8382	1093		3874	
4	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев		6,96	863,49	19,64	6010	137	3989	1769	8401
				м2 поверхности		270,72	2,59	1884	18		622	
5	6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,035	143334,6	0	5017	0	59	3768	9488
				канало-километр трубопровода		141645	0	4958	0		703	
6	8	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,015	1256108,8	0	18842	0	16046	2125	22644
				канало-километр трубопровода		186375	0	2796	0		1677	
7	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		17,9	34,67	34,67	621	620	0	161	845
				м3 грунта		0	12,48	0	223		63	
8	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17,9	156,87	74,79	2808	1339	0	1496	4648
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	1469	609		344	
9	12	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,2	203,5	194,47	448	428	0	98	590
				м3 грунта		8,93	52,84	20	116		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	13	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		3,586	468		1678				1812
				т							134	
11	14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2,2	20,63	17,52	45	39	0	16	66
				м3 грунта		3,01	6,79	7	15		5	
12	15	Е11-460302-0402	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		3	604,54	260,26	1814	781	0	1161	3213
				отверстие		344,28	116,51	1033	350		238	
13	16	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2		0,003	107477,84	1083,48	322	4	98	187	550
				м3 заделки		73565,16	518,4	221	2		41	
14	17	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб		3	1006,98	0	3021	0	223	2126	5559
				канал		932,55	0	2798	0		412	
15	18	Е11-460302-0402	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		1	604,54	260,26	605	261	0	387	1071
				отверстие		344,28	116,51	344	117		79	
16	19	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2		0,001	107477,84	1083,48	107	2	33	62	183
				м3 заделки		73565,16	518,4	74	1		14	
17	20	Е11-340201-0803 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна		6	2723,84	0	16343	0	10587	4375	22375
				шт.		959,4	0	5756	0		1657	
18	21	Ц13-100902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе		2	499,04	89,85	998	180	420	290	1391
				шт.		199	38,88	398	78		103	
19	22	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе		6	791,4	149,75	4748	899	2059	1330	6564
				шт.		298,5	64,8	1791	389		486	
20	24	Ц13-100904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода		92	371,3	114,41	34160	10526	86	17143	55407
				м кабеля		255,96	49,51	23548	4555		4104	
21	25	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		53	288,36	88,35	15283	4682	49	7672	24791
				м кабеля		199,08	38,23	10551	2026		1836	
22	26	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты		25	627,63	69,54	15691	1739	4126	6296	23746
				м кабеля		393,03	19,83	9826	496		1759	
23	27	Ц13-100904-0703 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке		1	29413,88	18857,48	29414	18857	0	8756	41224
				кабель (строительная длина)		10556,4	3797,28	10556	3797		3054	
24	28	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.		1	40447,04	26001,44	40447	26002	0	12006	56649
				участок		14445,6	5235,84	14446	5236		4196	
25	29	Ц13-100904-1106 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон (разварка)24		1	113856,15	74464,52	113856	74465	1119	32493	158057
				усслк		38272,5	14994,72	38272	14995		11708	
26	31	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов		3	259,28	0	778	0	0	474	1352
				разъем		259,28	0	778	0		100	
27	33	Ц13-100904-0401 прим.	Прокладка пачкордов		42	51,84	0	2177	0	0	1328	3785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м шнура		51,84	0	2177	0		280	
			ИТОГО:					365669	146171	68833	118101	522470
								148991	34684		38700	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		5225				
			Итого с временными									527695
			Зимние удорожания			1,17 %		6174				
			Итого с зимними удорожаниями									533869
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10677				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									544546
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						490 092
			НДС			12 %		58 811				
			Итого с НДС									548 903

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Эксперт Реботунов С.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 17 пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Теплотрасса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-04 Теплотрасса

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		285,2	152,71	144,65	43553	41254	0	8994	56751
				м3 грунта		8,06	35,74	2299	10193		4204	
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		15,82	252,35	239,09	3992	3783	0	824	5201
				м3 грунта		13,26	59,08	210	935		385	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7	1936,7	0	13557	0	0	9761	25183
				м3 грунта		1936,7	0	13557	0		1865	
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,76	4635,12	0	8158	0	0	5874	15155
				м3 грунта		4635,12	0	8158	0		1123	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		52,63	841,75	0	44301	0	0	31897	82294
				м3 грунта		841,75	0	44301	0		6096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		210,52	34,67	34,67	7299	7298	0	1892	9926
				м3 грунта		0	12,48	0	2627		735	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		210,52	156,87	74,79	33024	15745	0	17598	54672
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	17279	7162		4050	
8	8	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		17,58	339,48	324,45	5968	5704	2	1304	7854
				м3 грунта		14,89	88,16	262	1550		582	
9	9	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		29,05	203,5	194,47	5912	5649	3	1292	7780
				м3 грунта		8,93	52,84	259	1535		576	
10	10	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		85,1485	468		39849				43037
				т							3188	
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		29,05	20,63	17,52	599	509	3	205	868
				м3 грунта		3,01	6,79	87	197		64	
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		17,58	22,54	19,1	396	336	2	135	574
				м3 грунта		3,3	7,4	58	130		43	
13	13	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12		0,2	1091741,78	467428	218348	93486	2802	145636	393103
				км трубопровода		610302	125234,05	122060	25047		29119	
	13.1		Нет наименования ресурса		0,0119							
14	15	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка		2	8591,22	4666,23	17182	9332	420	9805	29146
				комплект		3714,96	1237,08	7430	2474		2159	
15	17	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Вентиль для спуска воды диаметром 40 мм. Установка		4	5367,96	2895,03	21472	11580	577	12301	36475
				комплект		2328,58	777,8	9314	3111		2702	
16	21	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка		8	548,84	32,04	4391	256	169	3926	8982
				фланец		495,68	0	3965	0		665	
17	22	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		4	807,06	48,06	3228	192	186	2822	6534
				фланец		712,54	0	2850	0		484	
18	23	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		11,83	11487,5	2736,31	135897	32371	55742	68223	220450
				м3 сборных конструкций		4039,29	847,98	47785	10032		16330	
19	28	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып.	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		6,65	11487,5	2736,31	76392	18196	31334	38350	123921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 сборных конструкций			4039,29	847,98	26861	5639		9179	
20	31	СОбщая часть2020 таб.4 п6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,45	635		2191		2191	175	2366
21	32	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5,62	38928,4	1745,58	218778	9810	69025	109899	354971
						24900,85	829,44	139943	4661		26294	
22	34	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	55,8	1272,32	11,76	70995	656	66592	2666	79554
						67,16	2,08	3748	116		5893	
23	37	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,048104	102638,06	6464,26	4937	311	410	2923	8489
						87657,6	411,08	4217	20		629	
24	44	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,26	23716,29	2161,08	6166	562	4011	1595	8382
						6128,5	466,56	1593	121		621	
25	45	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып.	Штукатурка цементно-известковымраствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,88	1196,81	30,52	2250	57	704	1230	3758
						791,86	26,04	1489	49		278	
26	46	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,98	1705,75	62,1	1672	61	1407	206	2028
						208,06	22,81	204	22		150	
27	47	С121-130104-0702	Заливка шва битумом	т	0,0552	121441		6704		6704	536	7240
28	48	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом в 1 слой	м2	2,92	2831,98	83,46	8269	243	4260	2673	11817
						1289,68	36,77	3766	107		875	
29	49	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	2,92	1326,97	83,46	3875	243	2029	1180	5459
						548,8	36,77	1602	107		404	
30	50	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для неподвижных опор бетон W4	м3	4,2	22184,74	1146,55	93176	4816	66031	21311	123646
						5316,5	259,43	22329	1090		9159	
			ИТОГО:					1102531	262450	314604	504522	1735616
								485626	76925		128563	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		17356				
			Итого с временными									1752973
			Зимние удорожания			1,17 %		20510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**1773483**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**35470**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1808953**
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**1 628 058**
			НДС			**12 %**		**195 367**				
			Итого с НДС									**1 823 425**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Реботунов С.А

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **151 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 17 пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-05 Наружный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на № 02-05 Наружный водопровод

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		159,26	152,71	144,65	24321	23037	0	5022	31690
				м3 грунта		8,06	35,74	1284	5692		2347	
2	2	E11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		42,28	252,35	239,09	10669	10109	0	2202	13901
				м3 грунта		13,26	59,08	561	2498		1030	
3	3	E11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,23	4635,12	0	28877	0	0	20791	53641
				м3 грунта		4635,12	0	28877	0		3973	
4	4	E11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		8,392	1702,92	0	14291	0	0	10289	26546
				м3 грунта		1702,92	0	14291	0		1966	
5	5	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		31,852	841,75	0	26811	0	0	19304	49804
				м3 грунта		841,75	0	26811	0		3689	
6	6	E11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		33,568	40,52	40,52	1360	1360	0	353	1850
				м3 грунта		0	14,59	0	490		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		33,568	187,07	89,03	6280	2989	0	3348	10398
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	3291	1360		770	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		127,408	34,67	34,67	4417	4417	0	1145	6007
				м3 грунта		0	12,48	0	1590		445	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		127,408	156,87	74,79	19986	9528	0	10650	33087
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	10458	4334		2451	
10	10	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6,55	339,48	324,45	2224	2125	1	486	2927
				м3 грунта		14,89	88,16	98	577		217	
11	11	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		13,362	468		6253				6753
				т							500	
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		6,55	22,54	19,1	148	125	1	50	214
				м3 грунта		3,3	7,4	22	48		16	
13	13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,03	438119,3	69127,28	13144	2074	277	11410	26518
				км трубопровода		359766	24402,92	10793	732		1964	
14	15	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
				задвижка или клапан		1011,12	12,96	1011	13		178	
15	18	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	548,84	32,04	1098	64	42	981	2245
				фланец		495,68	0	991	0		166	
16	19	Е11-220901-0101	Вентиль диаметром 40 мм. Установка		1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
				шт		1011,12	12,96	1011	13		178	
17	22	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка		2	548,84	32,04	1098	64	42	981	2245
				фланец		495,68	0	991	0		166	
18	23	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр)		0,005	1243514,4	546921,83	6218	2734	347	3978	11012
				км трубопровода		627102	176449,82	3136	882		816	
19	25	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)		0,02	1478565,74	691886,45	29571	13838	1400	18574	51997
				км трубопровода		716688	221389,31	14334	4428		3852	
20	27	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью		2	30804,56	3216,73	61609	6434	36479	18638	86667
				футляр		9348,3	64,8	18697	130		6420	
21	28	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,088	21402,66	9142,72	44689	19090	4731	28210	78731
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	20868	7627		5832	
22	36	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		0,02	22012,36	1146,55	440	23	311	101	584
				м3		5316,5	259,43	106	5		43	
23	38	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	7460,57	4166,38	7461	4166	335	4221	12617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				врезка		2958,72	1304,93	2959	1305		935	
24	39	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,03	57553,78	0	1727	0	50	1660	3658
				км трубопровода		55877,5	0	1676	0		271	
25	40	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,03	942114,58	36810,12	28263	1104	19516	7570	38700
				км трубопровода		254765	129,6	7643	4		2867	
26	41	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка		0,05996	761438,42	6557,32	45656	393	41686	4315	53969
				т		59651,9	1334,88	3577	80		3998	
27	42	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы из монолитного бетона на замок днища. Устройство		0,024	26842,64	3881,5	644	93	458	115	820
				м3		3869,04	1380,72	93	33		61	
28	43	Е11-460302-0403	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2		1	2103	885	2103	885	0	1356	3736
				отверстие		1218	396,19	1218	396		277	
29	44	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные.Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,004	124395,67	1164,86	498	4	197	250	808
				м3 заделки		73917,24	557,28	296	2		60	
30	45	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		0,189	3636,32	1032,63	687	195	466	74	822
				м3 материала основания в плотном теле		138,24	223,85	26	42		61	
31	46	Е11-270701-0201	Основания подотмостку из щебня, толщиной 12 см.(22см) Устройство		1,89	960,56	143,51	1815	271	1055	612	2621
				м2 покрытия		258,8	41,13	489	78		194	
32	47	Е11-270701-0202 К=10	Основания под отмостку из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		1,89	583,34	45,09	1103	85	909	144	1347
				м2 покрытия		57,5	12,96	109	24		100	
33	48	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см). Устройство		1,89	1301,07	2,88	2459	6	2118	365	3050
				м2 покрытия		177,7	1,02	336	2		226	
34	49	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		1,89	808,33	0	1528	0	1311	234	1903
				м2 покрытия		114,52	0	216	0		141	
			ИТОГО:					399870	105267	112078	179457	625674
								176269	32385		46347	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		6257				
			Итого с временными									631930
			Зимние удорожания			1,17 %		7394				
			Итого с зимними удорожаниями									639324
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12786				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									652110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**586 899**
			НДС			**12 %**		**70 428**				
			Итого с НДС									**657 327**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Реботунов С.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **138 Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Наружная канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-06 Наружная канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	366,89	152,71	144,65	56028	53071	0	11570	73006
						8,06	35,74	2957	13113		5408	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,35	1936,7	0	21982	0	0	15827	40834
						1936,7	0	21982	0		3025	
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,7824	152,71	144,65	578	547	0	119	753
						8,06	35,74	30	135		56	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,864	841,75	0	61333	0	0	44160	113932
						841,75	0	61333	0		8439	
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	291,456	34,67	34,67	10105	10104	0	2619	13742
						0	12,48	0	3637		1018	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	291,456	156,87	74,79	45721	21798	0	24363	75691
						82,08	34,02	23923	9915		5607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,7	203,5	194,47	3602	3442	2	787	4740
						8,93	52,84	158	935		351	
8	8	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	35,046	468		16402				17714
											1312	
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,7	20,63	17,52	365	310	2	125	529
						3,01	6,79	53	120		39	
10	10	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1075	569609,86	3512,55	61233	378	14636	45916	115721
						429951	1486,92	46220	160		8572	
11	12	Е11-220201-0204 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка призаделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,024	422068,95	18058,43	10130	434	149	9590	21298
						397794	5816,48	9547	140		1578	
12	14	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6	36610,16	10664,1	219661	63985	56568	122689	369738
						16517,98	4136,8	99108	24821		27388	
13	22	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,3984	761438,42	6557,32	303357	2613	276979	28671	358590
						59651,9	1334,88	23765	532		26562	
14	23	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обоймы из монолитного бетона на замок днища. Устройство	м3	0,192	26842,64	3881,5	5154	745	3666	917	6557
						3869,04	1380,72	743	265		486	
15	24	Е11-460302-0403	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	2103	885	2103	885	0	1356	3736
						1218	396,19	1218	396		277	
16	25	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные.Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,004	124395,67	1164,86	498	4	197	250	808
						73917,24	557,28	296	2		60	
17	26	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,268	3636,32	1032,63	8247	2342	5592	887	9865
						138,24	223,85	314	508		731	
18	27	Е11-270701-0201	Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см.(22см) Устройство	м2 покрытия	22,68	960,56	143,51	21786	3255	12661	7347	31464
						258,8	41,13	5870	933		2331	
19	28	Е11-270701-0202 К=10	Основания под отмостку из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	22,68	583,34	45,09	13230	1023	10903	1726	16152
						57,5	12,96	1304	294		1196	
20	29	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(5см). Устройство	м2 покрытия	22,68	1301,07	2,88	29508	65	25413	4378	36597
						177,7	1,02	4030	23		2711	
21	30	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		22,68	808,33	0	18333	0	15736	2805	22829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		114,52	0	2597	0		1691	
			ИТОГО:					909356	165001	422504	326102	1334296
			В том числе :					305448	55929		98838	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1 %		13343				
			Зимние удорожания									1347636
			Итого с зимними удорожаниями			1,17 %		15767				
			Непредвиденные работы и затраты									1363403
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		27268				
												1390671
			Итого с учетом тендерной скидки			0,90						
			НДС			12 %		150 193				1 251 607
			Итого с НДС									1 401 800

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Реботунов С.А

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова в г. Тараз. Участок №17, пятно 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№375 от 27.10.2021 г., доп.согл.375/2 от 18.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на № 02-07 Газоснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Газопроводы низкого давления									
1	1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90х8,2 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	347138,79	105411,35	8331	2530	56	6393	15902
						239396	29662,04	5746	712		1178	
2	3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2843,85	39,07	19907	274	14520	5108	27016
						730,51	14,13	5114	99		2001	
3	4	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	82	2371,8	46,89	194488	3845	119583	70966	286690
						866,58	16,52	71060	1355		21236	
4	5	Е11-220901-0202	Кран шаровой приварной д диаметром 80 мм. Установка	кран	1	2915,48	134,7	2915	135	318	2502	5850
						2462,39	64,8	2462	65		433	
5	7	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1211,14	26,94	2422	54	346	2028	4806
						1011,12	12,96	2022	26		356	
6	10	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491
						495,68	0	1983	0		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	11	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Патрубок. Прокладка		3,77	2724,37	68,28	10271	258	6403	3625	15008
				м трубопровода		957,72	23,5	3611	89		1112	
8	12	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка		1	5234,22	92,78	5234	92	3813	1330	7089
				м трубопровода		1328,08	29,48	1328	29		525	
9	13	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр		1	1256,27	7,45	1256	7	155	1085	2528
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	1094	2		187	
10	15	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,002	347138,79	105411,35	694	210	5	533	1325
				км трубопровода		239396	29662,04	479	59		98	
11	17	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
12	19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,муфты. Установка		4	1405,35	912,28	5621	3650	0	2926	9231
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684	
13	23	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд		5,2	151,64	2,69	789	14	383	471	1361
				м шва		75,39	1,3	392	7		101	
14	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,01	17958,57	1091,24	180	11	156	13	208
				м3		1225,8	234,96	12	2		15	
15	25	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		1,885	1846,44	39,07	3481	74	2030	1376	5245
				патрубокд=57 мм. прокладка		730,51	14,13	1377	27		388	
16	26	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка		0,5	5234,22	92,78	2617	47	1907	665	3545
				м трубопровода		1328,08	29,48	664	15		263	
17	27	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр		0,5	1256,27	7,45	628	4	78	543	1265
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	547	1		94	
18	29	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,001	304200,19	83264,47	304	83	0	242	590
				км трубопровода		220886	23140,95	221	23		44	
19	31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1405,35	912,28	1405	912	0	732	2308
				шт.		493,07	245,88	493	246		171	
20	33	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,муфты. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
21	37	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд		2,6	151,64	2,69	394	7	191	235	679
				м шва		75,39	1,3	196	3		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,005	17958,57	1091,24	90	5	78	7	105
				м3		1225,8	234,96	6	1		8	
23	39	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ложемент)		0,0015	448896,7	149186,26	673	224	0	508	1276
				км трубопровода		299611	42453,3	449	64		95	
24	41	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		3	7332,72	2113,93	21998	6342	5340	12473	37229
				шт.		3438,7	761,08	10316	2283		2758	
25	43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка		0,033	1350902,28	507623,03	44580	16752	11844	20578	70371
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	15984	4802		5213	
26	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,4	863,49	19,64	4663	106	3095	1373	6519
				м2 поверхности		270,72	2,59	1462	14		483	
27	45	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,06	4251,78	1007,33	255	61	148	65	346
				м3 основания		776,1	396,08	47	24		26	
28	47	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного пункта		1	27180,53	971,37	27181	971	12388	13849	44312
				установка		13820,8	311,08	13821	311		3282	
29	49	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	краны газовый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2137,88	89,24	2138	89	298	1728	4175
				шт.		1750,77	12,96	1751	13		309	
30	51	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые продувочные диаметром 25 мм. Установка		1	9135,76	3483,08	9136	3483	1213	5493	15799
				свеча		4439,58	1109,28	4440	1109		1170	
31	52	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,56	2542,4	0	1424	0	0	1025	2645
				м3 грунта		2542,4	0	1424	0		196	
32	53	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям . Устройство		0,34	8103,64	1146,55	2755	390	558	1725	4838
				м3		5316,5	259,43	1808	88		358	
33	55	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,1464	73842,67	17284,43	10811	2530	216	8224	20558
				т		55080	6649,48	8064	973		1523	
34	57	Е11-340109-0202 Изм. и доп. вып. 12	Навеска на стойки сетки стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство		9,9	5876,91	119,88	58181	1187	484	43143	109430
				м2 экранирования		5708,19	25,92	56511	257		8106	
35	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,2456	90,63	2,4	385	10	190	128	554
				м2		43,42	0,26	184	1		41	
36	61	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177(за 2 раза)		4,2456	259,54	6,18	1102	26	869	145	1347
				м2		48,6	0,78	206	3		100	
37	63	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		5	1405,35	912,28	7027	4561	0	3658	11540
				шт.		493,07	245,88	2465	1229		855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	66	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0050405	1010711,28	507623,03	5094	2558	94	3143	8896
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	2441	733		659	
39	71	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		7,242	3969,73	46,89	28749	340	22143	6258	37808
				м трубопровода		865,26	16,52	6266	120		2801	
40	72	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		0,112	1643,48	0	184	0	0	133	342
				м3 грунта		1643,48	0	184	0		25	
41	73	Е11-080101-0202	Основание под стойки щебеночное. Устройство		0,016	5574,68	1711,58	89	28	48	23	121
				м3 основания		845,75	720,08	14	12		9	
42	74	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование стоек. УстройствоВ-15 F75W4		0,112	23784,1	1146,55	2664	128	1940	568	3491
				м3		5316,5	259,43	595	29		259	
43	75	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции (стойки.)		0,03356	162906,53	39731,62	5467	1333	176	3029	9176
				т конструкций		117936	12848,64	3958	431		680	
44	79	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		4	142,54	0,81	570	4	0	392	1039
				болт		141,73	0,39	567	2		77	
45	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,0068	90,63	2,4	91	2	45	30	131
				м2		43,42	0,26	44	0		10	
46	82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,0068	149,76	3,4	151	4	96	36	202
				м2		50,74	0,52	51	1		15	
47	83	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	9512,8	1171,62	9513	1172	1261	7009	17844
				врезка		7079,96	0	7080	0		1322	
48	84	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,022	27931,68	19288,08	614	424	0	173	850
				км кабеля		8643,6	4248,67	190	93		63	
49	86	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		22	343,27	154,2	7552	3393	1023	3006	11403
				м кабеля		142,56	47,21	3136	1039		845	
50	88	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиетиленовых труб)		3	1434,5	154,7	4304	464	0	2600	7456
				образец		1279,8	141,05	3839	423		552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	89	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для стальных труб)		7	1434,5	154,7	10042	1083	0	6067	17398
				образец		1279,8	141,05	8959	987		1289	
52	90	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,022	931941,8	790524,45	20503	17392	183	5416	27992
				км трубопровода		133084	137443,6	2928	3024		2073	
53	91	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,022	931941,8	790524,45	20503	17392	183	5416	27992
				км трубопровода		133084	137443,6	2928	3024		2073	
54	92	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,08	931941,8	790524,45	74555	63241	667	19694	101789
				км трубопровода		133084	137443,6	10647	10995		7540	
55	93	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		32,78	152,71	144,65	5006	4742	0	1034	6523
				м3 грунта		8,06	35,74	264	1172		483	
56	94	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2		22	34,67	34,67	763	763	0	198	1038
				м3 грунта		0	12,48	0	275		77	
57	95	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		22	156,87	74,79	3451	1645	0	1839	5713
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	1806	748		423	
58	96	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		10,78	3636,72	157,82	39204	1701	26562	11315	54561
				м3 основания		1014,9	45,36	10941	489		4042	
59	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		19,3	90,63	2,4	1749	46	865	582	2517
				м2		43,42	0,26	838	5		186	
60	98	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		19,3	74,88	1,7	1445	33	923	341	1929
				м2		25,37	0,26	490	5		143	
			Итого по разделу: 7. Газопроводы низкого давления									1081624
			ИТОГО:					703416	170610	242958	298086	1081624
								289849	39507		80122	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		10816				
			Итого с временными									1092439
			Зимние удорожания			1,17 %		12782				
			Итого с зимними удорожаниями									1105221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22104**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1127325**
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,90**						**1 014 593**
			НДС			**12%**		**121 751**				
			Итого с НДС									**1 136 344**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

В.и.о руководителя: **Туменбаев Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "TechEconomEnergy"**

Эксперт Реботунов С.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ТОО "Курылыс инвест жоба"**

ЛИ С.А. , Главный инженер проекта

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или