Заказчик: ТОО «АлемСтрой-1»
Подрядчик: ТОО «ГлавСтройПроект LTD»
Договор: № 74 от 18.07.2015 г.
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода от АГРС «Какпак» к н/п Кызылсенгир, Тугыртас, с/о Кызылкия, Казыгуртского района ЮКО

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подземная прокладка Кызылсенгыр									
1	Е27-18-2	Разборка гравийного покрытия	145,51	66,76	51,26	9714	7459	4861	0,117	32
		м3 конструкции		15,5	9,62	2255	1400	133	0,0356	10
	1.10 ВЫХОД-ВХОД ГАЗОПРОВОДА d32/DN32 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И ПЕРЕХОДОМ С ЗН /лист 8353.05 СБ/ 116шт									
179	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 32 мм с пневматическим испытаниемК=178,000;	0,058	121367,16	49858,78	7039	2892	6052	336	30
		км трубопровода	0							
			0	61425	18834,75	3563	1092	130	91,99	8
180	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 ммК=178,000;	58,232	111		6464				
		м	0							
181	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытаниемК=178,000;	0,0673	70074,97	10674,97	4715	718	4623	270	28
		км трубопровода	0							
			0	48825	4032	3285	271	130	19,69	2

182	Е16-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытани трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ммК=-1,000;	-67,28	10,69	–	-719	–	-921	0,0501	-5
		м трубопровода	0							
			0	10,69	–	-719	–	128	–	–
183	8-6-77	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	67,549	636		42961				
		м	0							
184	Е9-53-2	Монтаж пластиныК=178,000;	1,0707	9357,78	1162,94	10019	1245	7194	46,6	77
		т конструкций	0							
			0	7357,5	108	7878	116	90	0,53	1
185	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиямиК=178,000;	1,0707	138200		147968				
		т	0							
186	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 ммК=178,000;	0,1276	47586,09	17877,09	6072	2281	5706	173	34
		км трубопровода	0							
			0	29700	4698,68	3790	600	130	18,1	4
187	Е16-29-1	вычитается:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ммК=-1,000;	-127,6	10,69	–	-1364	–	-1746	0,0501	-10
		м трубопровода	0							
			0	10,69	–	-1364	–	128	–	–
188	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-32х3 СТ РК ИСО 4437-2004К=178,000;	128,88	66		8506				
		м	0							
189	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	127,6	78,92	–	10070	–	11392	0,333	65
		м газопровода	0							
			0	69,75	–	8900	–	128	–	–
190	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	348	300,56	225,63	104595	78519	58138	0,414	221
		шт	0							
			0	69,53	58,98	24196	20525	130	0,226	121
191	99-1-1(пл)	Паронит ПМБ: Ф 1 / 2-6	3,944	555		2189				
		кг	0							
192	99-1-1(пл)	Переход "полиэтилен-сталь" д-32х35	116	1688		195808				
		шт	0							
193	99-1-1(пл)	МУФТА Э.С. П\Э100,SDR 11 д-32	116	318		36888				
		шт	0							
194	99-4-4(пл)	ОТВОД 90° 32	116	2381		276196				

		шт	0							
195	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диа ром 89 мм ктрр1=0,098; ктрм1=0,098; кзпр1=0,098; кэкс1=0,098; кзпм1=0,098; кмат1=0,098;	116	452,63	54,86	52505	6364	19655	0,78302	139
		футляр	0	—	—	—	—	—	—	—
			0	129,43	0,91	15014	106	130	0,00196	–
196	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=178,000;	5,8	9194,77	66,01	53330	383	1344	1,35	12
		м3	0	—	—	—	—	—	—	—
			0	195,75	24,93	1135	145	105	0,1218	1
197	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=178,000;	5,916	94		556				
		м3								
	1.20 ГРПШ6-29ШТ, ГРПШ10-87ШТ									
310	Е19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	116	5655,02	286,52	655982	33236	300672	11,2	1299
		установка		—	—	—	—	—	—	—
				1917	108	222372	12528	128	0,52	60
311	80-1-1(пл)	ГРПШ-6 с 1-им счетчиком G4	29	18067		523943				
		шт								
312	80-1-1(пл)	ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G4	87	26097		2270439				
		шт								
313	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 тК=116,000;	3,0624	4646,85	2285,57	14231	6999	6054	9,35	29
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				1579,5	617,13	4837	1890	90	2,34	7
314	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=116,000;	3,0624	542,84	144,52	1662	443	806	1,34	4
		т		—	—	—	—	—	—	—
				292,5	–	896	–	90	–	–
315	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=116,000;	3,0624	154400		472835				
		т								
316	Е22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием	0,116	121367,16	49858,78	14079	5784	12103	336	39
		км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				61425	18834,75	7125	2185	130	91,99	11
317	8-6-57	прим. Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3 мм	116,46	99		11530				

		м								
318	Е22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 32 мм с пневматическим испытанием	0,058	121367,16	49858,78	7039	2892	6052	336	19
		км трубопровода								
				61425	18834,75	3563	1092	130	91,99	5
319	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	58,232	131		7628				
		м								
		Итого по разделу 1				**4952880**				**10469**
		оборудования, тенге				2794382				
		Накладные расходы, тенге				441986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				156029				
		Всего по разделу, тенге				**5550895**				
	Раздел 2 Надземная прокладка									
	2.1 Надземный трубопровод									
447	Е19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	75	5655,02	286,52	424127	21489	194400	11,2	840
		установка								
				1917	108	143775	8100	128	0,52	39
448	80-1-1(пл)	ГРПШ-6 с 1-им счетчиком G4	9	18067		162603				
		шт								
449	80-1-1(пл)	ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G4	66	26097		1722402				
		шт								
450	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 тК=75,000;	1,98	4646,85	2285,57	9201	4525	3914	9,35	19
		т конструкций								
				1579,5	617,13	3127	1222	90	2,34	5
451	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=75,000;	1,98	542,84	144,52	1075	286	521	1,34	3
		т								
				292,5	–	579	–	90	–	–
452	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=75,000;	1,98	154400		305712				
		т								

453	Е22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием	0,075	121367,16	49858,78	9103	3739	7825	336	25
		км трубопровода								
				61425	18834,75	4607	1413	130	91,99	7
454	8-6-57	прим. Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3 мм	75,3	99		7455				
		м								
	2.6 Защитное ограждение ГРПШ от падающих эл. Проводов 72 шт									
506	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	3,1882	4646,85	2285,57	14815	7287	6303	9,35	92
		т конструкций								
				1579,5	617,13	5036	1968	90	2,34	23
507	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,1882	542,84	144,52	1731	461	839	1,34	13
		т								
				292,5	–	933	–	90	–	–
508	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	3,1882	172800		550914				
		т								
509	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	3,937	17937,37	627,69	70619	2471	50664	86,5	525
		т конструкций								
				14197,5	101,25	55895	399	90	0,49	3
510	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 ммК=111,000;	216	187		40392				
		м2								
511	2-1-268	Сварная решетка ограждения	2,7706	134000		371255				
		т								
512	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм kмат1=0;	288	170,6	21,6	49133	6221	41560	0,9	400
		шт								
				149	2,9	42912	835	95	0,017	8
513	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=111,000;	6,5146	47200		307487				
		т								
514	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 ммК=111,000; kмат1=0;	720	30,3	2,8	21816	2016	19015	0,16	178
		м								
				27,5	0,3	19800	216	95	0,002	2
515	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82К=111,000;	0,6408	49502		31721				
		т								

516	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов гл, ной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=111,000;	54	402,75	–	21749	–	24576	2,8	466
		м3 грунта								
				402,75	–	21749	–	113	–	–
517	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=111,000;	54	122,18	–	6598	–	7455	0,885	147
		м3 грунта								
				122,18	–	6598	–	113	–	–
518	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под опорыК=111,000;	50,4	10534,94	98,32	530961	4955	38759	4,41	685
		м3								
				695,25	37,15	35041	1872	105	0,1814	28
519	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=111,000;	51,408	94		4832				
		м3								
520	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=111,000;	273,35	21,8	0,05	5959	14	1434	0,0295	19
		м2								
				5,81	0,02	1588	5	90	0,0001	–
521	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=111,000; ktрр1=2; ktрм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	273,35	40,72	0,04	11131	11	2047	0,0426	27
		м2								
				8,32	–	2274	–	90	–	–
		Итого по разделу 2				**4682788**				**11242**
		оборудования, тенге				1885005				
		Накладные расходы, тенге				399313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				191826				
		Всего по разделу, тенге				**5273927**				
	Раздел 2 Подземная прокладка Тугыртас									
	2.13 ГРПШ6-18ШТ, ГРПШ10-17ШТ									
266	80-1-1(пл)	ГРПШ-6 с 1-им счетчиком G4	18	18067		325206				
		шт								
267	80-1-1(пл)	ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G4	17	26097		443649				
		шт								
		Итого по разделу 2				**768855**				

		оборудования, тенге				68855				
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
		Всего по разделу, тенге				**768855**				
		итого				**11 593 677**				
		оборудование				**5 448 242**				
		итого				6 145 435				
		временные здания и сооружения 3,4%				208 945				
		итого				**6 354 379**				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				57 825				
		Затраты на выслугу лет 1%				63 544				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				25 418				
		итого				**6 501 166**				
		оборудование				**5 448 242**				
		итого				**11 949 408**				
		итого с коэф 2,557				30 554 635				
		налоги, сборы, платежи 2%				611 093				
		итого				31 165 728				
		НДС 12%				3 739 887				
		итого				**34 905 615**				

Подрядчик

Директор ТОО "ГлавСтройПроект LTD"

_____ Картпанбетов А.Б.

Заказчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

_____ Торемуратов К.Е.