Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Форма

Декларация о соответствии

«29» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»,
г. Нур-Султан, район Алматы, ул.Аскара Токпанова здание 10, н.п. 19
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Джакипбекова Абдыкасыма Ращидовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция ТМ-15 в г. Астане»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Кулушев Толеген Базарбаевич– руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Строительная компания «Алтай», договор № 23 от 11.06.2019 года.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ» (государственная лицензия от 11.09.2013г. №13015367, выданная «Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами», проектная деятельность, I категория, проект № 582-13, РП «Реконструкция ТМ-15 в г. Астане».
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Управление топливно- энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»
№ 05-04/29 от 04.12.16г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая протяженность	м	6027	6027

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основным источником теплоснабжения является ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия».

Реконструкция существующей тепломагистрали ТМ15 Ø1020 мм предусмотрена от ограждения ТЭЦ-2 до узла трубопроводов ТП-0 с сохранением диаметра.

Система теплоснабжения однотрубная, подающая тепло от ТЭЦ-2 в узел трубопроводов ТП-0 для перераспределения в районе теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.

Прокладка тепломагистрали на участке ТЭЦ-2 - ш. Алаш предусмотрена надземно на низких опорах, пересечение автодорог и подъездных железнодорожных путей решено на высоких опорах. Надземная прокладка принята из предизолированных труб заводского изготовления с системой ОДК и с внешней защитной оболочкой из оцинкованной стали ГОСТ 30732-2006.

Прокладка на участке ш. Алаш – УП11 подземная бесканальным способом из предизолированных труб заводского изготовления с системой ОДК и с внешней защитной оболочкой из полиэтилена низкого давления по ГОСТ 30732-2006. При переходе трубопроводов через проезжую часть существующих и проектируемых автодорог трубопроводы прокладываются в непроходных каналах из блоков ФБС, с перекрытием усиленными дорожными плитами и устройством монтажных каналов вне зоны проезжей части для обеспечения возможности замены трубопроводов без вскрытия асфальтового полотна дороги.

На участке УП11- ТП-0 прокладка надземная на низких опорах. В местах пересечения теплосетью автомобильных дорог предусмотрена прокладка трубопровода в каналах с применением труб в ППУ-изоляции. При размещении тепловой сети под вспомогательными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов.

Протяженность ТМ-15 составляет 6,27 км.

Проектом также предусмотрен вынос существующего паропровода в районе ТЭЦ-1. Общая протяженность паропровода – 229 м.

Павильон ТП0 надземный узел трубопроводов для стыковки тепломагистралей ТМ13, ТМ11 и коллектора для отпуска пара потребителям, расположен в промзоне район ТЭЦ-1.

Габариты павильона 20,0*16,0м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2017 год;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана-Теплотранзит» Курисько В.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

29.12.2020
подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана-РЭК» Дюсембаев А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ТМ-15 в г. Астане»» готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Астанаинжкомстрой», директор Джакипбеков Абдыкасым Рашидович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П.