Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«30» 12 2020 г.

Технический надзор ТОО «АДС Сапа» директор Садыкова Д.Б. г. Нур-Султан р-он Алматы пр. Б.Момышулы 6/1 кв 63

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице:

- Айтмұқан Ә.Б..аттестат № KZ25VJE00021572, № KZ95VJE00021573, № KZ88VJE00021796,

- Ильясов М.Б. аттестат № KZ06VJE00015027, № KZ60VJE00015025, № KZ87VJE00015024,

- Ербатыров Б.С.аттестат № KZ23VJE00039359, № KZ33VJE00039664,№KZ50VJE00039358

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №277от 28.11.2017г

№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция ТМ15 в г. Астане»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» в лице руководителя Кулушев Т.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО « АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» Государственная лицензия № 17014465 от 15.08.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Джакипбекова А.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Строительная компания «Алтай» лицензии ГСЛ №0003276 в лице Генерального Директора Сейдувалиева Д.А

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017г;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 10 месяц; фактически 44 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 279 758 065.23 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 723 561 538.02 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 259 557 966.00 тысяч тенге, в том числе:
- стоимость строительно-монтажных работ 279 758 065.23 тысяч тенге;
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 723 561 538.02 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО « ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ» проект 582-13
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Заключение РГП « Госэкспертиза» за № 01-0118/16 от 09.03.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА» Директор Садыкова Д.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П

эксперт(ы) по техническому надзору:

1) июнь 2017- октябрь 2017 г. эксперт Айтмұқан Ә.Б.
2) октябрь 2017г.- июль 2019г. эксперт Ильясов М.Б.
3) июль 2019 г.- декабрь 2020г. эксперт Ербатыров Б.С.