Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» 07 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»,г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, 10, н.п. 19**

наименованиеорганизации,юридическийадрес

влице**директора Джакипбекова А.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:**«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (сети теплоснабжения)»,Костанайская область, г. Костанай**

наименование, местонахождениеобъекта

заказчиком которого является**ГУ«Отдел строительства акимата города Костаная», руководительКатпаев Р.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденнымпроектом(проектно–сметной документациейгосударственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «Строительная компания «Алтай», ТОО «Жуалы строй 2020»**

3.Проект (проектно-сметная документация)**ТОО«VIC Engineering»,заказ№417/21-10.17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», приказ об утверждении №60 от 09.04.2020 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	По факту
Протяженность теплосети м (в двухтрубном исполнении), в том числе:	м	4420,2	4420,2
Ø133х4,0		143,60	143,60
Ø159х4,0		1105,30	1105,30
Ø219х6,0		1446,90	1446,90
Ø273х7,0		1036,40	1036,40
Ø325х7,0		522,10	522,10
Ø426х8,0		165,90	165,90

Теплофикационные камеры (УТ1-30)	шт.	30	30
Дренажные колодцы из сборного железобетона (ДК1-8)	шт.	8	8
Сильфонные компенсационное устройство DN 125-400 мм	шт.	84	84
Краны шаровые полнопроходные DN 80-300 мм	шт.	86	86
Запорно-регулирующая арматура DN 20-100 мм (воздушники, спускники)	шт.	53	53

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная в непроходном лотковом канале типа КЛ (серия 3.006.1-2/87). Подготовка под каналы - песчаная толщиной 100 мм. Укладка трубопроводов выполнена на скользящие опоры по серии 5.903-13 по опорным бетонным подушкам.

Трубы для тепловых сетей приняты диаметрами 133х4,0 мм, 159х4,0 мм, 219х6,0 мм, 273х7,0 мм, 325х7,0 мм и 426х8,0 мм - стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10706-76, изготовленные в соответствии с техническими условиями ГОСТ 10705-80*группы В из Ст10.

Воздушная и дренажная арматура предусмотрена в соответствии с требованиями МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»:

в высших точках - для выпуска воздуха;

в нижних точках - для спуска воды.

Запорная арматура в тепловых сетях предусмотрена в теплофикационных камерах на трубопроводах ответвлений, а также предусмотрена установка в камере УТ30 секционирующих задвижек с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами.

Вся арматура принята стальная (шаровые краны, задвижки и вентили).

Тепловая изоляция проектируемых трубопроводов принята в соответствии с требованиями СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и типовой серии 7.903.9-3, выпуск 0, 1 «Конструкция тепловой изоляции трубопроводов надземной и подземной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов».

В качестве основного теплоизоляционного слоя приняты: маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-2011, толщиной 50 мм. В качестве покровного слоя принят рубероид ГОСТ 15879-70.

Для компенсации тепловых деформаций использованы устройства компенсационные сильфонные, с установкой направляющих опор.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2020 г.**;

месяц, год

окончание работ **июль 2022 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц 17:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17;
фактически, месяц: 20;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная

Заместитель директора –
Главный инженер **Плотников В.В.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке". Внутриплощадочные сети в г. Костанай (сети теплоснабжения)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор
ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» **Джакипбеков А.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)