Генеральный подрядчик: ТОО "АтырауСтройСтандарт"
Субподрядчик: ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"
Наименование объекта: Строительство ресторана

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2014г.

на 2-1-102-01-001 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1	E0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен** м2	18.9	330.85	32.08	6253	606	6450	1.49	28
				272.25	12.13	5146	229	120	0.06	1
2	C12022-1	**Двери распашные 2,1х0,9 огрунтованные и окрашенные** шт	10	25100		251000				
		Итого по разделу: Проемы				257253				
		Раздел: Полы								
3	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем** м2	246.8	112.13	2.62	27674	647	3491	0.07	17
				10.51	0.99	2594	244	123	0	1
4	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** м3	37	11164.92	0	413102	0	25804	3.66	135
				567	0	20979	0	123	0	0
5	E0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** м2	246.8	323.65	18.42	79877	4546	28189	0.42	103
				85.95	6.91	21212	1705	123	0.03	8
6	E0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой** м2	246.8	215.39	9.05	53158	2234	16468	0.25	62
				50.85	3.4	12550	839	123	0.02	4
7	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** м2	246.8	277.89	9.95	68583	2456	16981	0.36	88
				52.2	3.74	12883	923	123	0.02	4
8	E0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** м2	246.8	75.43	1.34	18616	331	534	0	1
				1.26	0.5	311	123	123	0	0
9	E0111-27-2	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов** м2	246.8	2022.94	11.72	499262	2892	53449	1.06	262
				171.68	4.39	42371	1083	123	0.02	5
10	E0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических** м	271.2	140.35	0.32	38063	87	13923	0.24	64
				41.63	0.11	11290	30	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы				1198335				
		Раздел: Внутряняя отделка								
11	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	1076.3	130.3	1.42	140242	1528	81221	0.45	484
				71.33	0.54	76772	581	105	0	3
12	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	847.219	168.08	4.07	142401	3448	121561	0.74	627
				135.68	0.97	114951	822	105	0.05	44
13	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	3304.6	358.58	3.43	1184963	11335	260376	0.46	1504
				73.73	1.31	243648	4329	105	0.01	21
		Итого по разделу: Внутряняя отделка				1467606				
		Раздел: ОТМОСКА								
14	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	43	2806.27	100.89	120670	4338	8220	0.85	37
				123.75	38.25	5321	1645	118	0.18	8
15	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	34.4	12967.37	95.97	446078	3301	29185	4.9	169
				771.75	36.25	26548	1247	105	0.18	6
		Итого по разделу: ОТМОСКА				566747				
		Раздел: КРЫЛЬЦО								
16	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	19.881	112.13	2.62	2229	52	281	0.07	1
				10.51	0.99	209	20	123	0	0
17	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1.988	2806.27	100.89	5579	201	380	0.85	2
				123.75	38.25	246	76	118	0.18	0
18	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2" м3	1.988	5652.57	462.96	11237	920	3772	11	22
				1935	173.25	3847	344	90	0.85	2
19	E0106-17-1	Устройство ступенек и площадки крыльца м3	13.3	23222.65	521.99	308861	6942	63711	26.7	355
				4365	197.19	58055	2623	105	0.96	13
20	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0.1492	29400		4386	0			
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦО				0	0			
		ИТОГО:				332293		733997		
		Накладные расходы :				3822234	45695			3960
		Итого с накладными				3822234	16802			121
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				733997				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4556231				
		Временные 1,2%				273374				
		Итого с временными, 1,2 %				4829605				
		Зимнее удорожание 1,08%				57955				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4887561				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				52786				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4940346				
						19761				
						49403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**5009511**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				**11972732**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**239455**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12212186**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1465462**				
		Итого с НДС				**13677648**				
		Всего:				**13677648**				

Субподрядчик

Донбаев С.

Подрядчик:

Напихов Д.К.