Генеральный подрядчик: ТОО "N&K Architects"
Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ ВОДЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Наименование объекта - Строительство офиса

А К Т
выполненных работ за февраль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	159,8	162,69	154,10	25998	24625	--	5241	33739
					8,59	36,97	1373	5908		2499	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	4,794	2274,04	--	10902	--	--	7849	20251
					2274,04	--	10902	--		1500	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	109,8	54,21	54,21	5952	5952	--	1266	7796
					--	16,02	--	1759		578	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	109,8	26,77	26,77	2939	2940	--	626	3850
					--	7,91	--	869		285	
5	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	38,5	162,69	154,10	6264	5933	--	1263	8129
					8,59	36,97	331	1423		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С3411-102-0110 411-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	65,45	100,00	--	6545	--		--	7069
					--	--	--	--		524	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	$м^3$ грунта	88,5	46,48	46,48	4113	4113	--	875	5387
					--	13,73	--	1215		399	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	198,3	241,97	116,12	47983	23026	--	25416	79271
					125,85	52,16	24956	10343		5872	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				110696	66589	--	42536	165492
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37562	21517	--	12259	
	Всего заработная плата		Тенге				110696				
	Транспортные расходы		Тенге					59079			
		Накладные расходы	Тенге				6545				
		Сметная прибыль	Тенге				42536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				165491				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					59079			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				165491				
		Сметная заработная плата	Тенге								42
								59079			
	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
	ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ЛФм-1										
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство	$м^3$	7,9	34757,85	1585,49	274587	12525	247215	16101	313943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	14847	2846		23255	
9.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,058	28442,00				229186		
10	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	47	45339,05	2698,12	2130935	126812	1706080	297716	2622943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	298043	29118		194292	
10.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	47,705	32664,00				1558236		
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05181	399352,00	--	20690	--	20690	--	22345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1655	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24178	383478,00	--	92717	--	92717	--	100134
					--	--	--	--		7417	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41914	383478,00	--	160731	--	160731	--	173589
					--	--	--	--		12858	
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,59645	29745,99	1287,17	17742	768	229	15500	35902
					28074,82	482,68	16745	288		2659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,78935	128,00				229		
14.2	295570 С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,59645	--				--		
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59645	383478,00	--	228725	--	228725	--	247023
					--	--	--	--		18298	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ЛФм-2									
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство	$м^3$	3,36	34757,85	1585,49	116786	5328	105143	6848	133525
					1879,36	360,28	6315	1211		9891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,4272	28442,00				97476		
17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	17,3	45339,05	2698,12	784366	46678	627983	109585	965467
					6341,33	619,53	109705	10718		71516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,5595	32664,00				573564		
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01587	399352,00	--	6338	--	6338	--	6845
					--	--	--	--		507	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07392	383478,00	--	28347	--	28347	--	30615
					--	--	--	--		2268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12787	383478,00	--	49035	--	49035	--	52958
					--	--	--	--		3923	
21	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2472	29745,99	1287,17	7353	318	95	6424	14879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28074,82	482,68	6940	119		1102	
21.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7416	128,00				95		
21.2	295570 С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,2472	--				--		
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2472	383478,00	--	94796	--	94796	--	102380
					--	--	--	--		7584	
23	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	37,6	3738,34	10,00	140562	376	127996	11430	164152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			324,19	2,69	12190	101		12159	
24	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	272,8	958,26	5,28	261413	1441	220247	27626	312162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			145,62	1,15	39725	314		23123	
25	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	13,4	25403,40	2300,50	340406	30826	235753	79537	453538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5509,50	804,96	73827	10786		33595	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ -55 п.м									
26	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	5,5	44207,33	2698,12	243140	14839	193424	34839	300217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6341,33	619,53	34877	3407		22238	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033	399352,00	--	1318	--	1318	--	1423
					--	--	--	--		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1018	383478,00	--	39038	--	39038	--	42161
					--	--	--	--		3123	
29	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	11	3738,34	10,00	41122	110	37446	3344	48023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			324,19	2,69	3566	30		3557	
30	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	38,5	479,13	2,64	18447	102	15542	1949	22028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,81	0,57	2803	22		1632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5098594	240123	4238888	610899	6166252
							619583	58960	--	456757	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5098594				
	Материалы		Тенге				3517154				
	Всего заработная плата		Тенге					678543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				721735				
		Накладные расходы	Тенге				610899				
		Сметная прибыль	Тенге				456757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6166250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					678543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6166250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					678543			
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо									
		КРЫЛЬЦО КР-1 - 1 ШТ.									
114	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	10,3	77,35	77,35	797	796	--	169	1044
					--	22,85	--	235		77	
115	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,309	2967,81	--	917	--	--	660	1703
					2967,81	--	917	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	15,6	54,21	54,21	846	846	--	180	1108
					--	16,02	--	250		82	
117	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	15,6	241,97	116,12	3775	1812	--	1999	6236
					125,85	52,16	1963	814		462	
118	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	14,6	700,15	46,72	10222	682	8002	1676	12850
					105,31	16,84	1538	246		952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,7446	10744,00				8000		
119	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,73	16441,44	2593,86	12002	1894	9161	1630	14723
					1297,13	1104,11	947	806		1091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,8395	10903,00				9153		
120	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пропитка щебня битумом до полного насыщения	м³	0,73	55745,47	5346,39	40694	3902	22921	10904	55726
					19001,84	2645,85	13871	1931		4128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,07884	209094,00				16485		
120.2	146097 С	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,014381	275729,00				3965		
121	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Железобетонные крыльца из бетона кл.В12,5. Устройство	м³	2,8	40804,33	2432,61	114252	6812	99104	9064	133182
					2977,13	580,27	8336	1625		9865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,842	34325,00				97552		
122	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06192	331233,00	--	20510	--	20510	--	22151
					--	--	--	--		1641	
123	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная на основе лака ХП-734 за 2 раза	м²	8,7	479,13	2,64	4168	23	3512	440	4977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					72,81	0,57	633	5		369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	249523 С	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,784	1202,00				3346		
124	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	16	4168,91	93,35	66703	1493	36971	27283	101505
					1764,94	49,08	28239	785		7519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,208	31329,00				6516		
124.2	295970 С	Плитки керамические для полов	м²	16,32	--				--		
		КРЫЛЬЦО КР-2 - 1 ШТ.									
125	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	10,6	77,35	77,35	820	820	--	174	1074
					--	22,85	--	242		80	
126	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,318	2967,81	--	944	--	--	680	1753
					2967,81	--	944	--		130	
127	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,4	54,21	54,21	618	618	--	131	809
					--	16,02	--	183		60	
128	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	11,4	241,97	116,12	2758	1324	--	1461	4557
					125,85	52,16	1435	595		338	
129	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	4,5	700,15	46,72	3151	210	2467	517	3961
					105,31	16,84	474	76		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,2295	10744,00				2466		
130	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,27	16441,44	2593,86	4439	700	3389	603	5445
					1297,13	1104,11	350	298		403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,3105	10903,00				3385		
131	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пропитка щебня битумом до полного насыщения	м³	0,27	55745,47	5346,39	15051	1443	8478	4033	20611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19001,84	2645,85	5130	714		1527	
131.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02916	209094,00				6097		
131.2	146097 С	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,005319	275729,00				1467		
132	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Железобетонные крыльца из бетона кл.В12,5. Устройство	м³	1,5	40804,33	2432,61	61206	3649	53091	4856	71347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2977,13	580,27	4466	870		5285	
132.1	100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,5225	34325,00				52260		
133	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	331233,00	--	10599	--	10599	--	11447
					--	--	--	--		848	
134	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная на основе лака ХП-734 за 2 раза	м²	7,2	479,13	2,64	3450	19	2907	365	4120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,81	0,57	524	4		305	
134.1	249523 С	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,304	1202,00				2769		
135	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	7,7	4168,91	93,35	32101	719	17792	13130	48849
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1764,94	49,08	13590	378		3618	
135.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,1001	31329,00				3136		
135.2	295970 С	Плитки керамические для полов	м²	7,854	--				--		
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1									
136	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж стоек,ригелей, перил ограждения лестницы из труб нержавеющей стали диам.16х1,5 мм,38х2мм,51х2 мм	т конструкций	0,02894	103844,56	32668,82	3005	945	450	1360	4715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			55619,78	12508,04	1610	362		349	
136.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000388	813201,00				315		
136.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000116	289955,00				34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000056	545661,00				31		
136.4	295605 С	Конструкции стальные	т	0,02894	--				--		
137	С1222-503-0304 222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4,2	24659,00	--	103568	--	103568	--	111853
					--	--	--	--		8285	
138	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сверление отверстий в конструкциях пола	отверстие	8	1174,03	495,57	9392	3964	70	6931	17629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			669,69	361,67	5358	2893		1306	
138.1	147267 С	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,2016	334,00				67		
139	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	24	29,00	--	696	--	696	--	752
					--	--	--	--		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				526684	32671	403688	88246	664127
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				90325	13312	--	49195	
		Материалы	Тенге				523679				
		Всего заработная плата	Тенге				267865				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					101665			
		Накладные расходы	Тенге				135373				
		Сметная прибыль	Тенге				86886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				659411				59
		Сметная заработная плата	Тенге					101665			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3005				
		Материалы	Тенге				450				
		Всего заработная плата	Тенге					1972			
		Накладные расходы	Тенге				1360				
		Сметная прибыль	Тенге				349				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				664125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					103637			
		РАЗДЕЛ 4.Отмостка									
140	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под отмостку щебеночное толщ.100 мм. Устройство	$м^3$ основания	8,4	16441,44	2593,86	138108	21789	105423	18758	169416
					1297,13	1104,11	10896	9275		12549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	9,66	10903,00				105323		
141	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная из бетона кл.В12,5 толщ.100 мм.Устройство	м³	7	41134,89	1585,49	287944	11098	263690	14266	326387
					1879,36	360,28	13156	2522		24177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,14	34694,00				247715		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				426052	32887	369113	33024	495803
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24052	11797	--	36726	
		Материалы	Тенге				426052				
		Всего заработная плата	Тенге				369114				
		Накладные расходы	Тенге					35849			
		Сметная прибыль	Тенге				33024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				495802				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					35849			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				495802				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					35849			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7491674
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2358645				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1440121			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					456436			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2666958		
		- Перевозка грузов	Тенге				6545				
		- Накладные расходы	Тенге							1437451	
		- Сметная прибыль	Тенге							1072777	

Генеральный подрядчик:
ТОО "N&K Architects"

Директор: Канатов А.

Субпорядчик :
ТОО "ТЕЗ ВОДЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Директор: Амангелді М.