Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 130941004472

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080940002042

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №6 от 07.04.2023

Номер документа	Дата составления
43	16.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 25.05.23 - 14.06.23г			Работа	1	720 385 893,99	720 385 893,99
				Итого	1	x	720 385 893,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. директора / _____ / А. Мадрахан
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2023

М.П.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №8 от 16.06.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 25.05.2023г по 14.06.2023г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №6	26.06.2022г 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за июнь месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 970 403 379,41	0,00							211 114 647,79	
В том числе: за период с 25.05.2023г по 14.06.2023г	720 385 893,99	643 201 691,06							77 184 202,93	720 385 893,99
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание материала	591 121 013,82	216 519 624,98							25 982 355,00	242 501 979,98
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 779 282 365,59**	**426 682 066,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 201 847,93**	**477 883 914,01**

Заказчик
И.о директора Мардан А.А.
Западно-Казахстанского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"
должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик
Директор Кенжина Ж.Т.
ТОО "ДСК Приоритет "
должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 25.05.2023г. по 14.06.2023г.** **от 16.06.2023г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетн	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финанси*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,(
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,00000	0,00	*0*	0	0,(
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,00000	0,00	*0*	0	0,(
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,(
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	2,00000	29 098 966,70	*33*	0	0,(
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	158770,25336	18 973 045,28	*113*	132166,05	15 793
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	12,00000	1 056 610,87	*100*	0	0,(
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,00000	0,00	*0*	0	0,(
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	0,00000	0,00	*0*	0	0,(
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,(
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,(
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,00000	0,00	*0*	0	0,0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,00000	0,00		0	0,0
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,00000	0,00	*0*	0	0,0
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	229417,52500	70 952 873,36	*132*	47815,70	14 767 9
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	181601,83000	25 490 213,84	*114*	0,00	-7 002 9
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		-3678,95	-3 706 8
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,0
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	24,70000	58 128 082,20	*196*	6	15 559 7
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	21,00000	7 253 079,89	*106*	4	1 187 7
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	25,00000	296 776 017,50	*109*	2,3	27 303 3
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	204300,00000	124 741 494,00	*99*	0,00	0,0
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,0
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,0
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**632 470 383,63**			**63 902 8**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	10,500	682 889 786,65	*70*	9,10	364 967 2
		м3	603133,40		464 596,73			272236,26	

32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,
34.	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**682 889 786,65**			**364 967**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	5,20	74 234 019,03	22	3,80000	54 956
		м3	63570,09		14 259,40			10556,4615	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	3,20	78 897 504,00	14	1,80000	44 379
		м2	237300,00		33 600,00			18900,00	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	2,40	125 606 937,60	11	2,01000	105 195
		м2	216960,00		23 040,00			19296	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н 10 см	км	24,69	1609013721,60	3,57	228 937 432,32	14	1,09000	71 033
		м2	222210,00		31 617,00			9810	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,0
		м2	56264,20		0,00			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,85	11 488 106,75	12	0,00000	0,0
		м3	0,00		7 950,11			0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,0
		м2	0,00		0,00			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**519 163 999,70**			**275 566**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,00	165 227 030,49	50	0	59 238
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,00	10 577 555,07		0	9 098 2
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,00	34 370 600,18		0	0,0
50.	Мост	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
51.	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**210 175 185,74**			**68 336**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00	0,00	0	0	0,0
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00	0,00		0	0,0
55.	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**0,00**			**0,0**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,0

67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00	0,00			0
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**2 044 699 355,72**			**772 77**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*219 074 930,97*			*82 797*
	Заготовка материалов			*-616 507 222,79*		*-74 295 976,31*			*-52 38*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**1 970 403 379,41**			**720 38**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*211 114 647,79*			*77 184*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мурантов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 16.06.2023г.

приемки выполненных работ за период с 25.05.2023г. по 14.06.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала стро конец отчетного пе	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоим
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 82
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 4
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 46
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	4	50 426 469,18	0	0,00	4	50 42
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	63820,2	7 626 513,90	132166,05	15 793 843,38	195 986,25	23 42
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	13	1 066 260,80	0	0,00	13	1 06
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 9
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	лер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	лер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 8
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	232591,73	71 425 427,42	47815,70	14 767 951,08	280 407,43	86 193
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	232591,73	40 349 048,58	0,00	-7 002 962,09	232 591,73	33 346
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	3678,95	3 706 873,23	-3678,95	-3 706 873,23	0,00	0,
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	26,7	57 372 995,53	6,00	15 559 716,03	32,70	72 932
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	23	8 260 525,99	4	1 187 794,28	27	9 448 3
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	30,7	380 071 288,94	2,3	27 303 393,61	33	407 374
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276 300,00	168 703
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**858 197 571,75**		**63 902 863,06**		**922 100**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	7,2	558 979 204,60	9,100	364 967 279,65	16,30	923 946 4
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м3	1025105		369704,43		272236,26		641 940,69	
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСГ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.		м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 67
	Итого по гл.2			**1 937 098 236,78**		**579 146 881,00**		**364 967 279,65**		**944 114 1**

35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	7,200	103 220 461,74	3,800	54 956 621,88	11,00000	158 1
		м3	96494,07		19827,326		10556,4615		30 383,788	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	7,200	177 519 384,00	1,800	44 379 846,00	9,00000	221 8
		м2	365904,08		75600,00		18900,00		94 500,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	6,190	323 961 226,56	2,010	105 195 810,24	8,20000	429 1
		м2	334594,56		59424,00		19296		78 720,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	5,972	385 342 168,32	1,090	71 033 817,60	7,06200	456 3
		м2	313721,55		53217,00		9810,00		63 027,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	0,00	3,85000	11 48
		м3	70112,00		7950,11		0,00		7 950,11	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**1 001 531 347,37**		**275 566 095,72**		**1 277 0**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	194 750 936,28	0	59 238 190,25	0,00	253 98
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	1479348,10	0	9 098 206,98	0,00	10 57
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	35520132,35	0	0,00	0,00	35 520
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**231 750 416,73**		**68 336 397,23**		**300 086**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	125 610 844,48	0	0,00	0,00	125 610
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**125 610 844,48**		**0,0000**		**125 610**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
64	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,

66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площалка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
70.	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		
71.	**Глава 7. Прочие**									
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**2 796 237 061,33**		**772 772 635,65**		**3 569**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*299 596 828,00*		*82 797 068,11*		*382 3*
	Заготовка материалов			*0,00*		*594 597 988,14*		*-52 386 741,66*		*542 2*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**3 390 835 049,46**		**720 385 893,99**		**4 111**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*363 303 755,30*		*77 184 202,93*		*440 4*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чазова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Мурзитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "КустанайДорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Центр-Запад"

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №6от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 25.05.2023г. по 14.06.2023г. от 16.06.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
197	*Снятие ПСП*				
198	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 30 м во временные валки - **ПК116+00 - ПК311+00**	$м^3$	132166,05	119,50	15 793 843,38
232	***Разборка существующей дорожной одежды - ПК290+53,6 - ПК341+00, съезды - ПК35+82,6 влево, ПК35+82,6 вправо, ПК53+00 влево, ПК62+50 вправо, ПК90+16 влево, ПК90+16 вправо, ПК137+56,7 влево, ПК137+56,7 вправо, ПК151+72,2 влево, ПК151+72 вправо, ПК155+32 влево, ПК184+71 влево, ПК184+71 вправо, ПК222+48 вправо***	км	5,0464		
233	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия(23468м3в пл.теле) фрезой фирмы «WIRTGEN» Нср. – 8 см	м2	47815,70	254,69	12 178 179,36
235	Транспортировка разобранного материала автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20 т до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,89 , g =1,25, потери 10%)	т	8133,45	318,41	2 589 771,73
236	Погрузка разобранного основания из ЩПС экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т и транспортировкой (37830т)до 5 км на площадки ДСМ (Крых.-1,26 g =1,58с учетом потерь10%) -*ошибочно взято в формеза май2023г*	$м^3$	-6950,21	1007,59	-7 002 962,09
237	Погрузка ЩПСэкскаватором емк. ковша 0,65 м3 в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т и транспортировкой (37830т) до 5 км на присыпные обочины-*ошибочно взято в форме за апрель 2023г.*	$м^3$	-3678,95	1007,59	-3 706 873,23
238	***Устройство временной объездной дороги ПК240+00 - ПК258+93, ПК259+93 - ПК289+28, ПК290+28 - ПК306+21, ПК307+21 - ПК310+00***	км			
248	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0 м грунт II группы **ПК200+00-ПК240+00, ПК258+93-ПК259+93, ПК289+28-ПК290+28, ПК306+21-ПК307+21, ПК310+00-ПК316+68,7, ПК317+68,7-ПК330+00 выбор.**	км	5,20	1290497,76	6 710 588,35
249	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км. Работа на отвале гр.1группы-9778 м3, Резерв №1 g - 1,99с Купл. **ПК200+95,5-ПК201+95,5, ПК206+72-ПК207+72, ПК213+89-ПК214+89, ПК233+79-ПК234+79, ПК258+93 - ПК259+93, ПК289+28 - ПК290+28, ПК306+21 - ПК307+21, ПК316+68,7-ПК317+68,7**	км	0,80	5374160,37	4 299 328,30
250	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км. Работа на отвале гр.1группы-9778 м3, Резерв №1 g - 1,99с Купл. - **ПК130+53-ПК131+53**	$м^3$	1342,00	992,91	1 332 485,22
251	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км. Работа на отвале гр.2группы -14868 м3, Резерв №3 g - 1,87с Купл. - **ПК258+93 - ПК259+93, ПК289+28 - ПК290+28, ПК306+21 - ПК307+21**	$м^3$	3307,00	972,88	3 217 314,16
253	Устройство ж/б водопропускных труб (из разборки) d-1,0м (подготовка из щебня фр. 10-20 мм под тело трубы толщиной 20 см, М-1400-28,8м3, ж/б звенья d-1,0м-108шт,37,8м3) - **ПК258+93 - ПК259+93, ПК289+28 - ПК290+28, ПК306+21 - ПК307+21**	шт.	3,00	263182,51	789 547,53
254	Устройство ж/б водопропускных труб (из разборки) d-1,5м (подготовка из щебня фр. 10-20 мм под тело трубы толщиной 20 см, М-1400-76,8м3, ж/б звенья d-1,5м-192шт,138,24м3) - **ПК316+68,7-ПК317+68,7**	шт.	1,00	398246,75	398 246,75
256	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной по оси 15 см шириной 9,0 м из щебеночно-песчаной смеси (с добавлением материала от разборки). Расход материалов на 1 км дороги:ЩПС – 1496,8 м3, Вода 12 км, р/с№5-2, Трансп. 5км - **ПК258+93-ПК259+93, ПК289+28-ПК290+28, К306+21-ПК307+21, ПК310+00-ПК330+00**	км	2,30	11871040,70	27 303 393,61
257	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки - **ПК258+93-ПК259+93, ПК289+28-ПК290+28, К306+21-ПК307+21, ПК310+00-ПК330+00**	$м^2$	0,00	610,58	0,00

265.	**Итого по гл.1**				**63 902 863,06**
266.	**Глава 2. Земляные работы - ПК72+00 - ПК130+53, ПК131+53 - ПК143+96, ПК144+96 - ПК165+00**	**км**	**9,100**		
267.	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.с. в грунте II группы с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК138+00 - ПК148+00, ПК168+50 - ПК202+00**	$м^3$	8829,00	3135,02	27 679 091,58
268.	Рыхление верха существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,30 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК130+00 - ПК222+00**	$м^3$	35806,20	201,35	7 209 578,37
269.	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК130+00 - ПК138+00, ПК148+00 - ПК150+00, ПК150+00 - ПК160+00, ПК160+00 - ПК168+00, ПК202+00 - ПК222+00**	$м^3$	14408,40	201,35	2 901 131,34
270.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км.Работа на отвале гр.1группы (доуплотнение Резерв №1 g - 1,99) - **ПК130+00 - ПК170+00**	$м^3$	415,77	1138,83	473 491,35
271.	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км. Работа на отвале гр.2группы (доуплотнение Резерв №3g - 1,87) - **ПК170+00 - ПК222+00**	$м^3$	490,20	1119,00	548 533,80
272.	Разработка грунта 1 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК150+00 - ПК190+00**	$м^3$	9320,00	124,43	1 159 687,60
273.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК130+00 - ПК150+00, ПК190+00 - ПК222+00**	$м^3$	5304,20	146,24	775 686,21
274.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в кавальер до 30 м	$м^3$		146,24	0,00
275.	Разработка грунта 1 группы скрепером с ковшом вместимостью 7-8 $м^3$ с перемещением до 100 м - **ПК150+00 - ПК160+00**	$м^3$	525,00	231,04	121 296,00
276.	Разработка грунта 2 группы скрепером с ковшом вместимостью 7-8 $м^3$ с перемещением до 100 м - **ПК220+00 - ПК222+00**	$м^3$	271,20	262,13	71 089,66
277.	То же, до 200 м - **ПК220+00 - ПК222+00**	$м^3$	53,00	402,26	21 319,78
278.	То же, до 300 м - **ПК210+00 - ПК222+00**	$м^3$	1134,00	542,41	615 092,94
291.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1 км (насыпь,Резерв №2,g - 1,70) - **ПК190+00 - ПК210+00**	$м^3$	48285,00	529,85	25 583 807,25
292.	То же, до 3 км - **ПК180+00 - ПК190+00, ПК210+00 - ПК220+00**	$м^3$	46932,00	615,02	28 864 118,64
293.	То же, до 4 км - **ПК170+00 - ПК180+00, ПК220+00 - ПК222+00**	$м^3$	32562,60	800,39	26 062 781,01
294.	То же, до 5 км - **ПК160+00 - ПК170+00**	$м^3$	20833,27	863,01	17 979 320,34
295.	То же, до 6 км - **ПК150+00 - ПК160+00**	$м^3$	7057,88	930,65	6 568 416,02
296.	То же, до 7 км - **ПК140+00 - ПК150+00**	$м^3$	31529,17	1000,79	31 554 078,04
297.	То же, до 8 км - **ПК130+00 - ПК140+00**	$м^3$	24142,00	1060,91	25 612 489,22
304.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК130+00 - ПК222+00**	$м^3$	219279,60	408,08	89 483 619,17
305.	***Верхний слой земполотна***				
315.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1 км (Резерв №2, g - 2,05) - **ПК190+00 - ПК210+00**	$м^3$	9394,00	577,3	5 423 156,20
316.	То же, до 3 км - **ПК180+00 - ПК190+00, ПК210+00 - ПК220+00**	$м^3$	9514,00	680,00	6 469 520,00
317.	То же, до 4 км - **ПК170+00 - ПК180+00, ПК220+00 - ПК222+00**	$м^3$	5586,31	903,54	5 047 454,54
318.	То же, до 5 км - **ПК160+00 - ПК170+00**	$м^3$	4722,76	979,05	4 623 818,18
319.	То же, до 6 км - **ПК150+00 - ПК160+00**	$м^3$	5360,07	1060,61	5 684 943,84
320.	То же, до 7 км - **ПК140+00 - ПК150+00**	$м^3$	4827,80	1145,19	5 528 748,28
321.	То же, до 8 км - **ПК130+00 - ПК140+00**	$м^3$	4882,00	1217,69	5 944 762,58
328.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК130+00 - ПК202+00**	$м^3$	33436,60	408,08	13 644 807,73
329.	Планировка верха земляного полотна мех.способом в грунте II группы -- **ПК72+00 - ПК130+53, ПК131+53 - ПК143+96, ПК144+96 - ПК165+00**	$м^2$	190506,40	101,39	19 315 443,90
341.	**Итого по гл.2**				**364 967 279,65**

343	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК72+00 - ПК110+00**	м3	10556,46	5205,97	54 956 621,88
344	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК72+00 - ПК90+00**	$м^2$	18900,00	2348,14	44 379 846,00
345	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), плащадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 - **ПК61+90 - ПК82+00**	$м^2$	19296,00	5451,69	105 195 810,24
346	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК62+10 - ПК73+00**	$м^2$	9810,00	7240,96	71 033 817,60
374	**Итого по гл.3**				**275 566 095,72**
375	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
660	***Устройство ж/б трубы отв. 2(2,0х2,0) м на фун-те тип III на ПК 107+42,0***	***шт.***			
670	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/ оголовки	м3	165,00	399,25	65 876,25
671	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	740,00	477,36	353 246,40
678	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	246,20	6 737,78	1 658 841,44
679	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	53,80	7 700,90	414 308,42
693	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 114+87,0***	***шт.***			
703	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	82,50	399,25	32 938,13
704	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	406,00	460,81	187 088,86
710	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	145,80	6 737,78	982 368,32
711	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	14,20	7 700,90	109 352,78
725	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 118+60,0***	***шт.***			
735	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	83,40	399,25	33 297,45
736	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	602,00	460,81	277 407,62
738	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	м3	11,00	65 432,47	719 757,17
739	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.100-1шт, бетон В25, F300,W6 Вес - 2,4 т	$м^3$	0,95	187 030,24	177 678,73
740	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.200-9 шт, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	$м^3$	17,10	181 435,85	3 102 553,04
741	Монтаж портальной стенки СТ 12 (2шт) , бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	3,14	146 937,24	461 382,93
742	Монтаж откосных крыльев блок СТ 6 (4шт), бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	151 063,72	1 009 105,65
743	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	150,50	6 737,78	1 014 035,89
744	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	14,90	7 700,90	114 743,41
758	***Устройство ж/б трубы d-3х1,5м на фун-те тип III на ПК 122+25,0***	***шт.***			
768	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	130,80	48,53	6 347,72
769	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	445,00	477,36	212 425,20
776	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	281,20	6 737,78	1 894 663,74
777	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	27,50	7 700,90	211 774,75

791.	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 131+03,0***	***шт.***			
802.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/ оголовки	м3	208,00	399,25	83 044,00
803.	Возврат грунта в насыпь, гр.II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	667,00	477,36	318 399,12
805.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 ,тело/оголовки	м3	45,60	65 377,90	2 981 232,24
806.	Монтаж ж/б звеньев (18 шт) блок ЗП19.100,бетон В27,5, F300, W6,вес-9,1 т	м3	65,16	186 863,16	12 176 003,51
807.	Монтаж блока (2шт)оголовка №107, бетон В22,5, F300, W6,вес-9,9 т	м3	7,92	193 544,54	1 532 872,76
808.	Монтаж откосных крыльев (4шт)блок №58, бетон В15, F300, W6, вес-6,5т	м3	10,36	146 408,36	1 516 790,61
809.	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок №59, бетон В15, F300, W6, вес-2,8т	м3	4,52	145 818,66	659 100,34
810.	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	266,30	6 737,78	1 794 270,81
811.	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	57,00	7 700,90	438 951,30
825.	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 144+46,0***	***шт.***			
826.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,05	1 107,95
827.	Разборка сущ.земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	620,00	351,62	218 004,40
828.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (48 шт) блок №16, с транспортировкой 15 шт. на свалку, расстояние до 2,0 км, с транспортировкой 33 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	34,56	39 398,49	1 361 611,81
829.	Демонтаж сущ. Оголовков (6шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 2,0 км	м3	11,82	11 937,96	141 106,69
830.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 2,0 км	м3	8,72	11 937,96	104 099,01
831.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (34шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 2,0 км	м3	23,80	11 937,96	284 123,45
832.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	97,50	100,89	9 836,78
833.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	272,00	300,47	81 727,84
834.	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	26,00	4 875,57	126 764,82
837.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	52,80	22 880,60	1 208 095,68
838.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 ,тело/оголовки	м3	45,60	65 377,90	2 981 232,24
839.	Монтаж ж/б звеньев (18 шт) блок ЗП19.100,бетон В27,5, F300, W6,вес-9,1 т	м3	65,16	186 863,16	12 176 003,51
840.	Монтаж блока (2шт)оголовка №107, бетон В22,5, F300, W6,вес-9,9 т	м3	7,92	193 544,54	1 532 872,76
841.	Монтаж откосных крыльев (4шт)блок №58, бетон В15, F300, W6, вес-6,5т	м3	10,36	146 408,36	1 516 790,61
842.	Монтаж откосных крыльев (4шт) блок №59, бетон В15, F300, W6, вес-2,8т	м3	4,52	145 818,66	659 100,34
858.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 173+17,0***	***шт.***			
859.	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,03	1 107,95
860.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5м3, грунт I группы	м3	267,00	278,49	74 356,83
861.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев(15 шт) блок №12, с транспортировкой 7 шт. на свалку, расстояние до 3,4 км, с транспортировкой 8 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	5,25	56 806,37	298 233,44
862.	Демонтаж сущ. оголовков (2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 3,4 км	м3	2,02	12 848,01	25 952,98
863.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 3,4 км	м3	3,92	12 848,01	50 364,20
864.	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 3,4 км	м3	0,62	12 848,01	8 017,16
865.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	34,80	100,89	3 510,97
866.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	94,00	300,47	28 244,18
867.	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	9,00	4 875,57	43 880,13
870.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	26,40	22 884,42	604 148,69
890.	**Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 182+19,0**	***шт.***			

892.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5м3, грунт I группы	м3	299,00	278,49	83 268,51
893.	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (16 шт) блок №12, с транспортировкой 8 шт. на свалку, расстояние до 4,3 км, с транспортировкой 8 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	5,60	56 707,08	317 559,65
894.	Демонтаж сущ. оголовков (2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,3 км	м3	2,02	12 848,01	25 952,98
895.	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 4,3 км	м3	3,92	12 848,01	50 364,20
896.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	34,80	100,89	3 510,97
897.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	94,00	300,47	28 244,18
898.	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	9,00	4 875,57	43 880,13
901.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	26,40	22 884,42	604 148,69
1324.	**Итого по трубам на основной дороге:**				**59 238 190,25**
1325	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**			
1326.	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 35+82,6, вправо – 30,0 м***	***шт.***			
1331	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	65,00	399,25	25 951,25
1332.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	410,00	477,36	195 717,60
1334.	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон B20, F300, W6, тело	м3	5,80	65 377,90	379 191,82
1335.	Монтаж ж/б звеньев (8 шт)блок ЗКП 2.200, бетон B25, F300, W6, вес - 2,4 т	м3	7,68	230 905,47	1 773 354,01
1336.	Монтаж портальной стенки(2 шт) СТ10, бетон B20, F300, W6,вес - 2,8 т	м3	2,22	161 523,13	358 581,35
1337.	Монтаж откосных крыльев (4 шт)блок СТ4, бетон B20, F300, W6, вес -2,5 т	м3	3,92	161 568,23	633 347,46
1338.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	86,70	6 737,78	584 165,53
1339.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	9,20	7 700,90	70 848,28
1342.	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 35+82,6, влево – 30,0 м***	***шт.***			
1351.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	65,00	399,25	25 951,25
1352.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	58,00	477,36	27 686,88
1354.	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон B20, F300, W6, тело	м3	5,80	65 377,90	379 191,82
1355.	Монтаж ж/б звеньев (8 шт)блок ЗКП 2.200, бетон B25, F300, W6, вес - 2,4 т	м3	7,68	230 905,47	1 773 354,01
1356.	Монтаж портальной стенки(2 шт) СТ10, бетон B20, F300, W6,вес - 2,8 т	м3	2,22	161 523,13	358 581,35
1357.	Монтаж откосных крыльев(4 шт)блок СТ4, бетон B20, F300, W6, вес -2,5 т	м3	3,92	161 568,23	633 347,46
1358.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	86,70	6 737,78	584 165,53
1359.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	9,20	7 700,90	70 848,28
1362.	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента, на ПК 53+00,0, вправо – 40,0 м***	***шт***			0,00
1363.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	20,60	100,89	2 078,33
1364.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	2,00	232,74	465,48
1365.	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	3,00	3 735,83	11 207,49
1369.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20 мм, тело/оголовки	м3	24,80	23 715,86	588 153,33
1377.	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента,на ПК 53+00,0, влево – 45,0 м***	***шт***			
1378.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	240,00	351,62	84 388,80
1379.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	18,20	100,89	1 836,20
1380.	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	2,00	232,74	465,48

1384	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20 мм, тело/оголовки	м3	22,10	23 715,86	524 120,51
1604	**Итого по трубам на съездах:**				**9 098 206,98**
1824	**Итого по гл.4**				**68 336 397,23**
2637	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**772 772 635,65**
	в том числе НДС				*82 797 068,11*
	Минус ранее запроцентованные материалы				-52 386 741,66
	ИТОГО по объекту				**720 385 893,99**
	в том числе НДС 12%				77 184 203,00

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____ Мураитов С.Д.