2

Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №101 от 20.03.2019г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком
и финансирующему банку

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания врачебной амбулаторий в с. Жана жол Шуского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 12 июня 2019 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулаторий в с. Жана жол Шуского района Жамбылской области	9 617 420,74							9 617 420,74
2	в т.ч. НДС	1 030 437,94							1 030 437,94
3	**Итого к оплате**	**9 617 420,74**							**9 617 420,74**
4	в т.ч. НДС	1 030 437,94							1 030 437,94

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Заказчик: КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Договор: №101 от 20.03.2019г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания врачебной амбулаторий в с. Жана жол Шуского района Жамбылской области

АКТ №1

приемки выполненных работ на 12 июня 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	1,67	1256,31	107,35	2098	179	1135	1,65	3
		м2		1148,96	56,69	1919	95	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*679,75*		*1135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,88*		*259*				
		Сметная стоимость				*3492*				
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	83,37	740,57	107,35	61741	8950	32493	0,91	76
		м2		633,22	56,69	52791	4726	50,8	0,08	6
		Накладные расходы -		*389,75*		*32493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,43*		*7539*				
		Сметная стоимость				*101773*				
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	2157	152,89	--	329792	--	185438	0,23	492
		м2		152,89	--	329792	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*85,97*		*185438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,11*		*41218*				
		Сметная стоимость				*556449*				
4	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	440,7	78,12	1,80	34426	795	22088	0,11	50
		м2		76,31	0,95	33631	420	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*50,12*		*22088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,26*		*4521*				
		Сметная стоимость				*61035*				
5	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	325,6	25,26	--	8224	--	5332	0,04	12

		м		25,26	--	8224	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,37*		*5332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14640*				
6	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка кладки	15,24	17109,89	3101,45	260755	47266	152366	21,24	324
		м3 кладки		14008,44	1314,37	213489	20031	59,1	1,54	23
		Накладные расходы -		*9997,74*		*152366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2168,61*		*33050*				
		Сметная стоимость				*446170*				
7	12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	5	450,79	0,62	2254	3	1459	0,67	3
		м2 кровли		450,17	--	2251	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*291,86*		*1459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,41*		*297*				
		Сметная стоимость				*4010*				
8	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Раковины. Демонтаж	5	379,31	3,61	1897	18	1224	0,51	3
		прибор		375,71	1,90	1879	10	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*244,86*		*1224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,93*		*250*				
		Сметная стоимость				*3371*				
9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Смена	4	1720,84	311,01	6883	1244	3997	1,64	7
		м трубопровода		1397,56	100,26	5590	401	60,4	0,14	1
		Накладные расходы -		*999,20*		*3997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,60*		*870*				
		Сметная стоимость				*11750*				
10	23-010501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	4	116,48	--	466	--	17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,19*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,65*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				
11	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена	2	1509,67	79,65	3019	159	1554	1,47	3
		шт.		1146,48	8,27	2293	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*776,93*		*1554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,93*		*366*				
		Сметная стоимость				*4939*				
12	23-040501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	1494,07	--	2988	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,79*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,83*		*248*				
		Сметная стоимость				*3343*				
13	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	6	124,29	1,11	746	7	482	0,18	1

		шт.		123,18	0,59	739	4	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*80,25*		*482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,36*		*98*				
		Сметная стоимость				*1326*				
14	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	50	39,13	--	1956	--	1268	0,06	3
		шт.		39,13	--	1956	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*25,37*		*1268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,16*		*258*				
		Сметная стоимость				*3482*				
15	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	180	17,02	--	3063	--	1986	0,03	5
		м		17,02	--	3063	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*11,03*		*1986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,24*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				
		Кабельные изделия								
16	13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	180	625,96	19,17	112673	3450	32808	0,44	79
		м кабеля		355,39	4,84	63971	871	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*182,26*		*32808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,66*		*11638*				
		Сметная стоимость				*157119*				
17	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18	192464,98	--	34644	--	1247	--	--
		км		---	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6928,74*		*1247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15951,50*		*2871*				
		Сметная стоимость				*38762*				
		Монтажные работы								
18	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	349,1	1234,61	67,20	431002	23459	182233	0,85	297
		м2		790,47	50,72	275951	17705	54,8	0,06	19
		Накладные расходы -		*522,01*		*182233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,53*		*49059*				
		Сметная стоимость				*662294*				
19	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 4мм стен	556,337	589,29	20,87	327842	11612	139194	0,43	237
		м2		386,17	17,17	214838	9550	54,8	0,02	10
		Накладные расходы -		*250,20*		*139194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,16*		*37363*				
		Сметная стоимость				*504399*				
		Усиление стен сеткой								
20	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	2333	40,93	0,73	95495	1692	60871	0,05	128

		отверстие		40,21	--	93803	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,09*		*60871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,36*		*12509*				
		Сметная стоимость				*168876*				
21	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,2333	471067,61	1789,47	109900	417	38127	332,35	78
		т		290772,02	729,00	67837	170	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*163426,03*		*38127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50759,49*		*11842*				
		Сметная стоимость				*159869*				
22	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	1094,6	480,37	5,62	525812	6154	164817	0,26	281
		м2 оштукатуриваемой поверхности		232,74	2,02	254760	2208	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*150,57*		*164817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,48*		*55250*				
		Сметная стоимость				*745880*				
23	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1094,6	2218,71	67,20	2428605	73555	610170	0,85	932
		м2		790,47	50,72	865243	55514	54,8	0,06	61
		Накладные расходы -		*557,44*		*610170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,09*		*243102*				
		Сметная стоимость				*3281877*				
		Устройство армокирпичной перегородки								
24	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	10,6	151,15	62,95	1602	667	806	0,12	1
		м3 уплотненного грунта		88,20	27,13	935	288	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*76,06*		*806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,18*		*193*				
		Сметная стоимость				*2601*				
25	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты под перегородки. Устройство	3,8	18496,09	811,60	70285	3084	10273	4,53	17
		м3		3783,92	271,21	14379	1031	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2703,40*		*10273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1695,96*		*6445*				
		Сметная стоимость				*87003*				
26	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	31,8	803,68	8,83	25557	281	7181	0,44	14
		м2		369,99	4,13	11766	131	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*225,83*		*7181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,36*		*2619*				
		Сметная стоимость				*35357*				
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,8	783,06	16,95	24901	539	4767	0,24	8
		м2		229,23	2,07	7289	66	50,8	--	--

		Накладные расходы -		*149.92*		*4767*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.64*		*2373*				
		Сметная стоимость				*32042*				
28	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	14,8	9885,50	1790,16	146305	26494	40695	5,04	75
		м3 кладки		4134,95	413,43	61197	6119	50,8	0,40	6
		Накладные расходы -		*2749.64*		*40695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1010.81*		*14960*				
		Сметная стоимость				*201960*				
29	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	7,4	24275,19	--	179636	--	6467	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*873.91*		*6467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2011.93*		*14888*				
		Сметная стоимость				*200991*				
		Узел 1, узел 2								
30	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Усиление стен уголками. Усиление стальными обоймами	0,048	238115,24	31126,36	11430	1494	5658	206,40	10
		т		199194,44	8472,56	9561	407	50,8	6,45	--
		Накладные расходы -		*117864.80*		*5658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28478.40*		*1367*				
		Сметная стоимость				*18454*				
31	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,048	198998,38	--	9552	--	344	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7163.94*		*344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16492.99*		*792*				
		Сметная стоимость				*10688*				
32	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1,6	471067,61	1789,47	753708	2863	261482	332,35	532
		т		290772,02	729,00	465235	1166	48,5	0,62	1
		Накладные расходы -		*163426.03*		*261482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50759.49*		*81215*				
		Сметная стоимость				*1096405*				
33	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	0,704	27,61	--	19	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.99*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.29*		*2*				
		Сметная стоимость				*21*				

34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11	72,38	1,30	796	14	250	0,03	--
		м2		35,68	0,21	392	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,76*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,61*		*84*				
		Сметная стоимость				*1130*				
35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11	69,26	1,03	762	11	164	0,02	--
		м2		21,97	0,21	242	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14.95*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.74*		*74*				
		Сметная стоимость				*1001*				
		Элементы усиления								
36	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,06778	58459,46	1713,64	3962	116	2187	64,86	4
		т металлических изделий		56745,82	558,12	3846	38	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*32262,92*		*2187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7257,79*		*492*				
		Сметная стоимость				*6641*				
37	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00486	198725,17	--	966	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7154,11*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16470,34*		*80*				
		Сметная стоимость				*1081*				
38	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0134	197814,46	--	2651	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7121,32*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16394,86*		*220*				
		Сметная стоимость				*2966*				
		Вид "В"								
39	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Усиление стен уголками. Усиление стальными обоймами	0,0981	238115,24	31126,36	23359	3053	11563	206,40	20
		т		199194,44	8472,56	19541	831	50,8	6,45	1
		Накладные расходы -		*117864.80*		*11563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28478.40*		*2794*				
		Сметная стоимость				*37715*				

40	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0981	198998,38	--	19522	--	703	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7163,94*		*703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16492,99*		*1618*				
		Сметная стоимость				*21843*				
41	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,01425	471067,61	1789,47	6713	25	2329	332,35	5
		т		290772,02	729,00	4144	10	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*163426,03*		*2329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50759,49*		*723*				
		Сметная стоимость				*9765*				
42	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,04368	214662,67	--	9376	--	338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7727,86*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17791,24*		*777*				
		Сметная стоимость				*10491*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			6077384	217604			3698
			Тенге			3092550	121812			134
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112673				
	Материалы -		Тенге			45252				
	Всего заработная плата -		Тенге				64842			
		Накладные расходы -	Тенге			32808				
		Сметная прибыль -	Тенге			11638				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			157119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				64842			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5954808				
	Материалы -		Тенге			2461542				
	Всего заработная плата -		Тенге				3141219			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			259820				
		Накладные расходы -	Тенге			1957392				
		Сметная прибыль -	Тенге			632976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8545176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3742
		Сметная заработная плата -	Тенге				3141219			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9903				
	Материалы -		Тенге			616				
	Всего заработная плата -		Тенге				8301			
		Накладные расходы -	Тенге			5551				

		Сметная прибыль -	Тенге			1236				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8301			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			8718982				
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,32%		8 921 262,78				
		Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге	0,9		9 001 554,15				
		Всего в ценах 2018года	Тенге	1,0599383		9 541 092,00				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,90		8 586 982,80				
		НДС	Тенге	12%		1 030 437,94				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			9 617 420,74				

Заказчик:

КГП на ПХВ "Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Главный врач _____ Мукатаев А.Д.

Подрядчик:

ТОО "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" _____ Кикбаев Е.А.