Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью ГлавГрадСтрой,г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, 50, НП-1**	**170340029686**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "РинЭлд",Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Бесбалык, дом 8**	**071140003260**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда (МЖК АЛАУ) от 13-06-2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	**15.01.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			раб	1	900 382 372,00	900 382 372,00	96 469 539,86
				Итого	1	x	900 382 372,00	96 469 539,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Казымбетов Ш.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.01.2021

М.П.

Форма **КС-3**

приложение 4-1

К правилам организации деятельности

и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Заказчик: **ТОО "ГлавГрадСтрой"**

Генподрядчик: **ТОО "РинЭлд"**

Наименование строительства и его адрес:**Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	13.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**900 382 372**									
по объекту		**803 912 832,14**							**96 469 539,86**	**900 382 372**

М.П. Заказчик: _____ 2021 год

М. П. Генподрядчик: _____ 2021 год

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Секции 1-4

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Архитектурные решения/фасады/

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка										
1	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	10736,23474		10992,03	48,24	118013038	517897	2871771	91806691	226605307
		НР - 80%; СП - 8%				10676,31	12,57	114623370	134993		16785578	
2	2113-0211-0903 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита**	м2	10736,23474		6218,00	--	66757908	--	66757908	--	72098540
		СП - 8%				--	--	--	--		5340633	
3	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	м2	10736,23474		9578,00	--	102831656	--	102831656	--	111058189
		СП - 8%				--	--	--	--		8226533	
4	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	1105,832178		15354,00	--	16978947	--	16978947	--	18337263
		СП - 8%				--	--	--	--		1358316	
5	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	10736,23474		206,86	0,24	2220925	2626	1743672	380759	2809819
		НР - 80%; СП - 8%				44,21	0,12	474627	1321		208135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					306802474	520522	191183954	92187450	430909118
								115097998	136314	--	31919195	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									430909118

Всего	**430 909 118**	
НДС 12%	51 709 094	
ИТОГО:	**482 618 212**	

Заказчик: **Подрядчик:**

инженер-сметчик Воробьева т.в.

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Секции 1-4

Акт

приемки выполненных работ за январь месяц 2020 г

на Архитектурные решения/фасады/

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка										
1	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки		10736,23474	10992,03	48,24	118013038	517897	2871771	91806691	226605307
		НР - 80%; СП - 8%				10676,31	12,57	114623370	134993		16785578	
2	2113-0211-0903 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита**	м2		10736,23474	6218,00	--	66757908	--	66757908	--	72098540
		СП - 8%				--	--	--	--		5340633	
3	2203-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС**	м2		10736,23474	9578,00	--	102831656	--	102831656	--	111058189
		СП - 8%				--	--	--	--		8226533	
4	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3		1105,832178	15354,00	--	16978947	--	16978947	--	18337263
		СП - 8%				--	--	--	--		1358316	
5	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки		10736,23474	206,86	0,24	2220925	2626	1743672	380759	2809819
		НР - 80%; СП - 8%				44,21	0,12	474627	1321		208135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					306802474	520522	191183954	92187450	430909118
								115097998	136314	--	31919195	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									430909118

Всего	430 909 118	
НДС 12%	51 709 094	
ИТОГО:	482 618 212	

Заказчик: **Подрядчик:**

Ермолаев Е.С.

Бахсалов С.Т.

пол. П.10 инженер сметы Фарабаев М.З.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Секции 1

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Лифты

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лифт на 630 кг										
1	1303-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования**	лифт	1		1832079,75	100105,83	1832080	100106	79656	1026458	3087221
		НР - 61%; СП - 8%				1652317,53	30399,81	1652318	30400		228683	
2	1303-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Добавляется позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	1,52		12122,38	903,85	18426	1374	2071	9386	30037
		НР - 61%; СП - 8%				9856,10	266,75	14981	405		2225	
3	Прайс-лист	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,75 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18,бренд "FujiSL"**	компл	1		10826339,29	--	10826339	--		--	10826339
						--	--	--	--	10826339	--	
		Лифт на 1150 кг										
4	1303-0501-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования**	лифт	1		2456262,84	114420,22	2456263	114420	102359	1387091	4150823
		НР - 61%; СП - 8%				2239483,87	34436,49	2239484	34436		307468	
5	1303-0501-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	5		-49883,27	-2855,25	-249416	-14276	-22144	-132469	-412436
		НР - 61%; СП - 8%				-42599,22	-833,34	-212996	-4167		-30551	

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Секции 2

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Лифты

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лифт на 630 кг										
1	1303-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования**	лифт	1		1832079,75	100105,83	1832080	100106	79656	1026458	3087220
		НР - 61%; СП - 8%				1652317,53	30399,81	1652318	30400		228683	
2	1303-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	2		43252,61	3263,55	86505	6527	8795	44596	141590
		НР - 61%; СП - 8%				35591,30	963,13	71183	1926		10488	
3	1303-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Добавляется позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	5,52		12122,38	903,85	66916	4989	7521	34086	109081
		НР - 61%; СП - 8%				9856,10	266,75	54406	1472		8080	
4	Прайс-лист	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,75 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 20,бренд "FujiSL"**	компл	1		10826339,29	–	10826339	–		–	10826339
						–	–	–	–	10826339	–	
		Лифт на 1150 кг										
5	1303-0501-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования**	лифт	1		2456262,84	114420,22	2456263	114420	102359	1387091	4150823
		НР - 61%; СП - 8%				2239483,87	34436,49	2239484	34436		307468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1303-0501-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	3	-49883,27	-2855,25	-149650	-8566	-13286	-79482	-247462
		НР - 61%; СП - 8%			-42599,22	-833,34	-127798	-2500		-18331	
7	1303-0501-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	21,48	-12723,99	-713,73	-273311	-15331	-29224	-142271	-448829
		НР - 61%; СП - 8%			-10649,72	-208,35	-228756	-4475		-33247	
8	Прайс-лист	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,75 м/с грузоподъемность 1150 кг, количество остановок 20,бренд "FujiSL**	компл	1	10826339,29	--	10826339	--		--	10826339
					--	--	--	--	10826339	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28445102**
		- Накладные расходы	Тенге							**2270478**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**503141**	

Всего	**28 445 102**	
НДС 12%	3 413 412	
ИТОГО:	**31 858 514**	

Заказчик:

Подрядчик:

нач. ПТО Ермалиев Е. Е.

инженер сметчик Воробьева М. В.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Секции 3

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Лифты

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лифт на 630 кг										
1	1303-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования**	лифт	1		1832079,75	100105,83	1832080	100106	79656	1026458	3087220
		НР - 61%; СП - 8%				1652317,53	30399,81	1652318	30400		228683	
2	1303-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	2		43252,61	3263,55	86505	6527	8795	44596	141590
		НР - 61%; СП - 8%				35591,30	963,13	71183	1926		10488	
3	1303-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Добавляется позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	5,52		12122,38	903,85	66916	4989	7521	34086	109081
		НР - 61%; СП - 8%				9856,10	266,75	54406	1472		8080	
4	Прайс-лист	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,75 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 20,бренд "FujiSL"**	компл	1		10826339,29	–	10826339	–		–	10826339
						–	–	–	–	10826339	–	
		Лифт на 1150 кг										
5	1303-0501-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования**	лифт	1		2456262,84	114420,22	2456263	114420	102359	1387091	4150823
		НР - 61%; СП - 8%				2239483,87	34436,49	2239484	34436		307468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1303-0501-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	3	-49883,27	-2855,25	-149650	-8566	-13286	-79482	-247462
		НР - 61%; СП - 8%			-42599,22	-833,34	-127798	-2500		-18331	
7	1303-0501-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	21,48	-12723,99	-713,73	-273311	-15331	-29224	-142271	-448829
		НР - 61%; СП - 8%			-10649,72	-208,35	-228756	-4475		-33247	
8	Прайс-лист	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,75 м/с грузоподъемность 1150 кг, количество остановок 20,бренд "FujiSL**	компл	1	10826339,29	–	10826339	–		–	10826339
					–	–	–	–	10826339	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28445102**
		- Накладные расходы	Тенге							**2270478**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**503141**	

Всего	**28 445 102**	
НДС 12%	3 413 412	
ИТОГО:	**31 858 514**	

Заказчик:

Подрядчик:

нач. ПТО Ермашев Е.Г.

инженер сметчик Воробьева М.В.

Узыкосов

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Секции 4

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Лифты

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лифт на 630 кг										
1	1303-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования**	лифт	1		1832079,75	100105,83	1832080	100106	79656	1026458	3087221
		НР - 61%; СП - 8%				1652317,53	30399,81	1652318	30400		228683	
2	1303-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Добавляется позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	1,52		12122,38	903,85	18426	1374	2071	9386	30037
		НР - 61%; СП - 8%				9856,10	266,75	14981	405		2225	
3	Прайс-лист	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,75 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18,бренд "FujiSL"**	компл	1		10826339,29	--	10826339	--		--	10826339
						--	--	--	--	10826339	--	
		Лифт на 1150 кг										
4	1303-0501-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования**	лифт	1		2456262,84	114420,22	2456263	114420	102359	1387091	4150823
		НР - 61%; СП - 8%				2239483,87	34436,49	2239484	34436		307468	
5	1303-0501-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	5		-49883,27	-2855,25	-249416	-14276	-22144	-132469	-412436
		НР - 61%; СП - 8%				-42599,22	-833,34	-212996	-4167		-30551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1303-0501-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	25,48	-12723,99	-713,73	-324207	-18186	-34666	-168765	-532410
		НР - 61%, СП - 8%			-10649,72	-208,35	-271355	-5309		-39438	
7	Прайс-лист	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,75 м/с грузоподъемность 1150 кг, количество остановок 18,бренд "FujiSL**	компл	1	10826339,29	–	10826339	–		–	10826339
					–	–	–	–	10826339	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**27975913**
		- Накладные расходы	Тенге							**2121701**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**468387**	

Всего	**27 975 913**	
НДС 12%	3 357 110	
ИТОГО:	**31 333 023**	

Заказчик:

Подрядчик:

ГлавГрадСтрой

ИП Строилов Е.С.

инженер сметчик Воробьева М.В.

Узыханов

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Секция 3

Акт

приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Пожарная сигнализация и Автоматизация дымоудаления

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	4		5786,60	1,56	23146	6	238	13970	40086
		НР - 61%; СП - 8%				5725,50	–	22902	–		2969	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М**	шт	1		39732,14	–	39732	–	39732	–	42911
		СП - 8%				–	–	–	–		3179	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок индикации С2000-БИ**	шт	1		24102,68	–	24103	–	24103	–	26031
		СП - 8%				–	–	–	–		1928	
4	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	шт.	1		17089,00	–	17089	–	17089	–	18456
		СП - 8%				–	–	–	–		1367	
5	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10+/С2000-4/**	шт.	1		12612,00	–	12612	–	12612	–	13621
		СП - 8%				–	–	–	–		1009	
6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1		21323,57	2147,64	21324	2148	1212	11406	35348
		НР - 61%; СП - 8%				17964,00	734,80	17964	735		2618	
7	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1		19116,00	–	19116	–	19116	–	20645
		СП - 8%				–	–	–	–		1529	
8	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	4		3675,52	–	14702	–	1342	9619	26267
		НР - 72%; СП - 8%				3340,00	–	13360	–		1946	
9	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч**	шт.	4		6917,00	–	27668	–	27668	–	29881
		СП - 8%				–	–	–	–		2213	
10	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	шт.	5		2880,67	30,67	14403	153	–	10750	27166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%, СП - 8%			2850,00	16,70	14250	84		2012	
11	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01+/С2000-СП4/**	шт.	5	11740,00	--	58700	--	58700	--	63396
		СП - 8%			--	--	--	--		4696	
12	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	238	1692,52	0,72	402819	171	5188	242451	696891
		НР - 61%; СП - 8%			1670,00	--	397460	--		51622	
13	2308-0302-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D**	шт.	238	2287,00	--	544306	--	544306	--	587850
		СП - 8%			--	--	--	--		43544	
14	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	89	3366,77	1,92	299642	171	2211	181329	519449
		НР - 61%; СП - 8%			3340,00	--	297260	--		38478	
15	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64+/ДИП-34А-01-01/**	шт.	70	4517,00	--	316190	--	316190	--	341485
		СП - 8%			--	--	--	--		25295	
16	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М**	шт.	19	1761,00	--	33459	--	33459	--	36136
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
17	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П+/КРТП-10/**	шт.	22	148,00	--	3256	--	3256	--	3516
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
18	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	**Коробка соединительная КС-10+/КС-4/**	шт.	5	6367,00	--	31835	--	31835	--	34382
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	
19	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	19	5309,27	21,67	100876	412	37954	45007	157554
		НР - 72%, СП - 8%			3290,00	--	62510	--		11671	
20	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54+/ПКЕ 212-1У3/**	шт.	19	1028,00	--	19532	--	19532	--	21095
		СП - 8%			--	--	--	--		1563	
21	1310-0701-0308 РСНБ РК 2015	**Устройство оповещателей. Монтаж оборудования**	шт.	19	1671,30	1,08	31755	21	4	19355	55199
		НР - 61%, СП - 8%			1670,00	--	31730	--		4089	
22	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	19	1514,00	--	28766	--	28766	--	31067
		СП - 8%			--	--	--	--		2301	
23	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5340	118,73	1,78	634002	9515	106400	376141	1090955
		НР - 72%, СП - 8%			97,02	0,81	518087	4332		80811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,3362	88020,00	--	117612	--	117612	--	127021
		СП - 8%			--	--	--	--		9409	
25	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	2,3409	44130,00	--	103304	--	103304	--	111568
		СП - 8%			--	--	--	--		8264	
26	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,6422	177375,00	--	291285	--	291285	--	314588
		СП - 8%			--	--	--	--		23303	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КСБнг-FRLS 2х2х0,64	км	0,1275	1079880,36	--	137685	--	137685	--	148700
		СП - 8%			--	--	--	--		11015	
28	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	М	3100	258,43	9,94	801135	30807	68550	515238	1421683
		НР - 72%; СП - 8%			226,38	4,46	701778	13831		105310	
29	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3162	90,00	--	284580	--	284580	--	307346
		СП - 8%			--	--	--	--		22766	
		Пожарная сигнализация									
30	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	2	5786,60	1,56	11573	3	119	6985	20043
		НР - 61%; СП - 8%			5725,50	--	11451	--		1485	
31	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10+/С2000-4/	шт.	2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
32	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	21323,57	2147,64	42647	4295	2424	22813	70696
		НР - 61%; СП - 8%			17964,00	734,80	35928	1470		5237	
33	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116,00	--	38232	--	38232	--	41291
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
34	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26	3366,77	1,92	87536	50	646	52972	151749
		НР - 61%; СП - 8%			3340,00	--	86840	--		11241	
35	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64+/ИП 212-45/	шт.	20	4517,00	--	90340	--	90340	--	97567
		СП - 8%			--	--	--	--		7227	
36	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	6	1761,00	--	10566	--	10566	--	11411
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
37	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	18	148,00	--	2664	--	2664	--	2877
		СП - 8%			--	--	--	--		213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1310-0701-0308 РСНБ РК 2015	**Устройство оповещателей. Монтаж оборудования**	шт.	2	1671,30	1,08	3343	2	1	2037	5810
		НР - 61%; СП - 8%			1670,00	–	3340	–		430	
39	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010+/Маяк-12-3М1/**	шт.	2	1514,00	–	3028	–	3028	–	3270
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
40	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	4	3675,52	–	14702	–	1342	9619	26267
		НР - 72%; СП - 8%			3340,00	–	13360	–		1946	
41	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч**	шт.	4	6917,00	–	27668	–	27668	–	29881
		СП - 8%			–	–	–	–		2213	
42	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный**	шт.	2	10913,00	–	21826	–	21826	–	23572
		СП - 8%			–	–	–	–		1746	
43	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	310	118,73	1,78	36805	552	6177	21836	63333
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	30076	251		4691	
44	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,0306	64352,00	–	1969	–	1969	–	2127
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5**	м	285,6	446,43	–	127500	–	127500	–	137700
		СП - 8%			–	–	–	–		10200	
46	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	М	245	258,43	9,94	63315	2435	5417	40720	112359
		НР - 72%; СП - 8%			226,38	4,46	55463	1093		8323	
47	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	249,9	24,00	–	5998	–	5998	–	6477
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7183965**
		- Накладные расходы	Тенге							1582248	
		- Сметная прибыль	Тенге							532145	

Всего	**7 183 965**	-
НДС 12%	862 076	
ИТОГО:	**8 046 041**	

Заказчик: **Подрядчик:**

Ерманов Е.С.

Выхаков

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Секция 4

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021г

на Пожарная сигнализация и Автоматизация дымоудаления

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	4		5786,60	1,56	23146	6	238	13970	40086
		НР - 61%; СП - 8%				5725,50	–	22902	–		2969	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М**	шт	1		39732,14	–	39732	–	39732	–	42911
		СП - 8%				–	–	–	–		3179	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок индикации С2000-БИ**	шт	1		24102,68	–	24103	–	24103	–	26031
		СП - 8%				–	–	–	–		1928	
4	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	шт.	1		17089,00	–	17089	–	17089	–	18456
		СП - 8%				–	–	–	–		1367	
5	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10+/С2000-4/**	шт.	1		12612,00	–	12612	–	12612	–	13621
		СП - 8%				–	–	–	–		1009	
6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1		21323,57	2147,64	21324	2148	1212	11406	35348
		НР - 61%; СП - 8%				17964,00	734,80	17964	735		2618	
7	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1		19116,00	–	19116	–	19116	–	20645
		СП - 8%				–	–	–	–		1529	
8	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	4		3675,52	–	14702	–	1342	9619	26267
		НР - 72%; СП - 8%				3340,00	–	13360	–		1946	
9	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч**	шт.	4		6917,00	–	27668	–	27668	–	29881
		СП - 8%				–	–	–	–		2213	
10	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	шт.	5		2880,67	30,67	14403	153	–	10750	27166
		НР - 75%; СП - 8%				2850,00	16,70	14250	84		2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01+/С2000-СП4/	шт.	5	11740,00	--	58700	--	58700	--	63396
		СП - 8%			--	--	--	--		4696	
12	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	210	1692,52	0,72	355429	151	4578	213927	614904
		НР - 61%; СП - 8%			1670,00	--	350700	--		45548	
13	2308-0302-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.	210	2287,00	--	480270	--	480270	--	518692
		СП - 8%			--	--	--	--		38422	
14	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	79	3366,77	1,92	265975	152	1963	160955	461084
		НР - 61%; СП - 8%			3340,00	--	263860	--		34154	
15	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64+/ДИП-34А-01-01/	шт.	62	4517,00	--	280054	--	280054	--	302458
		СП - 8%			--	--	--	--		22404	
16	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	17	1761,00	--	29937	--	29937	--	32332
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
17	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П+/КРТП-10/	шт.	20	148,00	--	2960	--	2960	--	3197
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
18	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10+/КС-4/	шт.	4	6367,00	--	25468	--	25468	--	27505
		СП - 8%			--	--	--	--		2037	
19	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	5309,27	21,67	90258	368	33960	40270	140969
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	--	55930	--		10442	
20	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54+/ПКЕ 212-У3/	шт.	17	1028,00	--	17476	--	17476	--	18874
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
21	1310-0701-0308 РСНБ РК 2015	Устройство оповещателей. Монтаж оборудования	шт.	17	1671,30	1,08	28412	18	4	17318	49388
		НР - 61%; СП - 8%			1670,00	--	28390	--		3658	
22	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	1514,00	--	25738	--	25738	--	27797
		СП - 8%			--	--	--	--		2059	
23	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4720	118,73	1,78	560391	8410	94047	332470	964290
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	457934	3829		71429	
24	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,275	88020,00	--	112226	--	112226	--	121204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8978	
25	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	1,989	44130,00	--	87775	--	87775	--	94797
		СП - 8%			--	--	--	--		7022	
26	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	1,4229	177375,00	--	252387	--	252387	--	272578
		СП - 8%			--	--	--	--		20191	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель КСБнг-FRLS 2х2х0,64**	км	0,1275	1079880,36	--	137685	--	137685	--	148700
		СП - 8%			--	--	--	--		11015	
28	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	М	2900	258,43	9,94	749449	28819	64128	481997	1329961
		НР - 72%; СП - 8%			226,38	4,46	656502	12939		98516	
29	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	2958	90,00	--	266220	--	266220	--	287518
		СП - 8%			--	--	--	--		21298	
		Пожарная сигнализация									
30	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	2	5786,60	1,56	11573	3	119	6985	20043
		НР - 61%; СП - 8%			5725,50	--	11451	--		1485	
31	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10+/С2000-4/**	шт.	2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
32	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	21323,57	2147,64	42647	4295	2424	22813	70696
		НР - 61%; СП - 8%			17964,00	734,80	35928	1470		5237	
33	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	2	19116,00	--	38232	--	38232	--	41291
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
34	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	34	3366,77	1,92	114470	65	845	69272	198441
		НР - 61%; СП - 8%			3340,00	--	113560	--		14699	
35	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64+/ИП 212-45/**	шт.	26	4517,00	--	117442	--	117442	--	126837
		СП - 8%			--	--	--	--		9395	
36	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М**	шт.	8	1761,00	--	14088	--	14088	--	15215
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
37	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	20	148,00	--	2960	--	2960	--	3197
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
38	1310-0701-0308 РСНБ РК 2015	**Устройство оповещателей. Монтаж оборудования**	шт.	2	1671,30	1,08	3343	2	1	2037	5810
		НР - 61%; СП - 8%			1670,00	--	3340	--		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010+/Маяк-12-3М1/	шт.	2	1514,00	--	3028	--	3028	--	3270
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
40	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	3675,52	--	14702	--	1342	9619	26267
		НР - 72%; СП - 8%			3340,00	--	13360	--		1946	
41	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6917,00	--	27668	--	27668	--	29881
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
42	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный	шт.	2	10913,00	--	21826	--	21826	--	23572
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
43	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	355	118,73	1,78	42148	633	7073	25006	72526
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	34442	288		5372	
44	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0306	64352,00	--	1969	--	1969	--	2127
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5	м	331,5	446,43	--	147991	--	147991	--	159830
		СП - 8%			--	--	--	--		11839	
46	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	М	300	258,43	9,94	77529	2981	6634	49862	137582
		НР - 72%; СП - 8%			226,38	4,46	67914	1338		10191	
47	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	306	24,00	--	7344	--	7344	--	7932
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6731815
		- Накладные расходы	Тенге							1478276	
		- Сметная прибыль	Тенге							498651	

Всего	6 731 815	-
НДС 12%	807 818	
ИТОГО:	7 539 633	

Заказчик:

Подрядчик:

Ерменов Е.Т.

инженер смет Бородаева М.В.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Секции Паркинг

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Автоматическое пожаротушение

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Насосная станция АПТ										
1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	шт	1		48227,47	1541,20	48227	1541	1410	27866	82181
		НР - 61%; СП - 8%				45276,00	405,60	45276	406		6087	
2	Прайс-лист	**Насосная станция Enko-3 (E5643) 2VSC45-2+JVSC-8 MX насосы Stairs/Энко Q-36м3/ч, H-40,0м, Qж-2,5м3/ч, Нж-35,0м,**	комп.	1		1210907,14	--	1210907	--		--	1210907
						--	--	--	--	1210907	--	
3	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка**	бак	1		22108,06	1748,68	22108	1749	527	20148	45637
		НР - 98%; СП - 8%				19832,00	727,20	19832	727		3380	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Мембранный расширительный бак 50л WAV - 50**	шт	1		40803,57	--	40804	--	40804	--	44068
		СП - 8%				--	--	--	--		3264	
5	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узел управления спринклерный воздушный**	узел	2		25821,71	484,61	51643	969	24579	25863	83707
		НР - 98%; СП - 8%				13047,50	147,92	26095	296		6201	
6	2308-0309-0203 РСНБ РК 2015	**Узел управления спринклерный УУ-С-100-1,3-Вз-ВФ-О4**	комплект	2		187066,00	--	374132	--	374132	--	404063
		СП - 8%				--	--	--	--		29931	
7	1307-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Компрессоры V- и W-образные, масса 0,13 т. Монтаж оборудования**	шт.	1		54547,12	793,92	54547	794	6044	29300	90555
		НР - 61%; СП - 8%				47709,00	324,48	47709	324		6708	
8	Прайс-лист	**Компрессор поршневой V=380В, P=2,2кВт К 29-01**	шт	1		218660,71	--	218661	--		--	218661
						--	--	--	--	218661	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	3116,70	179,55	21817	1257	3583	17145	42079
		НР - 98%; СП - 8%			2425,30	73,96	16977	518		3117	
10	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	7	25079,00	--	175553	--	175553	--	189597
		СП - 8%			--	--	--	--		14044	
11	2304-0902-1616 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9035,00	--	36140	--	36140	--	39031
		СП - 8%			--	--	--	--		2891	
12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4795,04	282,24	9590	564	1044	7967	18962
		НР - 98%; СП - 8%			3991,00	73,96	7982	148		1405	
13	2304-1001-2104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	18778,00	--	37556	--	37556	--	40560
		СП - 8%			--	--	--	--		3004	
14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2591,14	--	5182	--	4396	771	6429
		НР - 98%; СП - 8%			393,15	--	786	--		476	
15	1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1	2323,16	30,67	2323	31	279	1989	4657
		НР - 98%; СП - 8%			2012,80	16,70	2013	17		345	
16	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка 133х4.0-57х3	шт.	1	3989,00	--	3989	--	3989	--	4308
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
17	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4795,04	282,24	9590	564	1044	7967	18962
		НР - 98%; СП - 8%			3991,00	73,96	7982	148		1405	
18	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головка муфтовая с заглушкой ГМ-80	шт.	2	839,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
19	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	116305,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
20	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1102,25	22,78	5511	114	2583	2808	8985
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	2814	52		666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1535,11	22,78	3070	46	1898	1123	4529
		НР - 98%; СП - 8%			562,79	10,35	1126	21		335	
22	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2584,54	39,93	15507	240	10928	4361	21458
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	4339	111		1589	
23	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4483,61	74,98	134508	2249	95240	37168	185411
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	37019	908		13734	
24	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5448,33	74,98	217933	2999	165576	49558	288890
		НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	49358	1211		21399	
25	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	20	416,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25	98,77	2,47	2469	62	1009	971	3715
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1398	8		275	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24	173,25	3,53	4158	85	2504	1094	5672
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1569	16		420	
28	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	17863,04	7317,10	71452	29268	2104	31842	111558
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	3030,20	40080	12121		8264	
29	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	25079,00	--	100316	--	100316	--	108341
		СП - 8%			--	--	--	--		8025	
30	5104-0206-0203 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	4	112452,00	--	449808	--		--	449808
					--	--	--	--	449808	--	
		Распределительная сеть									
31	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	632	689,57	3,58	435808	2263	11369	258153	749478
		НР - 61%; СП - 8%			668,00	1,62	422176	1025		55517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2308-0309-0113 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-57-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010Ороситель спринклерный водяной, головкой вверх СВОО-РВо0,35-R1/2/Р57.3-"СВВ-10"	шт	632	1303,00	--	823496	--	823496	--	889376
		СП - 8%			--	--	--	--		65880	
33	2306-1703-0117 РСНБ РК 2015	Муфта приварная 1/2 L=40мм	шт.	632	738,00	--	466416	--	466416	--	503729
		СП - 8%			--	--	--	--		37313	
34	2304-0905-1506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9657,00	--	57942	--	57942	--	62577
		СП - 8%			--	--	--	--		4635	
35	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2672,83	118,39	16037	710	1788	13464	31861
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	33,40	13539	200		2360	
36	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головка муфтовая с заглушкой ГМ-50	шт.	6	839,00	--	5034	--	5034	--	5437
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
37	2304-0902-1616 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9035,00	--	18070	--	18070	--	19516
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
38	1312-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж из готовых узлов	м	1440	2663,83	355,25	3835913	511558	77875	2128996	6442102
		НР - 61%; СП - 8%			2254,50	169,22	3246480	243677		477193	
39	1312-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов	м	760	3156,42	565,74	2398878	429964	14346	1310710	4006355
		НР - 61%; СП - 8%			2571,80	255,44	1954568	194137		296767	
40	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	680	938,00	--	637840	--	637840	--	688867
		СП - 8%			--	--	--	--		51027	
41	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	720	1217,00	--	876240	--	876240	--	946339
		СП - 8%			--	--	--	--		70099	
42	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	1500,00	--	60000	--	60000	--	64800
		СП - 8%			--	--	--	--		4800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2301-0201-0168 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	760	1557,00	--	1183320	--	1183320	--	1277986
		СП - 8%			--	--	--	--		94666	
44	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	974	416,00	--	405184	--	405184	--	437599
		СП - 8%			--	--	--	--		32415	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	332	98,77	2,47	32793	819	13405	12889	49337
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	18569	111		3655	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	131	173,25	3,53	22696	463	13667	5971	30960
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	8566	88		2293	
		Система В2									
47	1312-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов	м	454	3156,42	565,74	1433014	256847	8570	782977	2393270
		НР - 61%; СП - 8%			2571,80	255,44	1167597	115971		177279	
48	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	430	2082,00	--	895260	--	895260	--	966881
		СП - 8%			--	--	--	--		71621	
49	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	1427,00	--	34248	--	34248	--	36988
		СП - 8%			--	--	--	--		2740	
50	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	150	416,00	--	62400	--	62400	--	67392
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	152	98,77	2,47	15014	375	6137	5901	22588
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	8502	51		1673	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51	173,25	3,53	8836	180	5321	2325	12053
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	3335	34		893	
53	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	18	1168,85	17,63	21039	317	--	20437	44794
		НР - 98%; СП - 8%			1151,21	7,35	20722	132		3318	
54	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	18	10827,00	--	194886	--	194886	--	210477
		СП - 8%			--	--	--	--		15591	
55	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пожарных 65	1кран	18	29791,78	127,20	536252	2290	506908	27397	608741
		НР - 98%; СП - 8%			1503,00	50,10	27054	902		45092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**18**	**5434,00**	--	**97812**	--	**97812**	--	**105637**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7825**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**24419925**
		- Накладные расходы	Тенге							**4837161**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1669670**	

Всего	**24 419 925**	
НДС 12%	2 930 391	
ИТОГО:	**27 350 316**	

Заказчик:

Подрядчик:

нач. ПТО Ермаков Е.Г.

инженер сметчик Воробьева М.В.

Узыкасов

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Секции 1-4

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021г

на Освещение фасадов

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЩОФ										
1	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**	шт.	2		3640,37	1158,17	7281	2316	752	3792	11959
		НР - 72%; СП - 8%				2106,32	527,28	4213	1055		886	
2	ТПРАЙС лист	**Щиты навесные освещения 1-ЩОф,4-ЩОф**	шт.	1		34748,21	--	34748	--	34748	--	37528
		СП - 8%				--	--	--	--		2780	
3	ТПРАЙС лист	**Щиты навесные освещения 2-ЩОф,3-ЩОф**	шт.	1		22567,86	--	22568	--	22568	--	24373
		СП - 8%				--	--	--	--		1805	
4	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования**	шт.	30		2358,39	89,09	70752	2673	2093	48386	128668
		НР - 72%; СП - 8%				2199,52	40,56	65986	1217		9531	
5	ТПРАЙС лист	**Блок питания 220/24В 350Вт**	шт.	29		23433,04	--	679558	--	679558	--	733923
		СП - 8%				--	--	--	--		54365	
6	ТПРАЙС лист	**Контролер уличного светильника RGB**	шт.	1		21339,29	--	21339	--	21339	--	23046
		СП - 8%				--	--	--	--		1707	
		Светотехническая продукция										
7	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	шт.	706		3952,10	1798,15	2790181	1269494	7305	1465690	4596341
		НР - 72%; СП - 8%				2143,60	739,80	1513382	522299		340470	
8	ТПРАЙС.ЛИСТ	**Прожектор фасадный PWL-145110, 9Вт,6500К**	шт	18		34948,21	--	629068	--	629068	--	679393
		СП - 8%				--	--	--	--		50325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТПРАЙС.ЛИСТ	Прожектор LED YDPR-195 18Вт,AC220V,6500K	шт	12	27487,50	–	329850	–	329850	–	356238
		СП - 8%			–	–	–	–		26388	
10	ТПРАЙС.ЛИСТ	Прожектор LED YDPR-335 48Вт,AC220V,6500K	шт	41	37360,71	–	1531789	–	1531789	–	1654332
		СП - 8%			–	–	–	–		122543	
11	ТПРАЙС.ЛИСТ	Линейный светильник RGB,24В,10Вт	шт	635	10460,71	–	6642554	–	6642554	–	7173958
		СП - 8%			–	–	–	–		531404	
		Кабельная продукция									
12	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	2990	342,91	131,60	1025314	393473	132511	460619	1604807
		НР - 72%; СП - 8%			167,00	46,96	499330	140418		118875	
13	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58	1094095,00	–	634575	–	634575	–	685341
		СП - 8%			–	–	–	–		50766	
14	2306-0145-1527 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,46	312555,00	–	143775	–	143775	–	155277
		СП - 8%			–	–	–	–		11502	
15	2306-0145-1528 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,46	469260,00	–	215860	–	215860	–	233128
		СП - 8%			–	–	–	–		17269	
16	2306-0145-1526 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,49	200519,00	–	298773	–	298773	–	322675
		СП - 8%			–	–	–	–		23902	
		трубы									
17	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2990	334,00	10,30	998668	30796	145951	601388	1728060
		НР - 72%; СП - 8%			274,89	4,46	821921	13340		128004	
18	ТПРАЙС.ЛИСТ	Труба полиэтиленовая диам.20мм	м	900	61,61	–	55446	–	55446	–	59882
		СП - 8%			–	–	–	–		4436	
19	ТПРАЙС.ЛИСТ	Труба полиэтиленовая диам.25мм	м	500	83,93	–	41964	–	41964	–	45321
		СП - 8%			–	–	–	–		3357	
20	ТПРАЙС.ЛИСТ	Труба полиэтиленовая диам.16мм	м	890	34,82	–	30991	–	30991	–	33470
		СП - 8%			–	–	–	–		2479	
21	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	400	28,00	–	11200	–	11200	–	12096
		СП - 8%			–	–	–	–		896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	300	24,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20307592**
		- Накладные расходы	Тенге							**2579875**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1504266**	

Всего	**20 307 592**	
НДС 12%	2 436 911	
ИТОГО:	**22 744 503**	

Заказчик:

Подрядчик:

нач. ПТО Ермалиев Е.С.

инженер сметчик Бортова М.В.

Музыкасов

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Наружное освещение

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Наружные освещение

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение										
1	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	1		87697,07	102,69	87697	103	23399	46220	144631
		НР - 72%; СП - 8%				64195,00	--	64195	--		10713	
2	Прайс лист	**Ящик управления освещением с программатором ЯУО 9601-3474У**	шт	1		36604,46	--	36604	--		--	36604
						--	--	--	--	36604	--	
3	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	720		118,73	1,78	85483	1283	14346	50716	147095
		НР - 72%; СП - 8%				97,02	0,81	69854	584		10896	
4	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	125		721,95	392,01	90244	49002	16192	31626	131620
		НР - 72%; СП - 8%				200,40	151,00	25050	18875		9750	
5	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,025		713920,00	--	17848	--	17848	--	19276
		СП - 8%				--	--	--	--		1428	
6	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04		180038,00	--	7202	--	7202	--	7778
		СП - 8%				--	--	--	--		576	
7	2306-0147-1803 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,595		357984,00	--	213000	--	213000	--	230041
		СП - 8%				--	--	--	--		17040	
8	2306-0147-2003 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,185		404441,00	--	74822	--	74822	--	80807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5986	
9	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994-3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
10	2404-0207-5011 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие**	шт.	100	2745,00	--	274500	--	274500	--	296460
		СП - 8%			--	--	--	--		21960	
11	1308-0201-2006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	16	7529,70	89,09	120475	1425	12170	77421	213728
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	40,56	106880	649		15832	
12	2404-0207-3917 РСНБ РК 2015	**Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	16	6454,00	--	103264	--	103264	--	111525
		СП - 8%			--	--	--	--		8261	
13	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	М	700	258,43	9,94	180901	6956	15479	116344	321025
		НР - 72%; СП - 8%			226,38	4,46	158466	3123		23780	
14	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	700	194,00	--	135800	--	135800	--	146664
		СП - 8%			--	--	--	--		10864	
15	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)**	кг	10	239,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		Опоры наружного освещения (на кровле паркинга)									
16	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плита фундаментная 350х350х10 Укладка**	шт. сборных конструкций	10	8191,11	1436,31	81911	14363	6910	78915	173692
		НР - 118%; СП - 8%			6063,75	623,96	60638	6240		12866	
17	2104-1201-1801 РСНБ РК 2015	**Плита фундаментная 350х350х10 из тяжелого бетона класса В15, ГОСТ 28737-2016**	м3	0,01225	39970,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
18	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	40	183,59	0,92	7343	37	--	5055	13391
		НР - 69%; СП - 8%			182,67	0,50	7307	20		992	
19	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,094	633971,00	--	59593	--	59593	--	64361
		СП - 8%			--	--	--	--		4767	
20	2113-0603-0104 РСНБ РК 2015	**Гетинакс электротехнический листовой марки I, толщиной от 2 мм до 4,5 мм ГОСТ 2718-74**	кг	8,4	2150,00	--	18060	--	18060	--	19505
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
21	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	10	29659,03	10171,78	296590	101718	7432	185575	520738
		НР - 80%; СП - 8%			18744,00	4452,86	187440	44529		38573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	30	678,00	--	20340	--	20340	--	21967
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
23	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	10	8673,85	4301,74	86738	43017	103	44061	141263
		НР - 72%; СП - 8%			4361,76	1757,76	43618	17578		10464	
24	2307-0103-1023 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016+/PROLED FL-15/**	шт.	10	64098,00	--	640980	--	640980	--	692258
		СП - 8%			--	--	--	--		51278	
25	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	шт.	6	3952,10	1798,15	23713	10789	62	12456	39062
		НР - 72%; СП - 8%			2143,60	739,80	12862	4439		2894	
26	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания**	шт.	16	9326,26	2912,80	149220	46605	19335	84636	252565
		НР - 72%; СП - 8%			5205,00	2141,88	83280	34270		18709	
27	ТПРАЙС лист	**Прожектор LED CN050 50W 6000K IP65**	шт	16	3308,93	--	52943	--	52943	--	57178
		СП - 8%			--	--	--	--		4235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2869875	275298	1738382	733025	3888204
							819589	130306	36604	285304	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3888204
		- Накладные расходы	Тенге							733025	
		- Сметная прибыль	Тенге							285304	

Всего	**3 888 204**	
НДС 12%	466 584	
ИТОГО:	**4 354 788**	

Заказчик:

Подрядчик:

нач. ПТО Ермолаев Е.С.

инж. ежейсы Варфоломеева М.В.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"

Подрядчик: ТОО "РинЭлд"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра

Наименование объекта - Тепловые сети

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Тепловые сети,Строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.тепловая сеть,часть АС										
		Монолитный канал										
1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	145,1480725		943,74	20,47	136982	2971	83392	47526	199269
		НР - 93%; СП - 8%				348,74	3,34	50619	485		14761	
2	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	57,73		12484,92	2985,73	720755	172366	248109	428765	1241481
		НР - 118%; СП - 8%				5201,46	1092,68	300280	63080		91962	
3	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	3,25		45568,00	–	148096	–	148096	–	159944
		СП - 8%				–	–	–	–		11848	
4	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	20,4		43085,00	–	878934	–	878934	–	949249
		СП - 8%				–	–	–	–		70315	
5	2104-0302-0227 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	34,08		42076,00	–	1433950	–	1433950	–	1548666
		СП - 8%				–	–	–	–		114716	
6	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	6		1964,61	1017,25	11788	6104	–	9702	23209
		НР - 118%; СП - 8%				947,36	423,03	5684	2538		1719	
7	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,17		29168,00	–	34127	–	34127	–	36857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2730	
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	58	2598,24	1377,24	150698	79880	--	123089	295689
		НР - 118%; СП - 8%			1221,00	577,49	70818	33494		21903	
9	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	31,494	25534,00	--	804168	--	804168	--	868501
		СП - 8%			--	--	--	--		64333	
10	ТССЦ 8.04-08-2018	**Поправка на сульфатостойкость**	М3	91,74991	270,00	--	24772	--	24772	--	26754
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
11	ТССЦ 8.04-08-2018	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости W6**	м3	91,74991	552,33	--	50677	--	50677	--	54731
		СП - 8%			--	--	--	--		4054	
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство+/ж/б канал/**	м3	6,1	32547,71	3415,90	198541	20837	113491	66116	285830
		НР - 91%; СП - 8%			10526,67	1383,99	64213	8442		21173	
13	ТССЦ 8.04-08-2018	**Поправка на сульфатостойкость**	М3	7,308	270,00	--	1973	--	1973	--	2131
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
14	ТССЦ 8.04-08-2018	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости W6**	м3	7,308	552,33	--	4036	--	4036	--	4359
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
		Разгрузочные плиты									
15	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	8,0738	6296,10	1094,26	50833	8835	11050	32894	90425
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	30948	4045		6698	
16	1125-0130-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Разгрузочные плиты. Укладка**	м3 сборных конструкций	9,75	11162,85	4908,26	108838	47856	18455	55987	178011
		НР - 91%; СП - 8%			4361,76	1948,40	42527	18997		13186	
17	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,45	45568,00	--	20506	--	20506	--	22146
		СП - 8%			--	--	--	--		1640	
18	2104-0302-0226 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	9,3	43085,00	--	400691	--	400691	--	432746
		СП - 8%			--	--	--	--		32055	
19	ТССЦ 8.04-08-2018	**Поправка на сульфатостойкость**	М3	9,89625	270,00	--	2672	--	2672	--	2886
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости W6	м3	9,89625	552,33	--	5466	--	5466	--	5903
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,308	943,74	20,47	13503	293	8220	4685	19643
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	4990	48		1455	
		Колодец дренажный ДК2									
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,314	7590,86	1924,26	2384	604	1438	589	3211
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	342	291		238	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,14	805,71	32,56	2530	102	1070	1329	4168
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	1358	56		309	
24	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,14	1739,74	88,41	5463	278	2527	2544	8647
		НР - 94%; СП - 8%			846,56	15,31	2658	48		641	
25	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,14	1092,23	43,99	3430	138	1688	1533	5360
		НР - 94%; СП - 8%			510,79	8,73	1604	27		397	
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,14	805,71	32,56	2530	102	1070	1329	4168
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	1358	56		309	
27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	25548,69	10208,58	38834	15517	3749	26454	70512
		НР - 99%; СП - 8%			12873,58	4706,46	19568	7154		5223	
28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24234,00	--	24234	--	24234	--	26173
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
29	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24314,00	--	24314	--	24314	--	26259
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
30	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4969,00	--	4969	--	4969	--	5367
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17675,00	--	35350	--	35350	--	38178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	3750,00	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
33	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	1,5428	270,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
34	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости W6	м3	1,5428	552,33	--	852	--	852	--	920
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
35	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,130672	653,53	6,14	7274	68	1222	4818	13060
		НР - 80%; СП - 8%			537,61	3,50	5984	39		967	
36	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,130672	1739,74	88,41	19364	984	8957	9018	30653
		НР - 94%; СП - 8%			846,56	15,31	9423	170		2271	
37	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,130672	1092,23	43,99	12157	490	5982	5436	19000
		НР - 94%, СП - 8%			510,79	8,73	5685	97		1407	
38	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,130672	653,53	6,14	7274	68	1222	4818	13060
		НР - 80%, СП - 8%			537,61	3,50	5984	39		967	
39	1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	11,130672	2801,58	65,64	31183	731	15981	13788	48570
		НР - 93%, СП - 8%			1300,14	31,88	14471	355		3598	
40	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	36079,85	214,69	36080	215	33998	1964	41087
		НР - 99%; СП - 8%			1866,75	116,90	1867	117		3043	
41	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	7	595,00	--	4165	--	4165	--	4498
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
42	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00492	299091,00	--	1472	--	1472	--	1589
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
43	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00076	261713,00	--	199	--	199	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061	219323,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3534	98,77	2,47	35	1	14	14	53
		НР - 69%, СП - 8%			55,93	0,33	20	--		4	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3534	173,25	3,53	61	1	37	16	84
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	23	--		6	
47	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4	4620,35	--	18481	--	--	18112	39521
		НР - 98%, СП - 8%			4620,35	--	18481	--		2927	
48	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1015	17689,00	--	1795	--	1795	--	1939
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
49	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,15386	10780,33	1910,99	1659	294	726	734	2584
		НР - 94%; СП - 8%			4153,68	918,50	639	141		191	
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя+/отмостка/	0,15386	22181,74	7,20	3413	1	2690	679	4419
		НР - 94%; СП - 8%			4692,12	--	722	--		327	
		Колодец дренажный ДК3									
51	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,314	7590,86	1924,26	2384	604	1438	589	3211
		НР - 93%, СП - 8%			1089,70	927,88	342	291		238	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,14	805,71	32,56	2530	102	1070	1329	4168
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	1358	56		309	
53	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,14	1739,74	88,41	5463	278	2527	2544	8647
		НР - 94%; СП - 8%			846,56	15,31	2658	48		641	
54	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,14	1092,23	43,99	3430	138	1688	1533	5360
		НР - 94%, СП - 8%			510,79	8,73	1604	27		397	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,14	805,71	32,56	2530	102	1070	1329	4168
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	1358	56		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	25548,69	10208,58	35513	14190	3429	24192	64481
		НР - 99%; СП - 8%			12873,58	4706,46	17894	6542		4776	
57	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24234,00	–	24234	–	24234	–	26173
		СП - 8%			–	–	–	–		1939	
58	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24314,00	–	24314	–	24314	–	26259
		СП - 8%			–	–	–	–		1945	
59	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4969,00	–	4969	–	4969	–	5367
		СП - 8%			–	–	–	–		398	
60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17675,00	–	17675	–	17675	–	19089
		СП - 8%			–	–	–	–		1414	
61	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16492,00	–	16492	–	16492	–	17811
		СП - 8%			–	–	–	–		1319	
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	3750,00	–	3750	–	3750	–	4050
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
63	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	1,41085	270,00	–	381	–	381	–	411
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
64	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости W6	м3	1,41085	552,33	–	779	–	779	–	842
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
65	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,548112	653,53	6,14	6240	59	1048	4133	11203
		НР - 80%, СП - 8%			537,61	3,50	5133	33		830	
66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,548112	1739,74	88,41	16611	844	7684	7735	26294
		НР - 94%, СП - 8%			846,56	15,31	8083	146		1948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,548112	1092,23	43,99	10429	420	5132	4663	16299
		НР - 94%; СП - 8%			510,79	8,73	4877	83		1207	
68	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,548112	653,53	6,14	6240	59	1048	4133	11203
		НР - 80%; СП - 8%			537,61	3,50	5133	33		830	
69	1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	9,548112	2801,58	65,64	26750	627	13709	11828	41664
		НР - 93%; СП - 8%			1300,14	31,88	12414	304		3086	
70	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	36079,85	214,69	36080	215	33998	1964	41087
		НР - 99%; СП - 8%			1866,75	116,90	1867	117		3043	
71	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
72	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00492	299091,00	--	1472	--	1472	--	1589
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
73	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00076	261713,00	--	199	--	199	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
74	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061	219323,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3534	98,77	2,47	35	1	14	14	53
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	20	--		4	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3534	173,25	3,53	61	1	37	16	84
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	23	--		6	
77	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4	4620,35	--	18481	--	--	18112	39521
		НР - 98%; СП - 8%			4620,35	--	18481	--		2927	
78	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1015	17689,00	--	1795	--	1795	--	1939
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
79	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,15386	10780,33	1910,99	1659	294	726	734	2584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			4153,68	918,50	639	141		191	
80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя+/отмостка/	0,15386	22181,74	7,20	3413	1	2690	679	4419
		НР - 94%; СП - 8%			4692,12	--	722	--		327	
		Смотровой Колодец СК2									
81	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,2124	6296,10	1094,26	1337	232	291	865	2379
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	814	106		176	
82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3	4466,03	1153,47	1340	346	520	514	2002
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	474	91		148	
83	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,3045	16516,00	--	5029	--	5029	--	5431
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
84	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	2,124	203,75	0,61	433	1	330	97	572
		НР - 94%; СП - 8%			48,23	0,33	102	1		42	
85	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	2	1964,61	1017,25	3929	2035	--	3234	7736
		НР - 118%; СП - 8%			947,36	423,03	1895	846		573	
86	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,53	29168,00	--	15459	--	15459	--	16696
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
87	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,522	25548,69	10208,58	13336	5329	1287	9085	24215
		НР - 99%; СП - 8%			12873,58	4706,46	6720	2457		1794	
88	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	7739,00	--	7739	--	7739	--	8358
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
89	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	9215,00	--	9215	--	9215	--	9952
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
90	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	10159,00	--	10159	--	10159	--	10972
		СП - 8%			--	--	--	--		813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	3750,00	–	3750	–	3750	–	4050
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
92	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	1,06778	270,00	–	288	–	288	–	311
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
93	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости W6	м3	1,06778	552,33	–	590	–	590	–	637
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
94	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	36079,85	214,69	36080	215	33998	1964	41087
		НР - 99%, СП - 8%			1866,75	116,90	1867	117		3043	
95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,325792	943,74	20,47	8801	191	5358	3054	12803
		НР - 93%, СП - 8%			348,74	3,34	3252	31		948	
96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,15386	10780,33	1910,99	1659	294	726	734	2584
		НР - 94%, СП - 8%			4153,68	918,50	639	141		191	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя+/отмостка/	0,15386	22181,74	7,20	3413	1	2690	679	4419
		НР - 94%, СП - 8%			4692,12	–	722	–		327	
		Смотровой Колодец СК3									
98	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2124	6296,10	1094,26	1337	232	291	865	2379
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	814	106		176	
99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	4466,03	1153,47	1340	346	520	514	2002
		НР - 91%, СП - 8%			1579,50	302,77	474	91		148	
100	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3045	16516,00	–	5029	–	5029	–	5431
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
101	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,124	203,75	0,61	433	1	330	97	572
		НР - 94%, СП - 8%			48,23	0,33	102	1		42	
102	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	1964,61	1017,25	3929	2035	–	3234	7736
		НР - 118%; СП - 8%			947,36	423,03	1895	846		573	
103	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	29168,00	–	15459	–	15459	–	16696
		СП - 8%			–	–	–	–		1237	

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "ГлавГрадСтрой"**
Подрядчик: **ТОО "РинЭлд"**
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Тепловые сети

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод на подключение МЖК										
1	1124-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	км трубопровода	0,268		2949753,43	910980,22	790534	244143	93035	521330	1416813
		НР - 99%; СП - 8%				1691625,00	273286,68	453356	73241		104949	
2	2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	268		13593,00	--	3642924	--	3642924	--	3934358
		СП - 8%				--	--	--	--		291434	
3	ТПРАЙС лист	**Отвод +/ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ/**	шт.	14		40556,25	--	567788	--	567788	--	613211
		СП - 8%				--	--	--	--		45423	
4	ТПРАЙС лист	**Отвод +/нестанд. Ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ,L1=1475мм,L2=1000мм/**	шт.	2		48489,29	--	96979	--	96979	--	104737
		СП - 8%				--	--	--	--		7758	
5	ТПРАЙС лист	**Отвод +/нестанд.Ст 133х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ,L2=1500мм,L2=1000мм/**	шт.	8		48676,79	--	389414	--	389414	--	420567
		СП - 8%				--	--	--	--		31153	
6	ТПРАЙС лист	**Тройник параллельный +/Ст 273х7-133х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой Т94.103 115х7/**	шт.	2		113156,25	--	226313	--	226313	--	244418
		СП - 8%				--	--	--	--		18105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТПРАЙС лист	Тройниковое ответвление +/Ст 219х6-133х4,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой Т94.102 230х6/	шт.	2	92845,54	--	185691	--	185691	--	200546
		СП - 8%			--	--	--	--		14855	
8	ТПРАЙС лист	Тройниковое ответвление +/Ст 133х4,5-57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой Т94.034 125х4,5/	шт.	2	38639,29	--	77279	--	77279	--	83461
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	
9	ТПРАЙС лист	Тройниковое ответвление +/нестанд.L=1325мм Ст 133х4,5-57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой Т94.034 125х4,5/	шт.	2	41381,25	--	82763	--	82763	--	89384
		СП - 8%			--	--	--	--		6621	
10	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	4	16920,13	7478,53	67681	29914	1367	45031	121728
		НР - 99%, СП - 8%			9100,05	2271,42	36400	9086		9017	
11	ТПРАЙС лист	Краны шаровые с воздушником и удлиненным штоком с ручным приводом +/DN125 Ст133х4,5-DN32-1-ППУ-ПЭ-Бивал-ПП, А=1,05/	шт.	2	349966,96	--	699934	--	699934	--	755929
		СП - 8%			--	--	--	--		55995	
12	ТПРАЙС лист	Краны шаровые с воздушником и удлиненным штоком с ручным приводом+/DN125 Ст133х4,5-DN32-1-ППУ-ПЭ-Бивал-ПП, А=0,6/	шт.	2	346810,71	--	693621	--	693621	--	749111
		СП - 8%			--	--	--	--		55490	
13	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	8	6271,78	3123,37	50174	24987	1175	31709	88434
		НР - 99%; СП - 8%			3001,55	1002,10	24012	8017		6551	
14	ТПРАЙС лист	Краны шаровые с металлической загл.изоляции, с удлиненным штоком+/DN50 Ст57х3,5-2-ППУ-ПЭ-Бивал-ПП-МЗИ 200, А=1,5/	шт.	4	139716,07	--	558864	--	558864	--	603573
		СП - 8%			--	--	--	--		44709	
15	2304-0908-0206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с металлической загл.изоляции,с удлиненным штоком+/DN50 Ст57х3,5-2-ППУ-ПЭ-Boehmer-ПП-МЗИ 200, А=1,3/	шт.	4	139716,07	--	558864	--	558864	--	603573
		СП - 8%			--	--	--	--		44709	
		Изоляция стыков труб									
16	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо+/полиэтиленовый мат 2000х1000х40/	м2 утепляемого покрытия	98	602,38	144,55	59033	14166	3766	42586	109749
		НР - 92%; СП - 8%			419,40	52,94	41101	5188		8130	
17	ТПРАЙС лист	Полиэтиленовый мат 2000х1000х40	шт.	35	6678,57	--	233750	--	233750	--	252450
		СП - 8%			--	--	--	--		18700	
18	ТПРАЙС лист	Комплект для изоляции стыка 133х4,5/225 МФЛ 1000М	шт.	68	5089,29	--	346071	--	346071	--	373757
		СП - 8%			--	--	--	--		27686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТПРАЙС лист	Комплект для изоляции стыка 57х3,0/140 МФЛ 1000М	шт.	4	3482,14	–	13929	–	13929	–	15043
		СП - 8%			–	–	–	–		1114	
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0025	91762,82	6622,76	229	17	20	232	498
		НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	192	4		37	
21	ТПРАЙС лист	/Предупредительная табличка на стойке/	шт.	2	26785,71	–	53571	–	53571	–	57857
		СП - 8%			–	–	–	–		4286	
22	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указательные бирки. Установка	шт.	8	5507,14	879,89	44057	7039	1229	41523	92426
		НР - 108%; СП - 8%			4473,60	332,29	35789	2658		6846	
23	ТПРАЙС лист	Указательные бирки	шт.	8	2678,57	–	21429	–	21429	–	23143
		СП - 8%			–	–	–	–		1714	
24	1127-0903-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Маркер. Монтаж	шт.	2	1231,02	493,87	2462	988	204	2194	5029
		НР - 108%; СП - 8%			634,89	380,93	1270	762		372	
25	ТПРАЙС лист	Маркер дорожный	шт.	2	4464,29	–	8929	–	8929	–	9643
		СП - 8%			–	–	–	–		714	
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2642,16	87,72	10569	351	1192	8911	21038
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	16,70	9026	67		1558	
27	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11212,00	–	44848	–	44848	–	48436
		СП - 8%			–	–	–	–		3588	
28	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка+/Гильза/	м трубопровода	6	22693,56	313,22	136161	1879	111482	22950	171841
		НР - 98%; СП - 8%			3799,95	103,18	22800	619		12729	
29	ТПРАЙС лист	Эластичная прокладка Вилатерм	м	88	40,18	–	3536	–	–	–	3536
					–	–	–	–		–	
30	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	268	112,22	1,07	30075	285	1419	27803	62509
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	28371	–		4630	
31	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	268	47166,60	–	12640649	–	3386448	9161659	23546492
		НР - 99%; СП - 8%			34530,60	–	9254201	–		1744185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	23	28839,79	26704,04	663315	614193	341	181223	912101
		НР - 91%; СП - 8%			2120,90	6537,64	48781	150366		67563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23001435	937962	12104639	10087151	35735391
							9955298	250008	–	2646803	
		РАЗДЕЛ 2.Система ОДК для трубопровода тепловой сети на подключение МЖК									
33	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж терминала концевого, промежуточного. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7096,47	41,23	14193	82	4409	6985	22873
		НР - 72%; СП - 8%			4851,00	--	9702	--		1694	
34	ТПРАЙС лист	Терминал промежуточный КТ-12	шт.	2	16964,29	--	33929	--	33929	--	36643
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
35	1308-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж ковров	шт	2	13176,66	1158,17	26353	2316	4465	14851	44501
		НР - 72%; СП - 8%			9786,20	527,28	19572	1055		3296	
36	ТПРАЙС лист	Ковер наземный 430х1200мм	шт.	2	35714,29	--	71429	--	71429	--	77143
		СП - 8%			--	--	--	--		5714	
37	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж детектора стационарного	шт.	2	1818,11	--	3636	--	166	2603	6738
		НР - 75%; СП - 8%			1735,00	--	3470	--		499	
38	прайс лист	DTU WIRELESS COM интерфейс R485(комплекте)	шт.	2	178571,43	--	357143	--		--	357143
					--	--	--	--	357143	--	
39	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Присоединение комплектов удлинений 5-ти жильных кабелей вывода	шт.	8	5205,08	89,09	41641	713	848	29091	76390
		НР - 72%; СП - 8%			5010,00	40,56	40080	324		5659	
40	2306-0135-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6	413379,00	--	2480274	--	2480274	--	2678696
		СП - 8%			--	--	--	--		198422	
41	ТПРАЙС лист	Комплектов удлинений 5-ти жильных кабелей вывода	шт.	4	8928,57	--	35714	--	35714	--	38571
		СП - 8%			--	--	--	--		2857	
42	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка ленты сигнальной	м2 поверхности	53,6	56,67	22,99	3038	1232	2	2466	5944
		НР - 108%; СП - 8%			33,66	8,95	1804	480		440	
43	ТПРАЙС лист	Лента сигнальная	м	268	71,43	--	19143	--	19143	--	20674
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ТПРАЙС лист	Элемент трубопровода Дн 133 с кабелем вывода Ст133х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт.	4	41071,43	--	164286	--	--	--	164286
					--	--	--	--		--	
45	ТПРАЙС лист	Металлическая заглушка изоляции 133-1-ППУ-ПЭ-МЭИ 200	шт.	4	8928,57	--	35714	--	35714	--	38571
		СП - 8%			--	--	--	--		2857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3286492	4344	2686093	55996	3568173
							74628	1859	357143	225683	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								39303564
		- Накладные расходы	Тенге							10143147	
		- Сметная прибыль	Тенге							2872486	

Всего	39 303 564	
НДС 12%	4 716 428	
ИТОГО:	44 019 992	

Заказчик:

Подрядчик:

нач. ПТО

инж. сметчик

Бузыкасов

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	566,22		221,72	210,08	125544	118952	73	32445	170628
		НР - 72%; СП - 8%				11,51	68,07	6519	38544		12639	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	62,91		2079,00	--	130790	--	--	94169	242955
		НР - 72%; СП - 8%				2079,00	--	130790	--		17997	
3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт от разработки вручную. Погрузка**	т	115,7544		738,00	--	85427	--		--	92261
		СП - 8%				--	--	--	--		6834	
4	4102-0102-2001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**	т	115,7544		55,00	--	6366	--		--	6876
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
5	4102-0102-2001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**	т	877,2752		55,00	--	48250	--		--	52110
		СП - 8%				--	--	--	--		3860	
6	4102-0103-2012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/лишний грунт/**	т	164,5696		311,00	--	51181	--		--	55276
		СП - 8%				--	--	--	--		4094	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	629,13		23,54	19,53	14810	12285	81	5722	22174
		НР - 72%; СП - 8%				3,88	8,75	2444	5503		1643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/обратная засыпка/	м3 грунта	539,69	221,72	210,08	119661	113378	70	30925	162633
		НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	6213	36738		12047	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	512,7055	38,35	38,35	19662	19662	--	5939	27649
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,09	--	8248		2048	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,9845	1084,75	--	29271	--	--	21075	54375
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	29271	--		4028	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+/песок/	м3 грунта	112,5275	38,35	38,35	4315	4315	--	1303	6068
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,09	--	1810		450	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+/песок/	м3 грунта	5,9225	1084,75	--	6424	--	--	4626	11934
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	6424	--		884	
13	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	625,233	18,94	18,94	11840	11840	--	3576	16649
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,94	--	4967		1233	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	132,664	1218,00	--	161585	--	161585	--	174512
		СП - 8%			--	--	--	--		12927	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	625,233	190,55	84,81	119135	53028	--	67331	201384
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	66107	27409		14917	
		Трубопроводы									
16	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	2	45898,69	18806,14	91797	37612	5164	60705	164702
		НР - 99%; СП - 8%			24510,50	6148,54	49021	12297		12200	
17	Прайс лист	Задвижка с обрезиненным клином диам.600 мм Brandon Италия	шт.	2	1872358,04	--	3744716	--	3744716	--	4044293
		СП - 8%			--	--	--	--		299577	
18	1122-0901-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	6	26726,16	9687,80	160357	58127	6636	115429	297849
		НР - 99%; СП - 8%			15932,40	3500,16	95594	21001		22063	
19	Прайс лист	Задвижка с обрезиненным клином диам.355 мм	шт.	6	315178,57	--	1891071	--	1891071	--	2042357
		СП - 8%			--	--	--	--		151286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3646,88	214,69	7294	429	940	6097	14462
		НР - 99%; СП - 8%			2962,55	116,90	5925	234		1071	
21	2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	91323,00	--	182646	--	182646	--	197258
		СП - 8%			--	--	--	--		14612	
22	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,192	1014509,05	329623,05	194786	63288	7638	144231	366138
		НР - 99%; СП - 8%			645106,00	113682,56	123860	21827		27121	
23	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	193,92	16691,00	--	3236719	--	3236719	--	3495656
		СП - 8%			--	--	--	--		258937	
24	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	671971,48	210034,30	47038	14702	1065	35902	89576
		НР - 99%; СП - 8%			446732,00	71340,56	31271	4994		6635	
25	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,7	3452,00	--	244056	--	244056	--	263581
		СП - 8%			--	--	--	--		19525	
26	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием+/Футляр/	км трубопровода	0,007	4352938,62	2216262,97	30471	15514	581	19955	54460
		НР - 99%; СП - 8%			2053672,00	825905,36	14376	5781		4034	
27	2301-0201-0272 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	66775,00	--	469295	--	469295	--	506838
		СП - 8%			--	--	--	--		37544	
28	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3300,62	201,51	6601	403	1109	5232	12779
		НР - 99%; СП - 8%			2544,36	97,82	5089	196		947	
29	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	44149,00	--	88298	--	88298	--	95362
		СП - 8%			--	--	--	--		7064	
30	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	59636,15	61,34	59636	61	57088	2495	67102
		НР - 99%; СП - 8%			2486,70	33,40	2487	33		4970	
31	Прайс лист	Подставка пожарная ППФ	шт.	2	69553,57	--	139107	--	139107	--	150236
		СП - 8%			--	--	--	--		11129	
32	1122-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,192	239198,42	--	45926	--	23809	21896	73248
		НР - 99%; СП - 8%			115195,20	--	22117	--		5426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,07	126537,65	--	8858	--	2810	5987	16032
		НР - 99%; СП - 8%			86396,40	--	6048	--		1188	
		Колодец ПГ-1									
34	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,314	6296,10	1094,26	1977	344	429	1279	3517
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	1204	157		261	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	4466,03	1153,47	2233	577	866	856	3337
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	790	151		247	
36	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5075	17293,00	--	8776	--	8776	--	9478
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,23	48668,18	10323,19	108530	23021	36224	59231	181182
		НР - 99%; СП - 8%			22101,00	4728,17	49285	10544		13421	
38	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016+/КЦД-20/	шт.	1	40308,00	--	40308	--	40308	--	43533
		СП - 8%			--	--	--	--		3225	
39	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016+/КЦ-20-9/+/КЦ-20-9а/	шт.	2	30041,00	--	60082	--	60082	--	64889
		СП - 8%			--	--	--	--		4807	
40	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016+/КЦП1-20-2/	шт.	1	33073,00	--	33073	--	33073	--	35719
		СП - 8%			--	--	--	--		2646	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	3750,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦ-7-3 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	4826,79	--	4827	--	4827	--	5213
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
43	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	2,26345	270,00	--	611	--	611	--	660
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
44	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
45	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	36079,85	214,69	36080	215	33998	1964	41087
		НР - 99%, СП - 8%			1866,75	116,90	1867	117		3043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм+/Крышка деревянная/	м2	0,53	1292,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
47	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	14,008168	97,84	2,47	1371	35	258	747	2287
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	1078	5		169	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,008168	943,74	20,47	13220	287	8048	4587	19231
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	4885	47		1425	
49	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/штукатурка асфальтовая днища,толщ.10мм/	м2 покрытия	3,14	1338,71	3,17	4204	10	3475	781	5383
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	719	4		399	
50	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101+/штукатурка асфальтовая днища,толщ. до 10мм/	м2 покрытия	12,56	-223,39	--	-2806	--	-2343	-500	-3571
		НР - 108%; СП - 8%			-36,89	--	-463	--		-264	
51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,15386	10780,33	1910,99	1659	294	726	734	2584
		НР - 94%; СП - 8%			4153,68	918,50	639	141		191	
52	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/отмостка/	м2 покрытия	1,5386	1338,71	3,17	2060	5	1703	383	2638
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	352	2		195	
		Колодец ПГ-2									
53	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,176625	6296,10	1094,26	1112	193	242	720	1978
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	677	88		147	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	4466,03	1153,47	2233	577	866	856	3337
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	790	151		247	
55	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5075	17293,00	--	8776	--	8776	--	9478
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
56	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	48668,18	10323,19	70569	14969	23554	38513	117809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			22101,00	4728,17	32046	6856		8727	
57	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016+/КЦД-15/	шт.	1	24234,00	–	24234	–	24234	–	26173
		СП - 8%			–	–	–	–		1939	
58	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016+/КЦ-15-9/+/КЦ-15-9а/	шт.	2	17675,00	–	35350	–	35350	–	38178
		СП - 8%			–	–	–	–		2828	
59	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016+/КЦП2-15-1/	шт.	1	21539,00	–	21539	–	21539	–	23262
		СП - 8%			–	–	–	–		1723	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	3750,00	–	7500	–	7500	–	8100
		СП - 8%			–	–	–	–		600	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦ-7-3 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	4826,79	–	4827	–	4827	–	5213
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
62	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	1,47175	270,00	–	397	–	397	–	429
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
63	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	595,00	–	4760	–	4760	–	5141
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
64	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	36079,85	214,69	36080	215	33998	1964	41087
		НР - 99%; СП - 8%			1866,75	116,90	1867	117		3043	
65	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм+/Крышка деревянная/	м2	0,53	1292,00	–	685	–	685	–	740
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
66	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	11,948328	97,84	2,47	1169	29	220	637	1951
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	920	4		145	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,948328	943,74	20,47	11276	245	6864	3912	16403
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	4167	40		1215	
68	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/штукатурка асфальтовая днища,толщ.10мм/	м2 покрытия	1,76625	1338,71	3,17	2364	6	1954	439	3028
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	404	2		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101+/штукатурка асфальтовая днища,толщ. до 10мм/	м2 покрытия	7,065	-223,39	--	-1578	--	-1317	-281	-2008
		НР - 108%; СП - 8%			-36,89	--	-261	--		-149	
70	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,15386	10780,33	1910,99	1659	294	726	734	2584
		НР - 94%; СП - 8%			4153,68	918,50	639	141		191	
71	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/отмостка/	м2 покрытия	1,5386	1338,71	3,17	2060	5	1703	383	2638
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	352	2		195	
		Колодец 3									
72	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,176625	6296,10	1094,26	1112	193	242	720	1978
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	677	88		147	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	4466,03	1153,47	2233	577	866	856	3337
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	790	151		247	
74	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5075	17293,00	--	8776	--	8776	--	9478
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
75	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	48668,18	10323,19	70569	14969	23554	38513	117809
		НР - 99%; СП - 8%			22101,00	4728,17	32046	6856		8727	
76	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016+/КЦД-15/	шт.	1	24234,00	--	24234	--	24234	--	26173
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
77	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016+/КЦ-15-9/+/КЦ-15-9а/	шт.	2	17675,00	--	35350	--	35350	--	38178
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
78	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016+/КЦП2-15-1/	шт.	1	21539,00	--	21539	--	21539	--	23262
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	3750,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦ-7-3 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	4826,79	--	4827	--	4827	--	5213
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
81	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	1,47175	270,00	--	397	--	397	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
82	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
83	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	36079,85	214,69	36080	215	33998	1964	41087
		НР - 99%; СП - 8%			1866,75	116,90	1867	117		3043	
84	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	11,948328	97,84	2,47	1169	29	220	637	1951
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	920	4		145	
85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,948328	943,74	20,47	11276	245	6864	3912	16403
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	4167	40		1215	
86	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/штукатурка асфальтовая днища,толщ.10мм/	м2 покрытия	1,76625	1338,71	3,17	2364	6	1954	439	3028
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	404	2		224	
87	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101+/штукатурка асфальтовая днища,толщ. до 10мм/	м2 покрытия	7,065	-223,39	--	-1578	--	-1317	-281	-2008
		НР - 108%; СП - 8%			-36,89	--	-261	--		-149	
88	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,15386	10780,33	1910,99	1659	294	726	734	2584
		НР - 94%; СП - 8%			4153,68	918,50	639	141		191	
89	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/отмостка/	м2 покрытия	1,5386	1338,71	3,17	2060	5	1703	383	2638
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	352	2		195	
		Камера водопроводная 2500х3000									
90	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,14	6296,10	1094,26	7178	1247	1561	4645	12768
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	4370	571		946	
91	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	47	1964,61	1017,25	92337	47811	--	76001	181805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			947,36	423,03	44526	19882		13467	
92	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	25534,00	--	27730	--	27730	--	29948
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
93	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,601	29168,00	--	250874	--	250874	--	270944
		СП - 8%			--	--	--	--		20070	
94	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	5	7666,30	1387,23	38331	6936	19652	16703	59437
		НР - 118%; СП - 8%			2348,55	482,42	11743	2412		4403	
95	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92+/П26д-5;П26-5Б;ПД300.210.14-12/	м3	3,51	54637,00	--	191776	--	191776	--	207118
		СП - 8%			--	--	--	--		15342	
96	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,02	48668,18	10323,19	973	206	325	531	1625
		НР - 99%; СП - 8%			22101,00	4728,17	442	95		120	
97	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	3750,00	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
98	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	13,415255	270,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
99	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	36079,85	214,69	36080	215	33998	1964	41087
		НР - 99%, СП - 8%			1866,75	116,90	1867	117		3043	
100	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3216	595,00	--	1913520	--	1913520	--	2066602
		СП - 8%			--	--	--	--		153082	
101	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0346	86431,34	27875,39	2991	964	410	1367	4706
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	1617	364		349	
102	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83+/Стремянка СХ-28/	т	0,0346	582206,00	--	20144	--	20144	--	21756
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
103	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	43,168784	97,84	2,47	4224	106	795	2303	7049
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	3323	14		522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,168784	943,74	20,47	40740	884	24801	14135	59265
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	15055	144		4390	
105	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/штукатурка асфальтовая днища,толщ.10мм/	м2 покрытия	12,6	1338,71	3,17	16868	40	13943	3134	21601
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	2885	17		1600	
106	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101+/штукатурка асфальтовая днища,толщ. до 10мм/	м2 покрытия	50,4	-223,39	--	-11259	--	-9400	-2008	-14328
		НР - 108%; СП - 8%			-36,89	--	-1859	--		-1061	
107	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,15386	10780,33	1910,99	1659	294	726	734	2584
		НР - 94%; СП - 8%			4153,68	918,50	639	141		191	
108	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/отмостка/	м2 покрытия	1,5386	1338,71	3,17	2060	5	1703	383	2638
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	352	2		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15025019	640156	13361564	970748	17275430
							832076	239314	--	1279663	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
		Землянные работы									
109	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	368,36	221,72	210,08	81674	77385	48	21108	111004
		НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	4241	25075		8223	
110	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,93	2079,00	--	85093	--	--	61267	158070
		НР - 72%; СП - 8%			2079,00	--	85093	--		11709	
111	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Грунт от разработки вручную. Погрузка	т	75,3112	738,00	--	55580	--		--	60026
		СП - 8%			--	--	--	--		4446	
112	4102-0102-2001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	т	75,3112	55,00	--	4142	--		--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
113	4102-0102-2001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	т	766,1944	55,00	--	42141	--		--	45512
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	4102-0103-2012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/недостающий грунт/	т	88,412	311,00	--	27496	--		--	29696
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
115	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	457,34	23,54	19,53	10766	8930	60	4159	16119
		НР - 72%; СП - 8%			3,88	8,75	1776	4000		1194	
116	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/обратная засыпка/	м3 грунта	457,34	221,72	210,08	101403	96078	60	26206	137818
		НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	5265	31132		10209	
117	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	434,473	38,35	38,35	16662	16662	--	5033	23430
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,09	--	6990		1736	
118	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,867	1084,75	--	24805	--	--	17860	46078
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	24805	--		3413	
119	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+/песок/	м3 грунта	104,12	38,35	38,35	3993	3993	--	1206	5615
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,09	--	1675		416	
120	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+/песок/	м3 грунта	5,48	1084,75	--	5944	--	--	4280	11042
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	5944	--		818	
121	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	538,593	18,94	18,94	10199	10199	--	3081	14342
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,94	--	4279		1062	
122	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	122,752	1218,00	--	149512	--	149512	--	161473
		СП - 8%			--	--	--	--		11961	
123	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	538,593	190,55	84,81	102627	45680	--	58001	173478
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	56947	23611		12850	
		Трубопроводы									
124	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	556997,90	161724,46	27850	8086	473	21805	53628
		НР - 99%; СП - 8%			385814,00	54700,72	19291	2735		3972	
125	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011+/Труба Корсис диам.160х12,0/	м	1	2058,00	--	2058	--	2058	--	2223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
126	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	722431,15	236293,97	144486	47259	4757	107599	272252
		НР - 99%; СП - 8%			462352,00	81078,66	92470	16216		20167	
127	2301-0603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011+/Труба Корсис диам.250х12,5/	м	1	4201,00	--	4201	--	4201	--	4537
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		Колодцы									
128	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,02	6296,10	1094,26	19014	3305	4133	12304	33824
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	11576	1513		2505	
129	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,86	59626,39	12264,50	110905	22812	42788	54944	179117
		НР - 99%; СП - 8%			24357,38	5480,55	45305	10194		13268	
130	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12703,00	--	38109	--	38109	--	41158
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
131	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	9215,00	--	55290	--	55290	--	59713
		СП - 8%			--	--	--	--		4423	
132	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7832,00	--	23496	--	23496	--	25376
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
133	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15	шт.	3	3750,00	--	11250	--	11250	--	12150
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
134	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	1,8879	270,00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
135	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	11,36	48320,20	8310,76	548917	94410	259903	235585	847263
		НР - 99%; СП - 8%			17130,60	3816,99	194604	43361		62760	
136	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	24234,00	--	193872	--	193872	--	209382
		СП - 8%			--	--	--	--		15510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2104-0301-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	9062,00	--	45310	--	45310	--	48935
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
138	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	16492,00	--	329840	--	329840	--	356227
		СП - 8%			--	--	--	--		26387	
139	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	21539,00	--	172312	--	172312	--	186097
		СП - 8%			--	--	--	--		13785	
140	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15	шт.	8	3750,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
141	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кольца опорное для колодцев КЦ-7-3 из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	4826,79	--	4827	--	4827	--	5213
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
142	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство+/лоток/	м3	3,85	45796,55	6026,55	176317	23202	75359	79444	276222
		НР - 91%; СП - 8%			20196,33	2479,28	77756	9545		20461	
143	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	15,43815	270,00	--	4168	--	4168	--	4502
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
144	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,52	30653,49	2538,40	15940	1320	11487	3237	20710
		НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	3133	347		1534	
145	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	11	36079,85	214,69	396878	2362	373982	21602	451959
		НР - 99%; СП - 8%			1866,75	116,90	20534	1286		33478	
146	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	70	595,00	--	41650	--	41650	--	44982
		СП - 8%			--	--	--	--		3332	
147	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	107,553792	97,84	2,47	10523	265	1978	5738	17562
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	8280	36		1301	
148	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	107,553792	943,74	20,47	101503	2201	61794	35217	147657
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	37508	359		10938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/штукатурка асфальтовая днища,толщ.10мм/	м2 покрытия	3,02	1338,71	3,17	4043	10	3342	751	5177
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	691	4		384	
150	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101+/штукатурка асфальтовая днища,толщ. до 10мм/	м2 покрытия	12,08	-223,39	--	-2698	--	-2252	-481	-3434
		НР - 108%; СП - 8%			-36,89	--	-446	--		-254	
151	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,69246	10780,33	1910,99	18245	3234	7981	8069	28420
		НР - 94%; СП - 8%			4153,68	918,50	7030	1555		2105	
152	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство+/отмостка/	м2 покрытия	16,9246	1338,71	3,17	22657	54	18728	4209	29015
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	3875	22		2149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3273510	467447	1971026	792224	4390994
							705680	183935	--	325259	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К2									
		Землянные работы									
153	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	264,96	221,72	210,08	58748	55663	35	15183	79845
		НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	3050	18037		5914	
154	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,44	2079,00	--	61206	--	--	44068	113696
		НР - 72%; СП - 8%			2079,00	--	61206	--		8422	
155	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Грунт от разработки вручную. Погрузка	т	54,1696	738,00	--	39977	--		--	43175
		СП - 8%			--	--	--	--		3198	
156	4102-0102-2001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	т	54,1696	55,00	--	2979	--		--	3218
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
157	4102-0102-2001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	т	549,148	55,00	--	30203	--		--	32619
		СП - 8%			--	--	--	--		2416	
158	4102-0103-2012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/недостающий грунт/	т	61,548	311,00	--	19141	--		--	20673
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	327,89	23,54	19,53	7719	6403	42	2982	11557
		НР - 72%; СП - 8%			3,88	8,75	1274	2868		856	
160	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/обратная засыпка/	м3 грунта	327,89	221,72	210,08	72701	68883	43	18789	98808
		НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	3775	22320		7319	
161	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	311,4955	38,35	38,35	11946	11946	--	3608	16798
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,09	--	5011		1244	
162	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,3945	1084,75	--	17784	--	--	12804	33035
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	17784	--		2447	
163	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+/песок/	м3 грунта	64,1725	38,35	38,35	2461	2461	--	743	3461
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,09	--	1032		256	
164	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+/песок/	м3 грунта	3,3775	1084,75	--	3664	--	--	2638	6806
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	3664	--		504	
165	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	375,668	18,94	18,94	7114	7114	--	2149	10004
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,94	--	2984		741	
166	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	75,656	1218,00	--	92149	--	92149	--	99521
		СП - 8%			--	--	--	--		7372	
167	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	473,86	190,55	84,81	90292	40190	--	51030	152628
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	50102	20773		11306	
		Трубопроводы									
168	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	776424,52	264527,34	131992	44970	5767	95801	246017
		НР - 99%; СП - 8%			477972,00	91256,12	81255	15514		18223	
169	2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	171,7	6792,00	--	1166186	--	1166186	--	1259481
		СП - 8%			--	--	--	--		93295	
		Колодцы									
170	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,24	6296,10	1094,26	7807	1357	1697	5052	13888
		НР - 94%; СП - 8%			3833,18	501,00	4753	621		1029	

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ГлавГрадСтрой"
Подрядчик: ТОО "РинЭлд"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана,р-он "Есиль",пр.Кабанбай батыра
Наименование объекта - Вертикальная планировка

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 г

на Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
		В границах участка										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /снятие плодородного слоя/**	м3		4235	67,24	67,24	284761	284761	--	72754	386117
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,86	--	101047		28601	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных, до 40 м**	м3		12705	48,01	48,01	609959	609959	--	155839	827062
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,04	--	216443		61264	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/избыток плодородного грунта/**	м3		3991	180,28	170,83	719515	681772	387	185960	977914
		НР - 72%; СП - 8%				9,36	55,36	37356	220923		72438	
4	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	т		6984,25	538,00	--	3757527	--		--	4058129
		СП - 8%				--	--	--	--		300602	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /выемка/**	м3		1641	67,24	67,24	110341	110341	--	28191	149614
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,86	--	39154		11083	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	м3		1641	48,01	48,01	78783	78783	--	20128	106825
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,04	--	27956		7913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /насыпь/**	м3	4211	67,24	67,24	283148	283148	–	72342	383928
		НР - 72%; СП - 8%			–	23,86	–	100474		28439	
8	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	м3	4211	49,72	49,72	209388	209388	–	53497	283915
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,64	–	74301		21031	
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/избыток пригодного грунта/**	м3	2326	221,72	210,08	515727	488647	301	133283	700931
		НР - 72%; СП - 8%			11,51	68,07	26779	158337		51921	
10	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	т	4070,5	538,00	–	2189929	–		–	2365123
		СП - 8%			–	–	–	–		175194	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	4211	75,02	75,02	315919	315919	–	99728	448898
		НР - 72%; СП - 8%			–	32,89	–	138511		33252	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 6-ти проходов**	м3	4211	35,78	35,78	150675	150675	–	37823	203578
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	52532		15080	
13	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам**	м2	5375,9	2,23	2,23	11996	11996	–	3623	16869
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,94	–	5033		1250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9237667	3225389	688	863168	10908903
							64135	1134711	–	808068	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								10908903
		- Накладные расходы	Тенге							863168	
		- Сметная прибыль	Тенге							808068	

Всего	**10 908 903**	
НДС 12%	1 309 068	
ИТОГО:	**12 217 971**	

Заказчик:

Подрядчик:

Узыхаев

Ергалиев Е.С.