Программный комплекс АВС (2020.4) Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Букар Жырау , 349/4, тел +7-705-814-98-23

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Б.Момышулы, дом 41 тел.: 87162-333893

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания Колутонской средней школы

Акт выполненных работ №4
21 сентября 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартел 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительные решение												
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	11	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	170,2	137,89	--	23469	--	--	16898	43596
			НР - 72%; СП - 8%			137,89	--	23469	--		3229	
2	12	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	170,2	74,17	--	12624	--	--	9089	23450
			НР - 72%; СП - 8%			74,17	--	12624	--		1737	
3	13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	170,2	344,09	19,18	58564	3264	--	41033	107564
			НР - 72%; СП - 8%			324,91	9,93	55300	1690		7968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.ОКНА /ОК-1, ОК-2, ОК-3/									
4	33	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82/москитные сетки/	м2	30,33	1737,00	--	52683	--	52683	--	56898
			СП - 8%			--	--	--	--		4215	
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ПОЛЫ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ 1-2 ЭТАЖИ/									
			1 ЭТАЖ									
			ТИП-4									
5	92	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву/НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТОК/	м2 окрашиваемой поверхности	62,29	454,74	1,67	28326	104	9467	13541	45216
			НР - 72%; СП - 8%			301,09	0,83	18755	52		3349	
6	93	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Лента малярная, 50 мм	м	124,58	13,00	--	1620	--	1620	--	1750
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
7	94	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	173,588	878,07	4,38	152423	760	33361	85451	256904
			НР - 72%; СП - 8%			681,51	2,19	118302	380		19030	
8	95	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	66,9	426,55	2,78	28536	186	21552	4961	36177
			НР - 72%; СП - 8%			101,61	1,38	6798	92		2680	
9	96	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	170,2	6867,58	79,85	1168862	13590	1014658	106077	1376934
			НР - 72%; СП - 8%			826,17	39,45	140614	6714		101995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	97	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	170,2	1082,05	14,09	184164	2398	108972	53279	256439
			НР - 72%; СП - 8%			427,70	7,08	72794	1205		18995	

Локальная смета 7-1 - Благоустройство территории

			РАЗДЕЛ 2.АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА									
11	4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	660	1586,49	127,06	1047083	83859	932620	37156	1170978
			НР - 72%; СП - 8%			46,37	31,82	30604	21001		86739	
12	5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 З=ННР-1401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	660	353,01	0,04	232987	26	232803	114	251749
			НР - 72%; СП - 8%			0,24	--	158	--		18648	

ИТОГО:	**Тенге**								**3 627 655**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**479 418**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**104 187**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**31 134**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1 845 140**		
- Оборудование	Тенге						**562 596**		
- Накладные расходы	Тенге							**367 599**	
- Сметная прибыль	Тенге							**268 715**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего					**3 627 655**				
			Временные здания и сооружения (2,2%)					76 190				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					85 652				
			Итого					**3 789 497**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**67 767**				
			Итого в текущих ценах с 05.10.20г.					**3 857 264**				
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2021г. К = 1,050036					**4 050 266**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-202 513,53				
			Итого в текущих ценах					**3 847 752,47**				
			НДС (12 %)					461 730,30				
			Итого					**4 309 482,77**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____ **Искаков Л. Д.**

Принял (Заказчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ **Мукаев Б. К.**