Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 182

Заказчик: **ТОО "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, ул. Бокенбай батыра, дом № 22/1-161, тел.: 908-224. 908-221**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО" АСК-7НС" г.Актобе, ул.Бр.Жубановых д. №306, к 62**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом по г / п №35А,Б в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом по г / п №35А,Б в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №АС-57 от 27.09.2019 года

Акт приемки выполненных работ

влен в текущих ценах с 22.05.19 г

Номер по ядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ. Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1125-0103-0101	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 57 мм	км трубопровода	0,1547	2792352,94	336934
2	2	2301-0101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	159,51	1254,96	153984
3	3	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3650,5	11945
4	4	2304-0902-0107	Краны шаровые под приваркой DN 50	шт.	3	19134,36	42913
5	5	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	3	39746,5	84137
6	6	2309-0103-0701	Газорегуляторный пункт шкафные ГРПШ-400-01	шт.	1	470880	475524

8	8 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	154,7	972,92	120421
9	9 1116-0401-0203	Трубопроводы газопроводные, диаметр до 65 мм. Прокладка по фасаду	м трубопровода	67,6	3351,94	178945
10	10 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3650,5	11945
11	11 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	19134,36	42913
12	12 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10729,8	15374
13	13 2301-0101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	55,9	1254,96	58607
14	14 2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9,1	840,24	10526
15	15 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,6	464,4	5573
16	16 1119-0201-0104	Установка газовых катлов.	устройство	2,6	46920,5	98485
17	17 1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	4979	9623
18	18 1119-0101-0201	Водонагреватели проточные. Установка	прибор	1	46627	51271
19	19 2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	43023,96	47668
20	20 2309-0101-0104	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	шт.	1	31618,08	36262
21	21 1119-0401-0101	Сигнализатор загазованности . Установка	регулятор	8	13039,17	82879
22	22 2900-0000-0001 (пл)	Сигнализатор загазованности СН-4 С-3	шт	4	151200	458244

23	23 2900-0000-0001 (пл)	Сигнализатор загазованности СН-4 С-3	шт	4	103411,19	314877
27	27 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	219,24	8931
28	28 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	3650,67	48452
29	29 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные DN 20	шт.	10	10729,8	90482
30	30 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	19134,36	81181
31	31 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	67,6	972,94	55237

Всего **2933333**

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **58 667**

Итого **2 992 000,00**

азчик:
ектор ТОО "Актобе-Саулет" _____ подпись ФИО

Подрядчик:
Директор ТОО "АСК-7НС" _____ подпись ФИО