Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Субподрядчик: ТОО «N Строй Сервис»
Договор: №10 от 13.10.2018 г.
Наименование строительство и его адрес: «Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п. Басыкара Казалинского района»

А К Т
выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	С123-020103	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.		2	666,19	1332,38	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				593,12	1186,24	
		НР второго уровня	%		4	23,72	47,45	
		Накладные расходы	%		-	23,72	47,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	49,35	98,7	
46.	С123-040502	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005 7,5 КГ	шт.		59	21451,56	1265642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19098,61	1126818	
		НР второго уровня	%		4	763,94	45072,72	
		Накладные расходы	%		-	763,94	45072,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1589	93751,26	
47.	С123-040502	-Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005 7,5 КГ	шт.		37	36476,12	1349616,5	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			32475,18	1201581,7
	НР второго уровня	%	4	1299,01	48063,27
	Накладные расходы	%	-	1299,01	48063,27
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2701,93	99971,59
50.	С123-010201 -Трубы ст. электросварная Ф57 мм	м	0,8242	1120,91	923,87
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			783,37	822,54
	НР второго уровня	%	4	31,33	32,90
	Накладные расходы	%	-	31,33	32,90
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,18	68,43
52.	С123-010201 -Трубы ст. электросварная Ф133 мм	м	1,05	3870,56	4064,09
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			3446,01	3618,31
	НР второго уровня	%	4	137,84	144,73
	Накладные расходы	%	-	137,84	144,73
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	286,71	301,04
59.	С121-100502 -Пена монтажная для герметизации стыков в боллончике 750 мл	шт.	50	1103,88	55194,05
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			982,8	49140
	НР второго уровня	%	4	39,31	1965,6
	Накладные расходы	%	-	39,31	1965,6
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,77	4088,45
77.	С121-050106 -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	248095,03	1742,67
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			261,99	1551,52
	НР второго уровня	%	4	10,48	62,06
	Накладные расходы	%	-	10,48	62,06
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,80	129,09

Итого	2678515,56		
Глава 2. всего	**2678515,56**		
Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%	34820,70		
Всего по глава 2-8:	**2713336,26**		

Глава 9.			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07%	56166,06		
Дополнительной оплата труда и социальная поддержка население, поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье	546533,25		
Всего по глава 9.	**602699,31**		
Всего по глава 2-9:	**3316035,57**		
Всего базисная стоимость в ценах 2017 г.	**3316035,57**		
итого текущая стоимость в ценах 2018 г. К – 1,0599383	**3514793,11**		
Итого с понижаюший коэф-0,6350709107	**2232142,86**		
Стоимость в текущем уровне цен:	**2232142,86**		
НДС-12%	267857,14		
Всего	**2 500 000**		

Генподрядчик:
ТОО «Жылу - XXI»

Директор_____ **Бижанов К.**

Субподрядчик:
ТОО «N Строй Сервис»

Директор_____ **Жеткербаев А.**