Заказчик: Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ Железинского района", БИН 910840000127, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7, тел.8(71831) 22146, 21435

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ", БИН 130740014803,Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60 тел.87084880586

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт фасада административного здания расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, село Железинка, ул.Квиткова 7

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт фасада административного здания расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, село Железинка, ул.Квиткова 7

(наименование)

Договор №22 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за 5 мая 2023г.

Общестроительные работы

Основание: 02-01-01

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											
1	1211-0102-0103	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%**	м2	105,8	3 346,41	0,21	354 050	22	70 379	204 227,00	602 939,00
					2 680,99	-	283 649	-	-	44 662,00	
2	1115-0206-0201	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%**	м2 отделываемой поверхности	405,8	729,06	5,68	295 853	2 305	123 615	136 615,00	467 065,00
					418,76	2,06	169 933	836	-	34 597,00	
3	1115-0402-0402	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,**	м2 окрашиваемой	405,8	847,36	4,43	343 859	1 798	279 600	50 611,00	426 028,00

	кремнийорганическая НР=80%	поверхности		153,92	1,98	62 461	803	-	31 558,00	

Итого по разделу 1 **1 496 032,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 516 043,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 125,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 639,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 473 594,00
- накладные расходы, тенге 391 453,00
- в т.ч. зарплата, тенге 35 230,77
- сметная прибыль (8 %), тенге 110 817,00

Раздел 2 Проемы оконные и дверные

4	1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%**	м	-35	114,79	0,04	-4 018	-1	-	-2 892,00	-7 463,00
					114,75	-	-4 016	-	-	-553,00	
5	1211-0102-1101	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР=72%**	м2	30,2	6 873,81	0,41	207 589	12	40 176	120 529,00	354 367,00
					5 543,08	-	167 401	-	-	26 249,00	
6	1115-0206-0201	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%**	м2 отделываемой поверхности	30,2	729,06	5,68	22 018	172	9 200	10 167,00	34 760,00
					418,76	2,06	12 647	62	-	2 575,00	
7	1115-0402-0402	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80%**	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	847,36	4,43	25 590	134	20 808	3 766,00	31 704,00
					153,92	1,98	4 648	60	-	2 348,00	
8	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%**	м2 покрытия	5,1	5 113,13	19,97	26 077	102	18 505	6 895,00	35 610,00
					1 464,80	4,86	7 470	25	-	2 638,00	

Итого по разделу 2 **448 978,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 188 150,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 419,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 147,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 88 689,00

		- накладные расходы, тенге			138 465,00					
		в т.ч. зарплата, тенге			12 461,85					
		- сметная прибыль (8 %), тенге			33 257,00					
Раздел 3 Цоколь										
9	**1115-0106-0201**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=80%**	м2 поверхности облицовки	27,2	7 967,24	35,73	216 709	972	94 773	97 211,00	339 034,00
					4 447,20	20,21	120 964	550	-	25 114,00	
	Итого по разделу 3				**339 034,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			120 964,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			972,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			550,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			94 773,00						
		- накладные расходы, тенге			97 211,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			8 748,99						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			25 114,00						
Раздел 4 Карниз										
10	**1211-0102-1304**	**Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м2, с земли и лесов НР=72%**	м2	38	9 756,94	0,53	370 764	20	66 636	218 958,00	636 900,00
					8 002,84	-	304 108	-	-	47 178,00	
11	**1115-0206-0201**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%**	м2 отделываемой поверхности	38	729,06	5,68	27 704	216	11 576	12 793,00	43 737,00
					418,76	2,06	15 913	78	-	3 240,00	
12	**1115-0402-0402**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80%**	м2 окрашиваемой поверхности	38	847,36	4,43	32 200	168	26 182	4 739,00	39 894,00
					153,92	1,98	5 849	75	-	2 955,00	
	Итого по разделу 4				**720 531,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			325 870,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			404,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			153,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			104 394,00						

		- накладные расходы, тенге			236 490,00					
		в т.ч. зарплата, тенге			21 284,10					
		- сметная прибыль (8 %), тенге			53 373,00					
Раздел 5 Отмостка										
13	**1108-0101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%**	м3 основания	2,1	11 278,39	2 333,24	23 685	4 900	16 316	4 250,00
					1 175,55	1 000,62	2 469	2 101	-	2 235,00
14	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**	м3	3,15	42 020,66	1 562,07	132 365	4 921	122 082	5 816,00
					1 702,35	326,52	5 362	1 029	-	11 054,00
15	**1127-0201-1001**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%**	м бортового камня	25	2 681,55	39,39	67 039	985	40 228	28 335,00
					1 033,04	16,41	25 826	410	-	7 630,00
16	**255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	1,075	43 529,00	-	46 794	-	46 794	-
					-	-	-	-	-	3 743,00
	Итого по разделу 5				**332 946,00**					
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			33 657,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10 806,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 540,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			225 419,68					
		- накладные расходы, тенге			38 401,00					
		в т.ч. зарплата, тенге			3 456,09					
		- сметная прибыль (8 %), тенге			24 662,00					
Раздел 6 Разные работы										
17	**1212-0103-0103**	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.). Окраска масляными составами за один раз с земли и лесов НР=72%**	м2	3,8	519,41	0,43	1 974	2	459	1 090,00
					398,08	0,18	1 513	1	-	245,00
18	**1108-0401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,8	7 792,09	367,72	45 194	2 133	27 404	15 032,00
					2 699,61	86,99	15 658	505	-	4 818,00
19	**1146-0201-0401**	**Металлоконструкции покрытия. Монтаж НР=84%**	т монтируемых конструкций	0,03474	601 481,88	15 741,26	20 895	547	18 982	1 300,00
					39 325,00	5 249,73	1 366	182	-	1 776,00
20	**1208-0101-1404**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы.**	м2	6,8	254,07	5,13	1 728	35	188	1 097,00

										30 170,00
										149 235,00
										103 004,00
										50 537,00
										65 044,00
										23 971,00
										3 051,00

		Устройство НР=72%			221,26	2,65	1 505	18	-	226,00	
21	**215-204-0402**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,0704	125 144,00	-	8 810	-	8 810	-	9 515,00
					-	-	-	-	-	705,00	
22	**1112-0101-0705**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%**	м2 кровли	6,8	8 745,76	30,08	59 471	205	48 982	9 498,00	74 487,00
					1 512,43	5,79	10 285	39	-	5 518,00	
23	**1112-0101-0514**	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%**	м конька	2,4	5 734,61	7,73	13 763	19	11 753	1 835,00	16 846,00
					829,82	1,21	1 992	3	-	1 248,00	
24	**1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93%**	м2 вертикальной проекции	532,9	727,65	59,05	387 765	31 468	-	344 564,00	790 915,00
					668,60	26,65	356 297	14 202	-	58 586,00	
25	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	5	924,00	-	4 620	-	-	-	4 990,00
					-	-	-	-	-	370,00	
26	**412-101-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	50	49,00	-	2 450	-	-	-	2 646,00
					-	-	-	-	-	196,00	

Итого по разделу 6	**994 774,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	388 616,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 409,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 950,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 578,14
- накладные расходы, тенге	374 416,00
в т.ч. зарплата, тенге	33 697,44
перевозка грузов, тенге	7 070,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 688,00
Итого по смете	**4 332 295,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 570 647,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 586,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 939,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 222 344,20
- накладные расходы, тенге	1 198 424,00
в т.ч. зарплата, тенге	107 858,16
- сметная прибыль (8 %), тенге	402 880,00
Климатические условия (1,3%)+ 3692,34 (1 акт за апрель)	60 012,18
Непредвиденные работы и затраты (2)%	87 846,14
Итого по смете	4 480 153,32
Коэффициент снижения=0,95%	4 256 145,65
Налог на добавленную стоимость 12%	510 737,48
Всего стоимость работ с НДС	4 766 883,13

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ", БИН 130740014803,Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60 тел.87084880586

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраев К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ", БИН 070340002940, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева, 136, 3, тел.8-7182-22-82-96

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора (аттестат №KZ18VJE00073884)

. Джуматаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ Железинского района", БИН 910840000127, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7, тел.8(71831) 22146, 21435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ибрагимов К.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова 28,11. тел. 87053588911

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора **Есимханов Т.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)