Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"** ИИН/БИН **060140015369**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул.Павлова 12/1, ,** **990740002253**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 658 от 05.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000003 1	01.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкрн. "БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети. г. Костанай.			усл.	1	3 380 513,30	3 380 513,30
				Итого	1	x	3 380 513,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Саутбаев С. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.06.2023

М.П.

Заказчик :**Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.**

Справка 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		658	05.10.2019г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай. Корректировка (Телефонизация)	3380513,30	3018315,44			-	-	-	-	362197,85	3380513,30

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Подрядчик: ТОО "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253
Директор _____ **Саутбаев С.Ш.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
БИН 150240031725
Директор ТОО "DAB LTD" _____ **Иманбаев М.М.**

Техрический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 060540001000
Инженер эксперт технического надзора _____ **Соснов В.Н.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
Объект: Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай.
Договор: №658 от 05.10.2019г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м**	м3	22,83		184,72	177,05	4217,21	4042,04	2,41	860,19	5483,59
			НР - 72%; СП - 8%				7,57	44,76	172,75	1021,95		406,19	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	0,2246	769,00		172,75				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	0,6513							
1.3		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,162778		4176,00		679,76			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,162778		1569,00		255,40			
1.4		3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,488562		6882,00		3362,28			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,488562		1569,00		766,55			
1.5		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000913	2641,00				2,41		
2		4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосваламивне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км**	т	38,811		141,00	–	5472,35	–		–	5910,14
			СП - 8%				–	–	–	–		437,79	
3		1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	22,83		17,98	15,32	410,47	349,77	2,41	136,51	590,74
			НР - 72%; СП - 8%				2,55	5,75	58,29	131,32		43,76	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	0,0758	769,00		58,29				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0842							
3.3		3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,001826		3064,00		5,60			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,001826		1098,00		2,00			
3.4		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,082416		4176,00		344,17			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,082416		1569,00		129,31			
3.5		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000913	2641,00				2,41		
4		1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	156,33		139,65	132,82	21831,69	20764,16	–	4177,06	28089,45
			НР - 72%; СП - 8%				6,83	30,28	1067,53	4733,94		2080,70	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	1,39	769,00		1067,53				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,02							
4.3		3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	3,017169		6882,00		20764,16			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	3,017169		1569,00		4733,94			
5		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3 грунта**	**5,3748**		**1641,02**	**–**	**8820,18**	**–**	**–**	**6350,53**	**16384,36**
			НР - 72%; СП - 8%				**1641,02**	**–**	**8820,18**	**–**		**1213,66**	
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	9,93	888,00		8820,18				
6		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,3748**		**713,45**	**–**	**3834,64**	**–**	**–**	**2760,94**	**7123,23**
			НР - 72%; СП - 8%				**713,45**	**–**	**3834,64**	**–**		**527,65**	
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	5,22	734,00		3834,64				
7		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**156,33**		**30,73**	**30,73**	**4804,46**	**4804,46**	**–**	**1191,17**	**6475,28**
			НР - 72%; СП - 8%				**–**	**10,58**	**–**	**1654,41**		**479,65**	
7.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	1,26							
7.2		3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,26002		3813,00		4804,46			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,26002		1313,00		1654,41			
8		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**161,7048**		**132,66**	**63,10**	**21451,27**	**10204,38**	**–**	**11453,49**	**35537,15**
			НР - 72%; СП - 8%				**69,55**	**28,82**	**11246,89**	**4660,74**		**2632,38**	
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	17,46	644,00		11246,89				
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	4,24							
8.3		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,244751		2348,00		9966,68			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,244751		1098,00		4660,74			
8.4		3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	16,979004		14,00		237,71			
9		1134-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**4**		**40231,23**	**2910,48**	**160924,93**	**11641,92**	**111247,01**	**32103,10**	**208470,27**
			НР - 76%; СП - 8%				**9509,00**	**1051,23**	**38036,00**	**4204,92**		**15442,24**	
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	9,25	37	1028,00		38036,00				
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	2,68							
9.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,67	2,68		4344,00		11641,92			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	2,68		1569,00		4204,92			
9.4		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,046	0,184	12812,00				2357,41		
9.5		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	2	360,00				720,00		
9.6		2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	4	26758,00				107032,00		
9.7		2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	2,4	474,00				1137,60		
10		1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**2**		**37465,38**	**2562,96**	**74930,76**	**5125,92**	**55597,88**	**12204,37**	**94105,94**
			НР - 76%; СП - 8%				**7103,48**	**925,71**	**14206,96**	**1851,42**		**6970,81**	
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	6,91	13,82	1028,00		14206,96				
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	1,18							
10.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	1,18		4344,00		5125,92			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,18		1569,00		1851,42			
10.4		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,045	0,09	12812,00				1153,08		
10.5		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	1	360,00				360,00		
10.6		2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	2	26758,00				53516,00		
10.7		2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	1,2	474,00				568,80		
11		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 937-92**	м3	5,36		64774,00	–	347188,64	–	347188,64	–	374963,73
			СП - 8%				–	–	–	–		27775,09	
12		СТПРАЙС лист	**Запорное устройство**	шт	6		23544,64	–	141267,86	–	141267,86	–	152569,29
			СП - 8%				–	–	–	–		11301,43	
13		2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	766		2484,00	–	1902744,00	–	1902744,00	–	2054963,52
			СП - 8%				–	–	–	–		152219,52	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2990666,67**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					77443,24				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						56932,64			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						18258,69			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2558050,21		
			- Перевозка грузов	Тенге					5472,35				
			- Накладные расходы	Тенге								71237,36	
			- Сметная прибыль	Тенге								221530,86	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					2990666,67				

Временные здания и сооружения 2,2%	2,2%	65 794,67
ИТОГО		3 056 461,34
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,52%	2,52%	77 022,83
		3 133 484,16
Итого по наружной телефонизации		3 289 832,80
в текущих ценах на 2019год	1,0498961	3 018 315,44
Поправочный понижающий коффициент	0,917467733750	362 197,85
Налог на добавленую стоимость 12%	12%	3 380 513,30
Всего стоимость строительства объекта:		

Сдал Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253
Саутбаев С.Ш.

Представитель авторского надзора Заказчика
Директор ТОО"DAB LTD"
БИН 150240031725
Иманбаев М.М.

Представитель государственного учереждения
Государственного учереждения "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Тумурзинов Н.Н.

Представитель технадзор надзора Заказчика
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 060540001000
Еоснов В.Н.