Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"
Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района, Жамбылской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№02/2	04.03.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**10 037 909**	**8 962 419**							**1 075 490**	**10 037 909**

Заказчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Подрядчик: ТОО "ПроектДизайнКурылыс"

Директор **Кодинцева З.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПроектДизайнКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) аула Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02/2 от 04.03.2022 г.**

Акт выполненных работ

за август месяц 2022 года на 2-1 Внутриквартальные водопроводные сети

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7291,005	160,69	152,42	1171592	1111295	0	235914	1520106
						8,27	36,67	60297	267361		112600	
2	2	E11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	225,495	1483,97	0	334627	0	0	240932	621604
						1483,97	0	334627	0		46045	
3	3	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	225,495	18,16	18,16	4095	4095	0	1143	5657
						0	7,04	0	1587		419	
4	4	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,055	766,41	0	19202	0	0	13826	35670
						766,41	0	19202	0		2642	
			Итого по разделу:									2183037
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
5	5	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,21	347138,79	105411,35	767177	232959	5152	588672	1464317
						239396	29662,04	529065	65553		108468	
6	6	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,651	287770,69	73632,53	762880	195200	1739	614098	1487136
						213482	20505,73	565941	54361		110158	
7	7	E11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт	10	2708,62	179,44	27080	1794	5616	20301	51178
						1974,7	75,92	19747	759		3791	
8	8	E11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт.	10	852,4	0	8524	0	1038	8085	17938
						748,65	0	7486	0		1329	
9	9	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2016,73	80,82	20167	808	3273	16310	39395
						1608,6	38,88	16086	389		2918	
10	10	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК	т фасонных частей	0,02052	1010711,28	507623,03	20740	10416	384	12796	36219
						484372,3	145516,63	9939	2986		2683	
11	11	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0129	1010711,28	507623,03	13038	6548	241	8044	22769
						484372,3	145516,63	6248	1877		1687	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ/. Установка	т фасонных частей	0,037	1350902,28	507623,03	49983	18782	13280	23073	78900
						484372,3	145516,63	17922	5384		5844	
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ПШКФ/. Установка	т фасонных частей	0,04802	1350902,28	507623,03	64870	24376	17235	29945	102400
						484372,3	145516,63	23260	6988		7585	
14	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ Д108х4-108х4/. Установка	т фасонных частей	0,04802	1350902,28	507623,03	64870	24376	17235	29945	102400
						484372,3	145516,63	23260	6988		7585	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ЗАГЛУШКИ/. Установка	т фасонных частей	0,001	1010711,28	507623,03	1011	508	19	624	1766
						484372,3	145516,63	484	146		131	
16	16	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	31	1054,72	64,08	32696	1986	1898	28523	66117
						929,4	0	28811	0		4898	
17	17	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ПРЯМАЯ ППДД Д100/	т фасонных частей	0,3192	330095,66	2828,7	105367	903	89883	14865	129851
						45678,5	1360,8	14581	434		9619	
18	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уст ановка	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
						493,07	245,88	986	492		342	
19	19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	31	1405,35	912,28	43566	28280	0	22678	71544
						493,07	245,88	15285	7622		5300	
20	20	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	804587,45	303618,45	4828	1821	0	3500	8994
						500969	88228,9	3006	529		666	
21	21	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	636689,34	243656,16	44568	17056	1530	30631	81215
						371178	70823,76	25982	4958		6016	
22	22	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70	1256,27	7,45	87939	521	10850	75954	177004
						1093,82	2,2	76567	154		13111	
23	23	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	592218,44	217763,26	47377	17421	1233	33420	87261
						359048	62925,12	28724	5034		6464	
24	24	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	80	1256,27	7,45	100502	596	12400	86805	202292
						1093,82	2,2	87506	176		14985	
25	25	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2197,31	53,88	2197	54	214	1936	4464
						1929,48	26,02	1929	26		331	
26	26	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж задвижки	шт.	1	6494,73	1828,26	6495	1829	143	3151	10418
						4523,04	642,64	4523	643		772	
27	27	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1054,72	64,08	1055	64	61	920	2133
						929,4	0	929	0		158	
28	28	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	548,84	32,04	549	32	21	491	1123
						495,68	0	496	0		83	
29	29	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7460,57	4166,38	7461	4166	335	4221	12617
						2958,72	1304,93	2959	1305		935	
30	30	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,731	57553,78	0	157179	0	4578	151075	332914
						55877,5	0	152601	0		24660	
31	31	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,28	62554,22	0	142624	0	15223	126127	290251
						55877,5	0	127401	0		21500	
32	32	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,56	20126,73	9142,72	333299	151404	16393	223735	601597

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	165502	60493		44563	
33	33	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		877,29 742,25	1,02 0,5	0 0	0 0	0	0 0	0
34	34	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные . Устройство с уплотнением трамбовками =ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	9,612	19810,6 3641,7	7,2 0	190419 35004	69 0	155346	32904 17866	241189
35	35	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,28392	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	216188 16936	1862 379	197389	20432 18930	255550
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									5985568
			Раздел: 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
36	36	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0083	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	8389 4020	4213 1208	155	5176 1085	14650
37	37	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1054,72 929,4	64,08 0	6328 5576	384 0	367	5521 948	12797
38	38	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1405,35 493,07	912,28 245,88	5621 1972	3650 984	0	2926 684	9231
39	39	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1819,62 730,51	39,07 14,13	5459 2192	117 42	3150	2189 612	8260
40	40	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1690,42 436,75	20,48 8,04	4057 1048	49 19	2960	1046 408	5511
41	41	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	541435,22 346918	193742,04 55367,47	650 416	232 66	1	478 90	1218
42	42	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0054	57553,78 55877,5	0 0	311 302	0 0	9	299 49	659
43	43	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	559,65 514,55	26,94 12,96	4477 4116	216 104	145	4136 689	9302
44	44	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,58	20126,73 9994,08	9142,72 3652,93	51927 25785	23589 9425	2554	34857 6943	93727
45	45	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19810,6 3641,7	7,2 0	31737 5834	12 0	25891	5484 2978	40199
46	46	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,04368	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	33260 2606	286 58	30368	3143 2912	39315
47	47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02075	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	20972 10051	10533 3019	388	12939 2713	36624
48	48	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	15	1054,72 929,4	64,08 0	15821 13941	961 0	919	13802 2370	31993
49	49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1405,35 493,07	912,28 245,88	14054 4931	9123 2459	0	7316 1710	23080
50	50	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1819,62 730,51	39,07 14,13	13647 5479	293 106	7875	5473 1530	20650
51	51	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1690,42 436,75	20,48 8,04	12678 3276	153 60	9249	3269 1276	17223

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	541435,22 346918	193742,04 55367,47	1624 1041	581 166	2	1195 226	3045
53	53	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	57553,78 55877,5	0 0	863 838	0 0	25	830 135	1828
54	54	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	25	559,65 514,55	26,94 12,96	13991 12864	673 324	454	12924 2153	29068
55	55	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,45	20126,73 9994,08	9142,72 3652,93	129817 64462	58970 23561	6385	87143 17357	234317
56	56	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,005	19810,6 3641,7	7,2 0	79341 14585	29 0	64728	13710 7444	100495
57	57	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,1092	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	83149 6514	716 146	75919	7859 7281	98289
58	58	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02075	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	20972 10051	10533 3019	388	12939 2713	36624
59	59	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	15	1054,72 929,4	64,08 0	15821 13941	961 0	919	13802 2370	31993
60	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1405,35 493,07	912,28 245,88	14054 4931	9123 2459	0	7316 1710	23080
61	61	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1819,62 730,51	39,07 14,13	13647 5479	293 106	7875	5473 1530	20650
62	62	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1690,42 436,75	20,48 8,04	15214 3931	184 72	11099	3923 1531	20668
63	63	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	541435,22 346918	193742,04 55367,47	1624 1041	581 166	2	1195 226	3045
64	64	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	57553,78 55877,5	0 0	863 838	0 0	25	830 135	1828
65	65	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	559,65 514,55	26,94 12,96	16790 15436	808 389	545	15509 2584	34883
66	66	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,45	20126,73 9994,08	9142,72 3652,93	129817 64462	58970 23561	6385	87143 17357	234317
67	67	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонныеОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	4,005	19810,6 3641,7	7,2 0	79341 14585	29 0	64728	13710 7444	100495
68	68	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,1092	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	83149 6514	716 146	75919	7859 7281	98289
			Итого по разделу: 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									1437353
			ИТОГО:					5786447 2756350	2058026 568289	972067	3107953 711558	9605958
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,3 %		124877				9730836
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		113851				9844687
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		196894				10041581
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**10544022**
			Итого с учетом догорной цены			**0,85**						**8 962 419**
			НДС			**12 %**		**1 075 490**				
			Итого с НДС									**10 037 909**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектДизайнКурылыс"
(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кодинцева З.А.**
(должность. подпись. расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А. Б.**
(должность. подпись. расшифровка подписи)