Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительства жилых домов 3-ого сектора города Арысь, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №39/1 от 10.10.2019г. к договору о государственных закупках работ №39 от 17.07.2019г

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
на 19 декабря 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		39	17.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавляемую стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства жилых домов 3-ого сектора города Арысь, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера	39 200 000	35 000 000							4 200 000	39 200 000
Итого к оплате	**39 200 000**	**35 000 000**							**4 200 000**	**39 200 000**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства" города Арыс
И.о руководителя _____ **Садыков Г.**

Эксперт технадзора:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Нарыков М.Д.

Авторский надзор:
ТОО "VIVA Project"
Директор _____ **Озерова Г.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Талас-Құрылыс"
Директор _____ **Пурмашев Е.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительства жилых домов 3-ого сектора города Арысь, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера**

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №39/1 от 10.10.2019г. к договору о государственных закупках работ №39 от 17.07.2019г

Акт выполненных работ за 19 декабря 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 01-01. Демонтажные работы									
1	1	Е11-460601-0105	Здания кирпичные 1, этажное. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	915	1672,52 1143,83	528,69 191,06	1530359 1046604	483754 174824	0	1026000 204509	2760868
2	2	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	11,8	17168,37 9187,97	7980,4 3561,36	202587 108418	94169 42024	0	126371 26317	355275
3	3	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	605	94		56870			4558	61420
4	4	С341-020102-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	605	260		157300			12584	169884
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3347447
			Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Земляные работы									
5	5	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	345,2933156	158,34 8	150,34 35,46	54674 2762	51912 12245	0	10805 5238	70717
6	6	Е11-010205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2м	м3 грунта	25,9898195	1641,06 1641,06	0 0	42651 42651	0 0	0	30709 5869	79228
7	7	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Подсыпка под полы/	м3 грунта	176,3	199,92 10,1	189,83 44,77	35246 1780	33466 7894	0	6965 3377	45588
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	244,226568	34,02 0	34,02 12,07	8309 0	8309 2949	0	2123 835	11267
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	244,226568	151,99 79,38	72,61 32,92	37119 19387	17733 8039	0	19747 4549	61415
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	61,056627	741,63 741,63	0 0	45281 45281	0 0	0	32603 6231	84115
11	11	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	66	219,31 7,79	211,44 55,16	14474 514	13955 3641	5	2992 1397	18863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С341-010101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	122,1	563		68742			5499	74242
13	13	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	66	16,52 2,39	14,08 5,39	1090 158	930 356	3	370 117	1577
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**447012**
			Раздел: 2. Фундаменты									
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В 3,5. Устройство	м3	10,21	16450,33 1185,3	1089,24 227,35	167958 12102	11121 2321	144735	13125 14487	195570
15	15	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	106,33	22633,51 3999,6	2007,28 390,94	2406621 425277	213434 41568	1767909	424830 226516	3057967
16	16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7291	237762		173352		173352	13868	187220
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 ммСТ РК 2591-2014	т	0,40026	202102		80893		80893	6471	87365
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А -I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04768	221225		10548		10548	844	11392
19	19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Выпуски/	т	0,00356	537522,6 321079	2177,6 911,73	1914 1143	8 3	763	1043 237	3193
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 -2014	т	0,0444	214266		9513		9513	761	10274
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,152	16450,33 1185,3	1089,24 227,35	18951 1365	1255 262	16331	1481 1635	22066
22	22	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,4	25685,9 6650,66	1904,4 408,57	113018 29263	8379 1798	75376	28265 11503	152586
23	23	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А -III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,064	237762		15217		15217	1217	16434
24	24	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2016	202102		40744		40744	3260	44003
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 -2014	т	0,052	221225		11504		11504	920	12424
26	26	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	92,42	948,63 400,72	10,52 5,02	87672 37034	972 464	49666	34873 9804	132549
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									3932845
			Раздел: 3. Каркасы									
27	27	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,392	35236,87 11346,4	6121,58 1277,78	119523 38487	20764 4334	60272	38967 12679	171170
28	28	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ригели высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,42	43596,65 15408	6231,83 1210,71	192697 68103	27545 5351	97049	66844 20763	280304
29	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591 -2014	т	0,866	202102		175020		175020	14002	189022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259 1-2014	т	0,261	221225		57740		57740		62359
											4619	
31	31	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,866	18837,36	1338,48	16313	1159	249	13845	32571
						17210,88	358,2	14905	310		2413	
32	32	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0002	835411	1275	168	0	122	42	226
						228096	531,99	46	0		17	
			Итого по разделу: 5. Каркасы									735652
			Раздел: 6. Стены									
33	33	Е11-050201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	78,9792	21016,17	2394,8	1659840	189139	1050655	427485	2254311
						5318,43	501,6	420045	39616		166986	
34	34	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1035	287262		29732		29732		32110
											2379	
35	35	Е11-050201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	71,511004	20156,73	2394,8	1441428	171255	957895	323778	1906423
						4366,86	501,6	312279	35870		141217	
36	36	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01632	323256,6	2177,6	5276	36	0	4782	10862
						321079	911,73	5240	15		895	
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01632	221225		3610		3610		3899
											289	
38	38	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников, бетон В15	м3	12,98	34720,23	6121,58	450669	79458	223934	149114	647766
						11346,4	1277,78	147276	16586		47983	
39	39	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16877	256962		43367		43367		46837
											3469	
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	0,76474	214266		163858		163858		176966
											13109	
41	41	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки, бетон В15. Устройство	м3	12,26	39812,49	4347,68	488101	53303	262950	165826	706241
						14017	846,5	171849	10378		52314	
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	221225		30529		30529		32971
											2442	
43	43	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ23279-2012	т	0,47136	237762		112071		112071		121037
											8966	
44	44	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,05	30716,53	4707,81	124402	19067	67512	37777	175154
						9339	911,28	37823	3691		12974	
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26369	221225		58335		58335		63002
											4667	
			Итого по разделу: 4. Стены									6177580
			Раздел: 5. Покрытие. Кровля									
46	46	Е11-100104-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	289,44	3454,5	141,53	999872	40966	633952	307194	1411631
						1122,7	56,56	324954	16372		104565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С121-070202-0101	Бруски необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,424	64642		544544		544544	43564	588108
48	48	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	289,44	848,54 497,71	52,9 11,48	245600 144056	15310 3323	86235	135589 30495	411684
49	49	С121-110102-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	44,71848	22834		1021102		1021102	81688	1102790
50	50	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,121	94421,21 22033,7	1372,14 544,53	672373 156902	9771 3878	505700	144702 65566	882441
51	51	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	450	209,06 178,66	11,68 5,74	94075 80397	5254 2583	8424	59746 12306	166127
52	52	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка, Коньковая обрешетка/	м3	2,901	47193		136907		136907	10953	147859
53	53	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	10	857,09 311,04	11,27 2,78	8571 3110	113 28	5348	2887 917	12375
54	54	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	1136		11360		11360	909	12269
55	55	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	450	2557,78 641,05	20,73 7,47	1151003 288473	9327 3361	853203	268457 113559	1533050
56	56	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,192	8782 834,6	55,65 24	63160 6002	400 173	56757	5558 5497	74215
57	57	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	226	305,65 31,64	2,58 1,11	69077 7150	583 252	61344	6662 6059	81799
58	58	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17359,86 6377,92	821,52 334,95	34720 12756	1643 670	20321	12083 3744	50547
59	59	С121-090101-9901	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТРК 950-92	м2	1	9699		9699		9699	776	10475
60	60	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727 - 80/скрутка/	т	0,00712	228396		1626		1626	130	1756
61	61	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1; МС-2; МС-3/	т стальных элементов	0,09815	711967,7 57687,7	6916,4 1291,62	69880 5662	679 127	63539	6831 6137	82847
62	62	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/карнизный щит/	м3	1,27	21616		27452		27452	2196	29649
63	63	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски холовые. Укладка	м холов	13	87,66 35,35	4,91 1,93	1140 460	64 25	616	436 126	1702
64	64	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		28,8	3521,45	23,87	101418	687	57528	39174	151840

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1500,07	11,29	43202	325		11247	
65	65	Прайс-лист	Сайдинг металлический	м2	28,8	1875		54000		54000	4320	58320
			Итого по разделу: 5. Покрытие. Кровли									6811482
			Раздел: 6. Проемы									
66	66	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно -откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,2	2293,01 1116,53	166,86 78,44	16510 8039	1201 565	7269	7743 1940	26193
67	67	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	23,04	2689,43 1213,3	167,59 77,5	61964 27954	3868 1786	30142	26766 7098	95829
68	68	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3209,94 1421,57	167,28 76,45	6933 3071	361 165	3502	2912 788	10633
69	69	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	7,2	16191		116575		116575	9326	125901
70	70	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имеют в поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,04	18048		415826		415826	33266	449092
71	71	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-9 9	м2	2,16	21460		46354		46354	3708	50062
72	72	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной д о 0,51 м	п/м	19,2	1071,91 222,28	4,78 2,5	20581 4268	92 48	16221	3881 1957	26418
73	73	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не дамминированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	19,2	1132		21734		21734	1739	23473
74	74	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	24	111		2664		2664	213	2877
75	75	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	19,2	1434,59 428,22	5,54 1,07	27544 8222	106 21	19216	6594 2731	36869
76	76	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные одинопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	2724,35 2194,87	46,8 18,55	20596 16593	354 143	3649	11548 2572	34715
77	77	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	52095		393861		393861	31509	425370
78	78	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,68	1642,54 1064,05	74,83 32,39	37253 24133	1697 735	11423	22381 4771	64404
79	79	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		22,68	4293		97365		97365		105154

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							7789	
80	80	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	490		11760		11760		12701
											941	
81	81	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	2083		24996		24996		26996
											2000	
			Итого по разделу: 6. Проемы									**1516689**
			Раздел: 7. Полы									
82	82	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	216,54	256,58	30,35	55559	6571	34050	16288	77595
						68,99	11,04	14938	2390		5748	
83	83	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	43,308	18706,19	8,16	810128	353	657132	143484	1029901
						3524,58	0	152643	0		76289	
84	84	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/изолон/	м2 изолируемой поверхности	216,54	191,58	0,53	41485	114	33534	7418	52814
						36,19	0,25	7837	54		3912	
85	85	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	9,7443	18706,19	8,16	182279	80	147855	32284	231725
						3524,58	0	34345	0		17165	
86	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	216,54	654,94	28,05	141821	6073	65443	68798	227468
						324,67	13,32	70304	2885		16849	
87	87	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	216,54	168,18	9,55	36418	2069	32612	2530	42065
						8,03	4,41	1738	954		3116	
88	88	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	216,54	1343,5	15,42	290922	3340	213496	70447	390278
						342,14	3,96	74086	857		28910	
89	89	Е11-110101-1110 К=11	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	216,54	2847,7	28,9	616642	6258	561268	47930	717737
						226,82	8,65	49115	1874		53166	
90	90	Е11-110101-3407 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	216,54	2886,13	13,16	624963	2850	501399	114655	798787
						557,46	5,82	120713	1260		59169	
91	91	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	176,74	358,46	0,79	63353	139	42908	19150	89104
						114,89	0,38	20306	66		6600	
92	92	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	32,02	256,58	30,35	8216	972	5835	2409	11474
						68,99	11,04	2209	353		850	
93	93	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,404	18706,19	8,16	119794	52	97174	21217	152293
						3524,58	0	22571	0		11281	
94	94	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/изолон/	м2 изолируемой поверхности	32,02	191,58	0,53	6134	17	4959	1097	7810
						36,19	0,25	1159	8		578	
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,4409	18706,19	8,16	26954	12	21863	4774	34266
						3524,58	0	5079	0		2538	
96	96	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,02	973,04	28,11	31157	900	16871	12984	47672
						418,05	13,32	13386	427		3531	
97	97	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	4	842	28,66	3368	115	3155	142	3791
						24,53	13,22	98	53		281	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутил каучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	32,02	3142,9	78,98	100636	2529	38409	57760	171067
						1864,38	54,64	59697	1750		12672	
99	99	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутил каучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	32,02	1703,7	70,66	54552	2263	10502	40814	102996
						1305,07	50,94	41788	1631		7629	
100	100	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,02	654,94	28,05	20971	898	9677	10173	33636
						324,67	13,32	10396	427		2492	
101	101	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111 -0101-1101	м2 стяжки	32,02	168,18	9,55	5385	306	4822	374	6220
						8,03	4,41	257	141		461	
102	102	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32,02	3570,04	71,3	114313	2283	75000	35776	162095
						1156,46	32,15	37030	1030		12007	
103	103	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24,63	552,48	1,58	13608	39	6390	6765	22003
						291,46	0,75	7179	19		1630	
104	104	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,7	256,58	30,35	2489	294	1525	730	3476
						68,99	11,04	669	107		257	
105	105	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,485	18941,81	8,16	9187	4	7473	1607	11657
						3524,58	0	1709	0		863	
106	106	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,7	654,94	28,05	6353	272	2932	3082	10190
						324,67	13,32	3149	129		755	
107	107	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111 -0101-1101	м2 стяжки	9,7	504,55	28,66	4894	278	4383	340	5653
						24,08	13,22	234	128		419	
			Итого по разделу: 7. Полы									4443777
			Раздел: 8. Отделка помещений									
108	108	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	173,92	1911,26	7,87	332405	1368	244584	69163	433694
						497,09	0	86454	0		32125	
109	109	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой сайдингом. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	66,76	1855,78	13,79	123892	920	46392	69232	208574
						1147,08	5,18	76579	346		15450	
110	110	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	66,76	1439		96068		96068		103753
											7685	
111	111	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	3,94	2360,48	13,79	9300	54	4726	4086	14457
						1147,08	5,18	4519	20		1071	
112	112	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	582,16	2229,18	75,9	1297739	44189	730561	445457	1882652
						898,36	58,11	522989	33832		139456	
113	113	Е11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	471,04	256,69	2,35	120911	1099	99350	14201	145921
						43,44	0,25	20463	118		10809	
114	114	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	471,04	1032,1	0,67	486159	317	344598	113118	647220
						299,86	0,32	141245	153		47942	
115	115	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		111,12	1087,45	7,31	120838	813	48339	57549	192658

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 отделываемой поверхности		645,12	2,26	71686	251		14271	
116	116	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	111,12	1328,38 / 882,96	8,72 / 4,18	147610 / 98115	969 / 465	48526	78863 / 18118	244591
117	117	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,25	1078,98 / 748,8	71,31 / 55,81	67167 / 46613	4439 / 3474	16115	40069 / 8579	115815
118	118	Е11-150107-0101	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	62,25	4865,84 / 2346	19,12 / 9,12	302899 / 146039	1190 / 568	155670	117285 / 33615	453798
			Итого по разделу: 8. Отделка помещений									4443132
			Раздел: 9. Наружная отделка									
119	119	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	263,34	1118,64 / 766,19	30,27 / 25,18	294584 / 201770	7972 / 6630	84842	166720 / 36904	498207
120	120	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	220,44	969,52 / 662,33	3,85 / 1,72	213721 / 146003	849 / 379	66868	117106 / 26466	357293
121	121	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220,44	664,19 / 441,48	4,36 / 2,09	146414 / 97320	962 / 461	48133	78225 / 17971	242610
122	122	Е11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	220,44	360,55 / 168,44	0,56 / 0,25	79486 / 37132	124 / 55	42231	29749 / 8739	117974
123	123	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Крыльцо. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	42	6857,17 / 3234,19	38,27 / 9,65	288001 / 135836	1608 / 405	150555	108993 / 31760	428754
			Итого по разделу: 9. Наружная отделка									1644839
			Раздел: 10. Разные работы									
124	124	Е11-010205-0501	Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	24	741,63 / 741,63	0 / 0	17799 / 17799	0 / 0	0	12815 / 2449	33064
125	125	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная часть крыльца, бетон В10. Устройство	м3	9,4	24013,8 / 4342,52	2080,13 / 435,54	225736 / 40820	19553 / 4094	165357	40872 / 21325	287929
126	126	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16072	256962		41299		41299	3304	44603
127	127	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38596	214266		82698		82698	6616	89314
128	128	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,2	14270,32 / 503,81	77,54 / 31,7	273990 / 9673	1489 / 609	262828	12133 / 22890	309012
129	129	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3155	8491,25 / 3120,12	1657,05 / 689,7	11170 / 4105	2180 / 907	4886	4711 / 1271	17152
130	130	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3155	19353,89 / 3524,58	8,16 / 0	25460 / 4637	11 / 0	20815	4358 / 2385	32204
			Итого по разделу: 10. Разные работы									813278
			ИТОГО:					25402302 / 6817626	1722793 / 518425	16578979	6369669 / 2541762	34313729
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		686275				35000000
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		4200000				39200000
			Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства" города Арыс

Аскаров М.

Эксперт технадзора:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

Нариков М.Д.

Авторский надзор:
ТОО "VIVA Projeck"

Директор Гаерова Г.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Талас-Курылыс"

Директор Нурмашев Е.Т.