Заказчик: ТОО «Альтаир-СК7»

Подрядчик: ТОО «Жалынды құрылыс»

Наименование объекта: Строительство 45 квартирного жилого дома (поз. 4) в ауле Косши Целиноградского района Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)

Договор: № 18/10 от 10.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1
март 2018г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**125,3880**		**1176,52**	**147521,70**	**59,1** **48676,02**
		Итого оплата труда:				**656,86**	**82362,13**	
		Итого прямые затраты:				**656,86**	**82362,13**	
		Накладные расходы	%	--		432,51	54232,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,15	10927,53	
2	Е11-010104-0402 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**710,5320**		**30,21**	**21466,71**	**59,1** **3327,29**
		Итого оплата труда:				7,92	5629,93	
		Итого эксплуатация машин:				22,15	15740,81	
		Итого прямые затраты:				**22,15**	**15740,81**	
		Накладные расходы	%	--		5,82	4135,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	1590,13	
3	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**710,5320**		**195,75**	**139084,35**	**59,1** **38322,95**
		Итого оплата труда:				**91,26**	**64844,25**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**36298,18**	
		Итого прямые затраты:				**119,94**	**85220,61**	
		Накладные расходы	%	--		61,31	43561,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,50	10302,54	
4	Е11-010201-0601 11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**710,5320**		**70,43**	**50041,96**	**59,1** **7639,43**
		Итого оплата труда:				**18,19**	**12926,28**	
		Итого эксплуатация машин:				**41,03**	**29153,00**	
		Итого материалов:				**3,00**	**2131,60**	
		Итого прямые затраты:				**51,81**	**36811,02**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		13,40	9524,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,22	3706,81	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**220134,57**	**97965,69**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**220134,57**	
		Материалы -	Тенге				**2131,60**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**165762,60**	
		Накладные расходы -	Тенге				**111453,14**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**97965,69**	**97965,69**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13487,45**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**26527,02**	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**358114,73**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240,33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165762,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**358114,73**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240,33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165762,60**	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты						
5	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**11,7100**		**24023,07**	**281310,15**	**48,5** 6182,48
		Итого оплата труда:				**1088,59**	**12747,37**	
		Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**7683,89**	
		Итого материалов:				**19220,85**	**225076,13**	
		Итого прямые затраты:				**20810,85**	**243695,07**	
		Накладные расходы	%	--		1432,73	16777,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1779,49	20837,79	
6	**Е11-060101-0120 11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**50,2900**		**31435,95**	**1580914,15**	**48,5** 75435,02
		Итого оплата труда:				**3092,78**	**155536,13**	
		Итого эксплуатация машин:				**1286,38**	**64692,04**	
		Итого материалов:				**22309,45**	**1121942,15**	
		Итого прямые затраты:				**26423,41**	**1328833,40**	
		Накладные расходы	%	--		2683,95	134976,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2328,59	117104,75	
7	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,9694**		**245480,98**	**728931,23**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**218051,81**	**647483,04**	
		Накладные расходы	%	--		9245,40	27453,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18183,78	53994,91	
8	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,3022		232149,86	534455,41	
		Итого прямые затраты:	т			206210,26	474737,26	
		Накладные расходы	%	--		8743,32	20128,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17196,29	39589,29	
9	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9497		217324,54	206393,12	
		Итого прямые затраты:	т			193041,47	183331,48	
		Накладные расходы	%	--		8184,96	7773,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16098,11	15288,38	
10	Е11-070501-0101 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных	154,0000		1728,26	266151,70	62,1 53928,02
		Итого оплата труда:				563,90	86840,62	
		Итого эксплуатация машин:				537,87	82832,19	
		Итого материалов:				277,78	42777,53	
		Итого прямые затраты:				1184,97	182484,83	
		Накладные расходы	%	--		415,27	63951,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,02	19714,94	
11	Е11-070501-0102 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных	272,0000		2444,79	664982,21	62,1 133840,96
		Итого оплата труда:				792,37	215524,90	
		Итого эксплуатация машин:				754,86	205321,40	
		Итого материалов:				406,41	110542,80	
		Итого прямые затраты:				1679,55	456838,49	
		Накладные расходы	%	--		584,14	158885,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,10	49257,94	
12	Е11-070501-0103 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных	63,0000		3678,24	231729,32	62,1 46290,32
		Итого оплата труда:				1183,20	74541,58	
		Итого эксплуатация машин:				1194,69	75265,16	
		Итого материалов:				592,88	37351,58	
		Итого прямые затраты:				2532,48	159546,39	
		Накладные расходы	%	--		873,30	55017,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,46	17165,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Е11-070501-0104 11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных	91,0000		5149,31	468587,16	62,1 91127,38
		Итого оплата труда:				1612,56	146742,96	
		Итого эксплуатация машин:				1788,74	162775,09	
		Итого материалов:				845,71	76959,33	
		Итого прямые затраты:				3572,54	325101,51	
		Накладные расходы	%	--		1195,33	108775,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,43	34710,16	
14	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 с надбавками до F50 W4	м3	84,7310		31205,25	2644052,38	
		Итого прямые затраты:	м3			27718,49	2348615,36	
		Накладные расходы	%	--		1175,26	99581,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2311,50	195855,73	
15	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 с надбавками до F50 W4	м3	31,4420		23926,83	752307,42	
		Итого прямые затраты:	м3			21253,33	668247,26	
		Накладные расходы	%	--		901,14	28333,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,36	55726,48	
16	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 с надбавками до F50 W4	м3	108,3740		24196,66	2622288,89	
		Итого прямые затраты:	м3			21493,01	2329283,64	
		Накладные расходы	%	--		911,30	98761,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1792,35	194243,62	
17	Тех.часть ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за применение сульфатостойкого ПЦ	м3	224,5470		303,96	68254,17	
		Итого прямые затраты:				270,00	60627,69	
		Накладные расходы	%	--		11,45	2570,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	5055,86	
18	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	24,3300		26833,65	652862,58	48,5 12845,4
		Итого оплата труда:				1088,59	26485,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				656,18	15964,90	
		Итого материалов:				21717,38	528383,85	
		Итого прямые затраты:				23307,38	567068,64	
		Накладные расходы	%	--		1538,58	37433,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1987,68	48360,19	
19	**Е11-060401-0101 11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство + прижимная стенка**	**м3**	**25,7000**		**24915,03**	**640316,20**	**48,5 32082,13**
		Итого оплата труда:				2573,88	66148,73	
		Итого эксплуатация машин:				782,61	20113,12	
		Итого материалов:				17725,97	455557,54	
		Итого прямые затраты:				20882,78	536687,41	
		Накладные расходы	%	--		2186,69	56197,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1845,56	47430,83	
20	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**15,3000**		**34672,35**	**530486,94**	**50,8 36471,24**
		Итого оплата труда:				4692,40	71793,79	
		Итого эксплуатация машин:				1296,03	19829,30	
		Итого материалов:				22733,32	347819,79	
		Итого прямые затраты:				28414,44	434740,97	
		Накладные расходы	%	--		3689,58	56450,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2568,32	39295,33	
21	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,5709**		**77028,06**	**43975,32**	**50,8 12981,11**
		Итого оплата труда:				44759,79	25553,36	
		Итого эксплуатация машин:				1384,43	790,37	
		Итого прямые затраты:				45683,24	26080,56	
		Накладные расходы	%	--		25639,03	14637,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5705,78	3257,43	
22	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,5709**		**245480,98**	**140145,09**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**218051,81**	**124485,78**	
		Накладные расходы	%	--		9245,40	5278,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18183,78	10381,12	
23	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,2437**		**342926,58**	**83557,49**	**50,8 5540,33**
		Итого оплата труда:				**44759,79**	**10906,17**	
		Итого эксплуатация машин:				**1384,43**	**337,33**	
		Итого материалов:				**236187,97**	**57549,56**	
		Итого прямые затраты:				**281871,21**	**68680,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		35653,40	8687,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25401,97	6189,44	
24	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2437**		**217324,54**	**52953,30**	
		Итого прямые затраты:	т			193041,47	47036,48	
		Накладные расходы	%	--		8184,96	1994,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16098,11	3922,47	
25	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**92,0000**		**929,57**	**85520,45**	**50,8 8443,06**
		Итого оплата труда:				180,65	16620,20	
		Итого эксплуатация машин:				13,37	1229,59	
		Итого материалов:				541,62	49828,92	
		Итого прямые затраты:				733,93	67521,64	
		Накладные расходы	%	--		126,78	11663,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,86	6334,85	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11281127,66**	**515167,45**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11281127,66**	
Материалы -			Тенге				**3053789,19**	
Всего заработная плата -			Тенге				**909441,17**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6883848,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1015330,38**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**515167,47**	515167,47
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**500162,91**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**983716,64**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13280174,69**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1118,10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**909441,17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13280174,69**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1118,10**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**909441,17**	
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие						
			Блок-секция 1					
26	**Е11-070504-0106 11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**23,0000**		**6557,35**	**150819,01**	**62,1 34754,15**
		Итого оплата труда:				2433,25	55964,82	
		Итого эксплуатация машин:				801,36	18431,19	
		Итого материалов:				1266,97	29140,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4313,60**	**99212,88**	
		Накладные расходы	%	--		1758,02	40434,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,73	11171,78	
27	**Е11-070504-0102 11-070504-0102**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных**	**1,0000**		**6311,35**	**6311,35**	**62,1 1612,21**
		Итого оплата труда:				**2596,14**	**2596,14**	
		Итого эксплуатация машин:				**922,40**	**922,40**	
		Итого материалов:				**700,58**	**700,58**	
		Итого прямые затраты:				**3993,94**	**3993,94**	
		Накладные расходы	%	--		1849,91	1849,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,51	467,51	
28	**Е11-070504-0105 11-070504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**4,0000**		**4320,72**	**17282,89**	**62,1 3906,4**
		Итого оплата труда:				**1572,63**	**6290,50**	
		Итого эксплуатация машин:				**595,04**	**2380,16**	
		Итого материалов:				**831,96**	**3327,85**	
		Итого прямые затраты:				**2861,34**	**11445,36**	
		Накладные расходы	%	--		1139,33	4557,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,05	1280,21	
29	**Е11-070504-0107 11-070504-0107**	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка**	**шт. сборных**	**1,0000**		**2427,07**	**2427,07**	**62,1 588,52**
		Итого оплата труда:				**947,70**	**947,70**	
		Итого эксплуатация машин:				**663,26**	**663,26**	
		Итого материалов:				**115,00**	**115,00**	
		Итого прямые затраты:				**1567,35**	**1567,35**	
		Накладные расходы	%	--		679,93	679,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,78	179,78	
30	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1НК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**214,3460**		**7068,85**	**1515179,29**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6279,00**	**1345878,53**	
		Накладные расходы	%	--		266,23	57065,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	112235,50	
31	**С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,5780**		**308442,65**	**178279,85**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**273978,36**	**158359,49**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		11616,68	6714,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,60	13205,91	
32	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки**	**м3**	**0,5780**		**24529,62**	**14178,12**	**48,5** 305,16
		Итого оплата труда:				**1088,59**	**629,20**	
		Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**379,27**	
		Итого материалов:				**19670,80**	**11369,72**	
		Итого прямые затраты:				**21260,80**	**12288,74**	
		Накладные расходы	%	--		1451,81	839,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,01	1050,23	
33	Е11-060301-0410 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0866**		**16447,03**	**1424,31**	**48,5** 398,26
		Итого оплата труда:				**9482,11**	**821,15**	
		Итого эксплуатация машин:				**899,37**	**77,89**	
		Итого прямые затраты:				**10010,48**	**866,91**	
		Накладные расходы	%	--		5218,26	451,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1218,30	105,50	
34	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0866**		**22535,00**	**1951,53**	**48,5** 544,24
		Итого оплата труда:				**12957,79**	**1122,14**	
		Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**60,10**	
		Итого материалов:				**275,40**	**23,85**	
		Итого прямые затраты:				**13732,49**	**1189,23**	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	617,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	144,56	
35	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0120**		**222365,48**	**2668,39**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197519,15**	**2370,23**	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	100,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	197,66	
36	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0750**		**217324,54**	**16299,34**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**193041,47**	**14478,11**	
		Накладные расходы	%	--		8184,96	613,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16098,11	1207,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Блок-секция 2				
37	Е11-070504-0106 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	25,0000		6557,35	163933,71	62,1 37776,25
		Итого оплата труда:				2433,25	60831,33	
		Итого эксплуатация машин:				801,36	20033,91	
		Итого материалов:				1266,97	31674,19	
		Итого прямые затраты:				4313,60	107840,09	
		Накладные расходы	%	--		1758,02	43950,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,73	12143,24	
38	Е11-070504-0102 11-070504-0102	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных	1,0000		6311,35	6311,35	62,1 1612,21
		Итого оплата труда:				2596,14	2596,14	
		Итого эксплуатация машин:				922,40	922,40	
		Итого материалов:				700,58	700,58	
		Итого прямые затраты:				3993,94	3993,94	
		Накладные расходы	%	--		1849,91	1849,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,51	467,51	
39	Е11-070504-0105 11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	4,0000		4320,72	17282,89	62,1 3906,4
		Итого оплата труда:				1572,63	6290,50	
		Итого эксплуатация машин:				595,04	2380,16	
		Итого материалов:				831,96	3327,85	
		Итого прямые затраты:				2861,34	11445,36	
		Накладные расходы	%	--		1139,33	4557,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,05	1280,21	
40	Е11-070504-0107 11-070504-0107	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка**	шт. сборных	1,0000		2427,07	2427,07	62,1 588,52
		Итого оплата труда:				947,70	947,70	
		Итого эксплуатация машин:				663,26	663,26	
		Итого материалов:				115,00	115,00	
		Итого прямые затраты:				1567,35	1567,35	
		Накладные расходы	%	--		679,93	679,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,78	179,78	
41	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	217,0726		7068,85	1534453,21	
		Итого прямые затраты:	м2			6279,00	1362998,86	
		Накладные расходы	%	--		266,23	57791,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	113663,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,2027		308442,65	62521,32	
		Итого прямые затраты:	т			273978,36	55535,41	
		Накладные расходы	%	--		11616,68	2354,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,60	4631,21	
43	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки**	м3	0,2640		24529,62	6475,82	48,5 139,38
		Итого оплата труда:				1088,59	287,39	
		Итого эксплуатация машин:				656,18	173,23	
		Итого материалов:				19670,80	5193,09	
		Итого прямые затраты:				21260,80	5612,85	
		Накладные расходы	%	--		1451,81	383,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,01	479,69	
44	Е11-060301-0410 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0270		16447,03	444,07	48,5 124,17
		Итого оплата труда:				9482,11	256,02	
		Итого эксплуатация машин:				899,37	24,28	
		Итого прямые затраты:				10010,48	270,28	
		Накладные расходы	%	--		5218,26	140,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1218,30	32,89	
45	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0270		22535,00	608,44	48,5 169,68
		Итого оплата труда:				12957,79	349,86	
		Итого эксплуатация машин:				693,95	18,74	
		Итого материалов:				275,40	7,44	
		Итого прямые затраты:				13732,49	370,78	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	192,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	45,07	
46	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0036		222365,48	791,62	
		Итого прямые затраты:	т			197519,15	703,17	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	29,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	58,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0234		217324,54	5085,39	
		Итого прямые затраты:	т			193041,47	4517,17	
		Накладные расходы	%	--		8184,96	191,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16098,11	376,70	
				Блок-секция 3				
48	Е11-070504-0106 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	22,0000		6557,35	144261,67	62,1 33243,1
		Итого оплата труда:				2433,25	53531,57	
		Итого эксплуатация машин:				801,36	17629,84	
		Итого материалов:				1266,97	27873,29	
		Итого прямые затраты:				4313,60	94899,28	
		Накладные расходы	%	--		1758,02	38676,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,73	10686,05	
49	Е11-070504-0102 11-070504-0102	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных	1,0000		6311,35	6311,35	62,1 1612,21
		Итого оплата труда:				2596,14	2596,14	
		Итого эксплуатация машин:				922,40	922,40	
		Итого материалов:				700,58	700,58	
		Итого прямые затраты:				3993,94	3993,94	
		Накладные расходы	%	--		1849,91	1849,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,51	467,51	
50	Е11-070504-0105 11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	4,0000		4320,72	17282,89	62,1 3906,4
		Итого оплата труда:				1572,63	6290,50	
		Итого эксплуатация машин:				595,04	2380,16	
		Итого материалов:				831,96	3327,85	
		Итого прямые затраты:				2861,34	11445,36	
		Накладные расходы	%	--		1139,33	4557,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,05	1280,21	
51	Е11-070504-0107 11-070504-0107	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка**	шт. сборных	1,0000		2427,07	2427,07	62,1 588,52
		Итого оплата труда:				947,70	947,70	
		Итого эксплуатация машин:				663,26	663,26	
		Итого материалов:				115,00	115,00	
		Итого прямые затраты:				1567,35	1567,35	
		Накладные расходы	%	--		679,93	679,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,78	179,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	214,3457		7068,85	1515177,17	
		Итого прямые затраты:	м2			6279,00	1345876,65	
		Накладные расходы	%	--		266,23	57065,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,62	112235,35	
53	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,2240		308442,65	69091,15	
		Итого прямые затраты:	т			273978,36	61371,15	
		Накладные расходы	%	--		11616,68	2602,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,60	5117,86	
54	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки**	м3	0,5780		24529,62	14178,12	48,5 305,16
		Итого оплата труда:				1088,59	629,20	
		Итого эксплуатация машин:				656,18	379,27	
		Итого материалов:				19670,80	11369,72	
		Итого прямые затраты:				21260,80	12288,74	
		Накладные расходы	%	--		1451,81	839,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,01	1050,23	
55	Е11-060301-0410 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0866		16447,03	1424,31	48,5 398,26
		Итого оплата труда:				9482,11	821,15	
		Итого эксплуатация машин:				899,37	77,89	
		Итого прямые затраты:				10010,48	866,91	
		Накладные расходы	%	--		5218,26	451,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1218,30	105,50	
56	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0866		22535,00	1951,53	48,5 544,24
		Итого оплата труда:				12957,79	1122,14	
		Итого эксплуатация машин:				693,95	60,10	
		Итого материалов:				275,40	23,85	
		Итого прямые затраты:				13732,49	1189,23	
		Накладные расходы	%	--		7133,25	617,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,26	144,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0121**		**222365,48**	**2690,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197519,15**	**2389,98**	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	101,34	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16471,52	199,31	
58	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0746**		**217324,54**	**16212,41**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**193041,47**	**14400,89**	
		Накладные расходы	%	--		8184,96	610,60	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16098,11	1200,92	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4756795,50**	**127023,44**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4756795,50**	
Материалы -			Тенге				**129105,72**	
Всего заработная плата -			Тенге				**205869,03**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4368879,65**	
		Накладные расходы -	Тенге				**334097,39**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**127023,47**	**127023,47**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**207073,92**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**407271,43**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5498164,33**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**245,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205869,03**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5498164,33**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**245,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205869,03**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**16258057,73**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1013034,05**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**807269,52**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**268038,75**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14437754,16**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге				740156,63	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				16998214,36	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				720724,29	
		ИТОГО:	Тенге				17718938,65	
		Сметная прибыль	Тенге				1417515,09	
		ИТОГО по смете:	Тенге				19136453,74	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время1,7%	Тенге				325319,71	
		Итого: с дополнительными затратами при производстве стрительно-монтажны хработ в зимнее время	Тенге				19461773,45	
		Итого в текущих ценах К=1,0599383	Тенге				20628279,07	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				2475393,49	
		Итого с НДС:					23103672,56	
		Итого с учетом понижающего коэффициента 0,87500000346					20215713,57	

Заказчик:
Директор ТОО "Альтаир-СК 7"

Серикбаев Л.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО «Жаңынды құрылыс»

Абишев Т.Г.