Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"** — **060140015369**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул.Павлова 12/1, ,** — **990740002253**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 658 от 05.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
000000000038	19.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкрн. "БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети. г. Костанай.			усл.	1	818 677,81	818 677,81
				Итого	1	x	818 677,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Саутбаев С. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2023

М.П. М.П.

Заказчик :**Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.**

Справка 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь-2 месяц 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		658	05.10.2019г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай. Корректировка (Телефонизация)	10500569,07	730962,33			-	-	-	-	87715,48	818677,81

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
БИН 150240031725
Директор ТОО "DAB LTD" _____ **Иманбаев М.М.**

Подрядчик: ТОО "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253
Директор _____ **Саутбаев С.Ш.**

Техрический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000
Инженер экперт технического надзора _____ **Соснов В.Н.**

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
Объект: Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай.
Договор: №658 от 05.10.2019г.

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за июнь-2 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,26		12009,87	6705,13	3122,57	1743,33	108,20	2168,44	5714,28
			НР - 118%; СП - 8%				4888,60	2179,31	1271,04	566,62		423,28	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,93	1,28	991,00		1271,04				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,68	0,4359							
1.3		3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,0702		6356,00		446,19			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,0702		1569,00		110,14			
1.4		3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,25558		4009,00		1024,62			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,25558		1313,00		335,58			
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,11011		2475,00		272,52			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,11011		1098,00		120,90			
1.6		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00468	14633,00				68,48		
1.7		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000182	218211,00				39,71		
2		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	13		2072,00	–	26936,00	–	26936,00	–	29090,88
			СП - 8%				–	–	–	–		2154,88	
3		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	м2 поверхности	99,74		823,76	19,83	82161,79	1977,69	57305,34	21480,94	111934,16
			НР - 93%; СП - 8%				229,38	2,20	22878,76	219,03		8291,42	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	21,14	1082,00		22878,76				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1995							
3.3		3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,94493		763,00		1483,98			
3.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,19948		2475,00		493,71			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,19948		1098,00		219,03			
3.5		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	239,376	225,00				53859,60		
3.6		2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,015958	134599,00				2147,98		
3.7		2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,023938	54214,00				1297,75		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4		1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	36		899,02	–	32364,71	–	3923,02	21615,69	58298,83
			НР - 76%; СП - 8%				790,05	–	28441,69	–		4318,43	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,783	28,19	1009,00		28441,69				
4.2		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0018	0,0648	12812,00				830,22		
4.3		2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0017	0,0612	50536,00				3092,80		
5		1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.2-х отверст.(методом сварки стыков труб 2-х отв.)**	канало-километр трубопровода	0,6914		209079,76	87453,00	144557,75	60465,00	1056,29	74987,08	237108,41
			НР - 76%; СП - 8%				120099,00	22607,40	83036,45	15630,76		17563,59	
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	91,96	903,00		83036,45				
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,6	17,01							
5.3		3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	17,00844		3555,00		60465,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	17,00844		919,00		15630,76			
5.4		2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,055312	16997,00				940,14		
5.5		2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,55312	210,00				116,16		
6		1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.2-х отверст.(методом сварки стыков труб 1-но отв.)канало-километр трубопровода**	канало-километр трубопровода	0,5731		209079,76	87453,00	119823,61	50119,31	875,56	62156,63	196538,66
			НР - 76%; СП - 8%				120099,00	22607,40	68828,74	12956,30		14558,42	
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	76,22	903,00		68828,74				
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,6	14,1							
6.3		3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	14,09826		3555,00		50119,31			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	14,09826		919,00		12956,30			
6.4		2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,045848	16997,00				779,28		
6.5		2601-0101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,45848	210,00				96,28		
7		1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м(12м)**	переход	1		52523,08	38836,98	52523,08	38836,98	1033,60	16126,62	74141,68
			НР - 76%; СП - 8%				12652,50	8566,74	12652,50	8566,74		5491,98	
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	10,5	10,5	1205,00		12652,50				
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,46	5,46							
7.3		3204-0202-0601	Комплексная машина для горизонтального прокола грунта КМ170 на базе автомобиля	маш.-ч	5,46	5,46		7113,00		38836,98			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,46	5,46		1569,00		8566,74			
7.4		2107-0505-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,003	0,003	4200,00				12,60		
7.5		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,78	0,78	360,00				280,80		
7.6		2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,38	0,38	580,00				220,40		
7.7		2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,3	0,3	1306,00				391,80		
7.8		2404-0207-3959	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	64,00				128,00		
8		1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 к=0,4	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м**	переход	1		8168,47	6088,73	8168,47	6088,73	233,68	2423,73	11439,58
			НР - 76%; СП - 8%				1846,06	1343,06	1846,06	1343,06		847,38	
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	1,53	1,53	1205,00		1846,06				
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,856	0,856							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.3		3204-0202-0601	Комплексная машина для горизонтального прокола грунта КМ170 на базе автомобиля	маш.-ч	0,856	0,856		7113,00		6088,73			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,856	0,856		1569,00		1343,06			
8.4		2107-0505-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,0008	0,0008	4200,00				3,36		
8.5		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,156	0,156	360,00				56,16		
8.6		2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,076	0,076	580,00				44,08		
8.7		2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,08	0,08	1306,00				104,48		
8.8		2404-0207-3959	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,4	0,4	64,00				25,60		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**724266,47**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**218955,23**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**						**159231,05**			
			- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**						**39282,51**			
			- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**							**91471,69**		
			- Накладные расходы	**Тенге**								**200959,13**	
			- Сметная прибыль	**Тенге**								**53649,37**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**724266,47**				

Временные здания и сооружения 2,2%	2,2%	**15 933,86**
ИТОГО		**740 200,33**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,52%	2,52%	**18 653,05**
Итого по наружной телефонизации		**758 853,38**
в текущих ценах на 2019год	1,0498961	**796 717,20**
Поправочный понижающий коффициент	0,917467733750	**730 962,33**
Налог на добавленую стоимость 12%	12%	**87 715,48**
Всего стоимость строительства объекта:		**818 677,81**

Сдал Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253

Саутбаев С.Ш.

Представитель авторского надзора Заказчика
Директор ТОО"DAB LTD"
БИН 150240031725

Иманбаев М.М.

Представитель государственного учереждения
Государственного учереждения"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Тумурзинов Н.Н.

Представитель технадзор надзора Заказчика
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 060540001800

Соснов В.Н.