Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"** — **060140015369**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул.Павлова 12/1, ,** — **990740002253**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 658 от 05.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000003 7	19.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкрн. "БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети. г. Костанай.			усл.	1	5 885 164,21	5 885 164,21
				Итого	1	x	5 885 164,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Саутбаев С. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Шынгжеков Д.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2023

М.П. М.П.

Заказчик :**Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.**

Справка 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь-2 месяц 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		658	05.10.2019г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай. Корректировка (Телефонизация)	9681891,26	5254610,91			-	-	-	-	630553,31	5885164,21

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель _____ **Иманбеков Д.Р.**

Подрядчик: ТОО "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253
Директор _____ **Саутбаев С.Ш.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
БИН 150240031725
Директор ТОО "DAB LTD"_____ **Иманбаев М.М.**

Техрический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000
Инженер экперт технического надзора _____ **Соснов В.Н.**

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
Объект: Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай.
Договор: №658 от 05.10.2019г.

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за июнь-2 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	39,688		184,72	177,05	7331,26	7026,75	4,19	1495,36	9532,75
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	0,3905	7,57	44,76	300,32	1776,58		706,13	
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	1,13	769,00		300,32				
1.3		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,282975		4176,00		1181,71			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,282975		1569,00		443,99			
1.4		3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,849323		6882,00		5845,04			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,849323		1569,00		1332,59			
1.5		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001588	2641,00				4,19		
2		4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосваламивне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	67,4696		141,00	–	9513,21	–		–	10274,27
3		1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,688		– / 17,98	– / 15,32	– / 713,56	– / 608,04	4,19	761,06 / 237,32	1026,95
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	0,1318	2,55 / 769,00	5,75	101,33 / 101,33	228,28		76,07	
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,1464							
3.3		3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,003175		3064,00		9,73			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,003175		1098,00		3,49			
3.4		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,143274		4176,00		598,31			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,143274		1569,00		224,80			
3.5		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001588	2641,00				4,19		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4		1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	336,428		139,65	132,82	46982,61	44685,24	–	8989,19	60449,55
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	2,99	6,83 769,00	30,28	2297,37 2297,37	10187,61		4477,74	
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	6,49							
4.3		3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	6,49306		6882,00		44685,24			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	6,49306		1569,00		10187,61			
5		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,28348		1641,02	–	18516,46	–	–	13331,85	34396,18
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	20,85	1641,02 888,00	–	18516,46 18516,46	–		2547,87	
6		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,28348		713,45	–	8050,18	–	–	5796,13	14954,01
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	10,97	713,45 734,00	–	8050,18 8050,18	–		1107,70	
7		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	336,428		30,73	30,73	10339,37	10339,37	–	2563,45	13935,04
7.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	2,71	–	10,58	–	3560,34		1032,23	
7.2		3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,71161		3813,00		10339,37			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,71161		1313,00		3560,34			
8		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	347,71148		132,66	63,10	46126,36	21942,33	–	24628,28	76415,01
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	37,55	69,55 644,00	28,82	24184,03 24184,03	10021,91		5660,37	
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	9,13							
8.3		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	9,127426		2348,00		21431,20			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	9,127426		1098,00		10021,91			
8.4		3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	36,509705		14,00		511,14			
9		1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	1		37465,38	2562,96	37465,38	2562,96	27798,94	6102,18	47052,97
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	6,91	6,91	7103,48 1028,00	925,71	7103,48 7103,48	925,71		3485,41	
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	0,59							
9.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	0,59		4344,00		2562,96			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,59		1569,00		925,71			
9.4		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,045	0,045	12812,00				576,54		
9.5		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	0,5	360,00				180,00		
9.6		2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	1	26758,00				26758,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.7		2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	0,6	474,00				284,40		
10		1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	10		37465,38	2562,96	374653,80	25629,60	277989,40	61021,84	470529,70
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	6,91	69,1	7103,48 1028,00	925,71	71034,80 71034,80	9257,10		34854,05	
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	5,9							
10.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	5,9		4344,00		25629,60			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	5,9		1569,00		9257,10			
10.4		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,045	0,45	12812,00				5765,40		
10.5		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	5	360,00				1800,00		
10.6		2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	10	26758,00				267580,00		
10.7		2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	6	474,00				2844,00		
11		1134-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	2		40231,23	2910,48	80462,46	5820,96	55623,50	16051,55	104235,13
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	9,25	18,5	9509,00 1028,00	1051,23	19018,00 19018,00	2102,46		7721,12	
11.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	1,34							
11.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,67	1,34		4344,00		5820,96			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	1,34		1569,00		2102,46			
11.4		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,046	0,092	12812,00				1178,70		
11.5		2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	1	360,00				360,00		
11.6		2303-0101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	2	26758,00				53516,00		
11.7		2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	1,2	474,00				568,80		
12		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	8,7		64774,00 –	– –	563533,80 –	– –	563533,80	– 45082,70	608616,50
13		СТПРАЙС лист	**Запорное устройство** *СП - 8%*	шт	13		23544,64 –	– –	306080,36 –	– –	306080,36	– 24486,43	330566,79
14		2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	1276,5		2484,00 –	– –	3170826,00 –	– –	3170826,00	– 253666,08	3424492,08
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5206476,92
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					150605,96				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						118615,25			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						38060,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4401860,39		
			- Перевозка грузов	Тенге					9513,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							140217,15	
		- Сметная прибыль	Тенге							385664,96	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5206476,92				

Временные здания и сооружения 2,2%	2,2%	114 542,49
ИТОГО		5 321 019,41
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,52%	2,52%	134 089,69
Итого по наружной телефонизации		5 455 109,10
в текущих ценах на 2019год	1,0498961	5 727 297,77
Поправочный понижающий коффициент	0,917467733750	5 254 610,91
Налог на добавленую стоимость 12%	12%	630 553,31
Всего стоимость строительства объекта:		5 885 164,21

Сдал Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253

_____ Саутбаев С.Ш.

Представитель авторского надзора Заказчика
Директор ТОО"DAB LTD"
БИН 150240031725

_____ Иманбаев М.М.

Представитель государственного учереждения
Государственного учереждения"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

_____ Тумурзинов Н.Н.

Представитель технадзор надзора Заказчика
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 060540000100

_____ Соснов В.Н.