Заказчик: Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ Железинского района", БИН 910840000127, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7, тел.8(71831) 22146, 21435

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ", БИН 130740014803,Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60 тел.87084880586

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт кровли административного здания расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, село Железинка, ул.Квиткова 7

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт кровли административного здания расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, село Железинка, ул.Квиткова 7

(наименование)

Договор №23 от 22.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2023г.

Общестроительные работы

от 28 апреля 2023 года

Основание: 02-01-01

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

тенге

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажно-восстановительные работы											
1	1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%**	м2 кровли	735,4	364,32	1,78	267 921	1 309	-	191 961,00	496 673,00
					362,54	-	266 612	-	-	36 791,00	
2	1208-0101-0303	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР=72%**	окно	1	2 087,06	1,28	2 087	1	-	1 502,00	3 876,00
					2 085,78	-	2 086	-	-	287,00	

3	1208-0101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%**	м2 кровли	735,4	228,09	29,49	167 737	21 687	-	109 540,00	299 459,00
					198,60	8,28	146 050	6 089	-	22 182,00	
4	1208-0101-0604	**Ноги стропильные из досок. Смена НР=72%**	м	252	3 896,38	7,74	981 888	1 950	473 901	364 967,00	1 454 603,00
					2 008,08	3,42	506 036	862	-	107 748,00	
5	1208-0101-0703	**Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР=72%**	м	180	2 521,19	3,99	453 814	718	101 326	253 508,00	763 908,00
					1 954,28	1,80	351 770	324	-	56 586,00	
6	1112-0101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Разборка НР=92% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1 мат=0;**	м планки	35	367,04	9,56	12 846	335	-	11 614,00	26 417,00
					357,48	3,19	12 512	112	-	1 957,00	
7	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%**	м2 обработанной поверхности	735,4	406,73	3,65	299 109	2 684	263 031	31 115,00	356 642,00
					45,41	1,60	33 395	1 177	-	26 418,00	
8	1110-0116-0203	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90%**	м2 перекрытия	735,4	430,75	1,82	316 774	1 338	234 688	73 202,00	421 174,00
					109,80	0,80	80 747	588	-	31 198,00	

Итого по разделу 1 **3 822 752,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 399 208,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 30 022,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 152,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 072 946,00
- накладные расходы, тенге 1 037 409,00
- в т.ч. зарплата, тенге 93 366,81
- сметная прибыль (8 %), тенге 283 167,00

Раздел 2 Кровля

9	215-204-0402	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	5,72	125 144,00	-	715 824	-	715 824	-	773 090,00
					-	-	-	-	-	57 266,00	
10	215-204-0402	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1,152	125 144,00	-	144 166	-	144 166	-	155 699,00
					-	-	-	-	-	11 533,00	

11	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%**	м2 изолируемой поверхности	735,4	125,49 108,68	16,81 4,17	92 285 79 923	12 362 3 067	- -	76 351,00 13 491,00	182 127,00
12	1112-0101-0514	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%**	м конька	35	5 734,61 829,82	7,73 1,21	200 711 29 044	271 42	171 397 -	26 759,00 18 198,00	245 668,00
13	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%**	м2 покрытия	36	1 519,33 1 464,80	19,97 4,86	54 696 52 733	719 175	1 244 -	48 675,00 8 270,00	111 641,00
14	224-105-0109	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	43,56	2 217,00 -	- -	87 793 -	- -	87 793 -	- 7 023,00	94 816,00

Итого по разделу 2 **1 563 041,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 161 700,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 352,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 284,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 120 423,77
- накладные расходы, тенге 151 785,00
- в т.ч. зарплата, тенге 13 660,65
- сметная прибыль (8 %), тенге 115 781,00

Раздел 3 Слуховые окна (2 окна)

15	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%**	м2 изолируемой поверхности	5,3	125,49 108,68	16,81 4,17	665 576	89 22	- -	550,00 97,00	1 312,00
16	261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	6,415	137,00 -	- -	799 -	- -	799 -	- 64,00	863,00
17	1110-0106-0101	**Окна слуховые. Устройство НР=90%**	слуховое окно	1	34 873,31 9 162,56	1 122,75 481,03	34 873 9 163	1 123 481	24 588 -	8 680,00 3 484,00	47 037,00
18	261-103-0133	**Деревянная дверца**	м2	0,9	6 168,00 -	- -	2 776 -	- -	2 776 -	- 222,00	2 998,00

19	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3,16	514,00	-	812	-	812	-	877,00
					-	-	-	-	-	65,00	

Итого по разделу 3	**53 087,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 739,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 212,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	503,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 974,43
- накладные расходы, тенге	9 230,00
в т.ч. зарплата, тенге	830,70
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 932,00

Итого по смете	**5 438 880,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 570 647,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 586,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 939,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 222 344,20
- накладные расходы, тенге	1 198 424,00
в т.ч. зарплата, тенге	107 858,16
- сметная прибыль (8 %), тенге	402 880,00
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	65 266,56
Непредвиденные работы и затраты (2)%	110 082,93
Итого по смете	5 614 229,49
Коэффициент снижения=0,95%	5 333 518,02
Налог на добавленную стоимость 12%	640 022,16
Всего стоимость работ с НДС	5 973 540,18

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ", БИН 130740014803,Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60 тел.87084880586

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраев К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ Железинского района", БИН 910840000127, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7, тел.8(71831) 22146, 21435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ибрагимов К.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ", БИН 070340002940, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева, 136, 3, тел.8-7182-22-82-96

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора (аттестат №KZ18VJE00073884) . Джумабаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "СК НУРТАС-ГХ", БИН 091040005514, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова 28,11. тел. 87053588911

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Есимханов Т.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)