Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"
Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest"
Форма 4
Наименование стройки - Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Садчиковка Костанайского района Костанайской области
Шифр стройки 51
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема. Электрооборудование
Шифр объекта 06-03

Акт №46

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Основание: договор №69 от 21.07.2021 года
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.-ДОБАВИТЬ- НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -смета 06-03-04-001К												
46	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		25793,53 5148,00	3806,86 1233,69	25794 5148	3807 1234	16839	4595 2431	32819
47	Прайс	Шкаф ВРУ-АВР-ЩР-200А	шт	1		2000000,00 --	-- --	2000000 --	-- --	 2000000	-- --	2000000
48	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2		1484,60 1287,00	179,60 60,18	2969 2574	359 120	36	1940 393	5302
49	прайс	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2		26705,00 --	-- --	53410 --	-- --	 53410	-- --	53410
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
50	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	8		1772,28 978,12	591,23 373,29	14178 7825	4730 2986	1623	7784 1757	23719
51	прайс	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.1 мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	8		1556,00 --	-- --	12448 --	-- --	12448 	-- 996	13444
52	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	3		1829,92 965,25	735,49 480,61	5490 2896	2206 1442	388	3123 689	9302
53	Прайс-лист ВостокИсмо	Светильник ПСХ-60 СП - 8%	шт	3		1050,00 --	-- --	3150 --	-- --	3150 	-- 252	3402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	3	646,00	--	1938	--	1938	--	2093
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
55	прайс	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5063,00	--	5063	--	5063	--	5468
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
56	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	578,00	--	58	--	58	--	62
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
57	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Кабель двух-трехжильный. Прокладка	м	230	190,97	2,64	43922	607	7435	25983	75498
		НР - 72%, СП - 8%			156,00	0,90	35880	208		5592	
58	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	175	109,52	3,52	19166	616	3850	10736	32294
		НР - 72%, СП - 8%			84,00	1,20	14700	211		2392	
59	прайс	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	250	564,00	--	141000	--	141000	--	152280
		СП - 8%			--	--	--	--		11280	
60	прайс	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	55	949,00	--	52195	--	52195	--	56371
		СП - 8%			--	--	--	--		4176	
61	прайс	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	6	1456,00	--	8736	--	8736	--	9435
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
62	прайс	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	4	3499,00	--	13996	--	13996	--	15116
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
63	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	435,02	3,54	3045	25	47	2145	5605
		НР - 72%, СП - 8%			424,71	0,90	2973	6		415	
64	прайс	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	589,00	--	4123	--	4123	--	4453
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
65	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	464,27	3,52	4643	35	232	3159	8426
		НР - 72%, СП - 8%			437,58	1,20	4376	12		624	
66	прайс	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	569,00	--	5690	--	5690	--	6145
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		ИЗДЕЛИЯ ГЭМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки IP65, размерами 100 мм х 60 мм (приминительно)	шт.	10	687,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
68	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки IP54, размерами 200 мм х 200 мм х 101 мм (приминительно)	шт.	7	1298,00	--	9086	--	9086	--	9813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
69	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	4	1382,55	--	5530	--	730	3456	9705
		НР - 72%; СП - 8%			1200,00	--	4800	--		719	
70	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	4	47498,42	15799,10	189994	63196	37590	76691	288019
		НР - 72%; СП - 8%			22302,00	4326,67	89208	17307		21335	
				ТРУБЫ							
71	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	175	221,32	9,82	38732	1719	7613	21585	65142
		НР - 72%; СП - 8%			168,00	3,31	29400	579		4825	
72	прайс	Трубы гибкие гофрированные диаметром 20 мм	м	120	74,00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
73	прайс	Трубы гибкие гофрированные диаметром 25 мм	м	55	105,00	--	5775	--	5775	--	6237
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
74	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	80	515,09	62,19	41207	4976	23751	9939	55238
		НР - 72%; СП - 8%			156,00	16,55	12480	1324		4092	
75	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2332,08	119,15	4664	238	2746	1244	6381
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	24,07	1680	48		473	
76	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	346,57	16,13	15595	726	5689	6717	24097
		НР - 72%; СП - 8%			204,00	3,31	9180	149		1785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2747348	83240	387577	179097	2996286
							223119	25626	2053410	69844	
	Стоимость оборудования		Тенге				2053410				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2053410				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				693938				
	Материалы		Тенге				108570				
	Всего заработная плата		Тенге					248745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279008				
		Накладные расходы	Тенге				179097				
		Сметная прибыль	Тенге				69843				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				942877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					248745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2996287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					248745			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2996286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				223119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83240			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25626			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						387577		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2053410		
		- Накладные расходы	Тенге							179097	
		- Сметная прибыль	Тенге							69844	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 996 286**
Оборудование	Тенге			**2 053 410**
Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге			**0**
Сметная прибыль на оборудование	Тенге			**0**
итого по оборудованию	Тенге			**2 053 410**
Затраты временные здания и сооружения 2,6%	Тенге			**24 515**
Итого с временными 2,6%	Тенге			**3 020 801**
Непрдвиденные расходы 2%	Тенге			**19 348**
Итого с непредвиденными	Тенге			**3 040 149**
Пересчет в текущих ценах на 2020год, к= 1,049901	Тенге			**3 191 855**
ИТОГО	Тенге			**3 191 855**
Понижающий коэффициент к=0,9	Тенге			**319 186**
Итого с пониж. К-том	Тенге			**2 872 670**
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			**344 720**
Итого с НДС	Тенге			**3 217 390**

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Life Stroy Invest"
БИН 171040017278
Директор _____ Аткенов Б.Б.

Принял:
Эксперт Технического надзора:
ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 040140001355
Эксперт технического надзора _____ Мадиев Ж.И.
№ аттестата KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г.
Авторский надзор:
ТОО "Kaz Cтрой Проект ПВ"
БИН 060740005738
Эксперт _____ Дюйсенахметов М.Ф.
Приказ №08 от 12.07.2021 г.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"
БИН 060140005897
Заведующий сектором _____Сабитов Р.К.