Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«2» Декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ST.LTD» (СТ.ЛТД) Алматинская область Коксуский район с.Балпык би ул.Кабанбай батыра, строение 10 Б.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Джумашева Нурлана Измуратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Газификация котельной Коксуского сахарного завода по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с.Балпык би, ул.Амангельды.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Коксуский сахарный завод»; директор Абатов А.А.;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации субподрядными организациями

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» №Arch-0222/19; от 01.10.2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №31 от. 21.10.2019г. ТОО «Коксуский сахарный завод»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надземный газопровод среднего давления	км	1,477		1,477	
Надземный газопровод низкого давления	км	0,021		0,021	
ГРПШ-РДБК-1-100	шт	1		1	
ГРПШ-РДГ-150В	шт	1		1	

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
-Ст Д273*5мм	км	0,021	0,021
-Ст Д159*4,5мм		1,371	1,392
-Ст Д108*3.5мм		0,077	0,085
Площадь земельного участка			
ГРПШ-РДБК-1-100	м2	25	25
ГРПШ-РДГ-150В		25	25

5. Технологические архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Газификация котельной Коксуского сахарного завода по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с.Балпык би. ООО ТД «Газовик-Комплект», Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям. Инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, ожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические

мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **31.10.2019г**
месяц, год
окончание работ **29.11.2019г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**
фактически: **29 дней;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ТОО «BSP GROUP LTD», Давлетов Д.С.,_____
02.12.2019г. BSP GROUP LTD
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Газификация котельной Коксуский сахарный завод готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Джумашев Н.И. 02.12.2019г. ТОО "СТ.ПТП"
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Прошито, пронумеровано
и скреплено
Три (3) ЛИСТОВ
ПОДПИСЬ