Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г а Алматы"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Дополнительное соглашение № 1 от 30.11.2016 г. к договору № 125 от 17.10. 2016 г.

2010

ЛС 2-1

АКТ

Приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2016 г.

Надземный пешеходный переход по пр. Суюнбая-ул. Громова

Опоры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1880,39 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры №2Г, №4Г								
2	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сталь шпунтовых свай "Ларсен V"**								
		т	15,12	75600,00	--	1143072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
		т	0,2	64400,00	--	12880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
		т	1,62	62100,00	--	100602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	0,21	65900,00	--	13839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1	58700,00	--	58700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,24	55500,00	--	68820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08	71100,00	--	5688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33	68800,00	--	22704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,16	62100,00	--	9936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,39	59100,00	--	141249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08	71100,00	--	5688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,26	68800,00	--	17888	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,17	62100,00	--	10557	--	--	--	--
57	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	1,85	59100,00	--	109335	--	--	--	--
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,07	67700,00	--	4739	--	--	--	--
66	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,2	67700,00	--	13540	--	--	--	--
71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,05	65900,00	--	3295	--	--	--	--
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,02	61200,00	--	1224	--	--	--	--
84	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,1856	162700,00	--	30197	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--	--
			Тенге			1773953	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1743756				
						1743756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1848381				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30197				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30197				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1812				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32009				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1880390,16				
		Итого по форме	Тенге			1880390,16				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			90 258,73				
		ИТОГО:	Тенге			1 970 648,88				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			35 471,68				
		Выслуга лет 1%	Тенге			19 706,49				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 882,60				
		Итого:	Тенге			2 033 709,65				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			2 033 709,65				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			5 565 804,08				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			111 316,08				
		ИТОГО:	Тенге			5 677 120,16				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			37 052,66				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			5 640 067,50				
		НДС (12%)	Тенге			676 808,10				
		Всего	Тенге			6 316 875,60				
		Тендерная скидка 0,1 %	Тенге			6 316,88				
		Итого с учетом скидки:	Тенге			6 310 558,72				
		Всего к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге			**6 310 558,72**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			676 131,29				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой" Елышев А.Б.

Дополнение своей подписью
Акунусов Е.С. 12.12.2016г.