Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

« 28 » октября **2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО» - Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Абдулдина А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №18 г.Усть-Каменогорска», ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 18**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО», руководитель Кенесбаев Д.М. ; КГП на ПХВ «ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Актив-А» ;

наименование организации

ТОО «Хамир Электромонтаж» ;

наименование организации

3. акт обследования (проектно-сметной документации):

ТОО «Востокагропромпроект», №1296-9

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **письмом КГП на ПХВ «ВК ОСМЦ» УЗ ВКО» №04-12-752 от 11.06.2020 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Площадь застройки	кв.м	2902,1		2902,1	
2	Общая площадь	кв.м	15658,4		15658,4	

3	Строительный объем	куб.м	66234		66234	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _ Рабочим проектом предусмотрена модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ «ВКО специализированный медицинский центр» для организации 3Н-системы, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РК от 03.07.2017 г. №450 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи в РК». Схема разделения потоков пациентов согласно триаж-системы согласована заказчиком и включает в себя три зоны (зеленая, желтая и красная), включающие распределение пострадавших и больных на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных мероприятиях.
С учетом требований 3Н-системы была произведена частичная перепланировка существующего приемно-диагностического отделения с максимальным использованием существующих помещений и организацией новых помещений: комната мед.сестры-триажа, две зоны осмотра пациентов, увеличение площади бытовых помещений, для соответствия нормативным требованиям перепланированных помещений предусмотрены проектные решения по увеличению или уменьшению ширины дверных проемов для соответствия нормативным требованиям СП РК 3.02-113-2014.
По коридорам установлены стеновые отбойники с виниловым покрытием на алюминиевом профиле. Был произведен ремонт существующей вент.камеры, расположенной в подвале, с устройством противопожарных дверей.
Подрядчиком выполнены следующие виды отделочных работ: ремонт внутренней отделки помещений: потолки – обшивка потолочными декоративными панелями с полимерным покрытием на металлическом каркасе, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, в подвале – известковая побелка; стены – обшивка стеновыми декоративными панелями с полимерным покрытием на металлическом каркасе, выравнивание штукатурными смесями, эмалевая окраска (ПФ-115), облицовка керамической плиткой.
Так же выполнены:
- замена существующих дверных блоков на дверные блоки из ПВХ профиля по ГОСТ 30970-2014, алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-2014, противопожарные металлические двери по серии 1.236-5, вып.3, двери укомплектованы замками, ручками, доводчиками;
- замена существующих окон на окна из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением;
- замена существующих подоконников на подоконники из ПВХ;
- подоконные сливы – из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- замена витражей из ПВХ профиля на витражи из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003 с двухкамерными стеклопакетами (наружные), с одинарным остеклением (внутренние витражи).
- замена существующих покрытий пола на покрытие из керамической плитки по ГОСТ 6787-2001 и линолеума гомогенного класса 32, частичный ремонт мозаичного бетона;
- замена существующих плинтусов на пластиковые и из керамической плитки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **декабрь 2021 год**

окончание работ: **сентябрь 2022 год**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**
фактически, месяц: **9.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
Не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №18 г.Усть-Каменогорска»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абдулдин А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П*