Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" ЛС 2-3
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

АКТ
Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2017 г.
Надземный пешеходный переход по пр. Суюнбая-ул. Громова
Пролетное строение

Основание: Сводная ведомость объемов работ. Глава I

Сметная стоимость	**5533,08**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3613	чел.-ч
Сметная заработная плата	716,327	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	41,9	21593,42	9445,65	904764	395773	369847	34,27	1436
		т		5925,38	2172,70	248273	91036	109	9,12	382
3	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	10,60003	146000,00	--	1547604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Стех.ч табл.3	Надбавка за марку стали 09Г2с-12	41,9	18432,00	--	772301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	41,9	1011,71	--	42391	--	46206	5,52	231
		т		1011,71	--	42391	--	109	--	--
6	Е0130-42-2	Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной до 30 м	2	191501,55	111119,76	383003	222240	150174	264,50	529
		шт		46316,25	22570,93	92633	45142	109	84,90	170
7	Е0130-46-1	Подъем стальных пролетных строений длиной до 88 м	0,5	219205,64	26330,32	109603	13165	35313	317,40	159
		м		57442,50	7352,81	28721	3676	109	27,69	14
8	Е0130-47-1	Опускание пролетных строений длиной до 88 м	0,5	183561,98	15785,41	91781	7893	20130	180,55	90
		м		32343,75	4592,81	16172	2296	109	18,15	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (техноэластмост-С)	121,4	856,16	8,21	103937	997	4082	0,16	20
		м2		25,42	3,08	3085	374	118	0,02	2
10	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	110,88	420,71	--	46649	--	4197	0,17	18
		м2		28,46	--	3156	--	133	--	--
11	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до 8 см	110,88	662,87	--	73499	--	6750	0,27	30
		м2		45,77	--	5075	--	133	--	--
12	Е0130-80-1	Устройство деформационного шва тип 1	2,45	8082,95	61,07	19803	150	1228	2,52	6
		м		437,29	22,48	1071	55	109	0,11	--
13	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0366	147100,00	--	5384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва тип 4,5(латунный компенсатор,саморез,заполнение резино-битумной мастикой и жгутом пропит. битумом)	4,9	14355,65	1022,42	70343	5010	8634	6,97	34
		м		1257,53	358,94	6162	1759	109	1,69	8
15	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	1,96	18926,70	143,60	37096	281	26479	70,15	137
		т		12342,38	51,75	24191	101	109	0,25	--
16	С12021-245	Стоимость стальных конструкций перил	1,96	172800,00	--	338688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4546846	645508			2691
			Тенге			470930	144440			586
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1330306				
	Материалы -		Тенге			303710				
	Всего заработная плата -		Тенге				113994			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			772301				
	Местные материалы -		Тенге			121248				
		Накладные расходы -	Тенге			126540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1544258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				132975			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3216540				
	Материалы -		Тенге			335209				
	Всего заработная плата -		Тенге				501376			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1891676				
	Местные материалы -		Тенге			6264				
		Накладные расходы -	Тенге			546500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225782				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3988822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2928
		Сметная заработная плата -	Тенге				583351			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5533080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3613
		Сметная заработная плата -	Тенге				716327			

Итого по форме	Тенге	5533080
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	265 588
ИТОГО:	Тенге	5 798 668
Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге	104 376
Выслуга лет 1%	Тенге	57 987
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	23195
Итого:	Тенге	5 984 225
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	5 984 225
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге	16 377 473
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	327 549
ИТОГО:	Тенге	16 705 023
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	109 028
Итого с возвратом 15 %	Тенге	16 595 994
НДС (12%)	Тенге	1 991 519
Всего	Тенге	18 587 514
Тендерная скидка 0,1 %	Тенге	18 588
Итого с учетом скидки:	Тенге	18 568 926
Всего к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге	18 568 926
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	1 989 528

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
Молодцов А.А.

Технический надзор