Заказчик:: Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек

Адрес: Адрес: Казахстан, ЗКО, район Бәйтерек

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №4

за ИЮНЬ 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№505	08.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек"	250 334 603,10	15 380 571,60	13 732 653,20						1 647 918,40	15 380 571,60
Удержание аванса 30%	19 876 243,53	4 614 171,48	4 119 795,96						494 375,52	4614171,48
Итого к оплате	46 377 901,57	10 766 400,12	9 612 857,24						1 153 542,88	10 766 400,12

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

Сафиуллин С.Н. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ГрадСтройСервис»

Касимов Б.А. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата Западно-Казахстанской области»", БИН 0602400121,
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,с.Переметное, Гагарина. 137. 3, телефон 87113023449
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280, БИН 151140003505, телефон 8-701-100-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Объект:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек
Договор подряда (контракт) № 505 от 08.07.2022 года.

Акт выполненных работ № 4
ЗА Июнь 2023 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 25.01.2021 года

№ п/п	Номер поз.по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
						ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1.Архитектурно-строительная часть								
			Внутренняя отделка /АС-10/											
1	49	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка		1268,35	2767,15	15,15	3509715	19215	1751224	1257758	5148871	
			НР - 72%; СП - 8%				1371,29	6,00	1739276	7610		381398		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	2257,663	60,00				135460			
1.2		232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК ЕН 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,03	1306,4005	516,00				674103			
1.3		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	114,1515	836,00				95431			
1.4		222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	3631,79339	146,00				530242			
2	50	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		380,505	786,31	3,37	299195	1282	81999	155751	491342	
			НР - 72%; СП - 8%				567,44	1,07	215914	407		36396		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1169-2006	кг	2,096	797,53848	86,00				68588			
3	52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1460,15	1520,97	86,57	2220844	126405	573080	1166258	3658070	
			НР - 72%; СП - 8%				1041,92	67,42	1521359	98443		270968		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	27,304805	18248,00				498256			
3.2		214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0554	80,89231	891,00				72075			
4	54	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1383,72	1520,97	86,57	2104597	119788	543083	1105211	3466593	
			НР - 72%; СП - 8%				1041,92	67,42	1441726	93290		256785		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	25,875564	18248,00				472177			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
4.2		214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0554	76,658088	891,00				68302			
			Усиления стены /АС-(23-25)/											
5	120	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т		1,05743	280710,71	4644,16	296832	4911	47616	177323	512088	
			НР - 72%; СП - 8%				231036,97	1869,32	244305	1977		37932		
6	121	1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3		0,45	98413,25	6724,27	44286	3026	18720	17128	66327	
			НР - 72%; СП - 8%				50088,80	2775,74	22540	1249		4913		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,03	0,4635	26613,00				12335			
6.2		215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,045	69663,00				3135			
7	122	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,01443	271941,00	–	3924	–	3924	–	4238	
			СП - 8%				–	–	–	–		314		
8	123	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т		1,037	313194,00	–	324782	–	324782	–	350765	
			СП - 8%				–	–	–	–		25983		
9	124	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,006	273545,00	–	1641	–	1641	–	1772	
			СП - 8%				–	–	–	–		131		
							Перильное ограждение							
10	131	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,00588	734754,95	1417,95	4320	9	3855	331	5023	
			НР - 72%; СП - 8%				77488,00	616,89	456	4		372		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	1	0,00588	655849,00				3856			
							Козырек							
11	132	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0763	14356,35	1867,02	1095	142	134	590	1820	
			НР - 72%; СП - 8%				10736,25	4,36	819	–		135		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,000633	211214,00				134			
12	133	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т		0,0387	324763,00	–	12568	–	12568	–	13573	
			СП - 8%				–	–	–	–		1005		
13	134	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0376	273545,00	–	10285	–	10285	–	11108	
			СП - 8%				–	–	–	–		823		
14	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,0601	162,84	3,79	335	8	210	85	454	
			НР - 72%; СП - 8%				56,92	0,58	117	1		34		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
14.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000371	508438,00				189			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									13732043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					5186512					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						274786				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						202981				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							3373121			
			- Накладные расходы	тенге								3880435		
			- Сметная прибыль	тенге								1017189		
			Итого	**Тенге**									13732043,0	
			- Оборудование, инвентарь	**Тенге**									0,0	
			Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**									164784,5	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными удорожаниями	**Тенге**									**13896827,5**	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х0,9=1,98%	**Тенге**									**275157,2**	
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**									**14171984,7**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**283439,7**	
			Итого стоимость по акту	**Тенге**									**14455424,4**	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,95 без НДС	**Тенге**									**13732653,2**	
			НДС,12%	**Тенге**									**1647918,4**	
			ВСЕГО С НДС	**Тенге**									**15380571,6**	

Заказчик
Руководитель: Государственное учреждение "Отдел образования района Байтерек"

_____ **Сафиуллин С.Н.**

"____" _____ **2023 г.**

Подрядчик
Руководитель: ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Касимов Б.А.**

"____" _____ **2023 г.**

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Бисенгалиев Б.Б.**

"____" _____ **2023 г.**

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору

_____ **Мурзагалиев З.С.**

"____" _____ **2023 г.**