АКТ
Приемки выполненных работ за МАЙ 2017 г.
Надземный пешеходный переход по пр. Суюнбая-ул. Громова
Опоры

Основание: Сводная ведомость объемов работ. Глава 2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	17152,699	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10926	чел.-ч
Сметная заработная плата	2108,857	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры №2Г,№4Г								
1	Е0105-11-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим.	Забивка шпунта в грунтах группы 2	50,4 т	14201,36 / 3001,50	9434,73 / 1760,85	715748 / 151276	475510 / 88747	276026 / 115	17,37 / 5,24	875 / 264
2	Е0105-13-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим.	Извлечение стальных шпунтовых свай из грунтов группы 2	50,4 т	3289,74 / 890,10	2399,64 / 817,81	165803 / 44861	120942 / 41218	98991 / 115	5,36 / 2,98	270 / 150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
3	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Крепление стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	5,04	26099,63	2109,55	131542	10632	33109	28,75	145
		т		5226,75	485,68	26343	2448	115	1,98	10
4	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	1,512	68500,00	--	103572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж крепление стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	5,04	13994,40	1476,68	70532	7442	20147	17,25	87
		т		3136,05	339,98	15806	1713	115	1,38	7
6	Е0105-78-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	42,4	62638,47	61197,06	2655871	2594755	112959	4,75	201
		м3		840,68	1475,96	35645	62581	115	5,37	228
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	42,4	37,42	35,62	1586	1510	498	0,01	1
		м3		1,76	10,36	75	439	97	0,04	2
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	72,08	176,40	176,40	12715	12715	2543	--	--
		т		--	35,28	--	2543	100	0,74	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	42,4	4,33	3,73	183	158	76	--	--
		м3		0,55	1,29	23	55	97	--	--
10	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	4	3270,66	2551,78	13083	10207	6587	3,27	13
		скважина		569,25	862,67	2277	3451	115	3,09	12
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29	66000,00	--	19140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,26	177199,02	2100,01	46072	546	3680	49,11	13
		т		9315,00	794,36	2422	207	140	3,88	1
13	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,26	40200,00	--	10452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В22,5 F200W6	45,79	6954,85	857,38	318463	39259	34622	2,23	102
		м3		367,43	290,06	16824	13282	115	1,04	47
15	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	46,7058	185,00	--	8641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	4	636,30	349,08	2545	1396	1916	1,63	7
		1свая		287,21	129,37	1149	517	115	0,60	2
17	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,88	27,10	--	159	--	4	0,11	1
		т		5,42	--	32	--	12	--	--
18	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,88	176,40	176,40	1037	1037	207	--	--
		т		--	35,28	--	207	100	0,74	4
19	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	130	21,29	20,13	2768	2617	785	0,01	1
		м3		1,16	5,07	151	659	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13	231,01	--	3003	--	3394	1,63	21
		м3		231,01	--	3003	--	113	--	--
21	Е0101-17-7	Разработка, погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	143	30,13	28,77	4308	4115	1266	0,01	1
		м3		1,32	7,80	189	1116	97	0,03	4
22	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	243,1	176,40	176,40	42883	42883	8577	--	--
		т		--	35,28	--	8577	100	0,74	180
23	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	143	3,53	3,06	505	438	211	--	--
		м3		0,45	1,07	64	153	97	--	1
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,4	24,78	5,19	258	54	198	0,12	1
		м3		19,58	--	204	--	97	--	--
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10,4	16,16	13,80	168	143	51	0,01	--
		м3		1,86	3,16	19	33	97	0,01	--
26	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подготовки под ростверк	2,2	2083,45	44,47	4584	98	896	2,29	5
		м3		357,08	16,38	786	36	109	0,08	--
27	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ростверка, бетон В25 F200W6	27	8311,01	1077,94	224397	29104	40405	5,61	152
		м3		1055,70	317,23	28504	8565	109	1,26	34
28	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	28,08	185,00	--	5195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	57	335,51	15,76	19124	898	7707	0,70	40
		м2		118,25	5,80	6741	330	109	0,03	2
Обратная засыпка										
30	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере для обратной засыпки	113,3	37,06	35,39	4199	4009	1234	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						312000
31	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3	1,63	9,60	185	1087	97	0,03	4
			192,61	176,40	176,40	33976	33976	6795	--	--
32	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	т	--	35,26	--	6795	100	0,74	143
			113,3	3,85	3,85	437	437	147	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	--	1,34	--	152	97	--	--
			113,3	24,78	5,19	2807	588	2152	0,12	14
34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	19,58	--	2219	--	97	--	--
			113,3	16,16	13,80	1831	1563	552	0,01	2
			м3	1,86	3,16	211	358	97	0,01	2
		Сооружение монолитных бетонных стоек Ск-575								
35	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек Ск-575, бетон В25 F200W6	11	10530,39	1738,80	115834	19127	15012	4,75	52
			м3	742,61	509,44	8169	5604	109	2,03	22
36	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	11,22	185,00	--	2076	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
37	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	2,96	9508,21	--	28144	--	29887	55,66	165
			т	9263,25	--	27419	--	109	--	--
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,16	11634,76	349,88	1862	56	1891	66,70	11
			1т	11126,25	131,96	1780	21	105	0,64	--
39	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,16	162700,00	--	26032	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16	40200,00	--	6432	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Сооружение монолитных бетонных стоек С-575								
41	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек С-575, бетон В25 F200W6	9,19	10530,39	1738,80	96774	15980	12542	4,75	44
			м3	742,61	509,44	6825	4682	109	2,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,3738	185,00	--	1734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	2,4	9508,21	--	22820	--	24233	55,66	134
		т		9263,25	--	22232	--	109	--	--
44	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1	11634,76	349,88	1163	35	1182	66,70	7
		1т		11126,25	131,96	1113	13	105	0,64	--
45	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями	0,1	162700,00	--	16270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1	40200,00	--	4020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок ПМ-1								
47	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок ПМ-1, бетон В30 F200W6	0,5	8702,05	1077,94	4351	539	748	5,61	3
		м3		1055,70	317,23	528	159	109	1,26	1
48	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,52	185,00	--	96	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок МП-3-1								
49	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок МП-3-1, бетон В25 F200W6	0,7	8311,01	1077,94	5818	755	1048	5,61	4
		м3		1055,70	317,23	739	222	109	1,26	1
50	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,728	185,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03	11634,76	349,88	349	10	355	66,70	2
		1т		11126,25	131,96	334	4	105	0,64	--
52	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,03	138200,00	--	4146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7						
		Устройство из монолитного железобетона шкафной стенки ШС-1								
53	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона шкафной стенки ШС-1, бетон В30 F200W6	0,7	8702,05	1077,94	6091	755	1048	5,61	4
		м3		1055,70	317,23	739	222	109	1,26	1
54	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,728	185,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02	11634,76	349,88	233	7	236	66,70	1
		1т		11126,25	131,96	223	3	105	0,64	--
56	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,02	138200,00	--	2764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Устройство слива										
57	Е0130-7-1	Устройство слива,бетон В20 F200W6	0,18	6843,71	611,90	1232	110	128	2,93	1
		м3		499,39	151,63	90	27	109	0,50	--
58	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,1836	369,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 с добавлением полимерного материала 10%	0,2	8311,01	1077,94	1662	216	299	5,61	1
		м3		1055,70	317,23	211	63	109	1,26	--
60	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,06	39400,00	--	2364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0130-83-1	Окраска ж/б строений мостов перхлорвиниловыми красками, за 2 раза	81,6	95,86	5,42	7822	442	3238	0,18	15
		м2		34,42	1,99	2809	162	109	0,01	1
62	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	75,0783	6181,26	403,21	464079	30273	147589	8,90	668
		т		1656,00	147,49	124330	11073	109	0,72	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5452092	3465338			3063
			Тенге			536546	267523			1252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5402880				
		Материалы -	Тенге			707757				
		Всего заработная плата -	Тенге				804069			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143616				
		Местные материалы -	Тенге			549495				
		Транспортные расходы -	Тенге			159				
		Накладные расходы -	Тенге			905170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378483				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6686534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4768
		Сметная заработная плата -	Тенге				939845			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49212				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2953				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6738698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4768
		Сметная заработная плата -	Тенге				939845			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №3Г								
63	Е0105-11-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим.	Забивка шпунта в грунтах группы 2	т	25,2	14201,36	9434,73	357874	237755	138013	17,37	438
					3001,50	1760,85	75638	44373	115	5,24	132
64	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Сталь шпунтовых свай "Ларсен V"	т	7,56	75600,00	--	571536	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0105-13-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим.	Извлечение стальных шпунтовых свай из грунтов группы 2	25,2	3289,74	2399,64	82902	60471	49495	5,36	135
		т		890,10	817,81	22431	20609	115	2,98	75
66	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Крепление стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	2,52	26099,63	2109,55	65771	5316	16555	28,75	72
		т		5226,75	485,68	13171	1224	115	1,98	5
67	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	0,756	68500,00	--	51786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж крепление стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	2,52	13994,40	1476,68	35266	3721	10074	17,25	43
		т		3136,05	339,98	7903	857	115	1,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0105-78-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	21,2	62638,47	61197,06	1327936	1297378	56480	4,75	101
		м3		840,68	1475,96	17823	31290	115	5,37	114
70	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,2	37,42	35,62	793	755	249	0,01	--
		м3		1,76	10,36	37	220	97	0,04	1
71	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	36,04	176,40	176,40	6357	6357	1271	--	--
		т		--	35,28	--	1271	100	0,74	27
72	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	21,2	3,53	3,06	75	65	31	--	--
		м3		0,45	1,07	10	23	97	--	--
73	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	2	3270,66	2551,78	6541	5104	3293	3,27	7
		скважина		569,25	862,67	1139	1725	115	3,09	6
74	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,15	66000,00	--	9900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1	64400,00	--	6440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,81	62100,00	--	50301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,13	177199,02	2100,01	23036	273	1840	49,11	6
		т		9315,00	794,36	1211	103	140	3,88	1
78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,13	40200,00	--	5226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В22,5 F200W6	22,9	6954,85	857,38	159266	19634	17315	2,23	51
		м3		367,43	290,06	8414	6642	115	1,04	24
80	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	23,358	185,00	--	4321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	2	636,30	349,08	1273	698	958	1,63	3
		1свая		287,21	129,37	574	259	115	0,60	1
82	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,88	27,10	--	159	--	4	0,11	1
		т		5,42	--	32	--	12	--	--
83	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,88	176,40	176,40	1037	1037	207	--	--
		т		--	35,28	--	207	100	0,74	4
84	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	65	21,29	20,13	1384	1308	393	0,01	1
		м3		1,16	5,07	75	329	97	0,02	1
85	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,5	231,01	--	1502	--	1697	1,63	11
		м3		231,01	--	1502	--	113	--	--
86	Е0101-17-7	Разработка, погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	71,5	30,13	28,77	2154	2057	633	0,01	1
		м3		1,32	7,80	95	558	97	0,03	2
87	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	121,6	176,40	176,40	21450	21450	4290	--	--
		т		--	35,28	--	4290	100	0,74	90
88	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	71,5	3,53	3,06	252	219	105	--	--
		м3		0,45	1,07	32	76	97	--	--
89	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,2	24,78	5,19	129	27	99	0,12	1
		м3		19,58	--	102	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5,2	16,16	13,80	84	72	25	0,01	--
		м3		1,86	3,16	10	16	97	0,01	--
91	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подготовки под ростверк	1,1	2083,45	44,47	2292	49	448	2,29	3
		м3		357,08	16,38	393	18	109	0,08	--
92	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ростверка, бетон В25 F200W6	13,5	8311,01	1077,94	112199	14552	20203	5,61	76
		м3		1055,70	317,23	14252	4283	109	1,26	17
93	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	14,04	369,00	--	5181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11	65900,00	--	7249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5	58700,00	--	29350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,62	55500,00	--	34410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	28,5	335,51	15,76	9562	449	3854	0,70	20
		м2		118,25	5,80	3370	165	109	0,03	1
				Обратная засыпка						
98	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере для обратной засыпки	56,4	37,06	35,39	2090	1996	614	0,01	1
		м3		1,63	9,60	92	541	97	0,03	2
99	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	95,88	176,40	176,40	16913	16913	3383	--	--
		т		--	35,28	--	3383	100	0,74	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	56,4	3,85	3,85	217	217	73	--	--
		м3		--	1,34	--	75	97	--	--
101	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	56,4	24,78	5,19	1397	293	1071	0,12	7
		м3		19,58	--	1105	--	97	--	--
102	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	56,4	16,16	13,80	911	778	275	0,01	1
		м3		1,86	3,16	105	178	97	0,01	1
		Сооружение монолитных бетонных стоек Сп-575								
103	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек Сп-575, бетон В25 F200W6	10,3	10530,39	1738,80	108463	17910	14057	4,75	49
		м3		742,61	509,44	7649	5247	109	2,03	21
104	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	10,506	185,00	--	1944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	2,64	9508,21	--	25102	--	26656	55,66	147
		т		9263,25	--	24455	--	109	--	--
106	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08	71100,00	--	5688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,31	68800,00	--	21328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,18	62100,00	--	11178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,08	59100,00	--	122928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,16	11634,76	349,88	1862	56	1891	66,70	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями	1т	11126,25	131,96	1780	21	105	0,64	--
			0,16	162700,00	--	26032	--	--	--	--
112	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,16	40200,00	--	6432	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок ПМ-2								
113	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок ПМ-2, бетон В30 F200W6	0,6	8702,05	1077,94	5221	647	898	5,61	3
			м3	1055,70	317,23	633	190	109	1,26	1
114	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,624	185,00	--	115	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08	67700,00	--	5416	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Устройство слива								
116	Е0130-7-1	Устройство слива,бетон В20 F200W6	0,02	6843,71	611,90	137	12	14	2,93	--
			м3	499,39	151,63	10	3	109	0,50	--
117	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,0204	369,00	--	8	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
118	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 с добавлением полимерного материала 10%	0,2	8311,01	1077,94	1662	216	299	5,61	1
			м3	1055,70	317,23	211	63	109	1,26	--
119	С143002-45	Раствор полимерцементный	0,06	39400,00	--	2364	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
120	Е0130-83-1	Окраска ж/б строений мостов перхлорвиниловыми красками, за 2 раза	36,9	95,86	5,42	3537	200	1464	0,18	7
			м2	34,42	1,99	1270	73	109	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	36,9	6181,26	403,21	228089	14879	72538	8,90	328
		т		1656,00	147,49	61106	5442	109	0,72	27
122	Е0130-17-1	Установка стальных опорных частей тангенциальных	4	2759,54	1156,12	11038	4624	7826	7,44	30
		шт		1508,51	286,48	6034	1146	109	0,94	4
123	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,556	154400,00	--	85846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций	0,556	1011,71	--	563	--	613	5,52	3
		т		1011,71	--	563	--	109	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3691475	1737489			1556
			Тенге			273225	134904			631
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3568559				
		Материалы -	Тенге			351364				
		Всего заработная плата -	Тенге				400950			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			939168				
		Местные материалы -	Тенге			277844				
		Транспортные расходы -	Тенге			159				
		Накладные расходы -	Тенге			451379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67707			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4261134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2379
		Сметная заработная плата -	Тенге				468657			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122917				
		Материалы -	Тенге			380				
		Всего заработная плата -	Тенге				7180			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111878				
		Накладные расходы -	Тенге			7826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1174			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7845				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			138587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				8354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4399721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2417
		Сметная заработная плата -	Тенге				477010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Фундамент под лифтовую шахту								
125	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,6	32,01	30,10	915	861	283	0,01	--
		м3		1,91	8,28	55	237	97	0,03	1
126	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,9	302,12	--	876	--	990	2,13	6
		м3		302,12	--	876	--	113	--	--
127	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	31,5	5,58	5,58	176	176	59	--	--
		м3		--	1,94	--	61	97	0,01	--
128	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	31,5	19,31	19,31	608	608	205	--	--
		м3		--	6,70	--	211	97	0,02	1
129	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,9	24,78	5,19	72	15	55	0,12	--
		м3		19,58	--	57	--	97	--	--
130	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,5	2083,45	44,47	1042	22	204	2,29	1
		м3		357,08	16,38	179	8	109	0,08	--
131	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	13,2	7109,93	611,90	93851	8077	9367	2,93	39
		м3		499,39	151,63	6592	2001	109	0,50	7
132	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	13,464	369,00	--	4968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0528	9508,21	--	502	--	533	55,66	3
		т		9263,25	--	489	--	109	--	--
134	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0528	67700,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,146	11634,76	349,88	1699	51	1726	66,70	10
		1т		11126,25	131,96	1624	19	105	0,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,146	138200,00	--	20177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	34	335,51	15,76	11407	536	4597	0,70	24
		м2		118,25	5,80	4021	197	109	0,03	1
138	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	15,4	3,23	3,23	50	50	17	--	--
		м3		--	1,12	--	17	97	--	--
139	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,4	24,78	5,19	382	80	293	0,12	2
		м3		19,58	--	302	--	97	--	--
140	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,4	16,16	13,80	249	212	75	0,01	--
		м3		1,86	3,16	29	49	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			140548	10688			85
			Тенге			14222	2801			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120371				
		Материалы -	Тенге			14047				
		Всего заработная плата -	Тенге				17023			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3575				
		Местные материалы -	Тенге			77840				
		Накладные расходы -	Тенге			18403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19784			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20177				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			168488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				19784			

РАЗДЕЛ 4.Опоры №1В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	4,71	79506,36	77348,84	374475	364313	15877	6,58	31
		м3		1164,43	1766,88	5484	8322	115	6,51	31
142	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,71	37,42	35,62	176	168	55	0,01	--
		м3		1,76	10,36	8	49	97	0,04	--
143	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,01	176,40	176,40	1413	1413	283	--	--
		т		--	35,28	--	283	100	0,74	6
144	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4,71	3,53	3,06	17	14	7	--	--
		м3		0,45	1,07	2	5	97	--	--
145	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	1	3270,66	2551,78	3271	2552	1647	3,27	3
		скважина		569,25	862,67	569	863	115	3,09	3
146	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	66000,00	--	3960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,48	59900,00	--	28752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05	177199,02	2100,01	8860	105	708	49,11	2
		т		9315,00	794,36	466	40	140	3,88	--
150	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05	40200,00	--	2010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В25 F200W6	5,6	7203,73	857,38	40341	4801	4234	2,23	12
		м3		367,43	290,06	2058	1624	115	1,04	6
152	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,712	185,00	--	1057	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1	636,30	349,08	636	349	479	1,63	2
		1свая		287,21	129,37	287	129	115	0,60	1
154	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,47	27,10	--	40	--	1	0,11	--
		т		5,42	--	8	--	12	--	--
155	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,47	176,40	176,40	259	259	52	--	--
		т		--	35,28	--	52	100	0,74	1
		Сооружение монолитных бетонных стоек СМ-340								
156	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек СМ-340, бетон В30 F200W6	1	10913,91	1738,80	10914	1739	1365	4,75	5
		м3		742,61	509,44	743	509	109	2,03	2
157	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,02	185,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	0,45	9508,21	--	4279	--	4544	55,66	25
		т		9263,25	--	4168	--	109	--	--
159	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,27	66000,00	--	17820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,18	62100,00	--	11178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1										
161	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1,бетон В25 F200W6								
		м3	0,6	8311,01	1077,94	4987	647	898	5,61	3
				1055,70	317,23	633	190	109	1,26	1
162	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	0,612	185,00	--	113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,0406	66000,00	--	2680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,05	64400,00	--	3220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,01	64400,00	--	644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,03	62100,00	--	1863	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,06	11634,76	349,88	698	21	709	66,70	4
				11126,25	131,96	668	8	105	0,64	--
168	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями								
		т	0,06	162700,00	--	9762	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,06	40200,00	--	2412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0130-83-1	Окраска ж/б строений мостов перхлорвиниловыми красками, за 2 раза	11,57	95,86	5,42	1109	63	459	0,18	2
		м2		34,42	1,99	398	23	109	0,01	--
171	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	11,57	6181,26	403,21	71517	4665	22744	8,90	103
		т		1656,00	147,49	19160	1706	109	0,72	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			610582	381109			193
			Тенге			34653	13804			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			600820				
		Материалы -	Тенге			66825				
		Всего заработная плата -	Тенге				48456			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76471				
		Местные материалы -	Тенге			41732				
		Транспортные расходы -	Тенге			40				
		Накладные расходы -	Тенге			54062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			694175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				56566			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9762				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			704523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				56566			
		РАЗДЕЛ 5.ФундаментыОпоры №1Б								
172	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	4,71	79506,36	77348,84	374475	364313	15877	6,58	31
		м3		1164,43	1766,88	5484	8322	115	6,51	31
173	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,71	37,42	35,62	176	168	55	0,01	--
		м3		1,76	10,36	8	49	97	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,007	176,40	176,40	1412	1412	282	--	--
		т		--	35,28	--	282	100	0,74	6
175	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4,71	3,53	3,06	17	14	7	--	--
		м3		0,45	1,07	2	5	97	--	--
176	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	1	3270,66	2551,78	3271	2552	1647	3,27	3
		скважина		569,25	862,67	569	863	115	3,09	3
177	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	66000,00	--	3960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,48	59900,00	--	28752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05	177199,02	2100,01	8860	105	708	49,11	2
		т		9315,00	794,36	466	40	140	3,88	--
181	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05	40200,00	--	2010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В25 F200W6	5,6	7203,73	857,38	40341	4801	4234	2,23	12
		м3		367,43	290,06	2058	1624	115	1,04	6
183	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,712	185,00	--	1057	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1	636,30	349,08	636	349	479	1,63	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1свая		287,21	129,37	287	129	115	0,60	1
185	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,47	27,10	--	40	--	1	0,11	--
		т		5,42	--	8	--	12	--	--
186	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,47	176,40	176,40	259	259	52	--	--
		т		--	35,28	--	52	100	0,74	1
		Сооружение монолитных бетонных стоек СМ-150								
187	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек СМ-150, бетон В30 F200W6	0,4	10530,39	1738,80	4212	696	546	4,75	2
		м3		742,61	509,44	297	204	109	2,03	1
188	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,408	185,00	--	75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	0,1	9508,21	--	951	--	1010	55,66	6
		т		9263,25	--	926	--	109	--	--
190	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	66000,00	--	660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,09	62100,00	--	5589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1								
192	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1,бетон В25 F200W6	0,6	8311,01	1077,94	4987	647	898	5,61	3
		м3		1055,70	317,23	633	190	109	1,26	1
193	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,612	185,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0406	66000,00	--	2680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05	64400,00	--	3220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	64400,00	--	644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03	62100,00	--	1863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06	11634,76	349,88	698	21	709	66,70	4
		1т		11126,25	131,96	668	8	105	0,64	--
199	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,06	162700,00	--	9762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06	40200,00	--	2412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0130-83-1	Окраска ж/б строений мостов перхлорвиниловыми красками, за 2 раза	7,81	95,86	5,42	749	42	310	0,18	1
		м2		34,42	1,99	269	16	109	0,01	--
202	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	7,81	6181,26	403,21	48276	3149	15353	8,90	70
		т		1656,00	147,49	12933	1152	109	0,72	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			554088	378529			137
			Тенге			24609	12936			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544326				
	Материалы -		Тенге			49569				
	Всего заработная плата -		Тенге				37545			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53722				
	Местные материалы -		Тенге			37866				
	Транспортные расходы -		Тенге			40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			42168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			621684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				43870			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9762				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			632032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				43870			
		РАЗДЕЛ 6.ФундаментыОпоры №1А								
203	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,9	21,29	20,13	317	300	90	0,01	--
		м3		1,16	5,07	17	76	97	0,02	--
204	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,5	302,12	--	453	--	512	2,13	3
		м3		302,12	--	453	--	113	--	--
205	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,4	30,13	28,77	494	472	145	0,01	--
		м3		1,32	7,80	22	128	97	0,03	--
206	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	27,863	176,40	176,40	4915	4915	983	--	--
		т		--	35,28	--	983	100	0,74	21
207	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	16,4	3,53	3,06	58	50	24	--	--
		м3		0,45	1,07	7	18	97	--	--
208	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,1	24,78	5,19	27	6	21	0,12	--
		м3		19,58	--	22	--	97	--	--
209	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,1	16,16	13,80	18	15	5	0,01	--
		м3		1,86	3,16	2	3	97	0,01	--
210	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,1	2083,45	44,47	2292	49	448	2,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		357,08	16,38	393	18	109	0,08	--
211	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	2	7358,81	611,90	14718	1224	1419	2,93	6
		м3		499,39	151,63	999	303	109	0,50	1
212	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,04	129,00	--	263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	6,6	335,51	15,76	2214	104	892	0,70	5
		м2		118,25	5,80	780	38	109	0,03	--
Обратная засыпка										
214	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере для обратной засыпки	12,9	37,06	35,39	478	456	141	0,01	--
		м3		1,63	9,60	21	124	97	0,03	--
215	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	21,93	176,40	176,40	3868	3868	774	--	--
		т		--	35,28	--	774	100	0,74	16
216	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,9	3,85	3,85	50	50	17	--	--
		м3		--	1,34	--	17	97	--	--
217	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,9	24,78	5,19	320	67	245	0,12	2
		м3		19,58	--	253	--	97	--	--
218	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,9	16,16	13,80	208	178	63	0,01	--
		м3		1,86	3,16	24	41	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30694	11754			19
			Тенге			2993	2522			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30694				
	Материалы -		Тенге			2364				
	Всего заработная плата -		Тенге				5515			
	Местные материалы -		Тенге			13583				
		Накладные расходы -	Тенге			5779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				6382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			38661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				6382			
		РАЗДЕЛ 7.Опоры №5Г								
219	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	4,71	79506,36	77348,84	374475	364313	15877	6,58	31
		м3		1164,43	1766,88	5484	8322	115	6,51	31
220	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,71	37,42	35,62	176	168	55	0,01	--
		м3		1,76	10,36	8	49	97	0,04	--
221	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,01	176,40	176,40	1413	1413	283	--	--
		т		--	35,28	--	283	100	0,74	6
222	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4,71	3,53	3,06	17	14	7	--	--
		м3		0,45	1,07	2	5	97	--	--
223	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	1	3270,66	2551,78	3271	2552	1647	3,27	3
		скважина		569,25	862,67	569	863	115	3,09	3
224	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	66000,00	--	3960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,48	59900,00	--	28752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05	177199,02	2100,01	8860	105	708	49,11	2
		т		9315,00	794,36	466	40	140	3,88	--
228	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05	40200,00	--	2010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В25 F200W6	5,6	7203,73	857,38	40341	4801	4234	2,23	12
		м3		367,43	290,06	2058	1624	115	1,04	6
230	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,712	185,00	--	1057	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1	636,30	349,08	636	349	479	1,63	2
		1свая		287,21	129,37	287	129	115	0,60	1
232	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,47	27,91	--	41	--	1	0,13	--
		т		6,23	--	9	--	12	--	--
233	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,47	176,40	176,40	259	259	52	--	--
		т		--	35,28	--	52	100	0,74	1
		Сооружение монолитных бетонных стоек СМ-400								
234	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек СМ-400, бетон В30 F200W6	1	10530,39	1738,80	10530	1739	1365	4,75	5
		м3		742,61	509,44	743	509	109	2,03	2
235	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,02	185,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	0,24	9508,21	--	2282	--	2423	55,66	13
		т		9263,25	--	2223	--	109	--	--
237	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	66000,00	--	1980	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,21	62100,00	--	13041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1								
239	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1,бетон В25 F200W6	0,6	8311,01	1077,94	4987	647	898	5,61	3
		м3		1055,70	317,23	633	190	109	1,26	1
240	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,612	185,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0406	66000,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05	64400,00	--	3220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	64400,00	--	644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03	62100,00	--	1863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06	11634,76	349,88	698	21	709	66,70	4
		1т		11126,25	131,96	668	8	105	0,64	--
246	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,06	162700,00	--	9762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06	40200,00	--	2412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0130-83-1	Окраска ж/б строений мостов перхлорвиниловыми красками, за 2 раза	12,2	95,86	5,42	1169	66	484	0,18	2
		м2		34,42	1,99	420	24	109	0,01	--
249	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	12,2	6181,26	403,21	75411	4919	23983	8,90	109
		т		1656,00	147,49	20203	1799	109	0,72	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			598181	381366			187
			Тенге			33774	13898			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			588419				
		Материалы -	Тенге			69405				
		Всего заработная плата -	Тенге				47671			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62494				
		Местные материалы -	Тенге			41348				
		Транспортные расходы -	Тенге			41				
		Накладные расходы -	Тенге			53205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				55652			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9762				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			690469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				55652			
		РАЗДЕЛ 8.Опоры №5Д								
250	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	4,71	79506,36	77348,84	374475	364313	15877	6,58	31
		м3		1164,43	1766,88	5484	8322	115	6,51	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,71	37,42	35,62	176	168	55	0,01	--
		м3		1,76	10,36	8	49	97	0,04	--
252	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,01	176,40	176,40	1413	1413	283	--	--
		т		--	35,28	--	283	100	0,74	6
253	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4,71	3,53	3,06	17	14	7	--	--
		м3		0,45	1,07	2	5	97	--	--
254	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	1	3270,66	2551,78	3271	2552	1647	3,27	3
		скважина		569,25	862,67	569	863	115	3,09	3
255	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	66000,00	--	3960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,48	59900,00	--	28752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05	177199,02	2100,01	8860	105	708	49,11	2
		т		9315,00	794,36	466	40	140	3,88	--
259	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05	40200,00	--	2010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В25 F200W6	5,6	7203,73	857,38	40341	4801	4234	2,23	12
		м3		367,43	290,06	2058	1624	115	1,04	6
261	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,712	185,00	--	1057	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1	636,30	349,08	636	349	479	1,63	2
		1свая		287,21	129,37	287	129	115	0,60	1
263	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,47	27,91	--	41	--	1	0,13	--
		т		6,23	--	9	--	12	--	--
264	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,47	176,40	176,40	259	259	52	--	--
		т		--	35,28	--	52	100	0,74	1
		Сооружение монолитных бетонных стоек СМ-230								
265	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных стоек СМ-230, бетон В30 F200W6	1	10530,39	1738,80	10530	1739	1365	4,75	5
		м3		742,61	509,44	743	509	109	2,03	2
266	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,02	185,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	0,15	9508,21	--	1426	--	1515	55,66	8
		т		9263,25	--	1389	--	109	--	--
268	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	66000,00	--	1320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,13	62100,00	--	8073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1								
270	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1,бетон В25 F200W6	0,6	8311,01	1077,94	4987	647	898	5,61	3
		м3		1055,70	317,23	633	190	109	1,26	1
271	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,612	185,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0406	66000,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05	64400,00	--	3220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	64400,00	--	644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03	62100,00	--	1863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06	11634,76	349,88	698	21	709	66,70	4
		1т		11126,25	131,96	668	8	105	0,64	--
277	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,06	162700,00	--	9762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06	40200,00	--	2412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками, за 2 раза	8,41	95,86	5,42	806	46	334	0,18	2
		м2		34,42	1,99	289	17	109	0,01	--
280	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	8,41	6181,26	403,21	51984	3391	16532	8,90	75
		т		1656,00	147,49	13927	1240	109	0,72	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			567907	379818			148
			Тенге			26533	13331			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			558145				
	Материалы -		Тенге			53548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				39865			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56866				
	Местные материалы -		Тенге			41348				
	Транспортные расходы -		Тенге			41				
		Накладные расходы -	Тенге			44696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			639011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				46569			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9762				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			649359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				46569			
		РАЗДЕЛ 9.Опоры №5Е								
281	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	4,71	79506,36	77348,84	374475	364313	15877	6,58	31
		м3		1164,43	1766,88	5484	8322	115	6,51	31
282	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,71	37,42	35,62	176	168	55	0,01	--
		м3		1,76	10,36	8	49	97	0,04	--
283	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,01	176,40	176,40	1413	1413	283	--	--
		т		--	35,28	--	283	100	0,74	6
284	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	4,71	3,53	3,06	17	14	7	--	--
		м3		0,45	1,07	2	5	97	--	--
285	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	1	3270,66	2551,78	3271	2552	1647	3,27	3
		скважина		569,25	862,67	569	863	115	3,09	3
286	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	66000,00	--	3960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
288	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,48	59900,00	--	28752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05	177199,02	2100,01	8860	105	708	49,11	2
		т		9315,00	794,36	466	40	140	3,88	--
290	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05	40200,00	--	2010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см, бетон В25 F200W6	5,6	6954,85	857,38	38947	4801	4234	2,23	12
		м3		367,43	290,06	2058	1624	115	1,04	6
292	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,712	185,00	--	1057	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1	636,30	349,08	636	349	479	1,63	2
		1свая		287,21	129,37	287	129	115	0,60	1
294	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,47	27,10	--	40	--	1	0,11	--
		т		5,42	--	8	--	12	--	--
295	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,47	176,40	176,40	259	259	52	--	--
		т		--	35,28	--	52	100	0,74	1
		Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1								
296	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригелей РМ-1,бетон В25 F200W6	0,6	8311,01	1077,94	4987	647	898	5,61	3
		м3		1055,70	317,23	633	190	109	1,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,612	185,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
298	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0406	66000,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05	64400,00	--	3220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	64400,00	--	644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
301	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03	62100,00	--	1863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06	11634,76	349,88	698	21	709	66,70	4
		1т		11126,25	131,96	668	8	105	0,64	--
303	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	0,06	162700,00	--	9762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06	40200,00	--	2412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0130-83-1	Окраска ж/б строений мостов перхлорвиниловыми красками, за 2 раза	4,71	95,86	5,42	451	26	187	0,18	1
		м2		34,42	1,99	162	9	109	0,01	--
306	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	4,71	6181,26	403,21	29114	1899	9259	8,90	42
		т		1656,00	147,49	7800	695	109	0,72	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			521748	376567			101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			18146	12269			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511986				
		Материалы -	Тенге			35619				
		Всего заработная плата -	Тенге				30414			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47473				
		Местные материалы -	Тенге			34150				
		Транспортные расходы -	Тенге			40				
		Накладные расходы -	Тенге			34396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32783				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			579165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				35574			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9762				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			589513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				35574			
		РАЗДЕЛ 10.Опоры №5Ж								
307	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,9	21,29	20,13	317	300	90	0,01	--
		м3		1,16	5,07	17	76	97	0,02	--
308	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,5	302,12	--	453	--	512	2,13	3
		м3		302,12	--	453	--	113	--	--
309	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,4	30,13	28,77	494	472	145	0,01	--
		м3		1,32	7,80	22	128	97	0,03	--
310	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	27,863	176,40	176,40	4915	4915	983	--	--
		т		--	35,28	--	983	100	0,74	21
311	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	16,4	3,53	3,06	58	50	24	--	--
		м3		0,45	1,07	7	18	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,1	24,78	5,19	27	6	21	0,12	--
		м3		19,58	--	22	--	97	--	--
313	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,1	16,16	13,80	18	15	5	0,01	--
		м3		1,86	3,16	2	3	97	0,01	--
314	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,1	2083,45	44,47	2292	49	448	2,29	3
		м3		357,08	16,38	393	18	109	0,08	--
315	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	2	7358,81	611,90	14718	1224	1419	2,93	6
		м3		499,39	151,63	999	303	109	0,50	1
316	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,04	129,00	--	263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	6,6	335,51	15,76	2214	104	892	0,70	5
		м2		118,25	5,80	780	38	109	0,03	--
Обратная засыпка										
318	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере для обратной засыпки	12,9	37,06	35,39	478	456	141	0,01	--
		м3		1,63	9,60	21	124	97	0,03	--
319	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	21,93	176,40	176,40	3868	3868	774	--	--
		т		--	35,28	--	774	100	0,74	16
320	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,9	3,85	3,85	50	50	17	--	--
		м3		--	1,34	--	17	97	--	--
321	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,9	24,78	5,19	320	67	245	0,12	2
		м3		19,58	--	253	--	97	--	--
322	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,9	16,16	13,80	208	178	63	0,01	--
		м3		1,86	3,16	24	41	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			30694	11754			19
			Тенге			2993	2522			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30694				
		Материалы -	Тенге			2364				
		Всего заработная плата -	Тенге				5515			
		Местные материалы -	Тенге			13583				
		Накладные расходы -	Тенге			5779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				6382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			38661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				6382			
		РАЗДЕЛ 11.СВСиУ								
323	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	4	2083,45	44,47	8334	178	1628	2,29	9
		м3		357,08	16,38	1428	66	109	0,08	--
324	Е0130-88-1	Монтаж вспомогательных технологических устройств	15	12232,61	1463,88	183489	21958	107263	36,46	547
		т		6210,00	350,45	93150	5257	109	1,18	18
325	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	4,5	153500,00	--	690750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
326	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость лесоматериала	6	11624,00	--	69744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0130-88-1 СНРК 8.02-05-2002	Демонтаж вспомогательных технологических устройств	15	3836,94	731,94	57554	10979	53632	18,23	273
		т		3105,00	175,23	46575	2628	109	0,59	9
328	Е0101-159-2	Укладка ж/б плит 1500х750х150	54	603,77	233,76	32604	12623	22625	2,33	126
		м		370,01	61,93	19981	3344	97	0,22	12
329	С143018-8	Плиты 1500х750х150	12,15	3910,00	--	47507	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0101-159-2 К=8 СНРК 8.02-05-2002	Демонтаж ж/б плит 1500х750х150	54	483,02	187,01	26083	10098	18100	1,87	101
		м		296,01	49,55	15985	2676	97	0,17	9
331	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2,93	2083,45	44,47	6104	130	1193	2,29	7
		м3		357,08	16,38	1046	48	109	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	Е0130-35-1 К=9	Укладка переходных сборно-монолитных плит,П600.98.30 с перестановкой 8 раз	8,8	51669,33	6924,26	454690	60933	113421	59,41	523
		м3		10013,63	1810,94	88120	15936	109	6,73	59
333	Е0130-35-1 К=8 СНРК 8.02-05-2002	Разборка переходных сборно-монолитных плит,П600.98.30 8 раз	8,8	7736,29	615,49	68079	5416	69847	42,25	372
		м3		7120,80	160,97	62663	1417	109	4,78	42
334	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	5	62800,00	--	314000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,6	27,10	--	1615	--	39	0,11	7
		т		5,42	--	323	--	12	--	--
336	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 304 км, класс груза 1	59,6	176,40	176,40	10513	10513	2103	--	--
		т		--	35,28	--	2103	100	0,74	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1971067	132830			1964
			Тенге			329271	33474			194
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1039273				
	Материалы -		Тенге			197240				
	Всего заработная плата -		Тенге				215135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69744				
	Местные материалы -		Тенге			481558				
	Транспортные расходы -		Тенге			1615				
		Накладные расходы -	Тенге			228956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1344323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1426
		Сметная заработная плата -	Тенге				249478			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			931793				
	Материалы -		Тенге			68381				
	Всего заработная плата -		Тенге				147610			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			690750				
		Накладные расходы -	Тенге			160895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24134			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65561				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1158250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				171744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2502573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2353
		Сметная заработная плата -	Тенге				421223			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14169077	7267243			7473
			Тенге			1296965	509984			2447
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12996168				
	Материалы -		Тенге			1550103				
	Всего заработная плата -		Тенге				1652159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1453127				
	Местные материалы -		Тенге			1610345				
	Транспортные расходы -		Тенге			2135				
		Накладные расходы -	Тенге			1843992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				276599			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			890410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15730571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9961
		Сметная заработная плата -	Тенге				1928758			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1172909				
	Материалы -		Тенге			68761				
	Всего заработная плата -		Тенге				154790			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			920828				
		Накладные расходы -	Тенге			168721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80498				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1422128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				180098			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17152699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10926
		Сметная заработная плата -	Тенге				2108857			
		Итого по форме	Тенге			17 152 699				
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого	Тенге			17 152 699				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			823 330				
		ИТОГО:	Тенге			17 976 029				
		Итого с оборудованием	Тенге			17 976 029				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			323 569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%	Тенге			179 760				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			71 904				
		Итого:	Тенге			18 551 261				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			18 551 261				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			50 770 614				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 015 412				
		ИТОГО:	Тенге			51 786 026				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			337 990				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			51 448 036				
		НДС (12%)	Тенге			6 173 764				
		Всего	Тенге			57 621 800				
		Тендерная скидка 0,1 %	Тенге			57 622				
		Итого с учетом скидки:	Тенге			**57 564 178**				
		Всего к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге			57 564 178				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			6 167 591				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
Молодцов А.А.