Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" ЛС 4-2
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

АКТ
Приемки выполненных работ за МАЙ-I 2017 г.
Надземный пешеходный переход по пр. Суюнбая-ул. Громова
Наружные сети электроснабжение

Основание: ТГ-88-2-14-ЭС

Сметная стоимость	**919,794**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1127	чел.-ч
Сметная заработная плата	143,523	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	180	251,77	--	45319	--	51210	1,77	319
		м3		251,77	--	45319	--	113	--	--
2	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(разраб вручную грунт)	180	30,13	28,77	5423	5179	1593	0,01	2
		м3		1,32	7,80	238	1405	97	0,03	5
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	297	176,40	176,40	52391	52391	10478	--	--
		т		--	35,28	--	10478	100	0,74	220
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	180	3,53	3,06	635	551	265	--	1
		м3		0,45	1,07	81	193	97	--	1
		обратная засыпка								
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	107,9685	37,06	35,39	4001	3821	1176	0,01	1
		м3		1,63	9,60	176	1036	97	0,03	4
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	178,148025	176,40	176,40	31425	31425	6285	--	--
		т		--	35,28	--	6285	100	0,74	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	107,9685	140,51	--	15170	--	17142	1,02	110
		м3		140,51	--	15170	--	113	--	--
		Монтажные работы								
8	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	1	8459,55	2457,55	8460	2458	5813	32,20	32
		шт		5589,00	530,14	5589	530	95	3,07	3
9	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699,00	--	57699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-524-7	Коммутационный аппарат РПС (рубильник с предохранителями)	2	1704,01	57,16	3408	114	1023	3,45	7
		шт		527,85	10,35	1056	21	95	0,06	--
11	С151803-184прим.	Коммутационный аппарат типа РПС на 100 А, применительно	2	5570,00	--	11140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	500	31,00	4,60	15498	2300	10925	0,14	69
		м		22,20	0,81	11098	403	95	--	2
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	500	42,19	31,97	21095	15985	8576	0,07	35
		м		10,12	7,93	5060	3967	95	0,05	23
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	362,5	37,25	27,26	13501	9880	5742	0,07	25
		м		9,89	6,79	3585	2460	95	0,04	14
15	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,474	9052,00	--	40499	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С143008-92	Песок природный	43,5	990,00	--	43065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-523 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,51	295059,00	--	150480	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	2703,00	1618,05	5406	3236	2705	5,75	12
		шт		1066,05	357,65	2132	715	95	2,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, типа 4КВНтп-В-35/70, для сечения 16-95 мм2 прим.	2	16100,00	--	32200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	1704,74	1,84	1705	2	1143	6,90	7
		шт		1202,90	--	1203	--	95	--	--
21	С151610-633 Изм. и доп. вып. 20	Муфта соединительная для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, типа 4ПСТп-1-35/70кабелей типа ТП МС 400(арм)-10С ГОСТ 13781.0-86	1	16706,00	--	16706	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб,диам. 110мм	0,134	623065,88	--	83491	--	3280	142,60	19
		кан.-км		22252,50	--	2982	--	110	--	--
23	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	351,12	27,72	2107	166	777	0,81	5
		шт		133,40	2,87	800	17	95	0,02	--
		Кабельная линия, воздушная линия								
24	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,392	5830,36	865,73	2286	339	2091	28,06	11
		1км		4761,00	318,26	1866	125	105	1,55	1
25	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,39984	133098,00	--	53218	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайсТОО"Энсто Казахстан"п.332	Стоимость крюка SOT 21.1	2	1087,00	--	2174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайсТОО"Энсто Казахстан"п.76	Стоимость крюка накручивающегося PD 2.2	2	1055,00	--	2110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайсТОО"Энсто Казахстан"п.341	Стоимость крюка SOT 29	2	514,00	--	1028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайсТОО"Энсто Казахстан"п.26	Стоимость монтажной ленты COT 37	5,2	3164,00	--	16453	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайсТОО"Энсто Казахстан"п.25	Стоимость скрепа COT 36-2	4	35,98	--	144	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайсТОО"Энсто Казахстан"п.267	Стоимость поддерживающего зажима SO 140	2	1268,00	--	2536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			740771	127847			653
			Тенге			96355	27634			409
	Стоимость оборудования -		Тенге			57699				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			57699				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			361653				
	Материалы -		Тенге			6595				
	Всего заработная плата -		Тенге				40627			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			288189				
		Накладные расходы -	Тенге			38795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			424474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				46446			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321419				
	Материалы -		Тенге			80509				
	Всего заработная плата -		Тенге				83362			
	Местные материалы -		Тенге			83578				
		Накладные расходы -	Тенге			91430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			437621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				97077			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			919794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143523**			

Итого по форме	Тенге	862 095
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	41 381
Оборудование	Тенге	961 175
ИТОГО:	Тенге	903 476
Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге	16 263
Выслуга лет 1%	Тенге	9 035
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	3 614
Итого:	Тенге	990 086
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	990 086
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге	2 709 641
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	54 193
ИТОГО:	Тенге	2 763 834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			16 987				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			2 746 847				
		НДС (12%)	Тенге			329 622				
		Всего	Тенге			3 076 468				
		Тендерная скидка 0,1 %	Тенге			3 076				
		Итого с учетом скидки:	Тенге			**3 073 392**				
		Всего к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге			3 073 392				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			329 292				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор

_____

_____

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____Молодцов А.А.