Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" ЛС 6-1
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

АКТ
Приемки выполненных работ за МАЙ -I 2017г.
Надземный пешеходный переход по пр. Суюнбая-ул. Громова
Переустройство канализационной сети

Основание: ТГ-88-3-14-НВК

Сметная стоимость	1339,835	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2001	чел.-ч
Сметная заработная плата	170,865	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	287	37,06	35,39	10637	10156	3126	0,01	3
		м3		1,63	9,60	469	2754	97	0,03	9
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	473,55	176,40	176,40	83534	83534	16707	--	--
		т		--	35,28	--	16707	100	0,74	351
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	287	4,33	3,73	1241	1071	512	--	1
		м3		0,55	1,29	158	370	97	--	1
4	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-05-2002 п.2.8 "Г"К=0,8	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	2	2902,42	1415,74	5805	2831	5244	7,11	14
		м3		1486,67	530,13	2973	1060	130	2,59	5
5	Е0123-4-1СН РК 8.02-05-2002 п.2.8 К=0,6	Демонтаж канализационных Ж/б трубопроводов диам. 450 мм	29,5	174,94	78,53	5161	2317	4825	0,34	10
		м		96,41	29,41	2844	868	130	0,14	4
6	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,36	27,10	--	199	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,36	176,40	176,40	1298	1298	260	--	--
		т		--	35,28	--	260	100	0,74	5
Обратная засыпка										
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	287	37,06	35,39	10637	10156	3126	0,01	3
		м3		1,63	9,60	469	2754	97	0,03	9
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	473,55	176,40	176,40	83534	83534	16707	--	--
		т		--	35,28	--	16707	100	0,74	351
10	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	287	3,23	3,23	926	926	312	--	--
		м3		--	1,12	--	321	97	--	1
		Канализация								
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	324	37,06	35,39	12008	11465	3529	0,01	4
		м3		1,63	9,60	529	3109	97	0,03	11
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36	302,12	--	10876	--	12290	2,13	77
		м3		302,12	--	10876	--	113	--	--
13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	594	176,40	176,40	104782	104782	20956	--	--
		т		--	35,28	--	20956	100	0,74	440
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	360	4,33	3,73	1557	1343	643	--	1
		м3		0,55	1,29	199	464	97	--	2
Обратная засыпка										
15	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	303,52	37,06	35,39	11249	10740	3306	0,01	3
		м3		1,63	9,60	496	2913	97	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	500,808	176,40	176,40	88343	88343	17669	--	--
		т		--	35,28	--	17669	100	0,74	371
17	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	303,52	3,23	3,23	979	979	329	--	--
		м3		--	1,12	--	340	97	--	1
18	Е0101-27-10 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 30м	350	7,96	7,96	2787	2787	938	--	--
		м3		--	2,76	--	967	97	0,01	3
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	46,48	1441,13	175,40	66984	8152	14650	1,17	55
		м3		176,73	65,72	8215	3055	130	0,32	15
20	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,03575	235524,67	120805,32	8420	4319	6726	661,25	24
		км		112743,13	31987,26	4031	1144	130	125,14	4
21	С130805-657 Изм. и доп. вып. 20	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 500 СТ РК 1128-2002	36,1075	8001,00	--	288896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	8	7326,23	1769,68	58610	14157	26218	11,10	89
		м3		1858,34	662,66	14867	5301	130	3,24	26
23	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	11	6415,00	--	70565	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	3	4598,00	--	13794	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,7	29600,00	--	79920	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-267	Стремянка	0,078	133700,00	--	10429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,276	41,97	0,05	137	--	28	0,05	--
		м2		9,57	--	31	--	90	--	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	62,4	251,62	4,39	15701	274	3285	0,24	15
		м2		42,95	1,66	2680	103	118	0,01	1
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1102608	443164			299
			Тенге			48837	97821			1621
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			749684				
	Материалы -		Тенге			23322				
	Всего заработная плата -		Тенге				146657			
	Местные материалы -		Тенге			234162				
		Накладные расходы -	Тенге			161387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24208			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			965735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2001
		Сметная заработная плата -	Тенге				170865			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10429				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10429				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11054				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			342496				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			342496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20550				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			363046				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1339835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2001
		Сметная заработная плата -	Тенге				170865			
		Итого по форме	Тенге			1339835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			64 312				
		ИТОГО:	Тенге			1 404 147				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			25 275				
		Выслуга лет 1%	Тенге			14 041				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 617				
		Итого:	Тенге			1 449 080				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			1 449 080				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			3 965 804				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			79 316				
		ИТОГО:	Тенге			4 045 120				
		Минус возврат 15 % от временных	Тенге			26 401				
		Итого с возвратом 15 %	Тенге			4 018 719				
		НДС (12%)	Тенге			482 246				
		Всего	Тенге			4 500 965				
		Тендерная скидка 0,1 %	Тенге			4 501				
		Итого с учетом скидки:	Тенге			4 496 464				
		Всего к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге			**4 496 464**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			481 764				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
Молодцов А.А.

Технический надзор

Алматы сапа инжиниринг
Товарищество с ограниченной ответственностью
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН