Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" ЛС 7-2
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

АКТ
Приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 г.
Надземный пешеходный переход по пр. Суюнбая-ул. Громова

Благоустройство и озеленение

Сметная стоимость	**5388,256**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8086	чел.-ч
Сметная заработная плата	1263,82	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	1445,4	16,82	--	24318	--	31370	0,12	170
		м2		16,82	--	24318	--	129	--	--
2	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1445,4	13,97	--	20196	--	26053	0,09	123
		м2		13,97	--	20196	--	129	--	--
3	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	1445,4	6,47	--	9358	--	12072	0,04	65
		м2		6,47	--	9358	--	129	--	--
4	Е0147-34-2	Заготовка растительной земли вручную	361,35	345,44	--	124824	--	161023	2,40	867
		м3		345,44	--	124824	--	129	--	--
5	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	578,16	189,09	189,09	109327	109327	21865	--	--
		т		--	37,82	--	21865	100	0,79	459
6	Е0147-35-1	Заготовка дерна вручную	1445,4	96,21	--	139055	--	160176	0,63	904
		м2		85,91	--	124167	--	129	--	--
7	С143012-4	Дерн	1445,4	943,00	--	1363012	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства одерновки с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1445,4	281,12	0,40	406333	572	84420	0,31	445
		м2		45,13	0,15	65225	217	129	--	1
9	Е0147-25-5	добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя (до 20 см)	1445,4	87,29	--	126162	--	17090	0,06	91
		м2		9,17	--	13248	--	129	--	--
10	Е0147-30-1	Одерновка газонов в ленту (1596м2)	7227	50,49	--	364898	--	391755	0,30	2159
		пм		42,02	--	303686	--	129	--	--
11	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 20 км)	1734,48	378,60	298,56	656670	517847	320737	0,56	977
		м3		75,04	68,31	130151	118482	129	0,28	479
		Компенсационная посадка деревьев								
12	Е0147-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	48	1961,86	--	94169	--	52376	5,88	282
		яма		845,86	--	40601	--	129	--	--
13	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	48	619,52	219,31	29737	10527	25577	2,07	99
		шт		359,15	53,92	17239	2588	129	0,22	11
14	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	36	3760,00	--	135360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С143012-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	12	4860,00	--	58320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0147-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м 2 года	96	520,04	135,71	49924	13028	50854	2,46	236
		шт		379,59	31,05	36441	2981	129	0,14	13
17	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(Доставка воды на 20 км)	28,8	378,60	298,56	10904	8599	5326	0,56	16
		м3		75,04	68,31	2161	1967	129	0,28	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3722568	659899			6435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			911615	148101			971
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3722568				
	Материалы -		Тенге			63576				
	Всего заработная плата -		Тенге				1059716			
	Местные материалы -		Тенге			2087478				
		Накладные расходы -	Тенге			1360693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5388256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8086
		Сметная заработная плата -	Тенге				1263820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5388256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8086**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1263820**			

Итого по форме	Тенге	5388256	
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	258 636	
ИТОГО:	Тенге	5 646 892	
Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге	101 644	
Выслуга лет 1%	Тенге	56 469	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	22588	
Итого:	Тенге	5 827 593	
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	5 827 593	
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге	15 948 806	
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	318 976	
ИТОГО:	Тенге	16 267 782	
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	106 174	
Итого с возвратом 15 %	Тенге	16 161 607	
НДС (12%)	Тенге	1 939 393	
Всего	Тенге	18 101 000	
Тендерная скидка 0,1 %	Тенге	18 101	
Итого с учетом скидки:	Тенге	18 082 899	
Всего к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге	18 082 899	
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	1 937 454	

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
Молодцов А.А.