Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" ЛС 7-1
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

АКТ
Приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 г.
Надземный пешеходный переход по пр. Суюнбая-ул. Громова
Благоустройство

Основание: Сводная ведомость объемов работ. Глава 2

Сметная стоимость	2367,271	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	988	чел.-ч
Сметная заработная плата	179,027	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работыУстройство асфальтобетонных покрытий								
1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов (Проектом предусмотренно толщ.21 см.)	481,27	253,72	32,00	122107	15400	10654	0,04	18
		м2		5,75	10,89	2767	5243	133	0,04	18
2	Е0127-25-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	481,27	145,74	19,87	70140	9562	15085	0,11	55
		м2		17,87	5,70	8601	2741	133	0,02	9
3	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,241	6820,39	5379,15	1644	1296	1024	8,20	2
		т		1441,24	1754,33	347	423	133	7,80	2
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,241	40148,53	390,53	9676	94	52	0,67	--
		т		--	162,08	--	39	133	0,67	--
5	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	481,27	420,71	--	202476	--	18219	0,17	80
		м2		28,46	--	13698	--	133	--	--
6	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до 4 см	481,27	132,57	--	63804	--	5859	0,05	26
		м2		9,15	--	4406	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	4,72	878,35	84,82	4146	400	239	0,17	1
		м3		24,59	13,42	116	63	133	0,05	--
8	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытиях	59	6934,69	7,63	409147	450	14027	1,15	68
		м		176,73	2,02	10427	119	133	0,01	--
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	6,8	878,35	84,82	5973	577	344	0,17	1
		м3		24,59	13,42	167	91	133	0,05	--
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20,8 при других видах покрытиях	220	820,31	7,63	180469	1678	37161	0,80	177
		м		124,98	2,02	27496	444	133	0,01	2
Откосы арычной сети										
11	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	28,6	837,41	35,18	23950	1006	6037	1,40	40
		м2		208,30	9,33	5957	267	97	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1093531	30463			467
			Тенге			73983	9431			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093531				
	Материалы -		Тенге			122746				
	Всего заработная плата -		Тенге				83414			
	Местные материалы -		Тенге			866338				
		Накладные расходы -	Тенге			108700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1274364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				99719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1274364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				99719			
		РАЗДЕЛ 2. Барьерное ограждение								
12	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,25	463,16	--	1968	--	2224	3,22	14
		м3		463,16	--	1968	--	113	--	--
13	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную в транспортные средства, группа грунтов 2	3,98	114,82	--	457	--	516	0,71	3
		м3		114,82	--	457	--	113	--	--
14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,363	202,86	202,86	1494	1494	299	--	--
		т		--	40,57	--	299	100	0,85	6
15	Е0106-14-1	Бетонирование закладных изделий	3,98	9510,60	1017,53	37852	4050	9197	11,45	46
		м3		1816,43	384,38	7229	1530	105	1,88	7
16	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2	21639,87	12787,24	4328	2557	2840	48,88	10
		1т		8694,00	4830,87	1739	966	105	23,60	5
17	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,2	63800,00	--	12760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,2	40200,00	--	8040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения (45пм)	4,03	18926,70	143,60	76275	579	54444	70,15	283
		т		12342,38	51,75	49740	209	109	0,25	1
20	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД	4,03	200950,00	--	809829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0130-84-1	Окраска барьерного ограждения	4,03	1011,71	--	4077	--	4444	5,52	22
		т		1011,71	--	4077	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			957079	8680			377
			Тенге			65211	3003			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70976				
		Материалы -	Тенге			7939				
		Всего заработная плата -	Тенге				18266			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20800				
		Местные материалы -	Тенге			18666				
		Накладные расходы -	Тенге			19521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2928			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				21194			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			886103				
		Материалы -	Тенге			25956				
		Всего заработная плата -	Тенге				49948			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			809829				
		Накладные расходы -	Тенге			54444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56433				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			996980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				58115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1092907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				79309			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2050610	39143			844
			Тенге			139193	12434			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1164507				
		Материалы -	Тенге			130685				
		Всего заработная плата -	Тенге				101679			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20800				
		Местные материалы -	Тенге			885004				
		Накладные расходы -	Тенге			128221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1370292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				120913			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			886103				
		Материалы -	Тенге			25956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				49948			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			809829				
		Накладные расходы -	Тенге			54444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56433				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			996980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				58115			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2367271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							988
		Сметная заработная плата -	Тенге				179027			

Итого по форме	Тенге	2367271
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	113 629
ИТОГО:	Тенге	2 480 900
Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге	44 656
Выслуга лет 1%	Тенге	24 809
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	9924
Итого:	Тенге	2 560 289
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	2 560 289
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге	7 006 932
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	140 139
ИТОГО:	Тенге	7 147 071
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	46 647
Итого с возвратом 15 %	Тенге	7 100 424
НДС (12%)	Тенге	852 051
Всего	Тенге	7 952 475
Тендерная скидка 0,1 %	Тенге	7 952
Итого с учетом скидки:	Тенге	7 944 523
Всего к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге	7 944 523
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	851 199

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
Молодцов А.А.