Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" ЛС 4-1
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

АКТ
Приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 г.
Надземный пешеходный переход по пр. Суюнбая-ул. Громова
Наружное освещение

Основание: Сводная ведомость объемов работ. Глава 4

Сметная стоимость	**864,942**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	515	чел.-ч
Сметная заработная плата	93,363	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,3	251,77	--	1586	--	1792	1,77	11
		м3		251,77	--	1586	--	113	--	--
2	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	6,3	37,06	35,39	233	223	69	0,01	--
		м3		1,63	9,60	10	60	97	0,03	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	11,26125	176,40	176,40	1986	1986	397	--	--
		т		--	35,28	--	397	100	0,74	8
Обратная засыпка										
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	5,1543	37,06	35,39	191	182	56	0,01	--
		м3		1,63	9,60	8	49	97	0,03	--
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,504595	176,40	176,40	1500	1500	300	--	--
		т		--	35,28	--	300	100	0,74	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	5,1543	3,23	3,23	17	17	6	--	--
		м3		--	1,12	--	6	97	--	--
7	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м	5,1543	1,59	1,59	8	8	3	--	--
		м3		--	0,55	--	3	97	--	--
		Монтажные работы								
8	Ц0108-544-1	Монтаж автоматического выключателя	1	453,43	34,73	453	35	401	2,30	2
		шт		414,00	7,82	414	8	95	0,05	--
9	С151801-88	Выключатель автоматический ВМ 40-3XL-16 прим.	1	10300,00	--	10300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-204-1	Установка стальных опор	9	4971,93	2106,11	44747	18955	28285	13,80	124
		опора		2274,41	718,76	20470	6469	105	2,69	24
11	С12021-245 прим.	Опора фланцевая декоративная высотой 2,5 м	0,10264	172800,00	--	17736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	15	1073,32	506,97	16100	7604	6140	1,68	25
		шт		325,73	105,18	4886	1578	95	0,61	9
13	С151703-9 прим.	Светильники тип ЖТУ06-150-001-УХЛ1 прим.	9	8370,00	--	75330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151703-9 прим.	Светильники тип ЖСУ09-150-001-УХЛ1	7	8370,00	--	58590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151706-95	Лампы ДНаТ-150 прим.	16	1130,00	--	18080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	188	30,97	2,42	5822	454	4149	0,12	22
		м		22,66	0,58	4259	108	95	--	1
17	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	6	29,73	3,57	178	21	128	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		21,97	0,57	132	3	95	--	--
18	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	6	42,19	31,97	253	192	103	0,07	--
		м		10,12	7,93	61	48	95	0,05	--
19	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	6	37,25	27,26	223	164	95	0,07	--
		м		9,89	6,79	59	41	95	0,04	--
20	С143008-92	Песок природный	0,21	990,00	--	208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,072	9052,00	--	652	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-163 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,057	14684,00	--	837	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,131	54174,00	--	7097	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,026	119266,00	--	3101	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-188 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,01224	119266,00	--	1460	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2,СИП	395	202,89	70,73	80142	27936	29603	0,36	141
		м		58,77	20,12	23212	7949	95	0,12	46
27	С151607-831 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,429	52243,00	--	22412	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	149,4	55,03	5,64	8221	842	5484	0,23	34
		м		37,49	1,15	5601	172	95	0,01	1
29	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	152,388	216,00	--	32916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	4,4	92,70	10,24	408	45	275	0,41	2
		м		63,37	2,42	279	11	95	0,01	--
31	С130606-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	4,488	494,00	--	2217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	19	381,00	--	7239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151803-27прим.	Гибкий отвод. ВГ прим.	1	1330,00	--	1330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151610-8	Сжим ответвительный прим.	50	5070,00	--	253500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	457,19	24,84	3658	199	1328	1,04	8
		шт		171,35	3,34	1371	27	95	0,02	--
		Электрооборудование								
36	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной,ШУНО	1	820,20	212,75	820	213	460	2,30	2
		шт		440,45	44,05	440	44	95	0,26	--
37	СПрайсАлматыгорсвет	Стоимость шкафа управления наружным освещением ШУНО	1	39379,99	--	39380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,41	6,21	191	6	175	1,15	1
		шт		181,70	2,65	182	3	95	0,02	--
39	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	8903,00	--	8903	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-521-1	Автоматический выключатель на ток до 250 А	1	329,51	13,46	330	13	185	1,15	1
		шт		192,05	2,64	192	3	95	0,02	--
41	С151801-73	Стоимость автоматического выключателя-250А прим.	1	7600,00	--	7600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
42	Ц0108-394-2СН РК 8.02-06-2002 п.6.1.1К=0,3	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2,СИП	50	39,65	--	1982	--	837	0,03	2
		м		17,63	--	881	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			737939	60596			378
			Тенге			64044	17278			97
	Стоимость оборудования -		Тенге			39380				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			39380				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			594561				
	Материалы -		Тенге			39088				
	Всего заработная плата -		Тенге				51962			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			475779				
		Накладные расходы -	Тенге			49364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			682560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				59367			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6382				
	Всего заработная плата -		Тенге				2421			
	Местные материалы -		Тенге			860				
		Накладные расходы -	Тенге			2623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				393			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				2814			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62484				
	Материалы -		Тенге			1407				
	Всего заработная плата -		Тенге				26939			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17736				
	Местные материалы -		Тенге			3915				
		Накладные расходы -	Тенге			28285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			96215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				31181			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2108				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37242				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			864942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							515
		Сметная заработная плата -	Тенге				93363			

Итого по форме	Тенге	864 942
Оборудование	Тенге	39 380
Итого	Тенге	825 562
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	39 627
ИТОГО:	Тенге	904 569
Итого с оборудованием	Тенге	865 189
Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге	15 573
Выслуга лет 1%	Тенге	8 652
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	3 461
Итого:	Тенге	932 255
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	932 255
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге	2 551 371
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	51 027
ИТОГО:	Тенге	2 602 399
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	16 268
Итого с возвратом 15 %	Тенге	2 586 131
НДС (12%)	Тенге	310 336
Всего	Тенге	2 896 467
Тендерная скидка 0,1 %	Тенге	2 896
Итого с учетом скидки:	Тенге	**2 893 571**
Всего к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге	2 893 571
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	310 025

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

Елышев А.Б.