Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" ЛС1-ОЗ-1-3
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

АКТ
Приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 г.
Надземный пешеходный переход по пр. Суюнбая-ул. Громова
Вынужденный снос и пересадка деревьев

Основание: Сводная ведомость объемов работ. Глава I

Сметная стоимость	16,987	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	62	чел.-ч
Сметная заработная плата	5,631	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	12	23,60	1,49	283	18	191	0,13	2
		дерево		22,11	0,57	265	7	70	--	--
2	E0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	4	57,14	3,81	229	15	153	0,31	1
		дерево		53,33	1,43	213	6	70	0,01	--
3	E0101-194-3	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 24 см	12	20,00	11,44	240	137	100	0,06	1
		дерево		8,24	3,69	99	44	70	--	--
4	E0101-194-6	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов свыше 32 см	4	53,05	31,63	212	127	86	0,14	1
		дерево		20,63	10,18	83	41	70	0,01	--
5	E0101-193-4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	12	72,38	4,53	869	54	584	0,43	5
		дерево		67,85	1,69	814	20	70	0,01	--
6	E0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	4	203,58	10,19	814	41	552	1,21	5
		дерево		193,40	3,81	774	15	70	0,02	--
7	C01031-A19-1	Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках	25,6	163,46	--	4185	--	1141	0,94	24
		т		44,58	--	1141	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010332-А20-1	Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	25,6	132,17	--	3383	--	923	0,76	19
		т		36,05	--	923	--	100	--	--
9	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	12	30,58	30,58	367	367	86	--	--
		пень		--	10,19	--	122	70	0,03	--
10	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	4	84,03	84,03	336	336	78	--	--
		пень		--	28,00	--	112	70	0,09	--
11	Е0101-197-4	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см	60	4,00	4,00	240	240	56	--	--
		пень		--	1,33	--	80	70	--	--
12	Е0101-197-6	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней свыше 32 см	20	14,60	14,60	292	292	68	--	--
		пень		--	4,87	--	97	70	0,02	--
13	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	16	28,05	28,05	449	449	109	--	--
		яма		--	9,73	--	156	70	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11898	2076			57
			Тенге			4312	700			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11898				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				5012			
	Транспортные расходы -		Тенге			7568				
		Накладные расходы -	Тенге			4128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5631			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				5631			

Итого по форме	Тенге	16987
Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	815
ИТОГО:	Тенге	17 802
Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге	320
Выслуга лет 1%	Тенге	178
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	71
Итого:	Тенге	18 372
Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге	18 372
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге	50 280
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	1 006
ИТОГО:	Тенге	51 286
Минус возврат 15 % от временных	Тенге	335
Итого с возвратом 15 %	Тенге	50 951
НДС (12%)	Тенге	6 114
Всего	Тенге	57 065
Тендерная скидка 0,1 %	Тенге	57
Итого с учетом скидки:	Тенге	57 008
Всего к оплате с учетом тендерной скидки	Тенге	57 008
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	6 108

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"
Молодцов А.А.