Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",050040, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, Шоссе Коргалжын, 2А, ГК "Думан", тел.: (7172) 855-90-22** — **010240005376**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	27.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	1 732 132 163,61	1 732 132 163,61
				Итого	1	x	1 732 132 163,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молдабеков Е.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2016

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы**	**км**	**90,010**	**10860,86**	**977586**
			ИТОГО:				**977586**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**78207**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**1017150,348**
			Итого с НДС		**12 %**	**122058,04**	**1139208,39**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Рекультивация земель.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	111999,998	23,93	2679914
			Накладные расходы			*3,40*	*380491*
			Сметная прибыль			*1,77*	*198512*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	111999,998	20,71	2319343
			Накладные расходы			*2,94*	*329297*
			Сметная прибыль			*1,53*	*171803*
			ИТОГО:				4999257
			В том числе :				
			Накладные расходы				709788
			Сметная прибыль				370315
			Итого с временными		2,8 %	139979,00	5139236
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	30219,00	5169455
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**5378670,473**
			Итого с НДС		**12 %**	**645440,46**	**6024110,93**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, 2А, ГК «Думан». 8(7172)559022**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41-Р/2-16-103** от **10.08.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010106-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	км траншеи	20,000	359446,61	7188932
			Накладные расходы			*97305,75*	*1946115*
			Сметная прибыль			*26625,67*	*532513*
2	2	11-010106-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1**	км траншеи	20,000	116902,22	2338044
			Накладные расходы			*33202,20*	*664044*
			Сметная прибыль			*8659,42*	*173188*
3	8	11-010205-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	4618,500	10310,07	47617079
			Накладные расходы			*3277,68*	*15137973*
			Сметная прибыль			*763,71*	*3527191*
4	9	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4618,500	20,21	93342
			Накладные расходы			*5,58*	*25756*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,50*	*6914*
5	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**664,250**	**1944,95**	1291934
			Накладные расходы			*506,24*	*336270*
			Сметная прибыль			*144,07*	*95699*
6	11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1200,000**	**1036,50**	1243796
			Накладные расходы			*368,33*	*441995*
			Сметная прибыль			*76,78*	*92133*
7	15	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**3647,700**	**650,40**	2372472
			Накладные расходы			*107,28*	*391312*
			Сметная прибыль			*48,18*	*175739*
8	17	11-250101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15**	**км трубопровода**	**20,000**	**815096,72**	16301934
			Накладные расходы			*227661,21*	*4553224*
			Сметная прибыль			*60377,54*	*1207551*
9	18	11-250117-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**20,000**	**174777,59**	3495552
			Накладные расходы			*42289,21*	*845784*
			Сметная прибыль			*12946,49*	*258930*
10	19		**Труба стальная с изоляцией, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85**	**т**	**3545,000**	**368714,69**	1307093573
			Накладные расходы			*6694,17*	*23730820*
			Сметная прибыль			*27312,20*	*96821746*
11	20	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**977,001**	**193,74**	189283
			Накладные расходы			*65,54*	*64035*
			Сметная прибыль			*14,35*	*14021*
12	21	23-021104-2206 РСНБ РК 2015	**Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм**	**шт.**	**8510,000**	**4221,99**	35929153
			Накладные расходы			*76,65*	*652309*
			Сметная прибыль			*312,74*	*2661419*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	31	23-010401-0134 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	265,056	12205,08	3235029
			Накладные расходы			*221,59*	*58733*
			Сметная прибыль			*904,08*	*239632*
14	40		**Отвод ОГ 90°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	4,000	1358430,97	5433724
			Накладные расходы			*24662,87*	*98651*
			Сметная прибыль			*100624,52*	*402498*
15	41		**Отвод ОГ 40°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	1,000	1228818,08	1228818
			Накладные расходы			*22309,70*	*22310*
			Сметная прибыль			*91023,56*	*91024*
16	42		**Отвод ОГ 35°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	1,000	1157027,69	1157028
			Накладные расходы			*21006,31*	*21006*
			Сметная прибыль			*85705,75*	*85706*
17	43		**Отвод ОГ 30°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	3,000	1161852,22	3485557
			Накладные расходы			*21093,90*	*63282*
			Сметная прибыль			*86063,13*	*258189*
18	44		**Отвод ОГ 25°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	4,000	1135010,11	4540040
			Накладные расходы			*20606,57*	*82426*
			Сметная прибыль			*84074,82*	*336299*
19	45		**Отвод ОГ 20°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	1,000	1143401,99	1143402
			Накладные расходы			*20758,93*	*20759*
			Сметная прибыль			*84696,44*	*84696*
20	46		**Отвод ОГ 15°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	1,000	1128622,14	1128622
			Накладные расходы			*20490,60*	*20491*
			Сметная прибыль			*83601,64*	*83602*
21	47		**Отвод ОГ 10°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05**	шт	3,000	1096013,09	3288039
			Накладные расходы			*19898,57*	*59696*
			Сметная прибыль			*81186,15*	*243558*
			ИТОГО:				1449795358
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				49236990
			Сметная прибыль				107392249
			Итого с временными			**21794821,68**	**1471590179,68**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**8652950,26**	**1480243129,94**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**1540150754**
			Итого с НДС		**12 %**	**184818090,46**	**1 724 968 844,287**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____