Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 14/3, БЦ "Нурсая"** — **010240005376**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	17.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	397 949 397,73	397 949 397,73
				Итого	1	x	397 949 397,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молдабаев Б.С

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2016

М.П.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Газопровод-отвод от МГ "Окарем-Бейнеу" к АГРС "Шетпе".(02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010106-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	км траншеи	8,000	359446,61	2875573
			Накладные расходы			*97305,75*	*778446*
			Сметная прибыль			*26625,67*	*213005*
2	2	11-010106-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1	км траншеи	8,000	116902,22	935218
			Накладные расходы			*33202,20*	*265618*
			Сметная прибыль			*8659,42*	*69275*
3	6	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	226,000	1824,23	412275

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*648,26*	*136506*
			Сметная прибыль			*135,13*	*30539*
4	**8**	**11-010205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**300,500**	**10310,07**	3098178
			Накладные расходы			*3277,68*	*984943*
			Сметная прибыль			*763,71*	*229495*
5	**9**	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**300,500**	**20,21**	6073
			Накладные расходы			*5,58*	*1676*
			Сметная прибыль			*1,50*	*450*
6	**10**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**242,750**	**1944,95**	472137
			Накладные расходы			*506,24*	*122890*
			Сметная прибыль			*144,07*	*34973*
7	**15**	**11-250115-0101 РСНБ РК 2015**	**Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе**	**т/км**	**467,540**	**650,40**	304089
			Накладные расходы			*107,28*	*50156*
			Сметная прибыль			*48,18*	*22525*
8	**17**	**11-250101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15**	**км трубопровода**	**8,000**	**815096,72**	6520773
			Накладные расходы			*227661,21*	*1821290*
			Сметная прибыль			*60377,54*	*483020*
9	**19**		**Труба стальная с изоляцией, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85**	**т**	**718,000**	**368714,69**	264737152
			Накладные расходы			*6694,17*	*4806412*
			Сметная прибыль			*27312,20*	*19610159*
10	**20**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**164,000**	**193,74**	31773
			Накладные расходы			*65,54*	*10749*
			Сметная прибыль			*14,35*	*2354*
11	**81**	**13-390201-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**1725,000**	**451,69**	779162
			Накладные расходы			*126,60*	*218388*
			Сметная прибыль			*33,46*	*57716*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**84**	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**1725,000**	**11226,77**	19366178
			Накладные расходы			*3023,06*	*5214774*
			Сметная прибыль			*831,61*	*1434532*
			ИТОГО:				299538577
			В том числе :				
			Накладные расходы				14421846
			Сметная прибыль				22188043
			Итого с временными		**2,8 %**	**27229855,80**	326768432,80
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**1921398,38**	328689831,19
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		341992393,7
			Итого с НДС		**12 %**	**41039087,25**	383 031 480,956

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения, Узел приема очистного устройства.(02-01-06)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 2

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	9		**Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6.3 МПа**	**шт**	**2,000**	**4267158,13**	**8534316**
			Накладные расходы			*159256,27*	*318513*
			Сметная прибыль			*316085,79*	*632172*
			ИТОГО:				8534316
			В том числе :				
			Накладные расходы				318513
			Сметная прибыль				632172
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**8879712,36**
			Итого с НДС		**12 %**	**1065565,48**	**9945277,85**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка охранного крана ОК-2.(02-01-08)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-6.2)				
1	4		**Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN300, PN6.3 МПа**	**шт**	**1,000**	**4267158,13**	**4267158**
			Накладные расходы			***159256,27***	***159256***
			Сметная прибыль			***316085,79***	***316086***
			ИТОГО:				**4267158**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**159256**
			Сметная прибыль				**316086**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**4439856,181**
			Итого с НДС		**12 %**	**532782,74**	**4972638,92**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Молдабеков Е.К. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагеланов М.М. _____