Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг-А",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д. 14/3, БЦ "Нурсая"** — **010240005376**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000032	30.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до с.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе			работа	1	375 731 242,01	375 731 242,01
				Итого	1	x	375 731 242,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2017

М.П.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Газопровод Ду 300 участок 362м (подключение) по техрешению.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: # Техническая рекультивация, участок 362м				
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**2027,200**	**9,64**	**19537**
			Накладные расходы			*2,68*	*5431*
			Сметная прибыль			*0,71*	*1447*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**2027,200**	**8,34**	**16908**
			Накладные расходы			*2,32*	*4700*
			Сметная прибыль			*0,62*	*1252*
3	3	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**2027,200**	**9,64**	**19537**
			Накладные расходы			*2,68*	*5431*
			Сметная прибыль			*0,71*	*1447*
4	4	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**2027,200**	**8,34**	**16908**
			Накладные расходы			*2,32*	*4700*
			Сметная прибыль			*0,62*	*1252*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**10136,000**	**0,40**	**4085**
			Накладные расходы			*0,11*	*1136*
			Сметная прибыль			*0,03*	*303*
			Раздел: # Газопровод Ду 325, участок 362м				
6	**6**	**11-010106-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	**км траншеи**	**0,362**	**426519,98**	**154400**
			Накладные расходы			*111450,89*	*40345*
			Сметная прибыль			*31594,07*	*11437*
7	**7**	**11-010106-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять группа грунтов 1**	**км траншеи**	**0,362**	**136626,32**	**49459**
			Накладные расходы			*37340,20*	*13517*
			Сметная прибыль			*10120,47*	*3664*
8	**8**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**36,200**	**1391,24**	**50363**
			Накладные расходы			*496,19*	*17962*
			Сметная прибыль			*103,05*	*3731*
9	**9**	**11-250101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,15; к нормам времени эксплуатации машин - 1,15**	**км трубопровода**	**0,362**	**818041,59**	**296131**
			Накладные расходы			*228359,69*	*82666*
			Сметная прибыль			*60595,67*	*21936*
10	**10**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,362**	**936421,25**	**338984**
			Накладные расходы			*331699,44*	*120075*
			Сметная прибыль			*69364,54*	*25110*
11	**11**		**Труба стальная с изоляцией, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85**	**т**	**20,073**	**368714,69**	**7401040**
			Накладные расходы			*6694,17*	*134369*
			Сметная прибыль			*27312,20*	*548225*
12	**12**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка манжет Ду325. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**15,719**	**433,44**	**6813**
			Накладные расходы			*69,89*	*1099*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,11*	*505*
13	13	23-021104-2206 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	33,000	4221,99	139326
			Накладные расходы			*76,65*	*2530*
			Сметная прибыль			*312,74*	*10320*
14	14	11-250106-0101 РСНБ РК 2015	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 350 мм. Установка	угол поворота	1,000	46245,79	46246
			Накладные расходы			*13271,66*	*13272*
			Сметная прибыль			*3425,61*	*3426*
15	15		Отвод ОГ 90°-Ду325-7,5-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102-488/2-05	шт	1,000	1358430,97	1358431
			Накладные расходы			*24662,87*	*24663*
			Сметная прибыль			*100624,52*	*100625*
16	16	11-250107-0101 РСНБ РК 2015	Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 300 мм. Установка	т фасонных частей	0,025	681063,82	16754
			Накладные расходы			*191404,17*	*4709*
			Сметная прибыль			*50449,17*	*1241*
17	17		Тройник Ду325-7,5/Ду 159х8-0,6-5DN с заводской изоляцией ГазТУ 102- 488/2-05	шт	1,000	70893,35	70893
			Накладные расходы			*1287,10*	*1287*
			Сметная прибыль			*5251,36*	*5251*
18	18	13-390201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	31,000	451,69	14002
			Накладные расходы			*126,60*	*3925*
			Сметная прибыль			*33,46*	*1037*
19	19	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	31,000	3132,56	97109
			Накладные расходы			*1023,10*	*31716*
			Сметная прибыль			*232,04*	*7193*
20	20	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,362	1028800,53	372426
			Накладные расходы			*208408,36*	*75444*
			Сметная прибыль			*76207,45*	*27587*
			Раздел: Монтаж крана Ду 150 с обводной линией				
21	21	11-250207-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 150-200 мм. Сборка и установка обводной линии.	обводная линия	1,000	123110,44	123110
			Накладные расходы			*31877,88*	*31878*
			Сметная прибыль			*9119,29*	*9119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-250112-0101 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром 150 мм. Сборка и установка узла	узел крана	1,000	453997,78	453998
			Накладные расходы			*64916,98*	*64917*
			Сметная прибыль			*33629,46*	*33629*
23	23		Кран шаровый с пневмогидроприводом, для надземной установки с концами под приварку. DN150, PN6.3 МПа	шт	1,000	1758821,49	1758821
			Накладные расходы			*31932,13*	*31932*
			Сметная прибыль			*130283,07*	*130283*
24	24	13-121101-0607 РСНБ РК 2015	Кран шаровой DN 50 мм, PN6,3 МПа под приварку, с ручным управлением, для надземной установки. Монтаж оборудования	шт.	2,000	14939,60	29879
			Накладные расходы			*3702,62*	*7405*
			Сметная прибыль			*1106,64*	*2213*
25	25	23-040904-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые под приварку (фланцевые), PN 63, DN 80	шт.	2,000	229409,96	458820
			Накладные расходы			*4165,03*	*8330*
			Сметная прибыль			*16993,33*	*33987*
26	26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	742950,96	15602
			Накладные расходы			*241232,17*	*5066*
			Сметная прибыль			*55033,40*	*1156*
27	27	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	2,000	482,12	964
			Накладные расходы			*8,75*	*18*
			Сметная прибыль			*35,71*	*71*
28	28	23-020101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	938,83	1878
			Накладные расходы			*17,04*	*34*
			Сметная прибыль			*69,54*	*139*
29	29	23-020101-0751 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	13869,83	27740
			Накладные расходы			*251,81*	*504*
			Сметная прибыль			*1027,39*	*2055*
30	30	11-250114-0101 РСНБ РК 2015	Свеча вытяжная диаметром 57 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,000	93062,45	93062
			Накладные расходы			*24425,98*	*24426*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6893,51*	*6894*
31	31	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм**	км	0,005	606260,53	2789
			Накладные расходы			*100692,27*	*463*
			Сметная прибыль			*44908,19*	*207*
32	32	23-010301-0127 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм**	м	9,600	1470,50	14117
			Накладные расходы			*26,70*	*256*
			Сметная прибыль			*108,93*	*1046*
33	33	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х5 мм /ГОСТ 17375-2001/**	шт	1,000	482,12	482
			Накладные расходы			*8,75*	*9*
			Сметная прибыль			*35,71*	*36*
34	34	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	**Крышка лист**	т	0,001	174886,77	245
			Накладные расходы			*3175,14*	*4*
			Сметная прибыль			*12954,58*	*18*
35	35	21-050102-9901 РСНБ РК 2015	**Кронштейн лист**	т	0,000	174886,77	70
			Накладные расходы			*3175,14*	*1*
			Сметная прибыль			*12954,58*	*5*
36	36	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	**Ось круг**	т	0,000	151160,06	15
			Накладные расходы			*2744,37*	*0*
			Сметная прибыль			*11197,04*	*1*
37	37	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	кг	0,700	467,43	327
			Накладные расходы			*8,49*	*6*
			Сметная прибыль			*34,62*	*24*
38	38	23-021104-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры**	шт.	1,000	601,54	602
			Накладные расходы			*10,92*	*11*
			Сметная прибыль			*44,56*	*45*
39	39	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	3,000	150,56	452
			Накладные расходы			*42,20*	*127*
			Сметная прибыль			*11,15*	*33*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**40**	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**3,000**	**6802,26**	**20407**
			Накладные расходы			*1806,79*	*5420*
			Сметная прибыль			*503,87*	*1512*
41	**41**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,000**	**64,13**	**128**
			Накладные расходы			*16,18*	*32*
			Сметная прибыль			*4,75*	*10*
42	**42**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,000**	**87,58**	**350**
			Накладные расходы			*20,15*	*81*
			Сметная прибыль			*6,49*	*26*
			ИТОГО:				**13493210**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**769897**
			Сметная прибыль				**999497**
			Итого с коэфф. ((1x0,42+(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**14 039 300,12**
			Итого с затратами на авторский надзор		0,20%	**28079**	**14 067 378,72**
			Итого с НДС		**12 %**	**1688085,45**	**15 755 464,17**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Узел запуска очистного устройства (02-01-03).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические решения (111/15.12.2014-01-ТХ-2.5)				
1	92	11-070514-0101 РСНБ РК 2015	**Сантехкабины. Установка**	**шт.**	**1,000**	**6548,68**	**6549**
			Накладные расходы			*1841,27*	*1841*
			Сметная прибыль			*485,09*	*485*
2	93		**Биотуалет**	**шт**	**1,000**	**124373,44**	**124373**
			Накладные расходы			*4641,79*	*4642*
			Сметная прибыль			*9212,85*	*9213*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
3	242	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,000**	**946,99**	**37880**
			Накладные расходы			*60,33*	*2413*
			Сметная прибыль			*70,15*	*2806*
			ИТОГО:				**168802**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8896**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**12504**
			Итого с временными		**2,8 %**	**4726,00**	**173528**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**1020,00**	**174548**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**181612,2171**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**363,22**	**181975,45**
			Итого с НДС		**12 %**	**21837,05**	**203812,50**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусенов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения. Площадка АГРС "Шетпе". (02-01-02).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.№ 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основные технические решения (1298-05-15R-1-ТХ-7.5)				
1	15	11-070514-0101 РСНБ РК 2015	**Сантехкабины. Установка**	**шт.**	**1,000**	**6548,68**	**6549**
			Накладные расходы			*1841,27*	*1841*
			Сметная прибыль			*485,09*	*485*
2	16		**Биотуалет**	**шт**	**1,000**	**124373,44**	**124373**
			Накладные расходы			*4641,79*	*4642*
			Сметная прибыль			*9212,85*	*9213*
3	17	13-180201-0606 РСНБ РК 2015	**Контейнер. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**5557,10**	**5557**
			Накладные расходы			*1565,09*	*1565*
			Сметная прибыль			*411,64*	*412*
4	18	21-060106-0301 РСНБ РК 2015	**Мусорный контейнер**	**комплект**	**1,000**	**53442,81**	**53443**
			Накладные расходы			*1994,56*	*1995*
			Сметная прибыль			*3958,73*	*3959*
5	19	13-100104-0303 РСНБ РК 2015	**Пожарный щит. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**236,60**	**710**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*69,54*	*209*
			Сметная прибыль			*17,53*	*53*
6	**20**	**23-080307-0112 РСНБ РК 2015**	**Пожарный щит**	**шт.**	**3,000**	**28048,81**	**84146**
			Накладные расходы			*1046,82*	*3140*
			Сметная прибыль			*2077,69*	*6233*
7	**21**	**23-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**6,000**	**5181,28**	**31088**
			Накладные расходы			*193,37*	*1160*
			Сметная прибыль			*383,80*	*2303*
			Раздел: Архитектурно-строительная часть (1298-05-15R-1-АС)				
8	**226**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,899**	**78,67**	**71**
			Накладные расходы			*17,95*	*16*
			Сметная прибыль			*5,83*	*5*
9	**230**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,730**	**21,37**	**16**
			Накладные расходы			*3,91*	*3*
			Сметная прибыль			*1,58*	*1*
			ИТОГО:				**305952**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14571**
			Сметная прибыль				**22663**
			Итого с временными		**2,8 %**	**8567,00**	**314519**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**1849,00**	**316368**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**329 171,88**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**658,34**	**329830,232**
			Итого с НДС		**12 %**	**39579,63**	**369409,86**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи.Электрохимзащита (04-01-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-250129-0202 РСНБ РК 2015	**Станция катодная сетевая мощностью до 600 кВт/ч. Установка на опорах**	**комплект станции**	**5,000**	**349275,79**	**1746379**
			Накладные расходы			*55906,44*	*279532*
			Сметная прибыль			*25872,28*	*129361*
2	3	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,000**	**621,79**	**622**
			Накладные расходы			*189,74*	*190*
			Сметная прибыль			*46,06*	*46*
3	5	11-250129-0101 РСНБ РК 2015	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**112,000**	**40418,16**	**4526834**
			Накладные расходы			*10129,71*	*1134528*
			Сметная прибыль			*2993,94*	*335321*
4	9	11-250129-0301 РСНБ РК 2015	**Станция электродренажная поляризованная. Установка/БДР/**	**комплект станции**	**11,000**	**298965,52**	**3288621**
			Накладные расходы			*51778,38*	*569562*
			Сметная прибыль			*22145,59*	*243602*
5	11	11-250129-0401 РСНБ РК 2015	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**27,000**	**26522,50**	**716108**
			Накладные расходы			*7093,63*	*191528*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1964,63*	*53045*
6	**13**	**11-250129-1002 РСНБ РК 2015**	**Заземление анодное глубинное. Устройство при глубине бурения 30 м группа грунта 2**	**заземлитель**	**12,000**	**1457282,31**	**17487388**
			Накладные расходы			*279931,68*	*3359180*
			Сметная прибыль			*107946,84*	*1295362*
7	**15**	**11-250129-0702 РСНБ РК 2015**	**Узел присоединение электродов сравнения**	**шт**	**112,000**	**19683,70**	**2204575**
			Накладные расходы			*5158,98*	*577805*
			Сметная прибыль			*1458,05*	*163302*
8	**17**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,000**	**621,79**	**622**
			Накладные расходы			*189,74*	*190*
			Сметная прибыль			*46,06*	*46*
9	**19**	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**4237,85**	**4238**
			Накладные расходы			*1214,68*	*1215*
			Сметная прибыль			*313,91*	*314*
10	**21**	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**1396,000**	**673,96**	**940849**
			Накладные расходы			*140,91*	*196707*
			Сметная прибыль			*49,92*	*69693*
11	**28**	**13-110801-0101 РСНБ РК 2015**	**Присоединение проводов с оконцеванием наконечником**	**конец**	**512,000**	**146,42**	**74966**
			Накладные расходы			*42,63*	*21828*
			Сметная прибыль			*10,85*	*5553*
12	**30**	**11-330204-0202 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**1км**	**1,000**	**111613,86**	**111614**
			Накладные расходы			*33076,43*	*33076*
			Сметная прибыль			*8267,69*	*8268*
13	**32**	**13-100902-1206 РСНБ РК 2015**	**Монтаж коробки распределительной**	**шт**	**24,000**	**4526,23**	**108630**
			Накладные расходы			*1072,56*	*25741*
			Сметная прибыль			*335,28*	*8047*
14	**34**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим**	**шт**	**72,000**	**561,25**	**40410**
			Накладные расходы			*147,90*	*10649*
			Сметная прибыль			*41,57*	*2993*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**40**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**8,000**	**2966,50**	**23732**
			Накладные расходы			*407,96*	*3264*
			Сметная прибыль			*219,74*	*1758*
16	**41**	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**120,000**	**530,34**	**63641**
			Накладные расходы			*77,81*	*9338*
			Сметная прибыль			*39,28*	*4714*
17	**42**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**16,000**	**2031,00**	**32496**
			Накладные расходы			*306,14*	*4898*
			Сметная прибыль			*150,44*	*2407*
18	**43**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,040**	**673081,77**	**26923**
			Накладные расходы			*220024,08*	*8801*
			Сметная прибыль			*49857,91*	*1994*
19	**45**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,072**	**1095112,67**	**78848**
			Накладные расходы			*110975,49*	*7990*
			Сметная прибыль			*81119,46*	*5841*
20	**46**	**13-100901-1508 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: столбик замерный для линии связи**	**шт**	**24,000**	**9239,91**	**221758**
			Накладные расходы			*1019,01*	*24456*
			Сметная прибыль			*684,44*	*16427*
21	**48**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**4,800**	**20757,45**	**99636**
			Накладные расходы			*1260,58*	*6051*
			Сметная прибыль			*1537,59*	*7380*
22	**49**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**м**	**150,000**	**399,55**	**59933**
			Накладные расходы			*80,35*	*12053*
			Сметная прибыль			*29,60*	*4439*
23	**50**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75**	**1000шт**	**1,200**	**44737,20**	**53685**
			Накладные расходы			*1669,65*	*2004*
			Сметная прибыль			*3313,87*	*3977*
24	**51**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котло ванов песком**	**м3**	**4,000**	**921,34**	**3685**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*338,51*	*1354*
			Сметная прибыль			*68,25*	*273*
25	**52**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный**	**м3**	**4,000**	**2027,52**	**8110**
			Накладные расходы			*75,67*	*303*
			Сметная прибыль			*150,19*	*601*
26	**53**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**16,000**	**17940,71**	**287051**
			Накладные расходы			*4780,78*	*76492*
			Сметная прибыль			*1328,94*	*21263*
27	**72**	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник, напряжение до 10 кВ**	**компл**	**32,000**	**4688,01**	**150016**
			Накладные расходы			*1238,89*	*39645*
			Сметная прибыль			*347,26*	*11112*
28	**74**	**13-080201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая**	**шт**	**32,000**	**21951,03**	**702433**
			Накладные расходы			*4424,75*	*141592*
			Сметная прибыль			*1626,00*	*52032*
29	**77**	**13-110801-0101 РСНБ РК 2015**	**Присоединение проводов с оконцеванием наконечником**	**конец**	**108,000**	**146,42**	**15813**
			Накладные расходы			*42,63*	*4604*
			Сметная прибыль			*10,85*	*1171*
30	**80**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,012**	**416140,76**	**4994**
			Накладные расходы			*147769,36*	*1773*
			Сметная прибыль			*30825,24*	*370*
31	**82**	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,036**	**1459322,07**	**52536**
			Накладные расходы			*436477,58*	*15713*
			Сметная прибыль			*108097,93*	*3892*
32	**87**	**11-250129-0401 РСНБ РК 2015**	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**18,000**	**26522,50**	**477405**
			Накладные расходы			*7093,63*	*127685*
			Сметная прибыль			*1964,63*	*35363*
33	**93**	**11-250129-0301 РСНБ РК 2015**	**Станция электродренажная поляризованная. Установка/БДР/**	**комплект станции**	**18,000**	**298965,52**	**5381379**
			Накладные расходы			*51778,38*	*932011*
			Сметная прибыль			*22145,59*	*398621*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**95**	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**180,000**	**673,96**	**121313**
			Накладные расходы			***140,91***	***25363***
			Сметная прибыль			***49,92***	***8986***
35	**97**	**13-110801-0101 РСНБ РК 2015**	**Присоединение проводов с оконцеванием наконечником**	**конец**	**72,000**	**146,42**	**10542**
			Накладные расходы			***42,63***	***3070***
			Сметная прибыль			***10,85***	***781***
			ИТОГО:				**39127784**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7850192**
			Сметная прибыль				**2898354**
			Итого с временными		**2,8 %**	**0,00**	
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**236513,00**	**39364297,00**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**40957428,19**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**81914,86**	**41039343,045**
			Итого с НДС		**12 %**	**4924721,17**	**45964064,21**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусинов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Внешнее электроснабжение. (04-01-02).**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 5

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
			Раздел: Площадка Кранового узла (КУ-2)				
1	310	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	**м оград**	**20,000**	**1996,37**	**39927**
			Накладные расходы			*594,48*	*11890*
			Сметная прибыль			*147,88*	*2958*
2	311	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая**	**кг**	**45,000**	**381,78**	**17180**
			Накладные расходы			*14,25*	*641*
			Сметная прибыль			*28,28*	*1273*
3	397	13-080101-1510 РСНБ РК 2015	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**2,000**	**38739,57**	**77479**
			Накладные расходы			*7866,77*	*15734*
			Сметная прибыль			*2869,60*	*5739*
4	398		**Вакуумный реклоузер**	**шт**	**2,000**	**5625638,63**	**11251277**
			Накладные расходы			*209956,66*	*419913*
			Сметная прибыль			*416713,97*	*833428*
			Раздел: Площадка Узла приема очистного устройства (УПОУ)				
5	406	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**шт**	**1,000**	**35300,11**	**35300**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8327,92*	*8328*
			Сметная прибыль			*2614,82*	*2615*
6	**407**	**51-080101-0705 РСНБ РК 2015**	**МТПО-10-0,23кВ**	**шт**	**1,000**	**331874,29**	**331874**
			Накладные расходы			*12386,01*	*12386*
			Сметная прибыль			*24583,28*	*24583*
7	**408**	**11-330208-0101 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**3,000**	**8932,37**	**26797**
			Накладные расходы			*2584,18*	*7753*
			Сметная прибыль			*661,66*	*1985*
8	**409**	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3,000**	**5840,62**	**17522**
			Накладные расходы			*217,98*	*654*
			Сметная прибыль			*432,64*	*1298*
9	**410**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**м**	**50,000**	**399,55**	**19978**
			Накладные расходы			*80,35*	*4018*
			Сметная прибыль			*29,60*	*1480*
10	**411**	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75**	**1000шт**	**0,142**	**44737,20**	**6353**
			Накладные расходы			*1669,65*	*237*
			Сметная прибыль			*3313,87*	*471*
11	**412**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**7,000**	**3292,30**	**23046**
			Накладные расходы			*987,75*	*6914*
			Сметная прибыль			*243,87*	*1707*
12	**413**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30.16)**	**т**	**0,104**	**342654,65**	**35705**
			Накладные расходы			*12788,35*	*1333*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2645*
13	**414**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	**т**	**0,034**	**342654,65**	**11547**
			Накладные расходы			*12788,35*	*431*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*855*
14	**415**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20.16)**	**т**	**0,023**	**342654,65**	**7744**
			Накладные расходы			*12788,35*	*289*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*574*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**416**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,000**	**11880,32**	**11880**
			Накладные расходы			*4148,72*	*4149*
			Сметная прибыль			*880,02*	*880*
16	**417**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,038**	**342654,65**	**13021**
			Накладные расходы			*12788,35*	*486*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*965*
17	**418**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,757**	**72,46**	**417**
			Накладные расходы			*15,78*	*91*
			Сметная прибыль			*5,37*	*31*
18	**419**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**5,757**	**103,54**	**596**
			Накладные расходы			*19,95*	*115*
			Сметная прибыль			*7,67*	*44*
19	**420**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,800**	**1951,39**	**3513**
			Накладные расходы			*191,44*	*345*
			Сметная прибыль			*144,55*	*260*
20	**421**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,000**	**881,30**	**7932**
			Накладные расходы			*111,92*	*1007*
			Сметная прибыль			*65,28*	*588*
21	**422**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,092**	**75315,27**	**6952**
			Накладные расходы			*23974,62*	*2213*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*515*
22	**423**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,550**	**1107,51**	**11684**
			Накладные расходы			*41,33*	*436*
			Сметная прибыль			*82,04*	*865*
23	**424**	**21-050106-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,004**	**189061,38**	**718**
			Накладные расходы			*7056,03*	*27*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*53*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	425	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,650	30286,10	19686
			Накладные расходы			*3301,82*	*2146*
			Сметная прибыль			*2243,41*	*1458*
25	426	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005	75315,27	401
			Накладные расходы			*23974,62*	*128*
			Сметная прибыль			*5578,91*	*30*
26	427	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,005	106865,88	569
			Накладные расходы			*3988,38*	*21*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*42*
27	428	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,181	72,46	375
			Накладные расходы			*15,78*	*82*
			Сметная прибыль			*5,37*	*28*
28	429	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115	м2	5,181	103,54	536
			Накладные расходы			*19,95*	*103*
			Сметная прибыль			*7,67*	*40*
29	430	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	20,000	1996,37	39927
			Накладные расходы			*594,48*	*11890*
			Сметная прибыль			*147,88*	*2958*
30	431	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая	кг	45,000	381,78	17180
			Накладные расходы			*14,25*	*641*
			Сметная прибыль			*28,28*	*1273*
			Раздел: Площадка АГРС				
31	530	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,000	11489,64	11490
			Накладные расходы			*4126,39*	*4126*
			Сметная прибыль			*851,08*	*851*
32	531		Кронштейн РА1	шт	1,000	6551,82	6552
			Накладные расходы			*244,52*	*245*
			Сметная прибыль			*485,32*	*485*
33	532		Кронштейн РА2	шт	1,000	1348,02	1348
			Накладные расходы			*50,31*	*50*
			Сметная прибыль			*99,85*	*100*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	533		Кронштейн РА3	шт	2,000	6880,13	13760
			Накладные расходы			*256,78*	*514*
			Сметная прибыль			*509,64*	*1019*
35	534		Кронштейн РА4	шт	1,000	1009,09	1009
			Накладные расходы			*37,66*	*38*
			Сметная прибыль			*74,75*	*75*
36	535		Кронштейн РА5	шт	1,000	946,32	946
			Накладные расходы			*35,32*	*35*
			Сметная прибыль			*70,10*	*70*
37	536		Хомут Х7	шт	3,000	618,00	1854
			Накладные расходы			*23,06*	*69*
			Сметная прибыль			*45,78*	*137*
38	537		Хомут Х8	шт	1,000	637,32	637
			Накладные расходы			*23,79*	*24*
			Сметная прибыль			*47,21*	*47*
39	538		Проводник ЗП1	м	4,500	562,96	2533
			Накладные расходы			*21,01*	*95*
			Сметная прибыль			*41,70*	*188*
40	539	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	4,000	1436,95	5748
			Накладные расходы			*53,63*	*215*
			Сметная прибыль			*106,44*	*426*
41	540	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4,000	41,95	168
			Накладные расходы			*1,57*	*6*
			Сметная прибыль			*3,11*	*12*
42	541		Крепление провода СШ-2	шт	1,000	129,39	129
			Накладные расходы			*4,83*	*5*
			Сметная прибыль			*9,58*	*10*
43	542	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	563,86	1692
			Накладные расходы			*21,04*	*63*
			Сметная прибыль			*41,77*	*125*
44	543		Разъединитель	шт	1,000	38625,29	38625
			Накладные расходы			*1441,55*	*1442*
			Сметная прибыль			*2861,13*	*2861*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	**544**	**23-061004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,003**	**657341,73**	**1751**
			Накладные расходы			*24532,91*	*65*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*130*
46	**545**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**429684,57**	**378**
			Накладные расходы			*16036,43*	*14*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*28*
47	**546**	**24-040206-0728 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А**	**шт.**	**6,000**	**2390,66**	**14344**
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
48	**547**	**11-330208-0104 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1,000**	**11489,64**	**11490**
			Накладные расходы			*4126,39*	*4126*
			Сметная прибыль			*851,08*	*851*
49	**548**		**Кронштейн РА1**	**шт**	**1,000**	**6551,82**	**6552**
			Накладные расходы			*244,52*	*245*
			Сметная прибыль			*485,32*	*485*
50	**549**		**Кронштейн РА2**	**шт**	**1,000**	**1348,02**	**1348**
			Накладные расходы			*50,31*	*50*
			Сметная прибыль			*99,85*	*100*
51	**550**		**Кронштейн РА3**	**шт**	**2,000**	**6880,13**	**13760**
			Накладные расходы			*256,78*	*514*
			Сметная прибыль			*509,64*	*1019*
52	**551**		**Кронштейн РА4**	**шт**	**1,000**	**1009,09**	**1009**
			Накладные расходы			*37,66*	*38*
			Сметная прибыль			*74,75*	*75*
53	**552**		**Кронштейн РА5**	**шт**	**1,000**	**946,32**	**946**
			Накладные расходы			*35,32*	*35*
			Сметная прибыль			*70,10*	*70*
54	**553**		**Хомут Х7**	**шт**	**3,000**	**618,00**	**1854**
			Накладные расходы			*23,06*	*69*
			Сметная прибыль			*45,78*	*137*
55	**554**		**Хомут Х8**	**шт**	**1,000**	**637,32**	**637**
			Накладные расходы			*23,79*	*24*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47,21*	*47*
56	555		**Проводник ЗП1**	**м**	**4,500**	**562,96**	**2533**
			Накладные расходы			*21,01*	*95*
			Сметная прибыль			*41,70*	*188*
57	556	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	**Изоляторы**	**шт.**	**2,000**	**1436,95**	**2874**
			Накладные расходы			*53,63*	*107*
			Сметная прибыль			*106,44*	*213*
58	557	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,000**	**41,95**	**84**
			Накладные расходы			*1,57*	*3*
			Сметная прибыль			*3,11*	*6*
59	558		**Крепление провода СШ-2**	**шт**	**2,000**	**129,39**	**259**
			Накладные расходы			*4,83*	*10*
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*
60	559		**Разъединитель**	**шт**	**1,000**	**38625,29**	**38625**
			Накладные расходы			*1441,55*	*1442*
			Сметная прибыль			*2861,13*	*2861*
61	560	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,004**	**657341,73**	**2335**
			Накладные расходы			*24532,91*	*87*
			Сметная прибыль			*48691,98*	*173*
62	561	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**429684,57**	**309**
			Накладные расходы			*16036,43*	*12*
			Сметная прибыль			*31828,49*	*23*
63	562	24-040206-0728 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А**	**шт.**	**6,000**	**2390,66**	**14344**
			Накладные расходы			*89,22*	*535*
			Сметная прибыль			*177,09*	*1063*
64	563	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опор УОП/с траверсами/**	**опора**	**1,000**	**8697,10**	**8697**
			Накладные расходы			*2295,24*	*2295*
			Сметная прибыль			*644,23*	*644*
65	564		**Траверса ТМ2**	**шт**	**1,000**	**5117,85**	**5118**
			Накладные расходы			*191,01*	*191*
			Сметная прибыль			*379,10*	*379*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	565		Хомут Х1	шт	1,000	811,13	811
			Накладные расходы			*30,27*	*30*
			Сметная прибыль			*60,08*	*60*
67	566		Проводник ЗП1	м	0,600	562,96	338
			Накладные расходы			*21,01*	*13*
			Сметная прибыль			*41,70*	*25*
68	567	24-040102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы	шт.	3,000	1436,95	4311
			Накладные расходы			*53,63*	*161*
			Сметная прибыль			*106,44*	*319*
69	568	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,000	41,95	126
			Накладные расходы			*1,57*	*5*
			Сметная прибыль			*3,11*	*9*
70	569		Крепление провода СШ-2	шт	2,000	129,39	259
			Накладные расходы			*4,83*	*10*
			Сметная прибыль			*9,58*	*19*
71	570	24-040204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	563,86	3383
			Накладные расходы			*21,04*	*126*
			Сметная прибыль			*41,77*	*251*
			ИТОГО:				12262086
			В том числе :				
			Накладные расходы				532160
			Сметная прибыль				908303
			Итого с временными		2,8 %	54703,00	12316789
			Итого с зимними удорожаниями		0,588 %	11809,00	12328598
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		1,040471476		12827554,56
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			25655,11	12853209,67
			Итого с НДС		12 %	1542385,16	14395594,83

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дубинов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Наружное электроосвещение. (04-01-04).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка АГРС-"Шетпе-2"				
1	**1**	**13-080305-0607 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	**шт.**	**6,000**	**13108,29**	**78650**
			Накладные расходы			*2560,13*	*15361*
			Сметная прибыль			*970,98*	*5826*
2	**2**	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы**	**шт.**	**6,000**	**1168,60**	**7012**
			Накладные расходы			*43,61*	*262*
			Сметная прибыль			*86,56*	*519*
3	**3**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,000**	**507,14**	**507**
			Накладные расходы			*142,13*	*142*
			Сметная прибыль			*37,57*	*38*
4	**4**	**23-070204-0658 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический 16А**	**шт.**	**1,000**	**1798,89**	**1799**
			Накладные расходы			*67,14*	*67*
			Сметная прибыль			*133,25*	*133*
5	**5**	**13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,000**	**3922,18**	**3922**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*855,11*	*855*
			Сметная прибыль			*290,53*	*291*
6	**6**	**23-070203-0801 РСНБ РК 2015**	**Магнитный пускатель**	**шт.**	**1,000**	**9930,57**	**9931**
			Накладные расходы			*370,62*	*371*
			Сметная прибыль			*735,60*	*736*
7	**7**	**13-080303-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубильник однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1,000**	**2458,70**	**2459**
			Накладные расходы			*491,36*	*491*
			Сметная прибыль			*182,13*	*182*
8	**8**	**23-070203-0802 РСНБ РК 2015**	**Рубильник и предохранитель ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1,000**	**10637,66**	**10638**
			Накладные расходы			*397,01*	*397*
			Сметная прибыль			*787,97*	*788*
9	**9**	**13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной**	**шт**	**1,000**	**2492,24**	**2492**
			Накладные расходы			*737,70*	*738*
			Сметная прибыль			*184,61*	*185*
10	**10**	**23-051207-1302 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (Ящик протяжной), шириной 400 мм**	**шт.**	**1,000**	**17230,47**	**17230**
			Накладные расходы			*643,06*	*643*
			Сметная прибыль			*1276,33*	*1276*
11	**11**	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Короб /ящик/**	**шт**	**2,000**	**5707,66**	**11415**
			Накладные расходы			*1271,78*	*2544*
			Сметная прибыль			*422,79*	*846*
12	**12**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Короб электротехнический**	**шт.**	**2,000**	**3813,63**	**7627**
			Накладные расходы			*142,33*	*285*
			Сметная прибыль			*282,49*	*565*
13	**13**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,010**	**745393,89**	**7454**
			Накладные расходы			*247339,47*	*2473*
			Сметная прибыль			*55214,36*	*552*
14	**14**	**23-010101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,040**	**460,25**	**4621**
			Накладные расходы			*17,18*	*172*
			Сметная прибыль			*34,09*	*342*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9,000	734,87	6614
			Накладные расходы			*132,19*	*1190*
			Сметная прибыль			*54,44*	*490*
16	16	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав	м	9,000	204,61	1842
			Накладные расходы			*7,64*	*69*
			Сметная прибыль			*15,16*	*136*
17	17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	24,000	285,36	6849
			Накладные расходы			*63,53*	*1525*
			Сметная прибыль			*21,14*	*507*
18	18	23-060112-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,024	277026,15	6649
			Накладные расходы			*10339,00*	*248*
			Сметная прибыль			*20520,46*	*492*
19	19	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	12,000	4852,39	58229
			Накладные расходы			*1395,30*	*16744*
			Сметная прибыль			*359,44*	*4313*
20	20	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная	шт.	6,000	6561,56	39369
			Накладные расходы			*244,89*	*1469*
			Сметная прибыль			*486,04*	*2916*
21	21	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная	шт.	6,000	104,62	628
			Накладные расходы			*3,90*	*23*
			Сметная прибыль			*7,75*	*46*
			Раздел: Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
22	22	13-080305-0607 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте	шт.	4,000	13108,29	52433
			Накладные расходы			*2560,13*	*10241*
			Сметная прибыль			*970,98*	*3884*
23	23	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы	шт.	4,000	1168,60	4674
			Накладные расходы			*43,61*	*174*
			Сметная прибыль			*86,56*	*346*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1,000	507,14	507
			Накладные расходы			*142,13*	*142*
			Сметная прибыль			*37,57*	*38*
25	25	23-070204-0658 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 16А**	шт.	1,000	1798,89	1799
			Накладные расходы			*67,14*	*67*
			Сметная прибыль			*133,25*	*133*
26	26	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1,000	3922,18	3922
			Накладные расходы			*855,11*	*855*
			Сметная прибыль			*290,53*	*291*
27	27	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	**Магнитный пускатель**	шт.	1,000	9930,57	9931
			Накладные расходы			*370,62*	*371*
			Сметная прибыль			*735,60*	*736*
28	28	13-080303-0101 РСНБ РК 2015	**Рубильник однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1,000	2458,70	2459
			Накладные расходы			*491,36*	*491*
			Сметная прибыль			*182,13*	*182*
29	29	23-070203-0802 РСНБ РК 2015	**Рубильник и предохранитель ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	шт.	1,000	10637,66	10638
			Накладные расходы			*397,01*	*397*
			Сметная прибыль			*787,97*	*788*
30	30	13-100902-1209 РСНБ РК 2015	**Ящик протяжной**	шт	1,000	2492,24	2492
			Накладные расходы			*737,70*	*738*
			Сметная прибыль			*184,61*	*185*
31	31	23-051207-1302 РСНБ РК 2015	**Шкаф (Ящик протяжной), шириной 400 мм**	шт.	1,000	17230,47	17230
			Накладные расходы			*643,06*	*643*
			Сметная прибыль			*1276,33*	*1276*
32	32	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Короб /ящик/**	шт	2,000	5707,66	11415
			Накладные расходы			*1271,78*	*2544*
			Сметная прибыль			*422,79*	*846*
33	33	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	**Короб электротехнический**	шт.	2,000	3813,63	7627
			Накладные расходы			*142,33*	*285*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*282,49*	*565*
34	**34**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,010**	**745393,89**	**7454**
			Накладные расходы			*247339,47*	*2473*
			Сметная прибыль			*55214,36*	*552*
35	**35**	**23-010101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,040**	**460,25**	**4621**
			Накладные расходы			*17,18*	*172*
			Сметная прибыль			*34,09*	*342*
36	**36**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**9,000**	**734,87**	**6614**
			Накладные расходы			*132,19*	*1190*
			Сметная прибыль			*54,44*	*490*
37	**37**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав**	**м**	**9,000**	**204,61**	**1842**
			Накладные расходы			*7,64*	*69*
			Сметная прибыль			*15,16*	*136*
38	**38**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**24,000**	**285,36**	**6849**
			Накладные расходы			*63,53*	*1525*
			Сметная прибыль			*21,14*	*507*
39	**39**	**23-060112-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,024**	**277026,15**	**6649**
			Накладные расходы			*10339,00*	*248*
			Сметная прибыль			*20520,46*	*492*
40	**40**	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	**шт**	**8,000**	**4852,39**	**38819**
			Накладные расходы			*1395,30*	*11162*
			Сметная прибыль			*359,44*	*2875*
41	**41**	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная**	**шт.**	**4,000**	**6561,56**	**26246**
			Накладные расходы			*244,89*	*980*
			Сметная прибыль			*486,04*	*1944*
42	**42**	**23-080306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная**	**шт.**	**4,000**	**104,62**	**418**
			Накладные расходы			*3,90*	*16*
			Сметная прибыль			*7,75*	*31*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**43**	**13-100902-1207 РСНБ РК 2015**	**Шкаф. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**7419,95**	**7420**
			Накладные расходы			*1682,25*	*1682*
			Сметная прибыль			*549,63*	*550*
44	**44**	**51-080401-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А**	**шт.**	**1,000**	**65314,77**	**65315**
			Накладные расходы			*2437,64*	*2438*
			Сметная прибыль			*4838,13*	*4838*
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
45	**45**	**13-080305-0607 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	**шт.**	**4,000**	**13108,29**	**52433**
			Накладные расходы			*2560,13*	*10241*
			Сметная прибыль			*970,98*	*3884*
46	**46**	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы**	**шт.**	**4,000**	**1168,60**	**4674**
			Накладные расходы			*43,61*	*174*
			Сметная прибыль			*86,56*	*346*
47	**47**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,000**	**507,14**	**507**
			Накладные расходы			*142,13*	*142*
			Сметная прибыль			*37,57*	*38*
48	**48**	**23-070204-0658 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический 16А**	**шт.**	**1,000**	**1798,89**	**1799**
			Накладные расходы			*67,14*	*67*
			Сметная прибыль			*133,25*	*133*
49	**49**	**13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,000**	**3922,18**	**3922**
			Накладные расходы			*855,11*	*855*
			Сметная прибыль			*290,53*	*291*
50	**50**	**23-070203-0801 РСНБ РК 2015**	**Магнитный пускатель**	**шт.**	**1,000**	**9930,57**	**9931**
			Накладные расходы			*370,62*	*371*
			Сметная прибыль			*735,60*	*736*
51	**51**	**13-080303-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубильник однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1,000**	**2458,70**	**2459**
			Накладные расходы			*491,36*	*491*
			Сметная прибыль			*182,13*	*182*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	**52**	**23-070203-0802 РСНБ РК 2015**	**Рубильник и предохранитель ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1,000**	**10637,66**	**10638**
			Накладные расходы			*397,01*	*397*
			Сметная прибыль			*787,97*	*788*
53	**53**	**13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик протяжной**	**шт**	**1,000**	**2492,24**	**2492**
			Накладные расходы			*737,70*	*738*
			Сметная прибыль			*184,61*	*185*
54	**54**	**23-051207-1302 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (Ящик протяжной), шириной 400 мм**	**шт.**	**1,000**	**17230,47**	**17230**
			Накладные расходы			*643,06*	*643*
			Сметная прибыль			*1276,33*	*1276*
55	**55**	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Короб /ящик/**	**шт**	**2,000**	**5707,66**	**11415**
			Накладные расходы			*1271,78*	*2544*
			Сметная прибыль			*422,79*	*846*
56	**56**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Короб электротехнический**	**шт.**	**2,000**	**3813,63**	**7627**
			Накладные расходы			*142,33*	*285*
			Сметная прибыль			*282,49*	*565*
57	**57**	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,010**	**745393,89**	**7454**
			Накладные расходы			*247339,47*	*2473*
			Сметная прибыль			*55214,36*	*552*
58	**58**	**23-010101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,040**	**460,25**	**4621**
			Накладные расходы			*17,18*	*172*
			Сметная прибыль			*34,09*	*342*
59	**59**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**9,000**	**734,87**	**6614**
			Накладные расходы			*132,19*	*1190*
			Сметная прибыль			*54,44*	*490*
60	**60**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав**	**м**	**9,000**	**204,61**	**1842**
			Накладные расходы			*7,64*	*69*
			Сметная прибыль			*15,16*	*136*
61	**61**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**24,000**	**285,36**	**6849**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*63,53*	*1525*
			Сметная прибыль			*21,14*	*507*
62	**62**	**23-060112-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,024**	**277026,15**	**6649**
			Накладные расходы			*10339,00*	*248*
			Сметная прибыль			*20520,46*	*492*
63	**63**	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	**шт**	**8,000**	**4852,39**	**38819**
			Накладные расходы			*1395,30*	*11162*
			Сметная прибыль			*359,44*	*2875*
64	**64**	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная**	**шт.**	**4,000**	**6561,56**	**26246**
			Накладные расходы			*244,89*	*980*
			Сметная прибыль			*486,04*	*1944*
65	**65**	**23-080306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная**	**шт.**	**4,000**	**104,62**	**418**
			Накладные расходы			*3,90*	*16*
			Сметная прибыль			*7,75*	*31*
66	**66**	**13-100902-1207 РСНБ РК 2015**	**Шкаф. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**7419,95**	**7420**
			Накладные расходы			*1682,25*	*1682*
			Сметная прибыль			*549,63*	*550*
67	**67**	**51-080401-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А**	**шт.**	**1,000**	**65314,77**	**65315**
			Накладные расходы			*2437,64*	*2438*
			Сметная прибыль			*4838,13*	*4838*
			ИТОГО:				**880683**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**123872**
			Сметная прибыль				**65236**
			Итого с временными		**2,8 %**	**21409,00**	**902092**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**4622,00**	**906714**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**943 410,05**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**1886,82**	**945296,875**
			Итого с НДС		**12 %**	**113435,62**	**1058732,50**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Внутриплощадочное электроснабжение. (04-01-05).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 7

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АГРС-Шетпе				
1	1	11-330208-0201 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**11799,07**	**11799**
			Накладные расходы			*2387,29*	*2387*
			Сметная прибыль			*874,01*	*874*
2	2	11-330208-0205 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**49411,59**	**49412**
			Накладные расходы			*10943,37*	*10943*
			Сметная прибыль			*3660,12*	*3660*
3	3	51-080102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC**	**шт.**	**1,000**	**796893,30**	**796893**
			Накладные расходы			*29741,17*	*29741*
			Сметная прибыль			*59029,13*	*59029*
4	4	13-080103-1101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор силовой, масса до 1 т**	**шт**	**1,000**	**44505,10**	**44505**
			Накладные расходы			*8188,30*	*8188*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3296,67*	*3297*
5	5	51-080101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор типа ТМ, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050x410x1080 мм	шт	1,000	338709,73	338710
			Накладные расходы			*12641,12*	*12641*
			Сметная прибыль			*25089,61*	*25090*
6	6	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	966,34	966
			Накладные расходы			*282,13*	*282*
			Сметная прибыль			*71,58*	*72*
7	7	23-070501-0704 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные	шт.	1,000	65388,55	65389
			Накладные расходы			*2440,39*	*2440*
			Сметная прибыль			*4843,60*	*4844*
8	8	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	241,000	515,98	124352
			Накладные расходы			*103,73*	*25000*
			Сметная прибыль			*38,22*	*9211*
9	9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	184,000	223,08	41046
			Накладные расходы			*44,62*	*8210*
			Сметная прибыль			*16,52*	*3040*
10	10	23-060133-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,180	642761,03	115697
			Накладные расходы			*23988,74*	*4318*
			Сметная прибыль			*47611,93*	*8570*
11	11	23-060133-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,072	1878230,41	135233
			Накладные расходы			*70098,17*	*5047*
			Сметная прибыль			*139128,18*	*10017*
12	12	23-060217-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,129	486921,50	62813
			Накладные расходы			*18172,59*	*2344*
			Сметная прибыль			*36068,26*	*4653*
13	13	23-060217-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,044	813648,49	35801
			Накладные расходы			*30366,49*	*1336*
			Сметная прибыль			*60270,26*	*2652*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	1064376,26	25226
			Накладные расходы			*99365,03*	*2355*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*1869*
15	15	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	0,300	19429,13	5829
			Накладные расходы			*3332,57*	*1000*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*432*
16	16		Сигнальная лента	м	300,000	12,73	3818
			Накладные расходы			*0,47*	*142*
			Сметная прибыль			*0,94*	*283*
17	17	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Проводник для сигнальной ленты	км	0,300	16731,94	5020
			Накладные расходы			*624,46*	*187*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*372*
18	18	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18,000	631,16	11361
			Накладные расходы			*100,70*	*1813*
			Сметная прибыль			*46,75*	*842*
19	19	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав Р3-ЦХ	м	18,000	204,61	3683
			Накладные расходы			*7,64*	*137*
			Сметная прибыль			*15,16*	*273*
			Раздел: Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
20	20	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	42,000	515,98	21671
			Накладные расходы			*103,73*	*4357*
			Сметная прибыль			*38,22*	*1605*
21	21	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,000	223,08	2231
			Накладные расходы			*44,62*	*446*
			Сметная прибыль			*16,52*	*165*
22	22	23-060133-0814 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,052	420990,58	21892
			Накладные расходы			*15711,95*	*817*
			Сметная прибыль			*31184,49*	*1622*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	1064376,26	12613
			Накладные расходы			*99365,03*	*1177*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*934*
24	24	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	0,040	19429,13	777
			Накладные расходы			*3332,57*	*133*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*58*
25	25		Сигнальная лента	м	40,000	12,73	509
			Накладные расходы			*0,47*	*19*
			Сметная прибыль			*0,94*	*38*
26	26	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Проводник для сигнальной ленты	км	0,040	16731,94	669
			Накладные расходы			*624,46*	*25*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*50*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-2				
27	27	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	6,000	515,98	3096
			Накладные расходы			*103,73*	*622*
			Сметная прибыль			*38,22*	*229*
28	28	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4,000	223,08	892
			Накладные расходы			*44,62*	*178*
			Сметная прибыль			*16,52*	*66*
29	29	23-060133-0814 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,010	420990,58	4210
			Накладные расходы			*15711,95*	*157*
			Сметная прибыль			*31184,49*	*312*
30	30	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	0,006	19429,13	117
			Накладные расходы			*3332,57*	*20*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*9*
31	31		Сигнальная лента	м	6,000	12,73	76
			Накладные расходы			*0,47*	*3*
			Сметная прибыль			*0,94*	*6*
32	32	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Проводник для сигнальной ленты	км	0,006	16731,94	100
			Накладные расходы			*624,46*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1239,40*	*7*
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-1 совмещенного с охранным краном ОК-2				
33	33	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**12,000**	**515,98**	**6192**
			Накладные расходы			*103,73*	*1245*
			Сметная прибыль			*38,22*	*459*
34	34	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**4,000**	**223,08**	**892**
			Накладные расходы			*44,62*	*178*
			Сметная прибыль			*16,52*	*66*
35	35	23-060133-0814 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,016**	**420990,58**	**6736**
			Накладные расходы			*15711,95*	*251*
			Сметная прибыль			*31184,49*	*499*
36	36	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,004**	**1064376,26**	**4204**
			Накладные расходы			*99365,03*	*392*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*311*
37	37	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка сигнальной ленты**	**км кабеля**	**0,010**	**19429,13**	**194**
			Накладные расходы			*3332,57*	*33*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*14*
38	38		**Сигнальная лента**	**м**	**10,000**	**12,73**	**127**
			Накладные расходы			*0,47*	*5*
			Сметная прибыль			*0,94*	*9*
39	39	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	**Проводник для сигнальной ленты**	**км**	**0,010**	**16731,94**	**167**
			Накладные расходы			*624,46*	*6*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*12*
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
40	40	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**41,000**	**515,98**	**21155**
			Накладные расходы			*103,73*	*4253*
			Сметная прибыль			*38,22*	*1567*
41	41	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**14,000**	**223,08**	**3123**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*44,62*	*625*
			Сметная прибыль			*16,52*	*231*
42	**42**	**23-060133-0814 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,055**	**420990,58**	**23154**
			Накладные расходы			*15711,95*	*864*
			Сметная прибыль			*31184,49*	*1715*
43	**43**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,004**	**1064376,26**	**4204**
			Накладные расходы			*99365,03*	*392*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*311*
44	**44**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка сигнальной ленты**	**км кабеля**	**0,043**	**19429,13**	**835**
			Накладные расходы			*3332,57*	*143*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*62*
45	**45**		**Сигнальная лента**	**м**	**43,000**	**12,73**	**547**
			Накладные расходы			*0,47*	*20*
			Сметная прибыль			*0,94*	*41*
46	**46**	**23-060901-0104 РСНБ РК 2015**	**Проводник для сигнальной ленты**	**км**	**0,043**	**16731,94**	**719**
			Накладные расходы			*624,46*	*27*
			Сметная прибыль			*1239,40*	*53*
			ИТОГО:				**2018657**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**134909**
			Сметная прибыль				**149530**
			Итого с временными		**2,8 %**	**28268,00**	**2046925**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**6102,00**	**2053027**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1х0,42+(2269:2121х0,58))=		**1,040471476**		**2136116,032**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**4272,23**	**2140388,26**
			Итого с НДС		**12 %**	**256846,59**	**2397234,85**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. (05-01-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 8

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Площадка Узла запуска очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.1)				
1	**18**		**Сигнализатор пожара комплектно с базой DB1101A**	**шт**	**1,000**	**195113,91**	**195114**
			Накладные расходы			***7281,92***	***7282***
			Сметная прибыль			***14452,88***	***14453***
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-1 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.2)				
			Раздел: Площадка линейного кранового узла КУ-2 (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.3)				
			Раздел: Площадка Узла приема очистного устройства (111/15.12.2014-01-АТХ-СО.4)				
			Раздел: Электроаппаратура и материалы (1298-05-15R-1-АТХ-СО.5)				
			ИТОГО:				**195114**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7282**
			Сметная прибыль				**14453**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**203 010,554**
			Итого с НДС		**12 %**	**24361,27**	**227371,82**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусинов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева, д.14/3, БЦ "Нурсая"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкри, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система связи (05-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система связи УКВ. Оборудование сайта УЗОУ, КУ-1, КУ-2				
1	1	13-100403-0201 РСНБ РК 2015	**Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2Х4 кВт. Монтаж оборудования**	**комплект**	**9,000**	**684302,02**	**6158718**
			Накладные расходы			*180525,13*	*1624726*
			Сметная прибыль			*50689,04*	*456201*
2	3	13-100410-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**3,000**	**19846,22**	**59539**
			Накладные расходы			*4432,48*	*13297*
			Сметная прибыль			*1470,09*	*4410*
3	9	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**12471,13**	**37413**
			Накладные расходы			*3175,95*	*9528*
			Сметная прибыль			*923,79*	*2771*
4	11	13-100105-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**300,000**	**155,17**	**46551**
			Накладные расходы			*42,47*	*12741*
			Сметная прибыль			*11,49*	*3448*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	13-100203-0105 РСНБ РК 2015	Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования	комплект	3,000	7773,05	23319
			Накладные расходы			*1051,19*	*3154*
			Сметная прибыль			*575,78*	*1727*
6	17	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2217,00	6651
			Накладные расходы			*617,63*	*1853*
			Сметная прибыль			*164,22*	*493*
7	20	13-100408-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования	шт.	3,000	65133,46	195400
			Накладные расходы			*16957,26*	*50872*
			Сметная прибыль			*4824,70*	*14474*
8	31	13-100404-0111 РСНБ РК 2015	Короб экранирующий сечение:до 200Х300 мм. Монтаж оборудования	м	60,000	7278,75	436725
			Накладные расходы			*1363,74*	*81825*
			Сметная прибыль			*539,17*	*32350*
9	32		Короб перфорированный типа КП - секция прямая КП-50, L 2000	шт	60,000	5544,13	332648
			Накладные расходы			*206,91*	*12415*
			Сметная прибыль			*410,68*	*24641*
10	33		Крышка прямой секции КР-50, L 2000	шт	60,000	3115,48	186929
			Накладные расходы			*116,27*	*6976*
			Сметная прибыль			*230,78*	*13847*
11	34		Соединительный элемент прямой секции - уголок, на КП-50 по 2шт	шт	120,000	1338,37	160604
			Накладные расходы			*49,95*	*5994*
			Сметная прибыль			*99,14*	*11897*
12	35	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,755	90288,08	158419
			Накладные расходы			*29888,24*	*52442*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*11735*
13	36	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64,050	1520,37	97380
			Накладные расходы			*56,74*	*3634*
			Сметная прибыль			*112,62*	*7213*
14	37	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4,200	95,68	402
			Накладные расходы			*15,79*	*66*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,09*	*30*
15	**38**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**1,569**	**371334,89**	**582491**
			Накладные расходы			*13858,73*	*21739*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*43147*
16	**39**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,200**	**22437,59**	**94238**
			Накладные расходы			*1223,76*	*5140*
			Сметная прибыль			*1662,04*	*6981*
17	**40**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,018**	**1064376,26**	**19159**
			Накладные расходы			*99365,03*	*1789*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*1419*
18	**41**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**60,000**	**631,16**	**37869**
			Накладные расходы			*100,70*	*6042*
			Сметная прибыль			*46,75*	*2805*
19	**42**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**60,000**	**204,61**	**12277**
			Накладные расходы			*7,64*	*458*
			Сметная прибыль			*15,16*	*909*
			Раздел: Система связи УКВ. Оборудование сайта АГРС				
20	**43**	**13-100403-0201 РСНБ РК 2015**	**Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2Х4 кВт. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2,000**	**684302,02**	**1368604**
			Накладные расходы			*180525,13*	*361050*
			Сметная прибыль			*50689,04*	*101378*
21	**45**	**13-100410-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,000**	**19846,22**	**19846**
			Накладные расходы			*4432,48*	*4432*
			Сметная прибыль			*1470,09*	*1470*
22	**51**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**12471,13**	**12471**
			Накладные расходы			*3175,95*	*3176*
			Сметная прибыль			*923,79*	*924*
23	**53**	**13-100105-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 10 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**100,000**	**155,17**	**15517**
			Накладные расходы			*42,47*	*4247*
			Сметная прибыль			*11,49*	*1149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**57**	**13-100203-0105 РСНБ РК 2015**	**Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,000**	**7773,05**	**7773**
			Накладные расходы			*1051,19*	*1051*
			Сметная прибыль			*575,78*	*576*
25	**59**	**13-080105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2217,00**	**2217**
			Накладные расходы			*617,63*	*618*
			Сметная прибыль			*164,22*	*164*
26	**62**	**13-100408-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**65133,46**	**65133**
			Накладные расходы			*16957,26*	*16957*
			Сметная прибыль			*4824,70*	*4825*
27	**73**	**13-100404-0111 РСНБ РК 2015**	**Короб экранирующий сечение:до 200Х300 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,000**	**7278,75**	**145575**
			Накладные расходы			*1363,74*	*27275*
			Сметная прибыль			*539,17*	*10783*
28	**74**		**Короб перфорированный типа КП - секция прямая КП-50, L 2000**	**шт**	**20,000**	**5544,13**	**110883**
			Накладные расходы			*206,91*	*4138*
			Сметная прибыль			*410,68*	*8214*
29	**75**		**Крышка прямой секции КР-50, L 2000**	**шт**	**20,000**	**3115,48**	**62310**
			Накладные расходы			*116,27*	*2325*
			Сметная прибыль			*230,78*	*4616*
30	**76**		**Соединительный элемент прямой секции - уголок, на КП-50 по 2шт**	**шт**	**40,000**	**1338,37**	**53535**
			Накладные расходы			*49,95*	*1998*
			Сметная прибыль			*99,14*	*3966*
31	**77**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,585**	**90288,08**	**52806**
			Накладные расходы			*29888,24*	*17481*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*3912*
32	**78**	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,350**	**1520,37**	**32460**
			Накладные расходы			*56,74*	*1211*
			Сметная прибыль			*112,62*	*2404*
33	**79**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1,400**	**95,68**	**134**
			Накладные расходы			*15,79*	*22*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,09*	*10*
34	**80**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,523**	**371334,89**	**194164**
			Накладные расходы			*13858,73*	*7246*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*14382*
35	**81**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,400**	**22437,59**	**31413**
			Накладные расходы			*1223,76*	*1713*
			Сметная прибыль			*1662,04*	*2327*
36	**82**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,006**	**1064376,26**	**6386**
			Накладные расходы			*99365,03*	*596*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*473*
37	**83**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**20,000**	**631,16**	**12623**
			Накладные расходы			*100,70*	*2014*
			Сметная прибыль			*46,75*	*935*
38	**84**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**20,000**	**204,61**	**4092**
			Накладные расходы			*7,64*	*153*
			Сметная прибыль			*15,16*	*303*
			Раздел: Система связи ВОЛС				
39	**85**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,000**	**19705,75**	**39412**
			Накладные расходы			*4713,14*	*9426*
			Сметная прибыль			*1459,69*	*2919*
40	**86**	**13-100602-0104 РСНБ РК 2015**	**Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования**	**стойка**	**8,000**	**67546,87**	**540375**
			Накладные расходы			*7363,70*	*58910*
			Сметная прибыль			*5003,47*	*40028*
41	**87**	**13-100105-0207 РСНБ РК 2015**	**Кроссировка. Монтаж в шкафу**	**шт.**	**2,000**	**117,68**	**235**
			Накладные расходы			*33,61*	*67*
			Сметная прибыль			*8,72*	*17*
42	**89**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель. Монтаж**	**шт.**	**6,000**	**386,78**	**2321**
			Накладные расходы			*105,58*	*633*
			Сметная прибыль			*28,65*	*172*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	92	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4,000	12471,13	49885
			Накладные расходы			*3175,95*	*12704*
			Сметная прибыль			*923,79*	*3695*
44	95	13-100410-0104 РСНБ РК 2015	Комплект приемно-передающего оборудования. Монтаж оборудования	комплект	2,000	7333,12	14666
			Накладные расходы			*2049,56*	*4099*
			Сметная прибыль			*543,19*	*1086*
45	97	13-080201-1213 РСНБ РК 2015	Конструкция, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	4,000	327,77	1311
			Накладные расходы			*53,73*	*215*
			Сметная прибыль			*24,28*	*97*
46	99	13-100105-0133 РСНБ РК 2015	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение	конец кабеля	4,000	494,35	1977
			Накладные расходы			*145,30*	*581*
			Сметная прибыль			*36,62*	*146*
47	101	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	10,000	1037,56	10376
			Накладные расходы			*180,16*	*1802*
			Сметная прибыль			*76,86*	*769*
48	103		Патч-корд UTP, кат 5е, RJ-45, 5М (желтый, красный, синий)	шт	4,000	2837,11	11348
			Накладные расходы			*105,89*	*424*
			Сметная прибыль			*210,16*	*841*
49	104		Одномодовый двойной патчкорд LC/LC 5M	шт	4,000	4829,92	19320
			Накладные расходы			*180,26*	*721*
			Сметная прибыль			*357,77*	*1431*
50	105	13-100105-0133 РСНБ РК 2015	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение	конец кабеля	4,000	494,35	1977
			Накладные расходы			*145,30*	*581*
			Сметная прибыль			*36,62*	*146*
51	108	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3,000	19705,75	59117
			Накладные расходы			*4713,14*	*14139*
			Сметная прибыль			*1459,69*	*4379*
52	109	13-100602-0104 РСНБ РК 2015	Стойка дополнительного оборудования. Монтаж оборудования	стойка	12,000	67546,87	810562
			Накладные расходы			*7363,70*	*88364*
			Сметная прибыль			*5003,47*	*60042*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	**110**	**13-100105-0207 РСНБ РК 2015**	**Кроссировка. Монтаж в шкафу**	**шт.**	**3,000**	**117,68**	**353**
			Накладные расходы			*33,61*	*101*
			Сметная прибыль			*8,72*	*26*
54	**112**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель. Монтаж**	**шт.**	**9,000**	**386,78**	**3481**
			Накладные расходы			*105,58*	*950*
			Сметная прибыль			*28,65*	*258*
55	**115**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**12471,13**	**37413**
			Накладные расходы			*3175,95*	*9528*
			Сметная прибыль			*923,79*	*2771*
56	**118**	**13-100410-0104 РСНБ РК 2015**	**Комплект приемно-передающего оборудования. Монтаж оборудования**	**комплект**	**3,000**	**7333,12**	**21999**
			Накладные расходы			*2049,56*	*6149*
			Сметная прибыль			*543,19*	*1630*
57	**120**	**13-080201-1213 РСНБ РК 2015**	**Конструкция, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**327,77**	**1967**
			Накладные расходы			*53,73*	*322*
			Сметная прибыль			*24,28*	*146*
58	**122**	**13-100105-0133 РСНБ РК 2015**	**Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение**	**конец кабеля**	**6,000**	**494,35**	**2966**
			Накладные расходы			*145,30*	*872*
			Сметная прибыль			*36,62*	*220*
59	**124**	**13-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,000**	**1037,56**	**14526**
			Накладные расходы			*180,16*	*2522*
			Сметная прибыль			*76,86*	*1076*
60	**126**		**Патч-корд UTP, кат 5е, RJ-45, 5М (желтый, красный, синий)**	**шт**	**6,000**	**2837,11**	**17023**
			Накладные расходы			*105,89*	*635*
			Сметная прибыль			*210,16*	*1261*
61	**127**		**Одномодовый двойной патчкорд LC/LC 5M**	**шт**	**6,000**	**4829,92**	**28980**
			Накладные расходы			*180,26*	*1082*
			Сметная прибыль			*357,77*	*2147*
62	**128**	**13-100105-0133 РСНБ РК 2015**	**Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение**	**конец кабеля**	**6,000**	**494,35**	**2966**
			Накладные расходы			*145,30*	*872*
			Сметная прибыль			*36,62*	*220*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	131	13-110401-0502 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, масса до 0,5 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	26856,06	26856
			Накладные расходы			*7669,95*	*7670*
			Сметная прибыль			*1989,34*	*1989*
			Раздел: IP АТС и маршрутизатор				
64	133	13-100303-0602 РСНБ РК 2015	АТС электронная с количеством до 100. Монтаж станции	номер	1,000	500,98	501
			Накладные расходы			*147,25*	*147*
			Сметная прибыль			*37,11*	*37*
65	134	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1,000	89439,61	89440
			Накладные расходы			*3338,01*	*3338*
			Сметная прибыль			*6625,16*	*6625*
66	142	13-100202-0301 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования	шт.	6,000	30903,76	185423
			Накладные расходы			*9017,96*	*54108*
			Сметная прибыль			*2289,17*	*13735*
67	151	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	140,000	1165,54	163175
			Накладные расходы			*304,75*	*42665*
			Сметная прибыль			*86,34*	*12087*
68	153	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	94,000	19429,13	1826339
			Накладные расходы			*3332,57*	*313261*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*135284*
69	154		Сигнальная лента	м	94000,000	12,73	1196341
			Накладные расходы			*0,47*	*44649*
			Сметная прибыль			*0,94*	*88618*
70	155	13-100901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	500,000	8713,72	4356862
			Накладные расходы			*859,24*	*429618*
			Сметная прибыль			*645,46*	*322731*
71	156		Столбик замерный кабельный ж/б длиной 1,2м	шт	500,000	9586,09	4793046
			Накладные расходы			*357,77*	*178883*
			Сметная прибыль			*710,08*	*355040*
72	157	13-100904-0604 РСНБ РК 2015	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 16	муфта	25,000	802010,28	20050257
			Накладные расходы			*99912,33*	*2497808*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59408,17*	*1485204*
73	**159**		**Маркер шаровой для линий связи**	**шт**	**500,000**	**6820,88**	**3410439**
			Накладные расходы			*254,56*	*127282*
			Сметная прибыль			*505,25*	*252625*
74	**160**		**Мини маркер**	**шт**	**40,000**	**13627,00**	**545080**
			Накладные расходы			*508,58*	*20343*
			Сметная прибыль			*1009,41*	*40376*
75	**163**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,060**	**1064376,26**	**63863**
			Накладные расходы			*99365,03*	*5962*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*4731*
76	**164**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,300**	**297323,35**	**89197**
			Накладные расходы			*85451,20*	*25635*
			Сметная прибыль			*22023,95*	*6607*
77	**165**	**23-010502-0504 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**300,000**	**377,27**	**113180**
			Накладные расходы			*14,08*	*4224*
			Сметная прибыль			*27,95*	*8384*
78	**169**	**13-100410-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**2,000**	**19846,22**	**39692**
			Накладные расходы			*4432,48*	*8865*
			Сметная прибыль			*1470,09*	*2940*
79	**170**	**13-100410-0103 РСНБ РК 2015**	**Комплект приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2,000**	**249964,76**	**499930**
			Накладные расходы			*65566,57*	*131133*
			Сметная прибыль			*18515,91*	*37032*
80	**171**	**13-100105-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**300,000**	**121,85**	**36554**
			Накладные расходы			*33,36*	*10007*
			Сметная прибыль			*9,03*	*2708*
81	**172**	**13-110801-0101 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником**	**конец**	**2,000**	**125,99**	**252**
			Накладные расходы			*36,32*	*73*
			Сметная прибыль			*9,33*	*19*
82	**173**	**11-340104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство**	**опора**	**2,000**	**57307,96**	**114616**
			Накладные расходы			*15249,77*	*30500*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4245,03*	*8490*
83	**174**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**12471,13**	**24942**
			Накладные расходы			*3175,95*	*6352*
			Сметная прибыль			*923,79*	*1848*
84	**175**	**13-110401-0301 РСНБ РК 2015**	**Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу**	**шт.**	**4,000**	**11986,79**	**47947**
			Накладные расходы			*3229,49*	*12918*
			Сметная прибыль			*887,91*	*3552*
85	**176**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,000**	**19705,75**	**39412**
			Накладные расходы			*4713,14*	*9426*
			Сметная прибыль			*1459,69*	*2919*
86	**177**	**13-110402-0201 РСНБ РК 2015**	**Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру**	**разъем**	**2,000**	**207,73**	**415**
			Накладные расходы			*64,15*	*128*
			Сметная прибыль			*15,39*	*31*
87	**178**		**Спутниковое оборудование**	**шт**	**2,000**	**15418436,56**	**30836873**
			Накладные расходы			*575437,49*	*1150875*
			Сметная прибыль			*1142106,41*	*2284213*
88	**179**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,041**	**90288,08**	**3675**
			Накладные расходы			*29888,24*	*1216*
			Сметная прибыль			*6688,01*	*272*
89	**180**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,041**	**371334,89**	**15113**
			Накладные расходы			*13858,73*	*564*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*1120*
			Раздел: Системы связи ВОЛС от АГРС Шетпе до РРС Шандак (1298-05-15R-1-CC.C-8.1)				
90	**181**	**13-100202-0201 РСНБ РК 2015**	**Коммутатор связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования**	**номер**	**2,000**	**3405,32**	**6811**
			Накладные расходы			*727,99*	*1456*
			Сметная прибыль			*252,25*	*504*
91	**182**	**13-100301-0213 РСНБ РК 2015**	**Станции на одной стойке. Проверка коммутации, сигнализации**	**стойка**	**2,000**	**1138,60**	**2277**
			Накладные расходы			*334,65*	*669*
			Сметная прибыль			*84,34*	*169*
92	**183**		**Коммутатор AT-GS950/8, 8 портов 10/100/1000T и 2 порта SFP**	**шт**	**2,000**	**183794,94**	**367590**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6859,48*	*13719*
			Сметная прибыль			*13614,44*	*27229*
93	184		Оптический модуль SFP, одномодовый, 2-волокна (RX,TX)	шт	4,000	257394,03	1029576
			Накладные расходы			*9606,30*	*38425*
			Сметная прибыль			*19066,22*	*76265*
94	185		Коммутационная панель ECS 19" 1U, предсобранная, LCадаптеры 4шт + пигтейлы LC 4шт + сплайс-пластина + КДЗС, 9/125	шт	2,000	28389,59	56779
			Накладные расходы			*1059,54*	*2119*
			Сметная прибыль			*2102,93*	*4206*
95	186	13-100301-0104 РСНБ РК 2015	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	1,000	1986,97	1987
			Накладные расходы			*540,15*	*540*
			Сметная прибыль			*147,18*	*147*
96	187	13-100301-0213 РСНБ РК 2015	Станции на одной стойке. Проверка коммутации, сигнализации	стойка	1,000	1138,60	1139
			Накладные расходы			*334,65*	*335*
			Сметная прибыль			*84,34*	*84*
97	188		ASA5515-X wiTH IPS SW 6GE DATA 1GE MgMT AC DES	шт	1,000	2752665,68	2752666
			Накладные расходы			*102733,31*	*102733*
			Сметная прибыль			*203901,16*	*203901*
98	189		IPS SVC AR NBD ASA 5515-X wiTH IPS SW 6GE DATA 1GE	шт	1,000	401150,44	401150
			Накладные расходы			*14971,49*	*14971*
			Сметная прибыль			*29714,85*	*29715*
99	190		ASA5515-X IPS SSP LiCEnsE, ASA 9.0 SOfTwArE iMAgE fOr-X PlATfOrMs And ASA-SM BlAdE, ASA 5500-X IPS SOfTwArE 7.1 IPS SSP, AC POwEr COrd (EurOPE) C13 CEE 7 1.5M, ASA 5500 BAsE EnCrYPTiOn LEvEl (DES), ASA 5515 IPS PArT NuMBEr wiTH wHiCH PCB SEriAl is AssOCiATEd	шт	1,000	668021,79	668022
			Накладные расходы			*24931,50*	*24932*
			Сметная прибыль			*49483,10*	*49483*
100	191		CisCO SECuriTY MAnAgEr 4.3 STAndArd-10 DEviCE LiMiT	шт	1,000	1039722,64	1039723
			Накладные расходы			*38803,89*	*38804*
			Сметная прибыль			*77016,49*	*77016*
101	192		SW APP SUPP CisCO SECuriTY MAnAg	шт	1,000	207944,52	207945
			Накладные расходы			*7760,78*	*7761*
			Сметная прибыль			*15403,30*	*15403*
102	196	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	4,000	1165,54	4662

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*304,75*	*1219*
			Сметная прибыль			*86,34*	*345*
103	**198**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка сигнальной ленты**	**км кабеля**	**0,500**	**19429,13**	**9715**
			Накладные расходы			*3332,57*	*1666*
			Сметная прибыль			*1439,20*	*720*
104	**199**		**Сигнальная лента**	**м**	**500,000**	**12,73**	**6364**
			Накладные расходы			*0,47*	*237*
			Сметная прибыль			*0,94*	*471*
105	**200**	**13-100901-1508 РСНБ РК 2015**	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	**шт.**	**500,000**	**8713,72**	**4356862**
			Накладные расходы			*859,24*	*429618*
			Сметная прибыль			*645,46*	*322731*
106	**201**		**Столбик замерный кабельный ж/б длиной 1,2м**	**шт**	**6,000**	**9586,09**	**57517**
			Накладные расходы			*357,77*	*2147*
			Сметная прибыль			*710,08*	*4260*
107	**202**	**13-100904-0604 РСНБ РК 2015**	**Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 16**	**муфта**	**30,000**	**802010,28**	**24060308**
			Накладные расходы			*99912,33*	*2997370*
			Сметная прибыль			*59408,17*	*1782245*
108	**203**		**Муфты оптические FOSC**	**шт**	**1,000**	**35306,33**	**35306**
			Накладные расходы			*1317,68*	*1318*
			Сметная прибыль			*2615,28*	*2615*
109	**204**		**Маркер шаровой для линий связи**	**шт**	**6,000**	**6820,88**	**40925**
			Накладные расходы			*254,56*	*1527*
			Сметная прибыль			*505,25*	*3032*
110	**205**		**Мини маркер**	**шт**	**6,000**	**13627,00**	**81762**
			Накладные расходы			*508,58*	*3051*
			Сметная прибыль			*1009,41*	*6056*
111	**208**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,030**	**1064376,26**	**31931**
			Накладные расходы			*99365,03*	*2981*
			Сметная прибыль			*78842,69*	*2365*
			ИТОГО:				**116329666**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11393346**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**8617013**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**224032,00**	**116553698,00**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**121270798,2**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**242541,60**	**121513339,755**
			Итого с НДС		**12 %**	**14581600,77**	**136094940,525**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б. _____

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система связи по техрешению.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**78,000**	**75787,46**	**5911422**
			Накладные расходы			*14455,94*	*1127563*
			Сметная прибыль			*5613,89*	*437883*
2	17	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3**	**м3 грунта**	**3171,882**	**85,75**	**271993**
			Накладные расходы			*16,15*	*51237*
			Сметная прибыль			*6,35*	*20148*
3	18	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25375,056**	**23,84**	**605044**
			Накладные расходы			*4,82*	*122341*
			Сметная прибыль			*1,77*	*44818*
4	19	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**25375,056**	**32,51**	**824821**
			Накладные расходы			*6,57*	*166780*
			Сметная прибыль			*2,41*	*61098*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	20	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	974,107	85,75	83531
			Накладные расходы			*16,15*	*15735*
			Сметная прибыль			*6,35*	*6187*
6	21	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,694	1845,53	54801
			Накладные расходы			*678,06*	*20134*
			Сметная прибыль			*136,71*	*4059*
7	22	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1003,801	15,96	16019
			Накладные расходы			*3,68*	*3695*
			Сметная прибыль			*1,18*	*1187*
8	23	11-010205-0903 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	602,264	11066,70	6665073
			Накладные расходы			*3592,16*	*2163429*
			Сметная прибыль			*819,76*	*493709*
9	24	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2007,547	47,90	96158
			Накладные расходы			*9,33*	*18721*
			Сметная прибыль			*3,55*	*7123*
10	25	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	2007,547	9,03	18136
			Накладные расходы			*1,68*	*3364*
			Сметная прибыль			*0,67*	*1343*
11	26	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	577,466	3697,30	2135063
			Накладные расходы			*605,39*	*349590*
			Сметная прибыль			*273,87*	*158153*
12	27	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1173,840	1048,60	1230889
			Накладные расходы			*385,26*	*452237*
			Сметная прибыль			*77,67*	*91177*
13	28	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	174,957	23,84	4172

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,82*	*844*
			Сметная прибыль			*1,77*	*309*
14	**29**	**11-010104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**7944,774**	**13,35**	**106095**
			Накладные расходы			*2,70*	*21453*
			Сметная прибыль			*0,99*	*7859*
15	**30**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**19861,936**	**187,45**	**3723097**
			Накладные расходы			*59,81*	*1187993*
			Сметная прибыль			*13,89*	*275785*
			ИТОГО:				**21746313**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5705114**
			Сметная прибыль				**1610838**
			Итого с временными зданиями и сооружениями			**230088,40**	**21976401,40**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**131449,00**	**22107850,40**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**23002587,73**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**38411,62**	**23040999,35**
			Итого с НДС		**12 %**	**2764919,92**	**25805919,27**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»
Директор Мирзагасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система связи. Раздел УКВ по техрешению.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 11

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система связи УКВ. Оборудование сайта УЗОУ, КУ-1, КУ-2				
1	1		**Блок питания СК 1315 К**	**шт**	**4,000**	**70658,53**	**282634**
			Накладные расходы			*2848,04*	*11392*
2	2		**ВЧ кабель 50 Ом 7/8" LCF 78-50**	**м**	**400,000**	**6869,58**	**2747832**
			Накладные расходы			*276,89*	*110757*
3	3		**Антенна вертикальная Аб UNF**	**шт**	**4,000**	**164629,58**	**658518**
			Накладные расходы			*6635,74*	*26543*
4	4		**Аккумулятор 12В, 60 АН RT I 2-60**	**шт**	**4,000**	**107549,98**	**430200**
			Накладные расходы			*4335,03*	*17340*
5	5		**Грозозащита самовосстанавливающаяся GR I**	**шт**	**4,000**	**58882,11**	**235528**
			Накладные расходы			*2373,37*	*9493*
6	6		**Дуплексер DPS4-6U**	**шт**	**4,000**	**904741,68**	**3618967**
			Накладные расходы			*36467,51*	*145870*
7	7		**МШУ 380-490 МГц**	**шт**	**4,000**	**205086,00**	**820344**
			Накладные расходы			*8266,42*	*33066*
8	8		**Передающий комбайнер 2 канала CL8-2U L-50-R/2**	**шт**	**4,000**	**1112990,39**	**4451962**
			Накладные расходы			*44861,42*	*179446*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**9**		**Распредпанель 2 канала PRP-2U**	**шт**	**4,000**	**88323,17**	**353293**
			Накладные расходы			*3560,05*	*14240*
10	**10**		**разъемы N-MAIE LCF 78-50**	**шт**	**8,000**	**15701,90**	**125615**
			Накладные расходы			*632,90*	*5063*
11	**11**		**Репитер MOTOrOlIA SLRSSOO**	**шт**	**8,000**	**1800330,59**	**14402645**
			Накладные расходы			*72566,11*	*580529*
12	**12**		**Шкаф телекоммуникационный SP20-RACK**	**шт**	**4,000**	**338572,15**	**1354289**
			Накладные расходы			*13646,86*	*54587*
13	**13**		**Коннекторы, разъемы, стрипы**	**шт**	**4,000**	**235528,45**	**942114**
			Накладные расходы			*9493,47*	*37974*
14	**14**		**Носимая взрывобезопасная цифровая радиостанция MOTOrOlIA DP4401 EX**	**шт**	**10,000**	**822190,56**	**8221906**
			Накладные расходы			*33140,12*	*331401*
15	**15**		**Мобильная цифровая радиостанция MOTOrOlIA DM4401**	**шт**	**5,000**	**480870,58**	**2404353**
			Накладные расходы			*19382,50*	*96912*
16	**16**		**Комплект программирования и ПО для радиостанций MOTOrOlIA DP4401 EX DM4401**	**шт**	**1,000**	**195096,07**	**195096**
			Накладные расходы			*7863,76*	*7864*
17	**17**		**Оформление РЧС**	**шт**	**4,000**	**901256,82**	**3605027**
			Накладные расходы			*36327,05*	*145308*
18	**18**		**Инсталляция**	**шт**	**1,000**	**2530852,32**	**2530852**
			Накладные расходы			*102011,32*	*102011*
			ИТОГО:				**47381174**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1909798**
			Сметная прибыль				**3790494**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**49298760,03**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**98597,52**	**49397357,554**
			Итого с НДС		**12 %**	**5927682,91**	**55325040,46**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг «А»
Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»
Директор Мирзагасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты транспортного хозяйства и связи. Система видеонаблюдения.(05-01-03).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г. № 12

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка УЗОУ (1298-05-15R-1-ВН.С-2, Лист 1)				
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка КУ-1 (1298-05-15R-1-ВН.С-3, Лист 1)				
1	**45**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**360,000**	**223,08**	**80308**
			Накладные расходы			***44,62***	***16063***
			Сметная прибыль			***16,52***	***5949***
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка КУ-2 (1298-05-15R-1-ВН.С-4, Лист 1)				
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка УПОУ (1298-05-15R-1-ВН.С-5, Лист 1)				
			Раздел: Системы видеонаблюдения. Площадка АГРС Шетпе (1298-05-15R-1-ВН.С-7, Лист 1)				
			ИТОГО:				**80308**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16063**
			Сметная прибыль				**5949**
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**83558,18327**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**167,12**	**83725,304**
			Итого с НДС		**12 %**	**10047,04**	**93772,34**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»

Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории (07-01).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.№ 13

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Генеральный план. Площадка охранного крана ОК-1				
1	**1**	**11-010105-0305 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,320**	**111,40**	**147**
			Накладные расходы			*23,49*	*31*
			Сметная прибыль			*8,25*	*11*
			Раздел: Генеральный план. Площадка узла запуска очистного устройства (УЗОУ)				
2	**60**		**Скамейка**	**шт**	**1,000**	**29371,15**	**29371**
			Накладные расходы			*1096,17*	*1096*
			Сметная прибыль			*2175,64*	*2176*
3	**61**	**13-180201-0606 РСНБ РК 2015**	**Контейнер. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**4248,22**	**4248**
			Накладные расходы			*1180,39*	*1180*
			Сметная прибыль			*314,68*	*315*
4	**62**	**21-060106-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусорный контейнер**	**комплект**	**1,000**	**53442,81**	**53443**
			Накладные расходы			*1994,56*	*1995*
			Сметная прибыль			*3958,73*	*3959*
5	**85**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка линейного кранового узла КУ-1				
6	**131**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка линейного кранового узла КУ-2				
7	**177**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка узла приема очистного устройства (УПОУ)				
8	**208**		**Скамейка**	**шт**	**1,000**	**29371,15**	**29371**
			Накладные расходы			*1096,17*	*1096*
			Сметная прибыль			*2175,64*	*2176*
9	**209**	**13-180201-0606 РСНБ РК 2015**	**Контейнер. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**4248,22**	**4248**
			Накладные расходы			*1180,39*	*1180*
			Сметная прибыль			*314,68*	*315*
10	**210**	**21-060106-0301 РСНБ РК 2015**	**Мусорный контейнер**	**комплект**	**1,000**	**53442,81**	**53443**
			Накладные расходы			*1994,56*	*1995*
			Сметная прибыль			*3958,73*	*3959*
11	**234**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка охранного крана (ОК-2)				
12	**235**	**11-010105-0305 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,400**	**111,40**	**1938**
			Накладные расходы			*23,49*	*409*
			Сметная прибыль			*8,25*	*144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**236**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5,000**	**36,52**	**183**
			Накладные расходы			*8,90*	*44*
			Сметная прибыль			*2,70*	*14*
14	**237**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,500**	**971,41**	**2429**
			Накладные расходы			*186,82*	*467*
			Сметная прибыль			*71,96*	*180*
15	**238**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**20,000**	**1355,72**	**27114**
			Накладные расходы			*287,19*	*5744*
			Сметная прибыль			*100,42*	*2008*
16	**239**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,320**	**51003,00**	**16321**
			Накладные расходы			*1903,50*	*609*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*1209*
17	**240**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6,300**	**93,16**	**587**
			Накладные расходы			*18,88*	*119*
			Сметная прибыль			*6,90*	*43*
18	**241**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,300**	**8,94**	**56**
			Накладные расходы			*2,54*	*16*
			Сметная прибыль			*0,66*	*4*
19	**242**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5,250**	**36,52**	**192**
			Накладные расходы			*8,90*	*47*
			Сметная прибыль			*2,70*	*14*
20	**243**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,300**	**971,41**	**6120**
			Накладные расходы			*186,82*	*1177*
			Сметная прибыль			*71,96*	*453*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**244**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,100**	**942,65**	**1980**
			Накладные расходы			*181,78*	*382*
			Сметная прибыль			*69,83*	*147*
22	**245**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**21,000**	**651,48**	**13681**
			Накладные расходы			*69,60*	*1462*
			Сметная прибыль			*48,26*	*1013*
23	**246**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**21,000**	**179,07**	**3760**
			Накладные расходы			*15,58*	*327*
			Сметная прибыль			*13,26*	*279*
24	**247**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**19,000**	**2873,90**	**54604**
			Накладные расходы			*871,84*	*16565*
			Сметная прибыль			*212,88*	*4045*
25	**248**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 30.16)**	**т**	**0,077**	**342654,65**	**26419**
			Накладные расходы			*12788,35*	*986*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*1957*
26	**249**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 20.16)**	**т**	**0,086**	**342654,65**	**29297**
			Накладные расходы			*12788,35*	*1093*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2170*
27	**250**	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,000**	**9858,87**	**9859**
			Накладные расходы			*3522,50*	*3523*
			Сметная прибыль			*730,29*	*730*
28	**251**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,038**	**342654,65**	**13021**
			Накладные расходы			*12788,35*	*486*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*965*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**252**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,682**	**53,51**	**90**
			Накладные расходы			*13,13*	*22*
			Сметная прибыль			*3,96*	*7*
30	**253**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**1,682**	**73,81**	**124**
			Накладные расходы			*16,45*	*28*
			Сметная прибыль			*5,47*	*9*
31	**254**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,240**	**1240,21**	**4018**
			Накладные расходы			*149,87*	*486*
			Сметная прибыль			*91,87*	*298*
32	**255**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,200**	**581,44**	**9419**
			Накладные расходы			*89,05*	*1443*
			Сметная прибыль			*43,07*	*698*
33	**256**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,128**	**62443,02**	**8008**
			Накладные расходы			*20411,46*	*2618*
			Сметная прибыль			*4625,41*	*593*
34	**257**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,540**	**1107,51**	**20533**
			Накладные расходы			*41,33*	*766*
			Сметная прибыль			*82,04*	*1521*
35	**258**	**21-050106-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,010**	**189061,38**	**1940**
			Накладные расходы			*7056,03*	*72*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*144*
36	**259**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,170**	**19819,14**	**23188**
			Накладные расходы			*2612,61*	*3057*
			Сметная прибыль			*1468,08*	*1718*
37	**260**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,005**	**62443,02**	**333**
			Накладные расходы			*20411,46*	*109*
			Сметная прибыль			*4625,41*	*25*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	**261**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,005**	**106865,88**	**569**
			Накладные расходы			*3988,38*	*21*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*42*
39	**262**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,181**	**53,51**	**277**
			Накладные расходы			*13,13*	*68*
			Сметная прибыль			*3,96*	*21*
40	**263**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**5,181**	**73,81**	**382**
			Накладные расходы			*16,45*	*85*
			Сметная прибыль			*5,47*	*28*
41	**264**	**11-070111-0113 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	**м оград**	**20,000**	**1719,40**	**34388**
			Накладные расходы			*522,82*	*10456*
			Сметная прибыль			*127,36*	*2547*
42	**265**	**21-050307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая**	**кг**	**10,000**	**381,78**	**3818**
			Накладные расходы			*14,25*	*142*
			Сметная прибыль			*28,28*	*283*
43	**266**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			Раздел: Генеральный план. Площадка АГРС Шетпе				
44	**267**	**11-010105-0305 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**781,000**	**111,40**	**87001**
			Накладные расходы			*23,49*	*18344*
			Сметная прибыль			*8,25*	*6445*
45	**268**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**816,000**	**30,43**	**24828**
			Накладные расходы			*5,57*	*4545*
			Сметная прибыль			*2,25*	*1839*
46	**269**	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (30м)**	**м3 грунта**	**816,000**	**56,34**	**45973**
			Накладные расходы			*10,31*	*8415*
			Сметная прибыль			*4,17*	*3405*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	270	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	513,000	36,52	18733
			Накладные расходы			*8,90*	*4564*
			Сметная прибыль			*2,70*	*1388*
48	271	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	155,300	971,41	150860
			Накладные расходы			*186,82*	*29014*
			Сметная прибыль			*71,96*	*11175*
49	272	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	245,000	1355,72	332152
			Накладные расходы			*287,19*	*70360*
			Сметная прибыль			*100,42*	*24604*
50	273	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,920	51003,00	199932
			Накладные расходы			*1903,50*	*7462*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*14810*
51	274	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16,600	93,16	1547
			Накладные расходы			*18,88*	*313*
			Сметная прибыль			*6,90*	*115*
52	275	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,600	8,94	148
			Накладные расходы			*2,54*	*42*
			Сметная прибыль			*0,66*	*11*
53	276	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	16,600	942,65	15648
			Накладные расходы			*181,78*	*3017*
			Сметная прибыль			*69,83*	*1159*
54	277	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,158	22464,74	48479
			Накладные расходы			*838,42*	*1809*
			Сметная прибыль			*1664,05*	*3591*
55	278	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	166,000	476,92	79168
			Накладные расходы			*170,53*	*28308*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,33*	*5864*
56	**279**	**21-020101-2709 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**20,000**	**19784,86**	**395697**
			Накладные расходы			*738,40*	*14768*
			Сметная прибыль			*1465,55*	*29311*
57	**280**	**21-040509-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона, толщиной 10 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**166,000**	**840,43**	**139511**
			Накладные расходы			*31,37*	*5207*
			Сметная прибыль			*62,25*	*10334*
58	**281**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**332,000**	**1355,72**	**450100**
			Накладные расходы			*287,19*	*95346*
			Сметная прибыль			*100,42*	*33341*
59	**282**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,312**	**51003,00**	**270928**
			Накладные расходы			*1903,50*	*10111*
			Сметная прибыль			*3778,00*	*20069*
60	**283**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**158,100**	**93,16**	**14729**
			Накладные расходы			*18,88*	*2984*
			Сметная прибыль			*6,90*	*1091*
61	**284**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**158,100**	**8,94**	**1413**
			Накладные расходы			*2,54*	*402*
			Сметная прибыль			*0,66*	*105*
62	**285**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**131,750**	**36,52**	**4811**
			Накладные расходы			*8,90*	*1172*
			Сметная прибыль			*2,70*	*356*
63	**286**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основании в плотном теле**	**158,100**	**971,41**	**153580**
			Накладные расходы			*186,82*	*29537*
			Сметная прибыль			*71,96*	*11376*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**287**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,700**	**942,65**	**49678**
			Накладные расходы			*181,78*	*9580*
			Сметная прибыль			*69,83*	*3680*
65	**288**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**527,000**	**651,48**	**343331**
			Накладные расходы			*69,60*	*36678*
			Сметная прибыль			*48,26*	*25432*
66	**289**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**527,000**	**179,07**	**94369**
			Накладные расходы			*15,58*	*8213*
			Сметная прибыль			*13,26*	*6990*
67	**290**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**141,000**	**93,16**	**13136**
			Накладные расходы			*18,88*	*2662*
			Сметная прибыль			*6,90*	*973*
68	**291**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**141,000**	**8,94**	**1260**
			Накладные расходы			*2,54*	*358*
			Сметная прибыль			*0,66*	*93*
69	**292**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**117,500**	**36,52**	**4291**
			Накладные расходы			*8,90*	*1045*
			Сметная прибыль			*2,70*	*318*
70	**293**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**141,000**	**971,41**	**136969**
			Накладные расходы			*186,82*	*26342*
			Сметная прибыль			*71,96*	*10146*

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	294	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	47,000	942,65	44304
			Накладные расходы			*181,78*	*8543*
			Сметная прибыль			*69,83*	*3282*
72	295	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 (15) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	470,000	651,48	306196
			Накладные расходы			*69,60*	*32711*
			Сметная прибыль			*48,26*	*22681*
73	296	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0103	м2 основания	470,000	179,07	84162
			Накладные расходы			*15,58*	*7325*
			Сметная прибыль			*13,26*	*6234*
74	297	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	4,410	4876,11	21504
			Накладные расходы			*1072,51*	*4730*
			Сметная прибыль			*361,19*	*1593*
75	298	21-040106-9902 РСНБ РК 2015	Плиты для покрытия автомобильных дорог прямоугольные из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012	м3	31,500	44765,45	1410112
			Накладные расходы			*1670,71*	*52627*
			Сметная прибыль			*3315,96*	*104453*
76	299	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	2,680	4876,11	13068
			Накладные расходы			*1072,51*	*2874*
			Сметная прибыль			*361,19*	*968*
77	300	21-040106-9902 РСНБ РК 2015	Плиты для покрытия автомобильных дорог прямоугольные из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012	м3	15,750	44765,45	705056
			Накладные расходы			*1670,71*	*26314*
			Сметная прибыль			*3315,96*	*52226*
78	301		Скамейка	шт	1,000	29371,15	29371
			Накладные расходы			*1096,17*	*1096*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2175,64*	*2176*
79	302	13-180201-0606 РСНБ РК 2015	**Контейнер. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**4248,22**	**4248**
			Накладные расходы			*1180,39*	*1180*
			Сметная прибыль			*314,68*	*315*
80	303	21-060106-0301 РСНБ РК 2015	**Мусорный контейнер**	**комплект**	**1,000**	**53442,81**	**53443**
			Накладные расходы			*1994,56*	*1995*
			Сметная прибыль			*3958,73*	*3959*
81	304	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**241,500**	**2873,90**	**694048**
			Накладные расходы			*871,84*	*210549*
			Сметная прибыль			*212,88*	*51411*
82	305	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 30.16)**	**т**	**2,030**	**342654,65**	**695692**
			Накладные расходы			*12788,35*	*25964*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*51533*
83	306	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 10.16)**	**т**	**0,009**	**342654,65**	**2947**
			Накладные расходы			*12788,35*	*110*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*218*
84	307	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 15.16)**	**т**	**0,013**	**342654,65**	**4386**
			Накладные расходы			*12788,35*	*164*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*325*
85	308	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 5ПМ 20.16)**	**т**	**0,017**	**342654,65**	**5859**
			Накладные расходы			*12788,35*	*219*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*434*
86	309	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**3,000**	**9858,87**	**29577**
			Накладные расходы			*3522,50*	*10568*
			Сметная прибыль			*730,29*	*2191*
87	310	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,114**	**342654,65**	**39063**
			Накладные расходы			*12788,35*	*1458*
			Сметная прибыль			*25381,83*	*2894*
88	311	11-070111-0204 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов**	**шт.**	**3,000**	**23274,45**	**69823**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6349,78*	*19049*
			Сметная прибыль			*1724,03*	*5172*
89	**312**	**21-060405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания**	**т**	**0,318**	**303805,75**	**96610**
			Накладные расходы			*11338,45*	*3606*
			Сметная прибыль			*22504,13*	*7156*
90	**313**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**72,523**	**53,51**	**3880**
			Накладные расходы			*13,13*	*953*
			Сметная прибыль			*3,96*	*287*
91	**314**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**72,523**	**73,81**	**5353**
			Накладные расходы			*16,45*	*1193*
			Сметная прибыль			*5,47*	*397*
92	**315**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,680**	**1240,21**	**39290**
			Накладные расходы			*149,87*	*4748*
			Сметная прибыль			*91,87*	*2910*
93	**316**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**158,400**	**581,44**	**92101**
			Накладные расходы			*89,05*	*14106*
			Сметная прибыль			*43,07*	*6822*
94	**317**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,254**	**62443,02**	**78304**
			Накладные расходы			*20411,46*	*25596*
			Сметная прибыль			*4625,41*	*5800*
95	**318**	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**181,280**	**1107,51**	**200770**
			Накладные расходы			*41,33*	*7493*
			Сметная прибыль			*82,04*	*14872*
96	**319**	**21-050106-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,100**	**189061,38**	**18967**
			Накладные расходы			*7056,03*	*708*
			Сметная прибыль			*14004,55*	*1405*
97	**320**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**11,440**	**19819,14**	**226731**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2612,61*	*29888*
			Сметная прибыль			*1468,08*	*16795*
98	**321**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,046**	**62443,02**	**2856**
			Накладные расходы			*20411,46*	*933*
			Сметная прибыль			*4625,41*	*212*
99	**322**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,046**	**106865,88**	**4887**
			Накладные расходы			*3988,38*	*182*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*362*
100	**323**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**50,661**	**53,51**	**2711**
			Накладные расходы			*13,13*	*665*
			Сметная прибыль			*3,96*	*201*
101	**324**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ПФ-115**	**м2**	**50,661**	**73,81**	**3739**
			Накладные расходы			*16,45*	*833*
			Сметная прибыль			*5,47*	*277*
102	**325**	**11-070111-0113 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	**м оград**	**258,000**	**1719,40**	**443606**
			Накладные расходы			*522,82*	*134887*
			Сметная прибыль			*127,36*	*32860*
103	**326**	**21-050307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая**	**кг**	**130,000**	**381,78**	**49631**
			Накладные расходы			*14,25*	*1852*
			Сметная прибыль			*28,28*	*3676*
104	**327**	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015**	**Запрещающий знак**	**100 шт.**	**0,060**	**117422,22**	**7045**
			Накладные расходы			*4382,36*	*263*
			Сметная прибыль			*8697,94*	*522*
			ИТОГО:				**9091757**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1118699**
			Сметная прибыль				**673464**
			Итого с временными			**84429,80**	**9176186,80**
			Итого с зимними удорожаниями			**87944,92**	**9264131,72**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом средневзвешенного коэфф-та				
			((1x0,42+(2269:2121x0,58))=		**1,040471476**		**9638988,312**
			Итого с затратами на осуществление авторского надзора			**162890,39**	**9801878,702**
			Итого с НДС		**12 %**	**1176225,44**	**10978104,15**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»
Директор Мирзагаеанов М.М.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг-А", г.Астана, район "Есиль", ул.Алихан Бокейхан, зд.12, БЦ "Болашак"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБТМ", 130000 Мангистуская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" до пос.Шетпе с установкой АГРС-"Шетпе" в Мангистауском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Объекты производственного назначения.Дополнительные работы, не учтенные проектом.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41-Р/2-16-103 от 10.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 14

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Дополнительный газопровод надземный Ду 150 226м-участок от АГРС до точки подключения				
1	1	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,226**	**726825,62**	**164263**
			Накладные расходы			*255464,71*	*57735*
			Сметная прибыль			*53838,93*	*12168*
2	2	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**226,904**	**4497,38**	**1020473**
			Накладные расходы			*167,85*	*38085*
			Сметная прибыль			*333,14*	*75591*
3	3	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**22,000**	**307,62**	**6768**
			Накладные расходы			*90,41*	*1989*
			Сметная прибыль			*22,79*	*501*
4	4	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**22,000**	**8888,42**	**195545**
			Накладные расходы			*2521,80*	*55480*
			Сметная прибыль			*658,40*	*14485*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,226	929577,54	210085
			Накладные расходы			*178256,79*	*40286*
			Сметная прибыль			*68857,60*	*15562*
6	6	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	112,833	65,51	7392
			Накладные расходы			*17,46*	*1970*
			Сметная прибыль			*4,85*	*548*
7	7	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	112,833	89,47	10095
			Накладные расходы			*21,90*	*2471*
			Сметная прибыль			*6,63*	*748*
8	8	11-250115-0101 РСНБ РК 2015	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	266,065	664,43	176782
			Накладные расходы			*120,27*	*31998*
			Сметная прибыль			*49,22*	*13095*
9	9	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,940	75,40	448
			Накладные расходы			*18,95*	*113*
			Сметная прибыль			*5,59*	*33*
10	10	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,200	16,24	36
			Накладные расходы			*3,72*	*8*
			Сметная прибыль			*1,20*	*3*
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,980	177,00	350
			Накладные расходы			*57,65*	*114*
			Сметная прибыль			*13,11*	*26*
12	12	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,800	1183,90	10418
			Накладные расходы			*177,83*	*1565*
			Сметная прибыль			*87,70*	*772*
13	13	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,880	2511,05	2210
			Накладные расходы			*93,72*	*82*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*186,00*	*164*
14	**14**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,860**	**21509,25**	**61516**
			Накладные расходы			*3272,82*	*9360*
			Сметная прибыль			*1593,28*	*4557*
15	**15**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,059**	**106865,88**	**6301**
			Накладные расходы			*3988,38*	*235*
			Сметная прибыль			*7915,99*	*467*
16	**16**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,021**	**113766,86**	**2403**
			Накладные расходы			*4245,94*	*90*
			Сметная прибыль			*8427,17*	*178*
17	**17**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,001**	**371334,89**	**444**
			Накладные расходы			*13858,73*	*17*
			Сметная прибыль			*27506,29*	*33*
18	**18**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,306**	**177072,67**	**54149**
			Накладные расходы			*29193,86*	*8927*
			Сметная прибыль			*13116,49*	*4011*
19	**19**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,295**	**113153,75**	**33339**
			Накладные расходы			*40086,88*	*11811*
			Сметная прибыль			*8381,76*	*2470*
20	**20**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,600**	**1840,47**	**52637**
			Накладные расходы			*68,69*	*1965*
			Сметная прибыль			*136,33*	*3899*
21	**21**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,699**	**65,51**	**635**
			Накладные расходы			*17,46*	*169*
			Сметная прибыль			*4,85*	*47*
22	**22**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,730**	**89,47**	**334**
			Накладные расходы			*21,90*	*82*
			Сметная прибыль			*6,63*	*25*
			Раздел: #Земляные работы				
23	**23**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1281,000**	**25,60**	**32790**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,47*	*9564*
			Сметная прибыль			*1,90*	*2429*
24	**24**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**19894,525**	**9,65**	**191946**
			Накладные расходы			*2,81*	*55987*
			Сметная прибыль			*0,71*	*14218*
25	**25**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**19894,525**	**38,59**	**767783**
			Накладные расходы			*11,26*	*223950*
			Сметная прибыль			*2,86*	*56873*
26	**26**	**11-010102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**19894,525**	**102,88**	**2046799**
			Накладные расходы			*26,48*	*526851*
			Сметная прибыль			*7,62*	*151615*
27	**27**	**41-010203-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза I. Расстояние перевозок 50 км**	**т**	**32825,967**	**1423,64**	**46732250**
			Накладные расходы			*53,13*	*1744113*
			Сметная прибыль			*105,45*	*3461648*
28	**28**	**11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19894,525**	**162,01**	**3223103**
			Накладные расходы			*29,29*	*582760*
			Сметная прибыль			*12,00*	*238748*
29	**29**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**19894,525**	**10,82**	**215178**
			Накладные расходы			*3,44*	*68462*
			Сметная прибыль			*0,80*	*15939*
30	**30**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**18593,014**	**177,00**	**3290967**
			Накладные расходы			*57,65*	*1071796*
			Сметная прибыль			*13,11*	*243775*
31	**31**	**11-010205-0903 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**1304,369**	**10532,45**	**13738201**
			Накладные расходы			*3483,58*	*4543879*
			Сметная прибыль			*780,18*	*1017645*
			ИТОГО:				**72255639**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**9091915**
			Сметная прибыль				**5352269**
			Итого с временными		**2,8 %**	**2023158,00**	**74278797**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,588 %**	**436759,00**	**74715556**
			Итого с коэфф. ((1x0,42÷(2269:2121x0,58))= 1,040471476		1,040471476		**77 739 405,00**
			Удержание за февраль 2017г.				**17 862 815,25**
			Итого за ноябрь				**59 876 589,75**
			Итого с НДС		**12 %**	**119753,18**	**67 061 780,52**

Заказчик
ТОО «Энергохолдинг-А»
Директор Дусипов Д.Б.

Подрядчик
ТОО «АБТМ»
Директор Мирзегасанов М.М.