Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1 Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, АЛМАТЫ, 84, 8 701 717 8588**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130840016843**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Связьстроймеханизация" Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Москвина, 9, 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

991040002250

Договор (контракт) №492/22-91 от 03.08.2022 г., доп. соглашение №1 от 15.12.2022 г., доп. соглашение №2 от 14.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
4	16.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство напорной канализации и КНС в п.Отеген батыра Илийского района, Алматинской области"			работа	1	81 411 469,08	81 411 469,08	8 722 657,40
				Итого	1	81 411 469,08	81 411 469,08	8 722 657,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бергарипов Г. З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Майшыбаев А. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Подрядчик: ТОО "Связьстроймеханизация"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство напорной канализации и КНС в п.Отеген батыра Илийского района, Алматинской области"

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп.соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№492/22-91	03.08.2022 г.					
		№1	15.12.2022 г.					
		№2	14.04.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство напорной канализации и КНС в п.Отеген батыра Илийского района, Алматинской области"	410 011 083,77									
Акт №4 Наружные сети канализации		72 688 811,68							8 722 657,4	81 411 469,08
ИТОГО:		**72 688 811,68**							**8 722 657,4**	**81 411 469,08**
Итого к оплате с НДС за июнь 2023 г.:	**81 411 469,08**	**ВОСЕМЬДЕСЯТ ОДИН МИЛЛИОН ЧЕТЫРЕСТА ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ТЕНГЕ восемь тиын.**								

Заказчик:
Руководитель, Майшыбаев А. Б., БИН - 130840016843
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Бергарипов Г. З., БИН - 991040002250
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Калиев М. Т., БИН - 110140013314
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Форма 2в по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", БИН 130840016843, Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, АЛМАТЫ, 84, 87017178588**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Москвина, 9, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство напорной канализации и КНС в п.Отеген батыра Илийского района, Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№492/22-91** от **03.08.2022 г., дополнительное соглашение №1 от 15.12.2022 г., дополнительное соглашение №2 от 14.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №4

за Июнь 2023 года

на 02-01 Наружные сети канализации

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отдел 1: Напорная канализация									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8979,531	271,98	271,98	2442252,98	2442252,69		350094,09	3015734,94
						0	54,15	0	486241,55		223387,87	
2	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	318,217	2430,12	0	773305,59	0		556779,99	1436492,38
						2430,12	0	773305,59	0		106406,8	
3	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	89,494	280,98	280,98	25145,9	25146,19		3294,69	30715,93
						0	51,13	0	4575,91		2275,34	
4	6	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1566,145	46		72042,67				77806,13
5	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1639,457	1056,56	0	1732184,79	0		5763,46	
						1056,56	0	1732184,79	0		1247172,84	3217706,31
6	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9387,242	19,77	19,77	185585,79	185585,79		238348,68	
						0	8,83	0	82889,25		59680,26	264887,45
7	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9387,242	186,35	83,32	1749312,48	782145,08		19621,4	
						103,03	42,71	967167,4	400929,06		985029,66	2953089,43
8	13	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см под трубопровод и колодцы	м3	1877,4948	155,01	155,01	291030,37	291030,37		218747,29	
						0	39,94	0	74987,04		53990,75	372622,74
9	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	822,7735	3874,36	183,68	3187720,57	151126,95	1988396,51	27601,62	
						1273,98	56,94	1048197,11	46848,68		1084095,35	4613561,32
											341745,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу 1: Земляные работы					10458581,14	3877287,07	1988396,51	4340137,63	15982616,63
			Раздел 2: Элементы трубопроводов					4520854,89	1096471,49	0	1183897,86	
10	21	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	Добавить. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	2,5955	990426,69	326956,69	2570652,34	848616,32	90541,59	1899769,27	4828055,13
						628586	110754,76	1631494,9	287464,02		357633,52	
11	24	ТПЛ ТОО "Сипра-Берга"	Добавить. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	352,066	20702,79		7288748,45		7288748,45		7871848,3
											583099,85	
12	25	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0275	416472,5	112783,78	11453,31	3101,29	87,82	9194,76	22299,84
						300506	37234,85	8264,19	1023,71		1651,77	
13	26	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	27,775	1590		44162,34		44162,34		47695,65
											3533,31	
14	27	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	146	2289,23	16,33	334227,66	2384,12	94301,34	236059,9	615910,6
						1627	6,18	237542	902,23		45623,04	
15	29	241-229-0412 РСНБ РК 2015	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	шт.	155	13755		2132025		2132025		2302587,08
											170562,08	
16	31	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,5955	32750,72	21908,42	85004,33	56863,05		25608,68	119461,96
						10842,3	5332,46	28141,28	13840,27		8848,95	
17	33	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м x 0,2 м детекционная	м	2595,5	64		166112		166112		179400,96
											13288,96	
18	35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров на углах поворота	м3	2,6	24202,51	1233,92	62926,5	3208,5	42366,5	16561	85846,5
						6673,8	325,68	17352	847		6359	
19	37	1122-0901-0109 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка	задвижка или клапан	8	19246,8	8756,16	153974,55	70049,46	6850,91	100434,55	274761,83
						9634,26	3046,85	77074,18	24374,91		20352,73	
20	38	519-101-0902 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт.	8	972669		7781352				7781352
										7781352		
21	39	1122-1201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	16	6003,12	420,6	96049,82	6729,82	5339,64	83656,36	194082,54
						5248,8	32,54	83980,73	520,73		14376,36	
22	40	241-116-0316 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	16	19763		316208		316208		341504,73
											25296,73	
23	53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка втулки под фланец	шт.	31	793,75	484,28	24606,15	15012,63		14233,71	41946,92
						309,46	154,33	9593,52	4784,2		3107,06	
24	56	241-214-0118 РСНБ РК 2015	Добавить. Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	25	21013		525325		525325		567350,82
											42025,82	
25	57	241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	1412		8472		8472		9149,67
											677,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Добавить. Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка переходов	шт.	2	793,75	484,28	1587,45	968,55		918,36	2706,36
						309,46	154,33	618,91	308,73		200,55	
27	59	241-210-0177 РСНБ РК 2015	Добавить. Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х355 мм	шт.	2	64137		128274		128274		138536
											10262	
28	60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	35	1587,5	968,57	55562,5	33900,41		32140,94	94719,48
						618,93	308,66	21662,81	10803,33		7016,04	
29	63	241-208-0911 РСНБ РК 2015	Добавить. Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм	шт.	7	16579		116053		116053		125337,25
											9284,25	
30	66	241-208-1216 РСНБ РК 2015	Добавить. Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм	шт.	4	22615		90460		90460		97697
											7237	
31	69	241-208-1516 РСНБ РК 2015	Добавить. Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм	шт.	3	37490		112470		112470		121467,5
											8997,5	
32	70	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка тройников	т фасонных частей	0,0706	768768,66	469160,34	54275,04	33122,72	881,07	30535,65	91595,58
						287128,8	149756,86	20271,25	10572,82		6784,89	
33	71	241-113-0134 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	1	51285		51285		51285		55387,8
											4102,8	
34	72	241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	3	3017		9051		9051		9775
											724	
35	75	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	3	2064		6192		6192		6687,5
											495,5	
36	76	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	24	6489,6	491,25	155750	11790	9125	134647	313629
						5618,16	48,81	134836	1171		23232	
37	77	241-116-0316 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	24	19763		474312		474312		512257
											37945	
38	78	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1303,25	75,6	3910	227	184	3464	7964
						1166,4	0	3499	0		590	
39	79	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	3071		9213		9213		9950
											737	
40	80	1116-0401-0410 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 350 мм. Установка свободных фланцев	соединение	33	6185,58	464,36	204123,93	15323,9	25672,92	162081,93	395502,29
						4943,25	68,56	163127,11	2262,39		29296,43	
41	81	241-116-0316 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	33	19763		652179		652179		704353,08
											52174,08	
42	82	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка свободных фланцев	соединение	8	1506,54	95,18	12052,44	761,77	1421,33	9736	23531,55
						1233,7	8,14	9869,78	65,33		1743,11	
43	83	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3071		24568		24568		26533,33
											1965,33	
44	84	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,111	3640008,36	1759276,95	404041,23	195279,66	11331,2	263931,63	721410,47
						1778648	623131,42	197429,75	69167,72		53437,61	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	85	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015	Исключить. Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,085	3640008,36	-1759276,95	-309400,86	-149538,18	-8676,87	-202109,39	-552431,31
						-1778648	-623131,42	-151184,95	-52966,16		-40921,06	
46	86	241-102-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	111,444	49492		5515586,32		5515586,32		5956833,4
											441247,08	
47	87	241-102-0261 РСНБ РК 2015	Исключить. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	85,34	49492		-4223647,42		-4223647,42		-4561539,59
											-337892,17	
48	88	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,111	9251921,16	1391028,03	1026963,41	154404,06	794170,04	121053,17	1239857,73
						706208	395376,92	78389,3	43886,7		91841,15	
49	89	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015	Исключить.Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,085	9251921,16	-1391028,03	-786413,13	-118236,72	-608148,38	-92698,08	-949440,55
						-706208	-395376,92	-60028,03	-33606,77		-70329,34	
50	92	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм (630мм). Заделка битумом и прядью	футляр	10	26187,95	2514,75	261879,29	25147,86	144070,71	92371,43	382590,72
						9266,16	64,27	92661,43	642,86		28340	
51	93	1122-1401-1204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	169	124312,09	27846,59	21008743,1	4706073,6	15631136,11	1394348,32	24195338,67
						3973,57	4360,35	671533,39	736899,12		1792247,25	
52	94	1122-1401-1204 РСНБ РК 2015	Исключить. Трубопроводы из стальных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	56	124312,09	-27846,59	-6961477	-1559409	-5179548	-462033	-8017391
						-3973,57	-4360,35	-222520	-244180		-593881	
53	95	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,169	9251921,16	1391028,03	1563574,83	235083,5	1209141,67	184306,07	1887711,37
						706208	395376,92	119349,02	66818,62		139830,47	
54	96	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015	Исключить. Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,056	9251921,16	-1391028,03	-518108	-77897	-400662	-61072	-625514
						-706208	-395376,92	-39548	-22141		-46334	
55	97	1113-0501-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	334,3158	5392,01	113,56	1802634	37964,91	1301685,23	333248,72	2306753,29
						1384,87	59,78	462983,85	19985,37		170870,57	
56	98	1113-0501-0301 РСНБ РК 2015	Исключить. Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	110,7792	5392,01	-113,56	-597323	-12580	-431328	-110426	-764369
						-1384,87	-59,78	-153415	-6622		-56620	
57	99	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм (630мм). Заделка битумом и прядью	футляр	4	26187,95	2514,75	104751,67	10059	57628	36948,67	153036,34
						9266,16	64,27	37064,67	257		11336	
			Итого по разделу 2: Элементы трубопроводов					42054422,25	4548411,25	26244620,52	4256911,65	49393730,79
								3480043,09	937082,13	7781352	3082396,89	
			Раздел 3: Добавить. Устройство надземного перехода через р.Есентай									
58	100	1101-0101-0416 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	75	380,15	380,15	28511	28511		3548	34624
						0	65,71	0	4928		2565	
59	101	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,5	2430,12	0	18226	0		13123	33857
						2430,12	0	18226	0		2508	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	102	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,4096	37,57	37,57	1894	1894		569	2660
						0	15,67	0	790		197	
61	103	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,4096	186,35	83,32	9394	4200		5290	15859
						103,03	42,71	5194	2153		1175	
62	104	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,6024	1056,56	0	13315	0		9587	24734
						1056,56	0	13315	0		1832	
63	105	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02	6255,77	1887,12	6381	1925	3373	1865	8906
						1061,65	903,94	1083	922		660	
64	106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, бетон класса В15 F100 W8 сульфатостойкий	м3	0,924	21883,88	1168,03	20221	1080	17719	1542	23504
						1539	294,98	1422	273		1741	
65	107	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Устройство, бетон класса В25 F100 W8 сульфатостойкий	м3	10,044	23440,7	1802,55	235438	18105	192847	26625	283028
						2437,98	475,08	24487	4772		20965	
66	108	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,356	307964		417599		417599		451007
67	109	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2107	783544,75	1500,75	165093	316	158477	33408	184635
						29900	690,27	6300	145		5865	
68	110	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,5	933,2	20,49	40594	891	24929	13677	58822
						339,62	3,25	14773	141		13871	
			Итого по разделу 3: Добавить. Устройство надземного перехода через р.Есентай								4357	
								956666	56922	814944	81885	1121636
								84800	14124	0	83085	
			Раздел 4: Колодцы водопроводные диаметром 1500мм (33шт.) /НК-26,27/									
69	115	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	22,13	25922,83	10295,21	573672,22	227833,11	68397,77	375107,37	1024681,97
						12536,9	4584,49	277441,74	101454,7		75902,38	
70	116	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Исключить. Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,94	25922,83	-10295,21	-76213	-30268	-9087	-49834	-136131
						-12536,9	-4584,49	-36858	-13478		-10084	
71	117	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11	20377		224147		224147		242078,67
											17931,67	
72	118	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Исключить. Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	20377		-40754		-40754		-44014
											-3260	
73	119	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	21102		232122		232122		250691,67
											18569,67	
74	120	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Исключить. Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21102		-42204		-42204		-45580
											-3376	
75	122	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19	17947		340993		340993		368272,55
											27279,55	
76	123	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Исключить. Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	17947		-71788		-71788		-77531
											-5743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	126	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,31252	713095		222856,5		222856,5		240685,08
78	127	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Исключить. Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,0518	713095		-36938		-36938	17828,58	-39893
79	128	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий при сейсмике	т	0,6044	809423,83	7846,05	489215,64	4742,02	439232,36	-2955	587299,08
						74853,1	1675,81	45241,26	1012,78		54579,72	
80	129	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Исключить. Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий при сейсмике	т	0,10288	809423,83	-7846,05	-83274	-807	-74765	43503,72	-99969
						-74853,1	-1675,81	-7701	-172		-9290	
81	130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,68596	169,68	3,87	4528,1	103,22	2725,25	-7405	6169,33
						63,68	0,65	1699,22	17,27		1184,35	
82	131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Исключить. Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,15468	169,68	-3,87	-26	0	-16	456,88	-36
						-63,68	-0,65	-10	0		-7	
83	132	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	151,5678	933,2	20,49	141443,09	3105,47	86862,13	-3	204955,12
						339,62	3,25	51475,5	492,57		48330,25	
84	133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Исключить. Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,4558	933,2	-20,49	-21889	-480	-13442	15181,78	-31717
						-339,62	-3,25	-7966	-76		-7479	
85	141	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,6016	88210,75	1500,75	53067,58	903,01		-2349	108988,71
						86710	690,27	52164,57	415,5		47848	
86	142	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 600 мм	сальник	34	10265,09	32,85	349013	1116,5	166941,5	8073,13	569042,5
						5322,2	16,27	180955	553		177878	
87	145	241-102-0256 РСНБ РК 2015	Добавить. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	2,4	36668		88003,09		88003,09	42151,5	95043,27
88	146	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	2,8	12465		34902		34902	7040,18	37694,42
			Итого по разделу 4: Колодцы водопроводные диаметром 1500мм (33шт.) /НК-26,27/					2380877,22	206248,33	1618188,6	2792,42	
								556442,29	90219,82	0	638317,69	3260731,37
			Итого по отделу Напорная канализация					55850546,61	8688868,65	30666149,63	241536,46	
								8642140,27	2137897,44	7781352	9317251,97	69758714,79
			ИТОГО по акту					55850546,61	8688868,65	30666149,63	4590916,21	
								8642140,27	2137897,44	7781352	9317251,97	69758714,79
			В том числе:								4590916,21	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							7781352		
			Временные здания и сооружения			2%		1239547,26				63216910,05
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,25%		1422380,48				64639290,52
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%				1292785,81		65932076,33
			Итого с непредвиденными работами и затратами									73713428,33
			Итого с оборудованием									17691222,80
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 24%, к = 1									58823315,81
			Итого в текущих ценах на 2022 год - 76%, к = 1,05									76514538,61
			Итого									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка 5%									**3825726,93**
			Итого с учетом тендерной скидки									**72688811,68**
			НДС			**12%**		**8722657,4**				
			Итого с НДС									**81411469,08**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Бергарипов Г. З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", БИН 130840016843

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Майшыбаев А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Калиев М. Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер проекта

ТОО "Ба ЕРС и К" **Ибрагимов Г. Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,