Заказчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Подрядчик: ТОО "Жалынды құрылыс"
Стройка: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Объект: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Полы (Блок 1а1б)									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
1	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%, СП - 80%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**36,5**	**991,66** **316,84**	**26,79** **13,00**	**36196** **11565**	**978** **475**	**23653**	**11317** **3801**	**51314**
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
2	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%, СП - 80%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 изолируемой поверхности**	**344,5**	**313,93** **284,83**	**29,09** **13,83**	**108149** **98124**	**10021** **4764**	**--**	**96715** **16388**	**221252**
3	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%, СП - 80%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**344,5**	**820,17** **619,84**	**83,40** **11,21**	**282549** **213535**	**28731** **3862**	**40283**	**204354** **38953**	**525856**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	344,5	991,66 316,84	26,79 13,00	341627 109151	9230 4479	223246	106812 35876	484315
5	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	344,5	678,87 15,68	18,21 8,60	233871 5402	6274 2963	222195	7861 19340	261073
6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	0,99216	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	13794 12476	1286 544	32	11848 2051	27694
7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%* АР2, л.1.4 Км=1;	т	0,99216	280184,00 –	– –	277987 –	– –	277987	– 22239	300226
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	20,426	30092,58 3436,74	7,20 –	614671 70199	147 –	544325	65987 54453	735111
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	291,8	991,66 316,84	26,79 13,00	289366 92454	7817 3793	189095	90473 30388	410227
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
10	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	444,5	313,93 284,83	29,09 13,83	139542 126607	12930 6147	–	124789 21145	285476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	444,5	820,17 619,84	83,40 11,21	364566 275519	37071 4983	51976	263673 50260	678499
12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	444,5	991,66 316,84	26,79 13,00	440793 140835	11909 5779	288049	137817 46290	624900
13	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	444,5	848,59 19,60	22,76 10,75	377198 8712	10116 4778	358370	12682 31191	421070
14	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	1,28016	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	17798 16097	1660 702	41	15288 2647	35732
15	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%* АР2, л.1.4 Км=1;	т	1,28016	280184,00 –	– –	358680 –	– –	358680	– 28694	387374
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
16	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	31,297	30092,58 3436,74	7,20 –	941807 107560	225 –	834022	101106 83433	1126346
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	447,1	991,66 316,84	26,79 13,00	443371 141659	11978 5812	289734	138623 46561	628555
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4	м2	447,1	169,71 3,92	4,55 2,15	75877 1753	2034 961	72090	2553 6273	84703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5357842**	**152407**	**3773778**	**1391898**	**7289723**
							1431648	**50042**	**--**	**539983**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5357842**				
		Материалы	Тенге				**3137117**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1481690**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**636667**				
		Накладные расходы	Тенге				**1391898**				
		Сметная прибыль	Тенге				**539983**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7289723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1351**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1481690**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7289723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1351**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1481690**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**5357842**	**152407**	**3773778**	**1391898**	**7289723**
							1431648	**50042**	**--**	**539983**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5357842**				
		Материалы	Тенге				**3137117**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1481690**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**636667**				
		Накладные расходы	Тенге				**1391898**				
		Сметная прибыль	Тенге				**539983**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7289723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1351**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1481690**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**7289723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1351**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1481690**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.Проемы (Блок 2)									
19	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**м2**	**117,844**	**2751,50**	**162,90**	**324248**	**19197**	**176731**	**123605**	**483682**
		НР - 90%, СП - 8%			**1088,90**	**76,53**	**128320**	**9019**		**35828**	
		АР2, л.42, 43									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
20	**С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	**м2**	**117,844**	**15098,00**	**--**	**1779209**	**--**	**1779209**	**--**	**1921546**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142337**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.42, 43 Км=1;									
21	С121-130510-0605 2113-0510-0605 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	м2	117,844	7136,00	--	840935	--	840935	--	908210
		СП - 8%			--	--	--	--		67275	
		АР2, л.42, 43 Км=1;									
22	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	2,16	2241,96	157,61	4843	340	1326	3004	8475
		НР - 90%; СП - 8%			1470,66	74,59	3177	161		628	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
23	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	м2	2,16	12629,00	--	27279	--	27279	--	29461
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
		АР2, л.40 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2976514**	**19537**	**2825480**	**126609**	**3351374**
							131497	**9180**	--	**248250**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2976514**				
	Материалы		Тенге				**178058**				
	Всего заработная плата		Тенге					**140677**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2647423**				
		Накладные расходы	Тенге				**126609**				
		Сметная прибыль	Тенге				**248250**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3351373**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140677**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3351373**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**140677**			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	17,4	991,66	26,79	17255	466	11276	5395	24462
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	5513	226		1812	
		АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
25	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м3**	**12,565**	**30092,58** **3436,74**	**7,20** **--**	**378113** **43183**	**90** **--**	**334840**	**40592** **33496**	**452201**
26	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**179,5**	**991,66** **316,84**	**26,79** **13,00**	**178003** **56873**	**4809** **2334**	**116321**	**55654** **18693**	**252350**
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
27	**Е11-110101-0901** **1111-0101-0901** **РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 изолируемой поверхности**	**269,6**	**313,93** **284,83**	**29,09** **13,83**	**84636** **76790**	**7843** **3729**	**--**	**75688** **12825**	**173148**
28	**Е11-110101-0401** **1111-0101-0401** **РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**269,6**	**820,17** **619,84**	**83,40** **11,21**	**221118** **167109**	**22484** **3022**	**31525**	**159924** **30484**	**411526**
29	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**269,6**	**991,66** **316,84**	**26,79** **13,00**	**267352** **85420**	**7223** **3505**	**174709**	**83589** **28076**	**379018**
30	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** **РСНБ РК 2015** **К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2**	**269,6**	**678,87** **15,68**	**18,21** **8,60**	**183023** **4227**	**4910** **2319**	**173886**	**6152** **15135**	**204311**
31	**Е11-060301-0410** **1106-0301-0410** **РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**1т**	**0,776448**	**13902,86** **12574,40**	**1296,54** **548,58**	**10795** **9763**	**1007** **426**	**25**	**9272** **1605**	**21673**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-I, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%* АР2, л.1.4 Км=1;	т	3,656448	280184,00 –	– –	1024478 –	– –	1024478	– 81958	1106436
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
33	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	11,291	30092,58 3436,74	7,20 –	339775 38804	81 –	300890	36476 30100	406351
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	161,3	991,66 316,84	26,79 13,00	159955 51106	4321 2097	104528	50011 16798	226764
35	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	161,3	169,71 3,92	4,55 2,15	27374 632	734 347	26008	921 2263	30558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2891877	53968	2298486	523674	3688798
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				539420	18005	–	273245	
		Материалы	Тенге				2891877				
		Всего заработная плата	Тенге				1274011				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					557425			
		Накладные расходы	Тенге				1024478				
		Сметная прибыль	Тенге				523674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				273245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3688796				517
		Сметная заработная плата	Тенге					557425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3688796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					557425			
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
36	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен** *НР - 80%; СП - 8%* АР2, л. 1.1	м2	5	2998,96 1315,60	32,17 15,02	14995 6578	161 75	8256	5323 1625	21943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
37	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	1046	1673,85	72,75	1750847	76097	758287	780640	2734003
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	916463	59340		202516	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
38	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	136	1377,99	68,34	187407	9294	78751	85416	294648
		НР - 80%; СП - 8%			730,60	54,48	99362	7409		21825	
		АР2, л. 1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1953249	85552	845294	871379	3050594
							1022403	66824	–	225966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1953249				
	Материалы		Тенге				845294				
	Всего заработная плата		Тенге					1089227			
		Накладные расходы	Тенге				871379				
		Сметная прибыль	Тенге				225966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3050594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1089227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3050594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1089227			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				7821640	159057	5969260	1521662	10090766
							1693320	94009	–	747461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7821640				
	Материалы		Тенге				2297363				
	Всего заработная плата		Тенге					1787329			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3671901				
		Накладные расходы	Тенге				1521662				
		Сметная прибыль	Тенге				747461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10090763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата	Тенге					1787329			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				10090763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата	Тенге					1787329			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5.Полы (Блок 3а3б)									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	66,4	991,66 316,84	26,79 13,00	65846 21038	1779 863	43029	20587 6915	93348
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
40	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	340,1	313,93 284,83	29,09 13,83	106768 96871	9894 4704	--	95480 16179	218426
41	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	340,1	820,17 619,84	83,40 11,21	278940 210808	28365 3813	39767	201744 38455	519139
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	340,1	991,66 316,84	26,79 13,00	337264 107757	9111 4421	220396	105448 35418	478130
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	340,1	678,87 15,68	18,21 8,60	230884 5333	6193 2925	219358	7761 19093	257738
44	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	0,979488	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	13618 12316	1270 537	32	11697 2025	27340
45	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Км=1;	т	0,979488	280184,00 --	-- --	274437 --	-- --	274437	-- 21955	296392
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	48,419	30092,58 3436,74	7,20 –	1457053 166404	349 –	1290300	156420 129078	1742550
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	691,7	991,66 316,84	26,79 13,00	685931 219158	18531 8992	448242	214462 72034	972426
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
48	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	490,2	313,93 284,83	29,09 13,83	153888 139624	14259 6779	–	137619 23319	314826
49	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	490,2	820,17 619,84	83,40 11,21	402047 303846	40883 5495	57318	290782 55427	748256
50	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	490,2	991,66 316,84	26,79 13,00	486112 155315	13133 6373	317664	151987 51049	689148
51	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	490,2	848,59 19,60	22,76 10,75	415979 9608	11157 5270	395214	13985 34397	464362
52	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	1,411776	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	19628 17752	1830 774	46	16859 2919	39406
53	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм** *СП - 8%*	т	1,411776	280184,00 –	– –	395557 –	– –	395557	– 31645	427202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.4,1.5 Км=1;									
54	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	86,5	313,93 284,83	29,09 13,83	27155 24638	2516 1196	– 	24284 4115	55554
55	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	86,5	820,17 619,84	83,40 11,21	70945 53616	7214 970	10115 	51311 9781	132036
56	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	86,5	991,66 316,84	26,79 13,00	85779 27407	2318 1125	56054 	26819 9008	121606
57	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	86,5	339,43 7,84	9,10 4,30	29361 678	787 372	27896 	987 2428	32776
58	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	0,24912	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	3463 3133	323 137	7 	2975 515	6953
59	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Км=1;	т	0,24912	280184,00 –	– –	69799 –	– –	69799 	– 5584	75383
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	57,484	30092,58 3436,74	7,20 –	1729842 197558	414 –	1531870 	185704 153244	2068790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	821,2	991,66 316,84	26,79 13,00	814351 260189	22000 10676	532162	254613 85520	1154484
62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	821,2	169,71 3,92	4,55 2,15	139366 3219	3737 1766	132410	4689 11521	155576
		Покрытие полов из линолеума, тип 8									
63	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	8,019	30092,58 3436,74	7,20 --	241312 27559	58 --	213695	25906 21377	288595
64	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	29,7	991,66 316,84	26,79 13,00	29452 9410	796 386	19246	9208 3093	41753
65	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	29,7	169,71 3,92	4,55 2,15	5040 116	135 64	4789	170 417	5626
		Покрытие полов из линолеума, тип 9									
66	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Бизластик" в один слой толщиной 1 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	86,9	650,19 348,95	42,35 4,90	56502 30324	3680 426	22498	28905 6832	92239
67	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	6,083	30092,58 3436,74	7,20 --	183053 20906	44 --	162103	19651 16216	218921
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	86,9	991,66 316,84	26,79 13,00	86175 27533	2328 1130	56314	26943 9050	122168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	86,9	169,71 3,92	4,55 2,15	14748 341	396 187	14011	496 1219	16463
		Покрытие полов из керамогранита, тип 10									
70	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	186,8	650,19 348,95	42,35 4,90	121455 65184	7911 915	48360	62133 14686	198275
71	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	13,076	30092,58 3436,74	7,20 --	393491 44939	94 --	348458	42243 34859	470592
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	186,8	991,66 316,84	26,79 13,00	185242 59186	5004 2428	121052	57917 19453	262613
		Покрытие полов из керамогранита, тип 11									
73	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	19,8	650,19 348,95	42,35 4,90	12874 6909	839 97	5126	6586 1557	21017
74	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	5,247	30092,58 3436,74	7,20 --	157896 18033	38 --	139825	16951 13988	188834
75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	19,8	991,66 316,84	26,79 13,00	19635 6273	530 257	12832	6139 2062	27836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	19,8	169,71 3,92	4,55 2,15	3360 78	91 43	3191	113 278	3751
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				9804248 2353059	218007 73121	7233173 –	2279574 966711	13050530
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9804248				
	Материалы		Тенге				6493397				
	Всего заработная плата		Тенге					2426180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739793				
		Накладные расходы	Тенге				2279574				
		Сметная прибыль	Тенге				966711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13050533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2296
		Сметная заработная плата	Тенге					2426180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13050533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2296
		Сметная заработная плата	Тенге					2426180			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы									
		Наружная отделка									
77	Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 кладки	84,8544	32796,08 9086,56	2300,61 476,97	2782892 771035	195217 40473	1816640	754702 283007	3820601
78	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%* АР2,л.45,60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 вертикальной проекции	886,604	642,81 453,10	1,82 0,86	569918 401720	1613 762	166585	374306 75539	1019763
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
79	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%* АР2, л.48 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 изоляции	77,7464	38563,70 24508,92	2346,75 843,87	2998189 1905480	182452 65608	910257	1498027 359698	4855914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6350999 3078235	379282 106843	2893482 –	2627035 718244	9696278
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6350999				
	Материалы		Тенге				2893490				
	Всего заработная плата		Тенге					3185078			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2627035				
		Сметная прибыль	Тенге				718244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9696278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2756
		Сметная заработная плата	Тенге					3185078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9696278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2756
		Сметная заработная плата	Тенге					3185078			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				16155247	597289	10126655	4906609	22746808
							5431294	179964	--	1684955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16155247				
	Материалы		Тенге				9386887				
	Всего заработная плата		Тенге					5611258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739793				
		Накладные расходы	Тенге				4906609				
		Сметная прибыль	Тенге				1684955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22746811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5052
		Сметная заработная плата	Тенге					5611258			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				22746811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5052
		Сметная заработная плата	Тенге					5611258			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 7.Проемы (Блок 5)									
80	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**16,776**	**3295,30**	**163,90**	**55282**	**2749**	**32682**	**19007**	**80232**
		НР - 90%; СП - 8%			**1183,27**	**75,61**	**19851**	**1268**		**5943**	
		АР2, л.42,43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
81	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**м2**	**5,544**	**15431,00**	**--**	**85549**	**--**	**85549**	**--**	**92393**
		СП - 8%			--	--	--	--		6844	
		АР2, л.42,43 Км=1;									
82	**С121-090201-0304 2109-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,232**	**21100,00**	**--**	**236995**	**--**	**236995**	**--**	**255955**
		СП - 8%			--	--	--	--		18960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.42,43 Км=1;									
83	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	116,488	2751,50	162,90	320517	18976	174697	122183	478116
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.42,43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1088,90	76,53	126844	8915		35416	
84	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	м2	116,488	15098,00	–	1758736	–	1758736	–	1899435
		СП - 8% АР2, л.42,43 Км=1;			–	–	–	–		140699	
85	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	5,408	3916,11	163,33	21178	883	12797	7111	30552
		НР - 90%; СП - 8% АР2, л.42,43 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1386,39	74,59	7498	403		2263	
86	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 книга 2, п.936	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	5,408	16534,00	–	89416	–	89416	–	96569
		СП - 8% АР2, л.42,43 Км=1;			–	–	–	–		7153	
87	С121-130510-0605 2113-0510-0605 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	м2	138,672	7136,00	–	989563	–	989563	–	1068728
		СП - 8% АР2, л.42,43 Км=1;			–	–	–	–		79165	
88	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	11,87	2241,96	157,61	26612	1870	7285	16508	46570
		НР - 90%; СП - 8%			1470,66	74,59	17457	885		3450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
89	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие** *СП - 8%* АР2, л.40 Км=1;	м2	11,87	12629,00 --	-- --	149906 --	-- --	149906	-- 11992	161898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3733754	24478	3537626	164809	4210448
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171650	11471	--	311885	
	Материалы		Тенге				3733754				
	Всего заработная плата		Тенге				227462				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					183121			
		Накладные расходы	Тенге				3310165				
		Сметная прибыль	Тенге				164809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4210448				
		Сметная заработная плата	Тенге								171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					183121			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4210448				
		Сметная заработная плата	Тенге								171
								183121			
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1									
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	55,7	991,66 316,84	26,79 13,00	55235 17648	1492 724	36095	17270 5801	78305
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
91	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	241,6	313,93 284,83	29,09 13,83	75845 68815	7028 3341	--	67827 11493	155165
92	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	241,6	820,17 619,84	83,40 11,21	198153 149753	20149 2708	28251	143315 27318	368785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	241,6	991,66 316,84	26,79 13,00	239585 76549	6473 3141	156563	74908 25160	339653
94	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	241,6	678,87 15,68	18,21 8,60	164015 3788	4400 2078	155827	5513 13563	183092
95	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	0,695808	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	9674 8749	902 382	23	8309 1439	19422
96	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.6 Км=1;	т	0,695808	280184,00 –	– –	194954 –	– –	194954	– 15596	210550
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
97	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	15,526	30092,58 3436,74	7,20 –	467217 53359	112 –	413746	50157 41390	558764
98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	221,8	991,66 316,84	26,79 13,00	219950 70275	5942 2883	143733	68769 23098	311817
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
99	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	226,7	313,93 284,83	29,09 13,83	71168 64571	6594 3135	–	63644 10784	145596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	226,7	820,17 619,84	83,40 11,21	185933 140518	18906 2541	26509	134476 25633	346042
101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	226,7	991,66 316,84	26,79 13,00	224809 71828	6073 2947	146908	70288 23609	318706
102	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	226,7	848,59 19,60	22,76 10,75	192375 4443	5160 2437	182772	6468 15908	214750
103	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	0,652896	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	9077 8210	846 358	21	7797 1350	18224
104	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.6 Км=1;	т	0,652896	280184,00 –	– –	182931 –	– –	182931	– 14634	197565
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13									
105	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	189	313,93 284,83	29,09 13,83	59333 53833	5498 2614	–	53060 8991	121384
106	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	189	820,17 619,84	83,40 11,21	155012 117150	15763 2119	22099	112113 21370	288495
107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	м2	189	991,66	26,79	187424	5063	122478	58599	265706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			316,84	13,00	59883	2457		19682	
108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	189	347,26 15,66	9,10 4,30	65632 2960	1720 813	60952	3546 5534	74712
109	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	0,54432	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	7568 6844	706 299	18	6500 1125	15194
110	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм СП - 8% АР2, л.1.6 Км=1;	т	0,54432	280184,00 –	– –	152510 –	– –	152510	– 12201	164711
111	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	189	650,19 348,95	42,35 4,90	122886 65952	8004 926	48930	62865 14859	200610
		Покрытие полов из линолеума, тип 5									
112	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	14,224	30092,58 3436,74	7,20 –	428037 48884	102 –	379051	45951 37919	511907
113	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм) НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	203,2	991,66 316,84	26,79 13,00	201505 64382	5444 2642	131679	63002 21161	285668
114	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	203,2	169,71 3,92	4,55 2,15	34485 797	925 437	32763	1160 2851	38496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие полов из линолеума, тип 14									
115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	м2	120	991,66	26,79	118999	3215	77763	37206	168702
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	38021	1560		12497	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	120	169,71	4,55	20365	546	19349	685	22734
		НР - 94%; СП - 8%			3,92	2,15	470	258		1684	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4044677	131063	2715925	1163428	5624755
							1197682	40800	--	416650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4044677				
	Материалы		Тенге				2185536				
	Всего заработная плата		Тенге					1238482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				530395				
		Накладные расходы	Тенге				1163428				
		Сметная прибыль	Тенге				416650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5624755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1107
		Сметная заработная плата	Тенге					1238482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5624755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1107
		Сметная заработная плата	Тенге					1238482			
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
117	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	45	2998,96	32,17	134953	1448	74303	47903	197484
		НР - 80%; СП - 8%			1315,60	15,02	59202	676		14629	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
118	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	1205,5	1673,85	72,75	2017826	87700	873915	899677	3150900
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	1056211	68388		233397	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	71	1377,99	68,34	97837	4852	41112	44592	153823
		НР - 80%; СП - 8%			730,60	54,48	51873	3868		11394	
		АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2250616	94000	989330	992172	3502207
							1167286	72932	–	259420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250616				
	Материалы		Тенге				989331				
	Всего заработная плата		Тенге					1240218			
		Накладные расходы	Тенге				992172				
		Сметная прибыль	Тенге				259420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3502208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1062
		Сметная заработная плата	Тенге					1240218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3502208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1062
		Сметная заработная плата	Тенге					1240218			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				10029047	249541	7242881	2320409	13337410
							2536618	125203	–	987955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10029047				
	Материалы		Тенге				3402329				
	Всего заработная плата		Тенге					2661821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3840560				
		Накладные расходы	Тенге				2320409				
		Сметная прибыль	Тенге				987955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13337411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2340
		Сметная заработная плата	Тенге					2661821			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				13337411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2340
		Сметная заработная плата	Тенге					2661821			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 10.Полы (Блок 6а6б)									
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
120	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	154,9	313,93	29,09	48628	4506	–	43487	99483
		НР - 94%; СП - 8%			284,83	13,83	44120	2142		7369	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
121	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2	154,9	820,17	83,40	127044	12918	18113	91885	236444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			619,84	11,21	96013	1736		17515	
122	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	м2	154,9	991,66	26,79	153608	4150	100379	48027	217766
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			316,84	13,00	49079	2014		16131	
123	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	154,9	678,87	18,21	105157	2821	99907	3535	117388
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			15,68	8,60	2429	1332		8696	
124	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,446112	13902,86	1296,54	6202	579	13	5327	12452
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			12574,40	548,58	5610	245		922	
125	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т	0,446112	280184,00	–	124993	–	124993	–	134992
		СП - 8% АР2, л.1.6 Км=1;			–	–	–	–		9999	
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
126	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	71,4	313,93	29,09	22415	2077	–	20045	45856
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			284,83	13,83	20337	987		3396	
127	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2	71,4	820,17	83,40	58560	5954	8349	42354	108987
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			619,84	11,21	44257	800		8073	
128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	м2	71,4	991,66	26,79	70805	1913	46270	22138	100378
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			316,84	13,00	22622	928		7436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	71,4	848,59	22,76	60589	1626	57564	2037	67636
		НР - 94%; СП - 8%			19,60	10,75	1399	768		5010	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
130	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,205632	13902,86	1296,54	2859	267	6	2456	5740
		НР - 91%; СП - 8%			12574,40	548,58	2586	113		425	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
131	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т	0,205632	280184,00	–	57615	–	57615	–	62224
		СП - 8%			–	–	–	–		4609	
		АР2, л.1.6 Км=1;									
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13									
132	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	9	313,93	29,09	2825	261	–	2527	5780
		НР - 94%; СП - 8%			284,83	13,83	2563	124		428	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
133	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2	9	820,17	83,40	7382	751	1052	5339	13738
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	5579	101		1018	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	м2	9	991,66	26,79	8925	241	5832	2790	12653
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	2852	117		937	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	9	347,26	9,10	3125	82	2902	169	3557
		НР - 94%; СП - 8%			15,66	4,30	141	39		264	
		АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
136	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,02592	13902,86	1296,54	360	33	1	310	723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			12574,40	548,58	326	14		54	
137	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	т	0,02592	280184,00	--	7262	--	7262	--	7843
		СП - 8% АР2, л.1.6 Км=1;			--	--	--	--		581	
138	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм**	м2 изолируемой поверхности	9	650,19	42,35	5852	381	2330	2994	9553
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			348,95	4,90	3141	44		708	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4									
139	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона**	м3	6,72	30092,58	7,20	202222	48	179079	21709	241846
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3436,74	--	23095	--		17915	
140	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	96	991,66	26,79	95199	2572	62210	29765	134961
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			316,84	13,00	30417	1248		9997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1171627	41180	773877	346894	1640000
							356566	12752	--	121483	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1171627				
	Материалы		Тенге				584012				
	Всего заработная плата		Тенге					369318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189870				
		Накладные расходы	Тенге				346894				
		Сметная прибыль	Тенге				121483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1640004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					369318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1640004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					369318			
		РАЗДЕЛ 11.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	19	2998,96	32,17	56980	611	31373	20226	83382
		НР - 80%; СП - 8%			1315,60	15,02	24996	285		6177	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
142	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	894	1673,85	72,75	1496422	65039	648096	667201	2336710
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	783287	50717		173087	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
143	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	242	1377,99	68,34	333474	16538	140131	151991	524301
		НР - 80%; СП - 8%			730,60	54,48	176805	13184		38836	
		АР2, л.1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1886876	82188	819600	839418	2944393
							985088	64186	--	218100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1886876				
	Материалы		Тенге				819598				
	Всего заработная плата		Тенге					1049274			
		Накладные расходы	Тенге				839418				
		Сметная прибыль	Тенге				218100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2944394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904
		Сметная заработная плата	Тенге					1049274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2944394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904
		Сметная заработная плата	Тенге					1049274			
		РАЗДЕЛ 12. Отопление (Блоки 2)									
144	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	10	1459,71	17,81	14597	178	10678	3732	19795
		НР - 98%; СП - 8%			374,13	6,68	3741	67		1466	
145	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	20	1585,35	17,81	31707	356	23868	7464	42304
		НР - 98%; СП - 8%			374,13	6,68	7483	133		3134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	100	1647,19	17,81	164718	1780	125525	37318	218201
		НР - 98%; СП - 8%			374,13	6,68	37413	667		16163	
147	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	25	1869,67	17,81	46742	445	36944	9330	60557
		НР - 98%; СП - 8%			374,13	6,67	9353	167		4486	
148	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	75	2466,62	46,58	184997	3494	118310	63109	267955
		НР - 98%; СП - 8%			842,57	16,05	63193	1204		19849	
149	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	м	243	1344,05	14,95	326604	3633	2784	313805	691641
		НР - 98%; СП - 8%			1317,64	0,09	320187	22		51232	
150	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	218,457	114,00	–	24904	–	24904	–	26896
		СП - 8%			–	–	–	–		1992	
151	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	35	1448,52	17,93	50698	627	290	48791	107448
		НР - 98%; СП - 8%			1422,32	0,15	49781	5		7959	
152	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	32,515	182,00	–	5918	–	5918	–	6391
		СП - 8%			–	–	–	–		473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**850885**	**10513**	**349221**	**483549**	**1441186**
							491151	**2265**	–	**106754**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**850885**				
	Материалы		Тенге				**318400**				
	Всего заработная плата		Тенге					**493416**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30822**				
	Сдача и испытание		Тенге				**14610**				
		Накладные расходы	Тенге				**483549**				
		Сметная прибыль	Тенге				**106754**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1441188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**403**
		Сметная заработная плата	Тенге					**493416**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1441188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					493416			
		РАЗДЕЛ 13. Блоки 5									
153	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	119	1459,71	17,81	173704	2118	127065	44408	235564
		НР - 98%, СП - 8%			374,13	6,68	44521	794		17449	
154	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	18	1585,35	17,81	28536	320	21482	6717	38074
		НР - 98%, СП - 8%			374,13	6,68	6734	120		2820	
155	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	16	1647,19	17,81	26355	285	20084	5971	34912
		НР - 98%, СП - 8%			374,13	6,68	5986	107		2586	
156	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	45	1869,67	17,81	84135	801	66498	16793	109002
		НР - 98%, СП - 8%			374,13	6,68	16836	300		8074	
157	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	2043,78	17,81	112408	979	90852	20525	143568
		НР - 98%, СП - 8%			374,13	6,68	20577	367		10635	
158	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм**	м	217	1344,05	14,95	291659	3245	2486	280229	617639
		НР - 98%, СП - 8%			1317,64	0,09	285928	20		45750	
159	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	м	195,083	114,00	--	22239	--	22239	--	24018
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
160	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм**	м	141	1448,52	17,93	204241	2528	1166	196557	432861
		НР - 98%, СП - 8%			1422,32	0,15	200547	21		32063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	130,989	182,00	--	23840	--	23840	--	25747
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
162	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м	165	1579,54	21,16	260626	3491	1065	250990	552542
		НР - 98%; СП - 8%			1551,94	0,25	256070	41		40930	
163	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	154,77	311,00	--	48133	--	48133	--	51984
		СП - 8%			--	--	--	--		3851	
164	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм	м	11	1744,11	25,02	19185	275	44	18492	40692
		НР - 98%; СП - 8%			1715,06	0,37	18866	4		3014	
165	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	10,307	519,00	--	5349	--	5349	--	5777
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
166	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	542,00	--	16260	--	16260	--	17561
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1316670	14042	446563	840682	2329941
							856065	1774	--	172587	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1316670				
	Материалы		Тенге				330743				
	Всего заработная плата		Тенге					857839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115821				
	Сдача и испытание		Тенге				25341				
		Накладные расходы	Тенге				840682				
		Сметная прибыль	Тенге				172587				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2329939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					857839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2329939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
		Сметная заработная плата	Тенге					857839			

РАЗДЕЛ 14. Блоки 6А,6Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	43	1448,29	17,29	62276	744	45913	15580	84084
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	15619	279		6229	
168	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10	1573,93	17,29	15739	173	11934	3623	20911
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	3632	65		1549	
169	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	75	1635,77	17,29	122683	1297	94144	27174	161846
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	27242	486		11989	
170	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	15	1858,25	17,29	27874	259	22167	5435	35974
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	5448	97		2665	
171	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	25	2471,93	31,75	61798	794	49630	11455	79114
		НР - 98%; СП - 8%			454,96	12,60	11374	315		5860	
172	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм	м	45	2814,47	45,22	126651	2035	87861	36707	176426
		НР - 98%; СП - 8%			816,78	15,58	36755	701		13068	
173	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	м	198	1305,24	14,52	258438	2875	2270	248244	547217
		НР - 98%; СП - 8%			1279,26	0,09	253293	18		40535	
174	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	178,002	114,00	--	20292	--	20292	--	21915
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
175	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	22	1406,57	17,41	30945	383	182	29775	65578
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	30380	3		4858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	м	20,438	182,00	--	3720	--	3720	--	4018
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
177	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм**	м	15	1533,73	20,54	23006	309	96	22153	48771
		НР - 98%; СП - 8%			1506,74	0,24	22601	4		3613	
178	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	м	14,07	311,00	--	4376	--	4376	--	4726
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
179	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**768638**	**8869**	**353425**	**400146**	**1262287**
							406344	**1968**	--	**93504**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**768638**				
	Материалы		Тенге				**314200**				
	Всего заработная плата		Тенге					**408312**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39228**				
		Накладные расходы	Тенге				**400146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93504**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1262288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
		Сметная заработная плата	Тенге					**408312**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1262288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**331**
		Сметная заработная плата	Тенге					**408312**			
		РАЗДЕЛ 15. Блоки 3А,3Б									
180	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	122	1448,29	17,29	176691	2110	130267	44203	238566
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	44314	791		17672	
181	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	134	1573,93	17,29	210907	2317	159917	48551	280214
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	48673	868		20757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	92	1635,77	17,29	150491	1591	115483	33333	198531
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	33417	596		14706	
183	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	167	1858,25	17,29	310328	2887	246782	60507	400503
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	60659	1082		29668	
184	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	50	2440,72	45,22	122036	2261	78873	40847	175914
		НР - 98%; СП - 8%			818,03	15,58	40902	779		13031	
185	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	82,39	1,09	4120	55	187	3800	8554
		НР - 98%; СП - 8%			77,55	–	3878	–		634	
186	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	м	836	1305,24	14,52	1091181	12138	9582	1048143	2310470
		НР - 98%; СП - 8%			1279,26	0,09	1069461	75		171146	
187	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	751,564	114,00	–	85678	–	85678	–	92532
		СП - 8%			–	–	–	–		6854	
188	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	166	1406,57	17,41	233491	2890	1373	224668	494812
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	229228	25		36653	
189	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	154,214	182,00	–	28067	–	28067	–	30312
		СП - 8%			–	–	–	–		2245	
190	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м	49	1533,73	20,54	75153	1007	316	72365	159320
		НР - 98%; СП - 8%			1506,74	0,24	73830	12		11802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	45,962	311,00	–	14294	–	14294	–	15438
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
192	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	542,00	–	43360	–	43360	–	46829
		СП - 8%			–	–	–	–		3469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2545797	27256	914179	1576417	4451995
							1604362	4228	–	329781	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2545797				
	Материалы		Тенге				742787				
	Всего заработная плата		Тенге					1608590			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171399				
		Накладные расходы	Тенге				1576417				
		Сметная прибыль	Тенге				329781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4451995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
		Сметная заработная плата	Тенге					1608590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4451995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
		Сметная заработная плата	Тенге					1608590			
		РАЗДЕЛ 16. Электрооборудование и электроосвещение (Блоки 2)									
193	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1020	256,87	9,32	262007	9506	83426	124134	417037
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	3,27	169075	3335		30896	
194	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1020	29,00	–	29580	–	29580	–	31946
		СП - 8%			–	–	–	–		2366	
195	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного	м	1020	108,36	3,34	110619	3407	22674	61741	186150
		НР - 72%; СП - 8%			82,88	1,19	84538	1214		13790	
196	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,97	177519,00	–	172193	–	172193	–	185968
		СП - 8%			–	–	–	–		13775	
197	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	120130,00	–	6007	–	6007	–	6488
		СП - 8%			–	–	–	–		481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				580406	12913	313880	185875	827589
							253613	4549	–	61308	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				550826				
		Материалы	Тенге				106101				
		Всего заработная плата	Тенге					258162			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				178200				
		Накладные расходы	Тенге				185875				
		Сметная прибыль	Тенге				58942				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				795643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					258162			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29580				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29580				
		Сметная прибыль	Тенге				2366				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				827589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					258162			
		РАЗДЕЛ 17. Блоки 5									
198	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	м	2554	108,36	3,34	276981	8530	56775	154594	466105
		НР - 72%; СП - 8%			82,88	1,19	211676	3039		34530	
199	Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	м	2554	111,32	27,53	284899	70311	33152	148643	468225
		НР - 72%; СП - 8%			71,04	9,80	181436	25029		34683	
200	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,25	177519,00	–	399418	–	399418	–	431371
		СП - 8%			–	–	–	–		31953	
201	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,304	120130,00	–	36520	–	36520	–	39442
		СП - 8%			–	–	–	–		2922	
		ТРУБЫ									
202	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	2685	256,87	9,32	689696	25024	219606	326765	1097789
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	3,27	445066	8780		81329	
203	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2580	58,00	–	149640	–	149640	–	161611
		СП - 8%			–	–	–	–		11971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	105	78,00	–	8190	–	8190	–	8845
		СП - 8%			–	–	–	–		655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1845344	103865	903301	630002	2673388
							838178	36848	–	198043	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1687514				
	Материалы		Тенге				309557				
	Всего заработная плата		Тенге					875026			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435938				
		Накладные расходы	Тенге				630002				
		Сметная прибыль	Тенге				185417				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2502933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					875026			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				157830				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157830				
		Сметная прибыль	Тенге				12626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				170456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2673389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					875026			
		РАЗДЕЛ 18. Блоки 6А,6Б									
205	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	996	256,87	9,32	255843	9283	81463	121213	407225
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	3,27	165097	3257		30169	
206	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	996	58,00	–	57768	–	57768	–	62389
		СП - 8%			–	–	–	–		4621	
207	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,945	177519,00	–	167755	–	167755	–	181175
		СП - 8%			–	–	–	–		13420	
208	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,16	120130,00	–	19221	–	19221	–	20759
		СП - 8%			–	–	–	–		1538	
209	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	м	1105	108,36	3,34	119837	3691	24564	66886	201662
		НР - 72%; СП - 8%			82,88	1,19	91582	1315		14940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	109	111,32 71,04	27,53 9,80	12159 7743	3001 1068	1415	6344 1480	19983
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**632583** **264422**	**15975** **5640**	**352186** --	**194443** **66168**	**893193**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**574815**				
	Материалы		Тенге				**107443**				
	Всего заработная плата		Тенге					**270062**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**186976**				
		Накладные расходы	Тенге				**194443**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61547**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**830805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270062**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**57768**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**57768**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4621**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**62389**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**893194**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270062**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**11598826** **6055789**	**316801** **134210**	**5226232** --	**5497426** **1367728**	**18463972**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2813155**				
	Материалы		Тенге				**523101**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1403250**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**801114**				
		Накладные расходы	Тенге				**1010320**				
		Сметная прибыль	Тенге				**305906**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4129381**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1177**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1403250**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3058503**				
	Материалы		Тенге				**1403610**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1418592**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**189870**				
		Накладные расходы	Тенге				**1186312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**339583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4584398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1224**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1418592**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5727168**				
	Материалы		Тенге				**1706130**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3368157**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**602448**				
	Сдача и испытание		Тенге				**39951**				
		Накладные расходы	Тенге				**3300794**				
		Сметная прибыль	Тенге				**722239**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9750201**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2749
		Сметная заработная плата	Тенге					3368157			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				18463980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5150
		Сметная заработная плата	Тенге					6189999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								71928679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17148669				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1475095			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					583428			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32338806		
		- Накладные расходы	Тенге							15638004	
		- Сметная прибыль	Тенге							5328082	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											71 928 679,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%											73 223 395,22
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											74 211 911,06
Непревиденные работы и затрат 2%											75 696 149,28
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391											78 528 238,20
Налог на добавленную стоимость, 12%											9 423 388,58
Итого с НДС											**87 951 626,78**
Понижающий коэффициент - 10%											- **8 795 162,68**
Итого к оплате с НДС											**79 156 464,10**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жалынды құрылыс"

Директор _____ Т. Абишев