Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Инженер **ТОО «Altimus LTD»**

Наименование объекта: **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *19 июня* 2023 г.

					Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
							86	12.09.2022г				
							86/1	2023-02-13				
	Сметная стоимость СМР по договору с НДС	С начала сторительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан	**711 078 863,99**	**267 489 691**	**267 409 691**	184 935 775							22 192 293	**207 128 068**
Удержание аванс 30%												62 138 420
Всего к оплате												**144 989 648**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель _____ **Сапарбаев К. А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Директор _____ **Рустемов А.Ж.**
БИН 070140005115

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Куйжанов А.К.**
БИН 040740004084

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 86** от **12.09.2022**
Доп соглашения (контракт) **№86/1 от 2023-02-13**

Акт выполненных работ №3

за **19 июня 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Газопроводы высокого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-01-01 строительно-монтажные работы									
1	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	14,805	2234,23	0	33078	0	0	23816	61445
						2234,23	0	33078	0		4552	
2	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	290,8	4125,24	179,06	1199620	52071	806737	352478	1676265
						1171,98	52,36	340812	15226		124168	
3	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(учтено засыпка трубы вручную на 0,1 м мягким грунтом)	м3	681,875	885	0	603459	0	0	434491	1120986
						885	0	603459	0		83036	
4	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	4532,1875	31,16	31,16	141223	141223	0	40333	196080
						0	12,36	0	56018		14524	
5	35	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	7,95	31463,94	21491,04	250138	170854	0	72142	348063
						9972,9	4903,27	79285	38981		25782	
6	36	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	12245	16		195920		195920		211594
											15674	
7	37	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	7949,999958	395,91	165,83	3147484	1318348	520884	1253785	4753371
						164,56	54,48	1308252	433116		352102	
8	38	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	10,4250001	422612		4405730		4405730		4758189
											352458	
9	48	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	5	682		3410		3410		3683
											273	
10	49	С1241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм		1	3974		3974		3974		4292

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							318	
11	50	С1241-113-0228	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273 х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	17300		17300		17300		18684
											1384	
12	51	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	521		2605		2605		2813
											208	
13	52	С1241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	8647		17294		17294		18678
											1384	
14	54	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885		136885		136885		147836
											10951	
15	56	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5107		10214		10214		11031
											817	
16	60	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	222,2	1608		357298		357298		385881
											28584	
17	62	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	37,37	2352		87894		87894		94926
											7032	
18	64	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	437,33	3061		1338667		1338667		1445761
											107093	
19	65	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км	0,75	507915,84	155579,12	380937	116684	4903	293131	727994
						345800	48989,68	259350	36742		53925	
20	66	С1241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	2237	3823		8552051		8552051		9236215
											684164	
21	67	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км	4,2	507915,84	155579,12	2133247	653432	27454	1641535	4076765
						345800	48989,68	1452360	205757		301983	
22	68	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	6281,180016	4963		31173496		31173496		33667376
											2493880	
23	70	С1241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	18,18	2471		44923		44923		48517
											3594	
24	72	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,04	3280		13251		13251		14311
											1060	
25	74	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	8,08	4062		32821		32821		35447
											2626	
26	76	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	74,74	5093		380651		380651		411103
											30452	
27	78	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	184,83	6452		1192523		1192523		1287925
											95402	
28	95	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16		7	86117,14		602820		602820		651046

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							48226	
29	97	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	14	1789		25046		25046	2004	27050
30	108	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16	шт.	1	111705,48		111705		111705	8936	120642
31	110	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2498		4996		4996	400	5396
32	121	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16	шт.	2	118179,75		236360		236360	18909	255268
33	123	С1241-211-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	4	3454		13816		13816	1105	14921
34	134	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16	шт.	4	281455,36		1125821		1125821	90066	1215887
35	136	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	4374		34992		34992	2799	37791
36	187	С1241-208-1604	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	15026		45078		45078	3606	48684
37	188	С1241-208-1709	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	14167		70835		70835	5667	76502
38	189	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	14641		58564		58564	4685	63249
39	190	С1241-208-1008	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм	шт.	1	2574		2574		2574	206	2780
40	191	С1241-208-1408	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм	шт.	4	3869		15476		15476	1238	16714
41	192	С1241-208-1810	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	12101		12101		12101	968	13069
42	193	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	4324		21620		21620	1730	23350
43	195	С1241-209-1511	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	25788		51576		51576	4126	55702
44	196	С1241-209-1106	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 140х90х140 мм	шт.	3	8077		24231		24231	1938	26169
45	197	С1241-209-1613	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90х125 мм	шт.	1	17647		17647		17647	1412	19059
46	198	С1241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	6243		6243		6243	499	6742
47	199	С1241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	12859		12859		12859	1029	13888
48	200	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5821		5821		5821	466	6287
49	202	С1241-210-0411	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм	шт.	2	3778		7556		7556	604	8160

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	203	С1241-210-0410	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм	шт.	1	3778		3778		3778		4080
											302	
51	204	С1241-210-0407	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х125 мм	шт.	1	3147		3147		3147		3399
											252	
52	205	С1241-210-0404	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	1578		1578		1578		1704
											126	
53	206	С1241-210-0403	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	2	1306		2612		2612		2821
											209	
54	208	С1241-213-0308	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	3207		9621		9621		10391
											770	
55	209	С1241-213-0310	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	5948		5948		5948		6424
											476	
56	210	С1241-213-0311	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	1	8513		8513		8513		9194
											681	
57	212	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	1789		14312		14312		15457
											1145	
58	213	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2498		7494		7494		8094
											600	
59	214	С1241-211-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	3	3454		10362		10362		11191
											829	
60	215	С1241-211-0611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	3995		7990		7990		8629
											639	
61	216	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4374		8748		8748		9448
											700	
62	218	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр до 225 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	493	1924,49	63,6	948774	31355	65515	519661	1585910
						1728	0	851904	0		117475	
63	219	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	493	357,6	0	176297	0	0	107541	306545
						357,6	0	176297	0		22707	
			ИТОГО:					59573004	2483967	51984240	4738913	69456874
								5104797	785840		5144956	
			Итого по объекту:					5890637				59573004
			Объект: 02-02 Газопроводы низкого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-02-01 строительно-монтажные работы									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4858,2	225,52	225,52	1095621	1095621	0	133795	1327769
						0	38,25	0	185826		98353	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	50,4	2234,23	0	112605	0	0	81076	209176
						2234,23	0	112605	0		15494	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	350,7	4125,24	179,06	1446722	62796	972912	425082	2021548
						1171,98	52,36	411013	18363		149744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(учтено засыпка трубы вручную на 0,1 м мягким грунтом)	м3	525,9	885	0	465422	0	0	335103	864567
						885	0	465422	0		64042	
5	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	3506,1	31,16	31,16	109250	109250	0	31201	151688
						0	12,36	0	43335		11236	
6	41	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	4,7260001	31463,94	21491,04	148699	101567	0	42886	206911
						9972,9	4903,27	47132	23173		15327	
7	42	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	4726,000062	16		75616		75616		81665
											6049	
8	43	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вын. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	4726,000056	395,91	165,83	1871071	783713	309648	745332	2825715
						164,56	54,48	777711	257472		209312	
9	44	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	5,0000001	422612		2113060		2113060		2282105
											169045	
10	59	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	10	682		6820		6820		7366
											546	
11	60	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	5	938		4690		4690		5065
											375	
12	61	С1241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3974		7948		7948		8584
											636	
13	62	С1241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11494		11494		11494		12414
											920	
14	63	С1241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	622		1244		1244		1344
											100	
15	64	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	521		1042		1042		1125
											83	
16	65	С1241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	2	1502		3004		3004		3244
											240	
17	66	С1241-114-0201	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	1	3542		3542		3542		3825
											283	
18	67	С1241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х3,0 мм	шт.	416	206		85696		85696		92552
											6856	
19	68	С1241-117-0410	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм		3	507		1521		1521		1643

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							122	
20	72	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка		131	2387,51	92,09	312764	12064	35916	261409	620106
				шт.		2021,25	14,96	264784	1960		45934	
21	73	С1242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.02)		366	9021		3301686		3301686		3565821
				шт.							264135	
22	75	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	32348		32348		32348		34936
				шт.							2588	
23	77	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1701		3402		3402		3674
				шт.							272	
24	79	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65		6	50849		305094		305094		329502
				шт.							24408	
25	81	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		12	2157		25884		25884		27955
				шт.							2071	
26	82	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка		0,301	323617,96	76557,88	97409	23044	213	80462	192100
				км		246352	23662,52	74152	7122		14230	
27	83	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		1333,199995	217		289304		289304		312449
				м							23144	
28	84	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		4,3	342575,36	86555	1473074	372187	4835	1198769	2885590
				км		254896	26703,4	1096053	114825		213747	
29	85	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		4865,170037	797		3877541		3877541		4187744
				м							310203	
30	91	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм		644,3800026	3061		1972447		1972447		2130243
				м							157796	
31	93	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		2059,39	4963		10220753		10220753		11038413
				м							817660	
32	95	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм		66,3	7792		516610		516610		557938
				м							41329	
33	96	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм(футляр)		0,131	340879,36	85931	44655	11257	7	36521	87670
				км		254896	26703,4	33391	3498		6494	
34	97	С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		132,309998	340		44985		44985		48584
				м							3599	
35	98	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм(футляр)		0,35	385183,25	108822,53	134814	38088	37	107583	261789
				км		276256	34228,72	96690	11980		19392	
36	99	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		353,4999997	1590		562065		562065		607030
				м							44965	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	101	С1241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	67,0000008	2471		165557		165557		178802
											13245	
38	103	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	39,9999996	3280		131200		131200		141696
											10496	
39	105	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	15,2200001	4062		61824		61824		66770
											4946	
40	107	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	146,6500002	6452		946186		946186		1021881
											75695	
41	120	Е11-240207-0201	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	22	7298,33	2289,3	160563	50365	22853	105602	287459
						3970,26	878,33	87346	19323		21293	
42	121	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	22	1158		25476		25476		27514
											2038	
43	122	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,75625	25154,11	1130,18	69331	3115	62316	4229	79445
						1414,8	271,22	3900	748		5885	
44	123	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОП	шт.	22	2070,81	59,67	45558	1313	13088	37139	89312
						1416,25	14,36	31158	316		6616	
45	124	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	22	1725		37950		37950		40986
											3036	
46	125	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м3	88,2	885	0	78057	0	0	56201	144999
						885	0	78057	0		10741	
47	126	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	88,2	2522		222440		222440		240236
											17795	
48	127	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16). Установка	шт.	22	1514,24	944,99	33313	20790	0	18578	56042
						569,25	283,73	12524	6242		4151	
49	128	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	26	61577,04		1601003		1601003		1729083
											128080	
50	129	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	44	1514,24	944,99	66627	41580	0	37156	112085
						569,25	283,73	25047	12484		8303	
51	130	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	44	880		38720		38720		41818
											3098	
52	131	С1242-108-0302	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	22	22368		492096		492096		531464
											39368	
53	132	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	22	1712		37664		37664		40677
											3013	
54	141	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	12	86117,14		1033406		1033406		1116078
											82672	
55	143	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	24	1789		42936		42936		46371
											3435	
56	154	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16	шт.	1	118179,75		118180		118180		127634
											9454	
57	156	С1241-211-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	6	3454		20724		20724		22382
											1658	
58	167	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16	шт.	5	281455,36		1407277		1407277		1519859
											112582	
59	169	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	10	4374		43740		43740		47239
											3499	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	172	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0,246837	1446315,74	528249,86	357004	130392	88604	177675	577453
						559107,6	167968,92	138008	41461		42774	
61	173	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	130,9999999	217		28427		28427		30701
											2274	
62	174	С1241-202-0208	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	235,8315	499		117680		117680		127094
											9414	
63	175	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	131	727		95237		95237		102856
											7619	
64	176	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	131	2180		285580		285580		308426
											22846	
65	177	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	55,02735	2183		120125		120125		129735
											9610	
66	178	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0550274	1211101,52	36198,2	66644	1992	48386	16114	89378
						295596	194,48	16266	11		6621	
67	179	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	40,615425	4125,24	179,06	167548	7273	112675	49230	234120
						1171,98	52,36	47600	2127		17342	
68	180	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,358315	30378,75	1791,95	71643	4226	54396	12787	91184
						5521,32	436,96	13021	1030		6754	
69	181	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	55,02735	519,3	0,09	28576	5	17616	10190	41866
						199,07	0,04	10954	2		3101	
70	205	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	4324		21620		21620		23350
											1730	
71	206	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	5	7635		38175		38175		41229
											3054	
72	222	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	14641		29282		29282		31625
											2343	
73	223	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100 мм	шт.	2	16710		33420		33420		36094
											2674	
74	240	С1241-208-1606	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	25897		25897		25897		27969
											2072	
75	241	С1241-210-0633	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х219 мм	шт.	1	21786		21786		21786		23529
											1743	
76	251	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1739		13912		13912		15025
											1113	
77	252	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1956		5868		5868		6337
											469	
78	253	С1241-208-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	365		365		365		394
											29	
79	254	С1241-208-1706	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		3	3628		10884		10884		11755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							871	
80	255	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	24	4324		103776		103776	8302	112078
81	256	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5454		10908		10908	873	11781
82	257	С1241-208-1709	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	14167		28334		28334	2267	30601
83	258	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641		14641		14641	1171	15812
84	259	С1241-208-1814	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	34668		69336		69336	5547	74883
85	260	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	131	2231,76 840,12	1391,64 417,94	292361 110056	182305 54750	0	163158 36441	491960
86	261	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	2621		10484		10484	839	11323
87	262	С1241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм	шт.	168	3936		661248		661248	52900	714148
88	263	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	5821		17463		17463	1397	18860
89	264	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	142	10839		1539138		1539138	123131	1662269
90	265	С1241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	6243		6243		6243	499	6742
91	266	С1241-209-0312	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32x110 мм	шт.	6	3030		18180		18180	1454	19634
92	267	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	3	12352		37056		37056	2964	40020
93	268	С1241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	шт.	2	12859		25718		25718	2057	27775
94	269	С1241-209-1510	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	10816		21632		21632	1731	23363
95	270	С1241-209-1612	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63x125 мм	шт.	9	17772		159948		159948	12796	172744
96	271	С1241-209-1613	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x90x125 мм	шт.	1	17647		17647		17647	1412	19059
97	272	С1241-209-1511	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	7	25788		180516		180516	14441	194957
98	273	С1241-209-1615	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм	шт.	33	33271		1097943		1097943	87835	1185778
99	274	С1241-209-1616	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90x160 мм	шт.	6	33773		202638		202638	16211	218849

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	275	С1241-209-1618	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x125x160 мм	шт.	3	54413		163239		163239		176298
											13059	
101	277	С1241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	169	2520		425880		425880		459950
											34070	
102	278	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	12	4668		56016		56016		60497
											4481	
103	279	С1241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	6	6303		37818		37818		40843
											3025	
104	280	С1241-210-0523	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63 мм	шт.	3	10129		30387		30387		32818
											2431	
105	281	С1241-210-0524	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x90 мм	шт.	1	10129		10129		10129		10939
											810	
106	282	С1241-210-0525	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм	шт.	5	10129		50645		50645		54697
											4052	
107	283	С1241-210-0133	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63 мм	шт.	1	3498		3498		3498		3778
											280	
108	284	С1241-210-0526	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90 мм	шт.	1	13844		13844		13844		14952
											1108	
109	285	С1241-210-0528	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x125 мм	шт.	5	13844		69220		69220		74758
											5538	
110	286	С1241-210-0413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x160 мм	шт.	1	7236		7236		7236		7815
											579	
111	287	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.	27	1514,24	944,99	40884	25515	0	22800	68779
						569,25	283,73	15370	7661		5095	
112	288	С1241-213-0306	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	34	1647		55998		55998		60478
											4480	
113	289	С1241-213-0308	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	3207		25656		25656		27708
											2052	
114	291	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	832	727		604864		604864		653253
											48389	
115	292	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	214	880		188320		188320		203386
											15066	
116	293	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	15	1789		26835		26835		28982
											2147	
117	294	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2498		4996		4996		5396
											400	
118	295	С1241-211-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	5	3454		17270		17270		18652
											1382	
119	296	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	7	4374		30618		30618		33067
											2449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	297	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр до 225 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	540	1924,49	63,6	1039225	34344	71761	569203	1737102
						1728	0	933120	0		128674	
121	298	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	540	357,6	0	193104	0	0	117793	335769
						357,6	0	193104	0		24872	
			ИТОГО:					46810294	3112800	90587254	9615987	125279229
								5094484	813709		9279945	
			Итого по объекту:					5908193				46810292
			Объект: 02-04 Газопроводы высокого давления населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 02-04-01 строительно-монтажные работы									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1698,3	225,52	225,52	383001	383001	0	46771	464154
						0	38,25	0	64960		34382	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	5,83	2234,23	0	13026	0	0	9378	24196
						2234,23	0	13026	0		1792	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	111,3	4125,24	179,06	459139	19929	308768	134906	641569
						1171,98	52,36	130441	5828		47524	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I(учтено засыпка трубы вручную на 0,1 м мягким грунтом)	м3	166,685	885	0	147516	0	0	106212	274026
						885	0	147516	0		20298	
5	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	1228,01	31,16	31,16	38265	38265	0	10928	53129
						0	12,36	0	15178		3935	
6	27	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	1,85	31463,94	21491,04	58208	39758	0	16788	80996
						9972,9	4903,27	18450	9071		6000	
7	28	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3500	16		56000		56000		60480
											4480	
8	29	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	1849,999998	395,91	165,83	732433	306785	121212	291761	1106130
						164,56	54,48	304436	100788		81936	
9	30	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0.66	км	1,85	422612		781832		781832		844379
											62547	
10	43	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	262,6	1608		422261		422261		456042
											33781	
11	45	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1313	2352		3088176		3088176		3335230
											247054	
12	46	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,85	467870,91	127816,19	865561	236460	7383	688304	1678174
						336064	39750,16	621718	73538		124309	
13	47	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	1959,4	3061		5997723		5997723		6477541
											479818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	64	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	1	86117,14		86117		86117		93007
											6889	
15	66	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1789		3578		3578		3864
											286	
16	77	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16	шт.	4	111705,48		446822		446822		482568
											35746	
17	79	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	2498		19984		19984		21583
											1599	
18	92	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4324		8648		8648		9340
											692	
19	93	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	2	7635		15270		15270		16492
											1222	
20	102	С1241-208-1601	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	7101		7101		7101		7669
											568	
21	103	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4324		4324		4324		4670
											346	
22	104	С1241-208-1707	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	4140		8280		8280		8942
											662	
23	105	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5454		5454		5454		5890
											436	
24	107	С1241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	6243		12486		12486		13485
											999	
25	108	С1241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	12859		12859		12859		13888
											1029	
26	110	С1241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	6303		6303		6303		6807
											504	
27	111	С1241-210-0525	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	10129		10129		10129		10939
											810	
28	113	С1241-213-0309	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	4794		9588		9588		10355
											767	
29	115	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	1789		17890		17890		19321
											1431	
30	116	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	12	2498		29976		29976		32374
											2398	
31	117	С1241-211-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	4	3454		13816		13816		14921
											1105	
32	119	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр до 225 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	140	1924,49	63,6	269429	8904	18605	147571	450360
						1728	0	241920	0		33360	
33	120	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	140	357,6	0	50064	0	0	30539	87051
						357,6	0	50064	0		6448	
			ИТОГО:					14081260	1033104	102107839	11099145	142088801

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1527571	269363		10525098	
			Итого по объекту:					1796934				14081259
			Объект: 02-05 Газопроводы низкого давления населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 02-05-01 строительно-монтажные работы									
1	24	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	18954	16		303264		303264	24261	327525
2	35	С1241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3974		7948		7948	636	8584
3	36	С1241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	2	1502		3004		3004	240	3244
4	40	С1242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.02)	шт.	181	9021		1632801		1632801	130624	1763425
5	44	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6460,97	797		5149393		5149393	411951	5561345
6	50	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1724,07	4963		8556559		8556559	684525	9241084
7	75	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	3	61577,04		184731		184731	14778	199510
8	77	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	880		5280		5280	422	5702
9	88	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	7	86117,14		602820		602820	48226	651046
10	90	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	14	1789		25046		25046	2004	27050
11	101	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16	шт.	15	111705,48		1675582		1675582	134047	1809629
12	103	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	30	2498		74940		74940	5995	80935
13	114	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16	шт.	6	281455,36		1688732		1688732	135099	1823831
14	116	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	12	4374		52488		52488	4199	56687
15	137	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	14641		29282		29282	2343	31625
16	138	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100 мм	шт.	2	16710		33420		33420	2674	36094
17	148	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1739		6956		6956	556	7512
18	149	С1241-208-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	365		365		365	29	394

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	150	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	1956		17604		17604		19012
											1408	
20	151	С1241-208-1601	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	7101		21303		21303		23007
											1704	
21	152	С1241-208-1706	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	3628		7256		7256		7836
											580	
22	153	С1241-208-1706	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	3628		3628		3628		3918
											290	
23	154	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	16	4324		69184		69184		74719
											5535	
24	155	С1241-208-1602	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	9593		28779		28779		31081
											2302	
25	156	С1241-208-1707	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	4140		16560		16560		17885
											1325	
26	157	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	17	5454		92718		92718		100135
											7417	
27	158	С1241-208-1604	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	15026		15026		15026		16228
											1202	
28	159	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	14641		58564		58564		63249
											4685	
29	161	С1241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	55	3936		216480		216480		233798
											17318	
30	162	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9	2621		23589		23589		25476
											1887	
31	163	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	5821		23284		23284		25147
											1863	
32	164	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	57	10839		617823		617823		667249
											49426	
33	165	С1241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	6243		37458		37458		40455
											2997	
34	166	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	48	12352		592896		592896		640328
											47432	
35	167	С1241-209-1611	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	3	12859		38577		38577		41663
											3086	
36	168	С1241-209-1511	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	25788		77364		77364		83553
											6189	
37	169	С1241-209-1615	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	17	33271		565607		565607		610856
											45249	
38	170	С1241-209-1616	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	33773		33773		33773		36475
											2702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	171	С1241-209-1617	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110x160 мм	шт.	4	34027		136108		136108		146997
											10889	
40	173	С1241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм	шт.	122	2520		307440		307440		332035
											24595	
41	174	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	12	4668		56016		56016		60497
											4481	
42	175	С1241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	3	5347		16041		16041		17324
											1283	
43	176	С1241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	10	6303		63030		63030		68072
											5042	
44	177	С1241-210-0527	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	5	13859		69295		69295		74839
											5544	
45	179	С1241-213-0306	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	28	1647		46116		46116		49805
											3689	
46	180	С1241-213-0308	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	3207		19242		19242		20781
											1539	
47	182	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	181	727		131587		131587		142114
											10527	
48	183	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	127	880		111760		111760		120701
											8941	
49	184	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	1789		17890		17890		19321
											1431	
50	185	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	2498		24980		24980		26978
											1998	
51	186	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	4374		13122		13122		14172
											1050	
			ИТОГО:					23602711	0	125710550	11099145	167 579 729
								13595764	0		12413313	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения	Тенге	2,90%				4 859 812			**172 439 541**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,07%				3 569 499			**176 009 040**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%				3 520 181			**179 529 220**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					5 860 977			
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								**185 390 197**
			В том числе в текущих ценах на 2022	Тенге	1,0500514							**194 669 236**
			Итого со скидкой	Тенге	0,95							**184 935 775**
			Итого без НДС	Тенге								**184 935 775**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	Тенге	12%							**22 192 293**
			Итого с НДС	Тенге								**207 128 068**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель _____ **Сапарбаев К. А.**
БИН 050240009435

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Эксперт _____ **Рустемов А.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «Gas Energy Construction»

Директор _____ **Кульжанов А.К.**
БИН 040740004084

Авторский надзор:
ТОО «ЖАМБЫЛАГРОГАЗПРОЕКТ»

Директор _____ **Сарттаров П.**