Заказчик ТОО "КАЗ-ХОЛ"
Подрядчик ТОО "КАЗ-ХОЛ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ КОРПУС А,Б ПО АДРЕСУ: ЗКО, Г.УРАЛЬСК, МКР.ЖАНА ОРДА "КОРПУС Б"

А К Т
приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

на 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-10-2	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	15	120,7	14,12	1811	212	2028	0,55	8
		м		100,35	5,29	1505	79	128	0,03	0
2	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 57Х3 ММ	15	250		3750				
		м								
3	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	135	266,48	3,96	35975	535	9278	0,3	40
		м		52,2	1,49	7047	201	128	0,01	1
4	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	60	343,48	3,96	20609	238	4123	0,3	18
		м		52,2	1,49	3132	89	128	0,01	0
5	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,3	9
		м		52,2	1,49	1566	45	128	0,01	0
6	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	60	472,48	3,96	28349	238	4123	0,3	18
		м		52,2	1,49	3132	89	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	300	10,99	0	3297	0	4105	0,05	15
		м		10,69	0	3207	0	128	0	0
8	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	1860	499,47	12,19	929017	22673	707264	1,64	3050
		м		292,5	4,57	544050	8500	128	0,02	41
9	Е0116-14-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	1290	409,13	7,9	527779	10191	387537	1,29	1664
		м		231,75	2,95	298958	3806	128	0,01	19
10	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ МС 140-500	307,47	3671,44	35,77	1128858	10999	49236	0,7	216
		1квт		111,7	13,4	34345	4120	128	0,07	20
11	Е0116-26-1	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 40 ММ	45	75,82	1,57	3412	71	3888	0,41	18
		1счетчик		67,5	0	3038	0	128	0	0
12	СПРАЙС-ЛИСТ	СЧЕТЧИК ТЕПЛА POLLUCOM EX Д15	45	15928,64		716789				
		шт								
13	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	171	28,81	0	4926	0	5073	0,12	21
		комплект		23,18	0	3963	0	128	0	0
14	СПРАЙС-ЛИСТ	СПУСКНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1/2" MKV15R	6	390,49		2343				
		шт								
15	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ВЫПУСКА ВОЗДУХА РАДИАТОРНЫЙ РУЧНОЙ 1/2" RDT15	165	88,3		14569				
		шт								
16	СПРАЙС-ЛИСТ	КРАН ШАРОВЫЙ Д20ММ	108	414,68		44786				
		шт								
17	СПРАЙС-ЛИСТ	КРАН ШАРОВЫЙ Д15ММ	117	195,25		22844				
		шт								
18	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ СЕТЧАТЫХ ФЛАНЦЕВЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	45	473,47	39,24	21306	1766	15552	1,47	66
		1шт		254,25	15,75	11441	709	128	0,07	3
19	СПРАЙС-ЛИСТ	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Д20ММ	36	257,79		9281				
		шт								
20	СПРАЙС-ЛИСТ	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Д15ММ	9	186,61		1679				
		шт								
21	С130809-28 Изм. и доп.вып.18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	18	121		2178				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ	72	135		9720				
		шт								
23	Ц0111-350-2	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ ДО 32 ММ	30	266,57	0	7997	0	5954	1	30
		шт		220,5	0	6615	0	90	0	0
24	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ASV-I Д25ММ	15	4670,3		70054				
		шт								
25	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБКОЙ ASV-PV Д25ММ	15	16105,24		241579				
		шт								
26	Ц0111-350-1	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ ДО 20 ММ	375	193,78	0	72668	0	55434	1	375
		шт		164,25	0	61594	0	90	0	0
27	СПРАЙС-ЛИСТ	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН USV-I Д20ММ	36	2370,94		85354				
		шт								
28	СПРАЙС-ЛИСТ	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН USV-I Д15ММ	9	1727,84		15551				
		шт								
29	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН RA-N Д15ММ	165	1427,19		235487				
		шт								
30	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ RA2990	165	1427,19		235487				
		шт								
31	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ RLV Д15ММ	165	158,27		26115				
		шт								
32	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	225	200		45000				
		кг								
33	Е0115-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ, ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	420	148,4	0,07	62326	29	47637	0,65	271
		м2		108	0,02	45360	8	105	0	0
34	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	3300	72,96	16,85	240781	55605	141636	0,21	696
		м		38,59	4,33	127347	14289	100	0,03	83
35	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	2046	70		143220				
		м								
36	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 35 ММ	1485	83		123255				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 42 ММ	33	92		3036				
		м								
38	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 48 ММ	66	103		6798				
		м								
39	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ K-FLEX, ЦВЕТ АЛЮМИНИЙ, ДЛИНА 50 М, ТИП AA 130 ALU, ШИРИНА 50 ММ	99	748		74052				
		рулон								
40	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15 ММ	255	266,48	3,96	67952	1010	17524	0,3	76
		м		52,2	1,49	13311	380	128	0,01	2
41	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВСИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	255	10,99	0	2802	0	3489	0,05	13
		м		10,69	0	2726	0	128	0	0
42	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ МС 140-500	8,64	3671,44	35,77	31721	309	1384	0,7	6
		1квт		111,7	13,4	965	116	128	0,07	1
43	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	21	28,81	0	605	0	623	0,12	3
		комплект		23,18	0	487	0	128	0	0
44	СПРАЙС-ЛИСТ	СПУСКНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1/2" MKV15R	12	390,49		4686				
		шт								
45	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ВЫПУСКАВОЗДУХА РАДИАТОРНЫЙ РУЧНОЙ 1/2" RDT15	9	88,3		795				
		шт								
46	СПРАЙС-ЛИСТ	КРАН ШАРОВЫЙД15ММ	24	195,25		4686				
		шт								
47	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	60	200		12000				
		кг								
48	Е0115-172-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ, ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	24	148,4	0,07	3562	2	2722	0,65	16
		м2		108	0,02	2592	0	105	0	0
49	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	255	72,96	16,85	18606	4297	10945	0,21	54
		м		38,59	4,33	9840	1104	100	0,03	6
50	С11031-480 Изм. и доп.вып.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ K-FLEX, ТИП ECO, ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 22 ММ	280,5	233		65357				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ K-FLEX, ЦВЕТ АЛЮМИНИЙ, ДЛИНА 50 М, ТИП АА 130 ALU, ШИРИНА 50 ММ	9	748		6732				
		рулон								
52	Е0120-23-2	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315 ММ	3	3355,12	12,95	10065	39	2068	3,3	10
		шт		533,93	4,73	1602	14	128	0,02	0
53	Е0120-12-5	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /РР/ НОМЕР 1 РАЗМЕРОМ 200Х100 ММ	135	599,85	16,96	80979	2289	33476	1,12	152
		шт		186,64	7,09	25196	957	128	0,03	4
		Итого по разделу:				5545257				
		Раздел: ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
54	С130901-18	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	26	275		7150				
		шт								
55	С130901-22	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ	12	721		8652				
		шт								
56	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	32	266,48	3,96	8527	127	2199	0,3	10
		м		52,2	1,49	1670	48	128	0,01	0
57	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	15	472,48	3,96	7087	59	1031	0,3	4
		м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
58	Е0116-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	40	623,7	14,12	24948	565	5409	0,55	22
		м		100,35	5,29	4014	212	128	0,03	1
59	Е0116-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	80	801,76	15,99	64141	1279	12502	0,66	52
		м		116,1	5,99	9288	479	128	0,03	2
60	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	40	935,75	20,8	37430	832	7080	0,72	29
		м		130,5	7,79	5220	312	128	0,04	2
61	Е0116-10-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	80	1240,75	20,8	99260	1664	14161	0,72	58
		м		130,5	7,79	10440	623	128	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	87	10,99	0	956	0	1190	0,05	4
		м		10,69	0	930	0	128	0	0
63	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	200	11,13	0	2226	0	2737	0,05	10
		м		10,69	0	2138	0	128	0	0
64	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	240	72,96	16,85	17511	4044	10301	0,21	51
		м		38,59	4,33	9262	1039	100	0,03	6
65	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 60 ММ	44	184		8096				
		м								
66	С11031-236 Изм. и доп.вып.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 76 ММ	88	229		20152				
		м								
67	С11031-238 Изм. и доп.вып.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 89 ММ	44	287		12628				
		м								
68	С11031-240 Изм. и доп.вып.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 108 ММ	88	434		38192				
		м								
69	С11031-544 Изм. и доп.вып.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ K-FLEX, ЦВЕТ АЛЮМИНИЙ, ДЛИНА 50 М, ТИП AA 130 ALU, ШИРИНА 50 ММ	8	748		5984				
		рулон								
		Итого по разделу: ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ				362941				
		Раздел: УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА								
70	Ц0111-350-5	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, PH-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 120 ММ	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6	12
		шт		956,25	2,25	1913	5	90	0,01	0
71	Ц0108-101-1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, МАССА ДО 0,15 Т	2	1781	112	3562	224	2369	7	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шкаф		1222	24,8	2444	50	95	0,14	0
72	ПРАЙС	РАСХОДОМЕТР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ "SONOFLO" 17,6М3/Ч	2	51835,09		103670				
		шт								
		Отпускная цена		51835		103670				
		Сметная стоимость оборудования				*103670*				
73	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ РТ 500	2	3312,99		6626				
		шт								
74	Ц0111-168-1	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ, МАССОЙ ДО 50 КГ	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,1	0
75	ПРАЙС	ТЕРМОВЫЧИСЛИТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ ТВА-1 В СОСТАВЕ (БЛОК ИНФОРМАЦИИ И ИНДИКАЦИИ БОИ-М2, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА БВ-1,КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ)	1	25917,54		25918				
		комплект								
		Отпускная цена		25918		25918				
		Сметная стоимость оборудования				*25918*				
76	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
77	С130901-19	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ	2	319		638				
		шт								
78	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
79	С130902-53	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	4	6480		25920				
		шт								
80	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
81	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
		комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
82	С131205-5	ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	2	541		1082				
		шт								
83	Е0118-21-7	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	2	10760,24	149,17	21520	298	884	1,68	3
		1фильтр		289,69	55,62	579	111	128	0,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0118-16-4	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ 108 ММ	1	24679,34	160,26	24679	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	0
85	Е0116-9-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	4	1320,75	20,8	5283	83	708	0,72	3
		м		130,5	7,79	522	31	128	0,04	0
86	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	4	11,13	0	45	0	55	0,05	0
		м		10,69	0	43	0	128	0	0
87	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	1,5	43,6	0,1	65	0	16	0,06	0
		м2		11,62	0,04	17	0	90	0	0
88	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	1,5	40,72	0,04	61	0	11	0,04	0
		м2		8,32	0	12	0	90	0	0
		Итого по разделу: УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА				228933				
		ИТОГО:				6137131	120496			7141
						1266155	37682			198
		Всего прямые затраты:				6137131				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				4620892				
		- оборудования				129588				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				66148				
		На общестроительные работы				213267				
		На сантехнические работы				1305099				
		Всего накладных расходов:				1584515				
		Итого с накладными				7721645				
		- заработная плата				237677				
		- трудоемкость				794				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				455523				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8177168				
		Итого с временными, 1,1 %				8265691				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,601 %				8477311				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8509855				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8591216				
		Итого с непредвиденными затратами, 6 %				9106689				
		ИТОГО:				9106689				
		Сметная заработная плата				1541514				
		Нормативная трудоемкость				8133				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				21762049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**435241**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22197290**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2663675**				
		Итого с НДС				**24860965**				
		Всего:				**24860965**				

Заказчик: **ТОО "КАЗ-ХОЛ"** (подпись)

Подрядчик: **ТОО "КАЗ-ХОЛ"** (подпись)