Приложение № 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика

Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акай"
Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"

Наименование строительства: Средний ремонт улицы Кудайбердиева в ауле Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области.

и его адрес: Кызылординская обл. Кармакшинский район

СПРАВКА № 1

за июнь 2023 года

Код подрядчика	Договор		Источн.финансиров.		Орган.правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	43	05.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге							НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за май без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Кудайбердиева в ауле Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области	15 115 665,60	13 496 130,00		0,00				1 619 535,60	15 115 665,60
Итого	**15 115 665,60**	**13 496 130,00**		**0**				**1 619 535,60**	**15 115 665,60**
ИТОГО	**15 115 665,60**	**13 496 130,00**		**0**				**1 619 535,60**	**15 115 665,60**

Принял заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акай"
БИН: 050440006735

Заказчик: _____ **Казиева Э.О.**

Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465

Подрядчик: _____ **Оразалиев О.К.**

Технадзор ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
KZ31VJE00051466 от 29.11.2019г.

_____ **Абишев Н.Е.**

Приложение 1-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акай" БИН: 050440006735

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания" БИН 020740005465

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт улицы Кудайбердиева в ауле Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области.

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт улицы Кудайбердиева в ауле Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области.

(наименование, адрес)

Договор порядка (контракт) №43 от 05.05.2023 года

Акт выполненных работ за июнь 2023 года

месяц, год

на Средний ремонт улицы Кудайбердиева в ауле Акай, Кармакшинского района, Кызылординской области.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гранийные. Исправление профиля с добавлением нового материала.**	**м2 площади основания**	3300	333,63	129,29	1100979	426657	568887	233406	1441136
		НР-108%, СП-8%			31,95	33,54	105435	110682		106751	
2	4201-0401-2570 РСНБ РК 2015	**Провозная плата за перевозку строительных материалов промышленного производства, минерального происхождения в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны) расстояние перевозки от 391 до 420 км, загрузка вагона до 70 т,**	**т**	392,04	2404,00		942464	0			1017861
		СП-8%					0	0		75397	
3	4202-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км.**	**т-км**	3136,32	47,00		147407	0			159200
		СП-8%					0	0		11793	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов.**	**т**	1,32	1785,24	1785,24	2357	2357	0	1308	3958
		НР-108%, СП-8%				917,56	0	1211		293	
5	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	1,32	149375,00	0,00	197175	0	197175	0	212949
		НР-99%, СП-8%			0,00	0,00	0	0		15774	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см. Устройство.	м2 покрытия	2800	106,62	52,44	298536	146832	14308	179203	515958
		НР-108%, СП-8%			49,07	10,19	137396	28532		38219	
7	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх. Устройство. На каждый 0,5 см толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	2800	5,94	0,02	16632	56	0	17902	37297
		НР-108%, СП-8%			5,92		16576	0		2763	
8		Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные, мелкозернистые, типа Бх, марки I	т	341,9686	22649,70		7745487	0	0		7745487
							0	0		0	
9	4201-0401-1970 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку строительных материалов промышленного производства, минерального происхождения в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны) расстояние перевозки от 241 до 260 км, загрузка вагона до 70 т,	т	343,00	1854,00		635922	0			686795
		СП-8%					0	0		50873	
10	4202-0102-0108 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км.	т-км	3136,32	47,00		147407	0			159200
		СП-8%					0	0		11793	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				11234366	575902	780370	431819	11979840,61
							259407	140425		313656	
		В том числе									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				259407				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				575902				
		в том числе зарплата машинистов	тенге					140425			
		Материалов, изделий и конструкций	тенге				780370				
		Транспортные расходы	тенге				1873200				
		Прочие затраты	тенге				7991629,2				
		Накладные расходы	тенге				431819				
		Сметные расходы	тенге				313656				
		ИТОГО	тенге								11979840,61
		Временные здания и сооружения 1,2%	тенге								12123597,61
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								116 757,00
		ИТОГО	тенге								12 240 354,61
		К=1,1026	тенге								13 496 215,00
		Понижающий коэффициент К=0,99	тенге								13 496 130,00
		НДС 12%	тенге								1 619 535,60
		ИТОГО	тенге								15 115 665,60

Принял заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акай"
БИН: 050440006735

Заказчик: _____ Казиева Э.О.

Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465

Подрядчик: _____ Оразалиев О.К.

Технадзор ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
KZ31VJE0005146 от 29.11.2019г.

_____ Обішев Н.Е.