Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"
БИН 030640000640, Акмолинская область, Зерендинский район, с Караозек, ТАУЕЛСИЗДИК, 1, тел 87774747649
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, район нового мясокомбината тел.: 87162-333893
Стройка: Капитальный ремонт здания отдела образования Акжарского района СКО (окна)
Объект: Капитальный ремонт здания отдела образования Акжарского района СКО (окна)

Акт выполненных работ №2
от 21 сентября 2019 года

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	номер поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Окна											
1	49	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	6,1649	2800,69 / 1116,87	192,18 / 85,31	17266 / 6884	1185 / 526	9197 / –	6669 / 1915	25850	
2	51	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,1649	21073 / –		129913 / –		129913 / –	– / 10393	140306	Республика Казахстан
3	52	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ Установка в стенах каменных толщиной до 0,51	п/м	103,95	3271,06	5,55	340027	577	316322	21049	389962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м НР = 90 %			222,49	2,5	23128	260	–	28886		
4	53	1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика НР = 76 %	м2 поверхности	6,12	3835,33	10,21	23471	62	17969	4148	29828	
						888,97	3	5440	18	–	2209		

Всего	**585 946**
Итого в ценах 2019 г. (Иинф = 1,050)	**615 243**
НДС (12 %)	73 829
Итого	**689 072,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор **Тогаев Н.К.**

Принял (Заказчик)
ТОО "Кокше-НП"
БИН 030640000640

Директор **Искаков Л. Д.**