Заказчик **ТОО "Кокше - НП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Кайргожа и К""**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ЧИСТОПОЛЬКАЯ СШ" ПО АДРЕСУ: СКО,РАЙОН ИМ.Г. МУСРЕПОВА, С. ЧИСТОПОЛЬЕ**
(наименование, адрес)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СШ" ПО АДРЕСУ: СКО,РАЙОН ИМ. Г.МУСРЕПОВА, С. ЧИСТОПОЛЬЕ**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2019 г.	20.07.19 г.	29.07.19 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

Составлен(а) в ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл машин / в т.ч ЗП машинистов	Выполнено работ: Всего / ЗП рабочих-строителей	Выполнено работ: Экспл машин / в т.ч ЗП машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы: тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: АКТ №3										
1	4	12-030101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки над перемычкой и карниза главного фасада отдельными местами	м3	0,775	48677,95	952,62	37725	738		13567	55395	
						25324,02	405,58	19626	314		59,1		
2	7	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	4,320	891,54	134,73	3851	582	0	2027	6349	
						756,81	73,64	3269	318		50,8		
3	8	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,320	2022,97	407,83	8739	1762	3314	2886	12555	
						847,94	112,85	3663	488		59,8		
4	9	21-090102-0307 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92	м2	1,000	37402,78	--	37403		37403	1347	41850	
						--	--				--		
5	10	21-090102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	1,000	13815,70	--	13816		13816	497	15458	
						--	--				--		
6	11	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	3869,00	--	7738		7738	279	8658	
						--	--				--		
7	12	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	250,500	5665,67	23,80	1419250	5961	744900	432110	1999469	
						2668,22	10,93	668389	2738		54,8		
8	18	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фасонные элементы окон) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	70,180	887,85	10,45	62309	733	1867	37250	107524	
						850,80	2,90	59709	204		56,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	19	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	Фасонные изделия с полимерным покрытием	м2	63,800	4471,45		285279		285279	10270	319193	
						--					--		
10	64	12-080101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с люлек	м	95,000	241,44		22937		0	14869	40830	
						241,44		22937			59,1		
11	65	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	270,000	231,57	1,34	62523	363	0	40310	111060	
						230,22	--	62160	--		59,1		
12	67	12-080101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки парапетные(ограждения). Разборка	м	157,000	119,93	0,33	18830	52	0	12175	33485	
						119,61	--	18778	--		59,1		
13	71	12-080101-1703 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство скатов с настенными желобами и свесами	м2	442,500	588,42	2,43	260378	1076	50700	137439	429642	
						471,42	1,27	208602	561		59,1		
14	73	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг(костыли). Установка	т	0,168	339838,55	1065,57	56991	179	25861	17641	80603	
						184562,24	441,69	30951	74		48,5		
15	74	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	135,300	1497,62	0,22	202628	29	117968	59112	282679	
						625,51	--	84631	--		59,1		
16	75	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,344	283663,89	118904,46	97495	40867	3210	40558	149097	
						155420,46	15429,75	53418	5303		60,9		
17	76	12-080101-2706 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	11,000	405,87	1,44	4465	16	3	2887	7940	
						404,17	0,69	4446	8		59,1		
18	77	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами.	м ограждения	157,000	73,47	18,84	11535	2957	156	5797	18719	
						53,65	5,02	8422	788		56,4		
19	78	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	37,000	69,86	1,28	2585	47	1316	784	3639	
						33,02	0,21	1222	8		54,2		
20	79	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,000	68,27	1,02	5052	75	3508	1016	6553	
						19,85	0,21	1469	16		54,2		
21	98	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25,759	6120,06	46,78	157647	1205	138633	17029	188650	
						691,37	20,09	17809	518		59,8		
22	101	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (парапеты,фартуки,карнизы,примыкания) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	99,000	887,85	10,45	87897	1035	2633	52548	151681	
						850,80	2,90	84229	287		56,4		
23	102	21-100105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	108,900	1625,10		176973		176973	6371	198012	рк
						--					--		
24	107	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	627,900	213,46	2,17	134034	1362	116317	15321	161303	
						26,05	0,93	16355	586		59,8		
25	108	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	767,000	594,04	17,95	455631	13770	0	252700	764997	
						521,18	6,08	399744	4663		56,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	109	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	882,050	2441,63		2153640		2153640	77531	2409665	рк
						--					--		
27	110	21-100304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный(карнизные свесы,слуховые окна) ГОСТ 10174-90	м	37,680	391,68		14759		14759	531	16513	
						--					--		
28	111	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые. Устройство	м планки	48,500	1164,00	10,70	56454	519	43729	9229	70938	
						251,68	2,27	12206	110		56,4		
29	112	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,500	917,48		44498		44498	1602	49788	рк
						--					--		
30	115	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	92,000	1173,22	0,22	107936	20	80214	20847	139086	
						301,11	--	27702			59,1		
31	116	12-080101-2706 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	8,000	405,87	1,44	3247	12	2	2100	5776	
						404,17	0,69	3233	5		59,1		
32	117	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,234	283663,89	118904,46	66292	27788	2182	27578	101380	
						155420,46	15429,75	36322	3606		60,9		
33	118	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	95,600	79,12	18,84	7564	1801	634	3549	12002	
						53,65	5,02	5129	480		56,4		
34	119	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,444	299950,57	--	133148		133148	4793	148976	
						--	--				--		
35	120	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	23,000	82,06	1,28	1887	29	1096	499	2577	
						33,14	0,21	762	5		54,2		
36	121	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	46,000	68,27	1,02	3141	47	2181	631	4074	
						19,85	0,21	913	10		54,2		
37	124	11-150404-0208 РСНБ РК 2015	Поверхность заполнениояоконных проемов проолифленная. Покрытие маслянымиили спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	4,500	874,37	0,85	3935	4	2570	915	5238	
						302,40	0,42	1361	2		54,8		
38	128	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка стационарной стремянки	м3 древесины в конструкции	0,100	64291,77	848,66	6429	85	4408	1455	8515	
						19362,26	386,70	1936	39		59,8		
39	129	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,420	6120,06	46,78	2570	20	2260	278	3076	
						691,37	20,09	290	8		59,8		
40	130	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	2,446	1716,21	--	4198		0	2721	7473	
						1716,21	--	4198			59,1		
41	131	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,446	73,00	--	179		179	6	200	
						--	--				--		
42	132	41-010202-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км (МУСОР)	тенге за 1 тонну	2,446	309,56	--	757		757	27	847	
						--	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	24	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	Монтаж шкафа ЩРн,щрв	шт	7,000	5890,67	1279,37	41235	8956	19880	8294	53491	
						1771,28	422,51	12399	2958		42,8		
			Предлагаемые работы										
1	1	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фасонные элементы окон) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	63,800	887,85	10,45	51495	606	1542	30785	88862	
						850,80	2,90	49347	168		56,4		
2	2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	Фасонные изделия с полимерным покрытием	м2	58,000	4471,45		259344		259344	9336	290174	
						--					--		
3	3	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м фронтон	м3 кладки	1,200	29227,88	1774,94	35073	2130	28295	3980	42177	
						3873,36	429,67	4648	516		50,8		
			ИТОГО:					6631491	114826			8656168	
				12%		1038740							
			Всего за отчетный период				9694908						

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Тогаев Н. К.
Директор

Принял (Заказчик)

ТОО "Кокше-НП"
БИН 030640000640

Искаков Л. Д.
Директор